

17. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Wolfgang Brauer (LINKE)

vom 10. Juni 2015 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 11. Juni 2015) und **Antwort**

Behinderungsanzeigen Staatsoper „Unter den Linden“

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Frage 1: Wie viele Behinderungsanzeigen wurden bislang eingereicht?

Antwort zu 1: Es wurden ca. 250 Behinderungsanzeigen von ausführenden Firmen im Bereich Hochbau und ca. 100 Behinderungsanzeigen von ausführenden Firmen im Bereich Haustechnik eingereicht.

Frage 2: Worauf bezogen sich diese Behinderungsanzeigen im Einzelnen (bitte stichwortartig auflisten)?

Antwort zu 2: Es gab Behinderungen aus dem Bestand, aus der Planung und aus der Ausführung einschließlich des Bauablaufs.

Frage 3: Wie viele Behinderungsanzeigen wurden als unbegründet zurückgewiesen?

Antwort zu 3: Es wurden ca. 40 % der Behinderungsanzeigen als unbegründet zurückgewiesen.

Frage 4: Wie viele Behinderungsanzeigen unter Angabe des Behinderungsgrundes, durch welche Firmen, zu welchem Datum (gerne auch tabellarisch) entfielen dabei auf die Errichtung des unterirdischen Bauwerks?

Antwort zu 4: Das unterirdische Bauwerk besteht aus dem Baugrubenverbau und einem eingestellten Rohbau.

Der Baugrubenverbau wurde im Bereich des unterirdischen Bauwerks (BT-B) und unter dem Probenzentrum (BT-D) von der Arbeitsgemeinschaft Baugrube hergestellt.

Der Rohbau des unterirdischen Bauwerks wurde von der Firma BATEG GmbH hergestellt.

Die Behinderungsanzeigen der Arge Baugrube (VE 302) und der Firma BATEG GmbH (VE 313.1) wurden tabellarisch dargestellt und sind als Anlage beigefügt.

Frage 5: Wie viele Behinderungsanzeigen unter Angabe der Behinderungsgründe wurden durch welche Firma und unter welchem Datum in Bezug auf den Bereich „Abdichtung des Operngebäudes“ an die Bauherren abgegeben?

Antwort zu 5: Die Abdichtungsarbeiten im Opernhaus werden von der Arbeitsgemeinschaft BATEG / Eiffel durchgeführt. Die Behinderungsanzeigen der Arge BATEG / Eiffel (Vergabeeinheit 318.01) wurden tabellarisch dargestellt und sind als Anlage beigefügt.

Frage 6: Welche Begleitkosten sind durch die Bearbeitung der Behinderungsanzeigen bisher bspw. durch eigene Personalkosten oder durch Hinzuziehung externer Rechtsanwälte bzw. Sachverständige entstanden und durch wen sind diese zu tragen?

Antwort zu 6: Durch die Bearbeitung der Behinderungsanzeigen sind keine zusätzlichen Begleitkosten angefallen. Die Bearbeitung erfolgte bei den beauftragten Büros im Rahmen der Grundhonorare sowie durch eigenes Personal ohne Zusatzkosten.

Berlin, den 29. Juni 2015

In Vertretung

R. L ü s c h e r

.....

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 01. Juli 2015)

DSO BTB - VE 302 Arge Baugrube - Baubehinderungsanzeigen

lfd. Nr.	Bauteil	Datum	Thema
1	BT B	12.07.2012	Freigabe Ausführungsplanung
1.1	BT B	09.08.2011	1.Ergänzung zu B1
2	BT B	18.07.2011	Verzögerung bauseitige Vermessung
3	BT B	19.07.2011	Fehlende Baufreiheit Trog 4 u. 5
3.1	BT B	10.08.2011	1.Ergänzung zu B3
4	BT B	10.08.2011	Annahmeverweigerung Betonplatten Lagerplatz
5	BT B	23.08.2011	Ergänzung zu B3
6	BT B	24.08.2011	Fehlende Bauseitige Vorleistungen
7	BT B	25.08.2011	3. Ergänzung zu B3
8	BT B	25.08.2011	4. Ergänzung zu B3
9	BT B	07.09.2011	Fehlende Baureife Planung
10	BT B	09.09.2011	Unzureichender Baustromanschluss
11	BT B	09.09.2011	Schachtbauwerk IVM-Lage Containeranlage
12	BT B	15.09.2011	Fehlende Freigaben BT D
12.1	BT B	30.09.2011	1.Ergänzung zu B12
13	BT B	28.09.2011	Fehlende Vorgaben für Probeelemente
13.1	BT B	13.10.2011	1. Ergänzung
13.2	BT B	20.10.2011	2. Ergänzung
13.3	BT B	29.11.2011	3. Ergänzung
14	BT B	22.11.2011	Baustopp Rückbau Fundamentüberstand BT C Achse CE
15	BT B	23.11.2011	Baustopp Kernbohrarbeiten u. Düsenstrahlarbeiten Unterfangung BT C
15.1	BT B	24.11.2011	1. Ergänzung
15.2	BT B	28.11.2011	2. Ergänzung
16	BT B	08.12.2011	Fehlende Freigabe BT C Südwestgiebel
17	BT B	16.12.2011	Fehlende Freigabe Planpaket 1
17.1	BT B	21.12.2011	1. Ergänzung
18	BT B	16.12.2011	Aufstellen Gerüst TH V
18.1	BT B	23.12.2011	1. Ergänzung
19	BT B	23.12.2011	Fehlende Freigabe zusätzliche DS-Arbeiten
19.1	BT B	03.01.2012	1. Ergänzung
19.2	BT B	30.01.2012	2. Ergänzung
20	BT B	30.01.2012	Produktionsstillstand wegen Frosteinbruch
20.1	BT B	03.02.2012	1. Ergänzung
20.2	BT B	14.02.2012	2. Ergänzung
20.3	BT B	17.02.2012	3. Ergänzung
20.4	BT B	23.02.2012	4. Ergänzung
21	BT B	02.02.2012	Fehlende Freigabe Planpaket 2
22	BT B	06.07.2012	Stahlträger in Bohrungen an BT A
23	BT B	12.07.2012	Fehlende Ausführungsplanung Mikropfähle Trog 5
24	BT B	?	Nicht eingereicht
25	BT B	03.09.2012	Verschobener Beginn Probeabsenkung Trog 5
26	BT B	01.10.2012	Hemmung Aushub Trog 5
27	BT B	08.10.2012	Fehlende Anweisung DS-Unterfangung BT C
28	BT B	22.10.2012	Fehlende Freigabe Werkplanung DS-Andichtung BT C
29	BT B	07.11.2012	Verzögerungen Abfuhrfreigabe Abruchmaterial Tesor
30	BT B	11.12.2012	Produktionsstillstand wegen Frosteinbruch
31	BT B	14.01.2013	Produktionsstillstand wegen Frosteinbruch
31.1	BT B	21.01.2013	1. Ergänzung
31.2	BT B	25.01.2013	2. Ergänzung
32	BT B	11.03.2013	Frost
33	BT B	26.03.2013	Frost
34	BT B	30.10.2014	unbekannte Leitungsfunde
35	BT B	12.12.2014	Fehlende Baufreiheit
36	BT B	16.01.2015	fehlende Entscheidung Einbau Trinkwasserleitung Medientrog
37	BT B	26.01.2015	Einbau Flüssigboden in Medientrog
38	BT B	05.02.2015	Behinderung bei Herstellung der Aufzugswand über Vorsatzschale - Umplanung

DSO BT B - VE 313.1 Fa. Bateg - Baubehinderungsanzeigen

lfd. Nr.	Bauteil	Bereich	Datum	Thema
1	BT B	Trog 4	28.11.2013	Fugenband komplett schließen, Übergang BT-B zu D
2	BT B	Wetter	21.01.2013	Witterung -Winter allgemein
3	BT B	Trog 4	22.04.2014	Grundleitungsverlauf mit Höhenangaben um die Kellerlichtschächte
4	BT B	Trog 3 / 2	29.04.2014	Mikrobohrpähle zu hoch eingebaut
5	BT B	Trog 3	13.05.2014	fehlende Prüfung der W & M -Planung (Aktenvermerk 052 / 057)
6	BT B	Trog 4	14.05.2014	Beginn der Abdichtungsarbeiten auf Trog 4 verzögert
7	BT B	Trog 3 / 2	03.06.2014	Appendix West + südl. Übergang von BT-A
8	BT B	Trog 3 / 1	31.07.2014	fehlendes Auflager in der Bohrpfahlwand
9	BT B	Trog 3 / 1	07.08.2014	Oberflächenwasser von BT-A
10	BT B	Trog 3 / 1	29.09.2014	Vorleistung BT-A fehlt, gr. Östl. Übergang A/ B
11	BT B	Trog 3 / 1	13.10.2014	Appendix Nord
12	BT B	Trog 3	30.10.2014	Sperrung Zufahrt Lieferzone 4
13	BT B	Trog 3 / 1	05.11.2014	DF 2, Vorleistung BT-A
14	BT B	Trog 3	13.11.2014	Nutzung TDK 2
15	BT B	Trog 3 / 1	24.11.2015	Gerüst auf Sohle Appendix Nord
16	BT B	Trog 3 / 2	01.12.2014	Manschettenkästen
17	BT B	Trog 3	29.12.2014	Schlechtwetter (Frost, Schnee)
18	BT B	Trog 3 / 2	06.01.2015	AFU für Appendix West
19	BT B	Trog 3	09.01.2015	Schlechtwetter (Sturm)
20	BT B	Trog 3	13.01.2015	Sandberg auf der Decke von Bereich 1
21	BT B	Trog 3	16.04.2015	fehlende Baufreiheit an Dehnfuge 11
22	BT B	Trog 3	12.06.2015	fehlende Baufreiheit an Dehnfuge 3

DSO BT A VE 318.01 - Arge Bateg-Eiffel - Behinderungsanzeigen

Nr.	Bautei	Eingangs- datum	Thema
1	A	15.06.11	Status Ausführungspläne
2	A	20.06.11	Abbruch Treppenstufen
3	A	22.06.11	BH 06, Stahlbetonbalken als Aussteifung
4	A	22.06.11	Kranaufstellung TDK 1- Freigabe Baufeld
5	A	22.06.11	Abbrucharbeiten Charlottenburger Seite
6	A	22.06.11	Konzept Betonsanierung, Schadensdokumentation
7	A	23.06.11	Bauablaufplan-Neuerstellung
7	A	15.07.11	erneute Zurückweisung
8	A	08.07.11	fehlende Übergabe Vermaßung von Achsen, Vermessungsleistungen
8	A	15.07.11	
9	A	12.07.11	fehlendes Planpaket 3
10	A	20.07.11	fehlendes Planpaket 3
11	A	01.08.11	Werkplanung Planpaket 3
11E	A	11.08.11	Werkplanung Planpaket 3
12	A	25.08.11	Behinderung Bohrpfähle
12 E	A	26.08.11	fehlende Baufreiheit zur Erstellung der Auftriebspfähle
13	A	26.08.11	Leistungsausführung Spezialtiefbauarbeiten
14		29.08.11	Planpaket BAT 01 -nicht frei gegebene Pläne, Abmeldung Behinderung am 06.01.2012
15	A	15.09.11	Leistungsausführung Abbruch, Betonsanierung
16	A	15.09.11	Standflächen Bohrgerät u. Transportwege
17	A	15.09.11	Transportwege Bühnenhaus
18	A	15.09.11	Wasserhaltungsarbeiten
19	A	09.09.11	Freigabe Werkplanung Düsenstrahlarbeiten
20	A	09.09.11	fehlende Ausführungsplanung U1
21	A	12.09.11	fehlende BE
22	A	12.09.11	fehlende Beauftragung NA Nr. 105 v. 31.08.11
23		13.09.11	fehlende Planfreigabe Medienkanal
23		29.11.11	Abmeldung Baubehinderung
24	A	15.09.11	Mauerwerk Garderobenwände in Richtung Zuschauerhaus
25	A	26.09.11	fehlende Planfreigabe Garderoben, Abmeldung Behinderung am 06.01.12
26	A	28.09.11	Leistungsausführung Dichtbleche montieren im Medienkanal
27	A	04.10.11	Änderung Schriftverkehr und Planversand
28	A	11.10.11	Neue Ausführungsplanung U4
29	A	11.10.11	Verschiebung der Montagetermine für Stahlbauarbeiten
30	A		Freigabe Korrosionsschutzplan
30		29.11.11	Abmeldung Baubehinderung
31	A	26.10.11	Freigabe Montageanweisung für Verpressen der Dichtbleche
32	A	26.10.11	Freigabe Montageanweisung für das Verdübeln der Dichtbleche
33	A	27.10.11	fehlende Planfreigabe Planpaket BAT 10 Unterbühne U3/U4

DSO BT A VE 318.01 - Arge Bateg-Eiffel - Behinderungsanzeigen

Nr.	Bauteil	Eingangsdatum	Thema
34	A	15.11.11	fehlende Planfreigabe Planpaket BAT 11 Stützenverkleidungen
35	A	15.11.11	fehlende Planfreigabe Planpaket BAT 13 Schweißnahtprüfpläne Bt 6,8,9
			Abmeldung vom 16.01.2012
36	A	14.11.11	fehlende Planfreigabe BAT 14
37	A	18.11.11	nicht vorliegende Schalpläne
38	A	24.11.12	Freigabe konstruktive Montageanweisung der Dichtbleche
39	A	30.11.11	fehlende Planfreigabe Planpaket BAT16
40	A	02.12.11	Abbruch- u. Rohbauarbeiten -Treppenhaus S
41	A	02.12.11	Abbruch- u. Rohbauarbeiten -Treppenhaus E,
			Abmeldung Behinderung am 03.01.12
42	A	05.12.11	fehlende Planfreigabe Planpaket BAT 17, 18
43	A	09.12.11	Übernahme Prüfeintragungen Medienkanal
	A		Aussetzen der Werk- u. Montageplanung im Bereich
44		09.12.11	Zuschauerhaus
45	A	19.12.11	Fehlende Planfreigabe Planpaket BAT 21
46	A	19.12.11	fehlende Planfreigabe Planpaket BAT 23
47	A	19.12.11	fehlende Planungsangabe für Teilbereiche des Medienkanals
48	A	04.01.12	Leistungsausführung Abbruch- u. Rohbauarbeiten TH C
49	A	16.01.12	Bedenkenanmeldung Nr. 9
50	A	20.01.12	Bauzustand der Dichtbleche für das Verpressen
	A	13.02.12	Aufrechterhaltung der Baubehinderung
	A		
51		20.01.12	fehlende Planfreigabe Planpaket BAT 27 Berliner Seitenbühne
52	A	26.01.12	Bewehrungsfund an Pfeiler III und IV
	A		Planprüfung Planpaket BAT 23, Betriebsräume UG2, Übernahme
53		31.01.12	der Prüfeintragungen
53 a)	A	06.02.12	Ergänzung, Planpaket crp_264
54	A	02.02.12	Behinderung Bühnenhaus + THS durch Schlechtwetter
55	A	06.02.12	Baufreiheit Blechabdichtung -Medienkanal
55E	A	20.02.12	Wasser im Medienkanal
56	A	08.02.12	fehlende Planfreigabe BAT 29, 32
57	A	20.02.12	Ausführungsplanung Fugenbänder
			Gleichstellung Planpaket BAT23, Betriebsräume UG2
58	A	20.03.12	
59	A	22.03.12	Weiterer Bewehrungsfund an Pfeiler III
60	A	30.03.12	WP Blockfuge Hinterbühne
61	A	13.04.12	fehlende Planfreigabe BAT 43, Pfeiler
62	A	10.05.12	Wasser in Verankerungsbohrungen
63	A	15.05.12	Wassereintritt Treppenhaus V, U2
64	A	03.06.12	Sperrung Zufahrten Nord
65	A	15.06.12	Bewehrung an Pfeiler IV-U3 Süd
66	A	20.06.12	Betonummantelung Stahlträger-fehlende Ausführungsplanung
67	A	20.06.12	Eisen im Bereich Ankerbohrungen
68	A	02.07.12	Wasser im Bühnenhaus
68a	A	10.07.12	Wasser im Bühnenhaus

DSO BT A VE 318.01 - Arge Bateg-Eiffel - Behinderungsanzeigen

		Eingangs-	
Nr.	Bautei	datum	Thema
69	A	12.07.12	Stahl im Boden Charlbg. Seitenbühne
70	A	17.07.12	Wassereinbruch Charlbg. Seitenbühne
71	A	17.07.12	Kiesauflast ZH
72	A	20.07.12	Dichtblechmontage TH V
74	A	16.08.12	Korrosionsschutz Profile, ZH, Bereich A
75	A	29.08.12	Betonummantelung Pfeiler Nr. VI, Behinderung Abbrucharb.
76	A	29.08.12	BHM 47, Behinderung f. Abbruch- u. Rohbauarb.
77	A	29.08.12	Rückbau Arbeitsgerüst auf UWB-Sohle
78	A	29.08.12	Aufzugsschacht A (ZH)
79	A	31.08.12	fehlende Planfreigabe
80	A	31.08.12	Treppenhaus V
81	A	31.08.12	Detaillklärung ZH Bereich J
82	A	03.09.12	ZH, Bereich A, Rückwand Zwickel
83	A	03.09.12	fehlende Planfreigabe BAT 69
84	A	05.09.12	fehlende Planfreigabe BAT 70
85	A	06.09.12	geänderte Ausf.-planung der Abdichtungsverblechung im Bereich der Stützen Konditorei
86	A	07.09.12	Planung BHM-Abfangung Stützen Konditorei
87	A	17.09.12	fehlende Planfreigabe BAT 74 + 75
88	A	19.09.12	Abbruch- u. Rohbauarbeiten - Portalwand, Ausführungsplanung
89	A	19.09.12	Ausführungsplanung Pfeiler VIII
90	A	20.09.12	Leistungsausführung BHM 40, Ausführungsplanung
91	A	21.09.12	oberer Wandbereich u. Lichtschächte Charl. Seitenbühne
92	A	28.09.12	Stahlstützen Achse AB, Ausführungsplanung
93	A	28.09.12	TH-S Wassereinbruch aus Los Baugrube
94	A	04.10.12	Verblechungsarbeiten Pfeiler V
95	A	19.10.12	Verdübelungen UG4-Mitte Teil 2
96			
97	A	22.10.12	fehlende Planfreigaben BAT 86 + 87, ZH
98	A	23.10.12	Montageunterbrechung infolge fehlender Schweißnahtprüfungen
99	A	23.10.12	Wassereinbruch Charl.Seitenbühne Süd
100		02.12.12	Dichtschweißen der Entlüftungsbohrungen
101	A	08.11.12	Prüfeintragungen Planpaket 86/87
101 E	A	23.11.12	Ergänzung fehlende Prüfeintragung
102	A	05.11.12	Verpressarbeiten U4
103		05.11.01	Korrosionsschutzarbeiten Gurträger
104	A	13.11.12	Montagearbeiten U2- Charl. Seitenbühne
105	A	16.11.12	Montage 9 Konditoreistützen
106	A	19.11.12	fehlende Planfreigabe BAT 98
107	A	23.11.12	Fehlende Ausf.-planung ZH, Bereich F
108	A	23.11.12	Fehlende Ausf.-planung ZH, Bereich G
109	A	23.11.12	Aufmaß u. Werkplanung Pfeiler VII u. VIII

DSO BT A VE 318.01 - Arge Bateg-Eiffel - Behinderungsanzeigen

Nr.	Bautei	Eingangs- datum	Thema
110	A	23.11.12	Garderobe Charl. Seite: Ausführung Sohlbleche nach Sanierung Bewehrungen
111	A	26.11.12	Prüfeintragungen Planpaket 98, ZH
112	A	29.11.12	Dichtblechmontage Pfeiler I
113	A	29.11.12	Montagearbeiten Pfeiler III
114	A	04.12.12	Wasser in Verankerungsbohrungen im ZH, Bereich B
115	A	07.12.12	Fertigung Dichtbleche ZH Bereich O
116	A	17.12.12	fehlende Planfreigabe Planpaket BAT 105 (ZH) Verankerung der Dichtbleche ZH Bereich L Durchgänge zur
117	A	18.01.13	Garderobe Berl. Seite
118	A	18.01.13	Verankerung der Dichtbleche ZH Bereich B vor BHM 47/TH O Verankerung der Dichtbleche ZH Bereich M Durchgänge zur
119	A	24.01.13	Garderobe Charl. Seite
120	A	15.02.13	Dichtblechmontage im TH S
121	A	01.03.13	Berliner Seitenbühne Nord U3, Wasser
122	A	28.02.13	Montage Bühnenturm
123		02.04.13	Dichtblechmontage im ZH
124			
125	A	15.04.13	eingeschränkte Montage- u. Schweißarbeiten aufgrund vermehrten Wasserdrangs
126	A	15.04.13	Dichtbleche ZH, Schnecken-treppenhaus, Zurückziehen Abbrucharweisung
127	A	17.04.13	fehlende Statik BHM 47
128	A	06.05.13	Sohlbleche Lichtschacht Charl.SB Süd
129	A	06.05.13	Werkplanung Durchgang Garderobe zum BTB
130	A	24.05.13	fehlende Planfreigabe BAT 133
131	A	05.06.13	Wasserzulauf Blockfuge
132	A	19.06.13	Wasserzulauf ZH Bereich B + F
133	A	11.07.13	fehlende Vorleistung UG2 Charlottenburger Seite (Hinterteil)
134	A	23.07.13	fehlende Vorleistungen in verschiedenen Bereichen
135	A	02.08.13	fehlende AP für Holoribdecke Medienkanal
136	A	07.11.13	unvollständige AP f. Holibridecke Medienkanal
137	A	25.11.13	fehlende Baufreiheit
139	A	15.05.14	fehlende Planfreigabe W+M-Planung
140	A	22.07.14	fehlende Planfreigabe W+M-Planung
141	A	22.07.14	fehlende Planfreigabe W+M-Planung
142	A	22.09.14	fehlende Planfreigabe W+M-Planung