

18. Wahlperiode

## Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Mario Czaja (CDU)**

vom 06. Mai 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. Mai 2019)

zum Thema:

**Schulsanierungen mit SIWA I, II und SIWANA – wie viele Mittel sind im Jahr 2018 bei den Schulen angekommen? (Nachfrage zur Drs. 18/17 809)**

und **Antwort** vom 26. Mai 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 29. Mai 2019)

Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Mario Czaja (CDU)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

#### **A n t w o r t**

**auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/18838**

**vom 06. Mai 2019**

**über Schulsanierungen mit SIWA I, II und SIWANA – wie viele Mittel sind im Jahr 2018 bei den Schulen angekommen? (Nachfrage zur Drs. 18/17809)**

---

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie hoch sind die ausgeschöpften Mittel der Sanierungsmaßnahmen aus den Programmen „Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt“ (SIWA I und II) in den allgemeinbildenden und weiterbildenden Schulen (bitte Tabellenformat entsprechend der Anfrage 18/13 061 und um den kassenwirksam ausgegebenen Betrag ergänzen und Prozentzahl der verausgabten Mittel einzeln und gesamt aufführen)?

2. Welche der in der Schriftlichen Anfrage 18/13 061 in der Anlage 1 genannten Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung im Jahr 2018 vorgesehen war, sind fertiggestellt worden und welche nicht (bitte die Maßnahmen nach Bezirk, Gesamtbetrag und kassenwirksam verausgabten Betrag auflisten)?

3. Welche Sanierungs- und Neubaumaßnahmen aus den Programmen SIWA II und SIWANA, die für 2018 vorgesehen waren, wurden an den allgemein- und weiterbildenden Schulen abgeschlossen und welche nicht bzw. welcher Anteil (bitte die Maßnahmen nach Bezirk, Gesamtbetrag und kassenwirksam verausgabten Betrag auflisten)?

Zu 1. bis 3.:

In den Anlagen 1, 2 und 3 sind die aktuellen Daten mit dem Stand 31.12.2018 dargestellt. Die Einschätzung der Fertigstellung erfolgte ausschließlich nach den kassenwirksam verausgabten Haushaltsmitteln.

4. Welche Sanierungsmaßnahmen aus bezirkseigenen Investitionen und aus regulären Landesinvestitionen waren in den allgemein- und weiterbildenden Schulen im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen, welche wurden davon umgesetzt und wie hoch waren die abgerechneten Mittel der Maßnahme (bitte Auflistung Gesamtinvestition und kassenwirksam verausgabte Mittel, absoluter Betrag und in Prozent; einzeln und gesamt nach Bezirken)?

Zu 4.

Die schriftliche Anfrage betrifft zum Teil Sachverhalte, die der Senat nicht in eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er hat daher alle Bezirksamter um Stellungnahme zur Frage 4 gebeten, die von dort in eigener Verantwortung erstellt wurde. Dem Senat wurden die Aussagen gemäß Anlage 4 übermittelt. Um die Angaben der Bezirke nachvollziehen zu können, sind einzelne Kommentare der Bezirke als Erläuterung mit abgebildet.

Berlin, den 26. Mai 2019

In Vertretung  
Beate Stoffers  
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie

**Schriftliche Anfrage Nr. 18 / 18 838 Frage 1, 2 und 3: Sanierungsmaßnahmen aus dem Programm  
Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA I und II)**

| Bezirk                       | Schule | Sanierungsmaßnahmen                  | Gesamtbetrag<br>in €                                     | kassenwirksam<br>verausgabt bis<br>2018<br>in € | Aus-<br>schöp-<br>fung | Fertigstellung<br>der Maßnahme |           |
|------------------------------|--------|--------------------------------------|--|---|------------------------|--------------------------------|-----------|
| Mitte                        | 01G29  | Wilhelm-Hauff-Grundschule            | Sanierung Schulgebäude                                   | 4.645.000                                       | 4.619.486              | 99,5%                          | Juni 2019 |
|                              | 01K03  | Ernst-Reuter-Oberschule              | 1. Bauabschnitt einschl. Erstellung Gesamtkonzept        | Abgabe an HOWOGE                                |                        |                                |           |
|                              | 01Y07  | Französisches Gymnasium              | Sanierung Schulgebäude                                   | 405.000   | 385.029                | 95,1%                          | 12/2018   |
| Friedrichshain-<br>Kreuzberg | 02G02  | Hausburg-Grundschule                 | Sanierung Schulgebäude                                   | 1.400.000                                       | 712.552                | 50,9%                          | 2019      |
|                              | 02G14  | Gallilei-Grundschule                 | Sanierung Schulgebäude + Einbau Akkustik                 | 800.000   | 798.510                | 99,8%                          | 03/2018   |
|                              | 02G20  | Bürgermeister-Herz-Grundschule       | Umbau Schulgebäude - Fluchttreppe                        | 200.000   | 155.801                | 77,9%                          | 2019      |
|                              | 02G22  | Jens-Nydahl-Grundschule              | Sanierung Sporthalle                                     | 1.600.000                                       | 1.328.823              | 83,1%                          | 2019      |
|                              | 02G11  | Thalia-Grundschule                   | Einbau Sprachalarmierung                                 | 140.000   | 137.312                | 98,1%                          | 2019      |
|                              | 02G21  | Reinhardswald-Grundschule            | Sanierung Sporthalle - Prallwand                         | 300.000   | 261.531                | 87,2%                          | 08/2017   |
| Pankow                       | 03Gn09 | Grundschule Buchholzerstraße         | Reaktivierung Gebäude für Grundschule                    | 3.900.000                                       | 2.672.024              | 68,5%                          | 2019      |
|                              | 03G28  | Grundschule im Hasengrund            | Sanierung/Umbau zu Mehrzweckraum/Mensa                   | 1.859.000                                       | 1.831.794              | 98,5%                          | 2019      |
| Charlottenburg-<br>Wilmsdorf | 04K07  | Integrierte Sekundarschule Wilmsdorf | Neubau Sporthalle  | 4.950.000                                       | 4.527.013              | 91,5%                          | 2019      |
|                              | 04G23  | Campus Schmargendorf                 | Schülerweiterung und Sanierung                           | 2.500.000                                       | 2.500.000              | 100,0%                         | 2019      |
| Spandau                      | 05K09  | Schule am Staakener Kleeblatt        | Sanierung Haus 1 des Standortes                          | 2.914.000                                       | 207.145                | 7,1%                           | 2019      |
|                              | 05G24  | Grundschule am Windmühlenberg        | Umbau und Erweiterung                                    | 2.500.000                                       | 10.994                 | 0,4%                           | 09/2021   |
|                              | 05K05  | B.-Traven-Gemeinschaftsschule        | Sanierung/Umbau Grundstufe GemS                          | 1.100.000                                       | 17.780                 | 1,6%                           | 12/2019   |
| Steglitz-<br>Zehlendorf      | 06Y09  | Fichtenberg Gymnasium                | Gesamtsanierung  | 4.530.000                                       | 3.099.161              | 68,4%                          | 2009      |
|                              | 06Y06  | Beethoven-Gymnasium                  | Sanierung Fenster und Elektroanlagen und Brandsicherheit | 5.460.000                                       | 2.898.388              | 53,1%                          | 2019      |
|                              | 06G07  | Zinnowald-Grundschule                | Sanierung Sporthalle Gebäudehülle, 1.BA                  | 1.350.000                                       | 1.295.123              | 95,9%                          | 2019      |
| Tempelhof-<br>Schöneberg     | 07Y03  | Rheingau-Gymnasium                   | Sanierung und Umbau Sporthalle                           | 4.320.000                                       | 345.481                | 8,0%                           | 12/2019   |
|                              | 07Y04  | Paul-Natorp-Gymnasium                |  |   |                        |                                |           |
|                              | 07K07  | Johanna-Eck-Schule                   | Umbau, Sanierung, Neubau Mensa                           | 2.910.000                                       | 1.060.981              | 36,5%                          | 12/2019   |
| Neukölln                     | 08K13  | Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg   | Schülerweiterungsgebäude, Bibliothek                     | 4.968.000                                       | 1.694.382              | 34,1%                          | 09/2019   |
|                              | 08K06  | Fritz-Karsen-Schule                  | Sanierung Außenanlagen                                   | 1.135.179                                       | 1.135.179              | 100,0%                         | 2018      |
| Treptow-<br>Köpenick         | 09G03  | Schule am Heidekampgraben            | Sanierung Schulgebäude                                   | 2.600.000                                       | 2.485.548              | 95,6%                          | 2019      |
|                              | 09K07  | Sophie-Brahe-Schule                  | Sanierung Schulgebäude                                   | 1.800.000                                       | 1.401.560              | 77,9%                          | 2019      |
|                              | 09G30  | Kieffholz-Schule                     | Sanierung Schulgebäude                                   | 2.050.000                                       | 1.862.073              | 90,8%                          | 2019      |
|                              |        | Luisenstr. 16 **                     | Umbau und Sanierung SIBUZ *                              | 1.350.000                                       | 774.429                | 57,4%                          | 12/2019   |
| Marzahn-<br>Hellersdorf      |        | Haus des Sports                      | Umbau und Sanierung SIBUZ *                              | 990.000   | 884.942                | 89,4%                          | 2019      |
|                              | 10G30  | Mahlsdorfer Grundschule              | 2. Bauabschnitt Sporthalle                               | 1.600.000                                       | 1.581.144              | 98,8%                          | 2018      |
|                              | 10G26  | Friedrich-Schiller-Grundschule       | Grundsaniierung Sporthalle                               | 400.000   | 35.534                 | 8,9%                           | 11/2020   |
|                              | 10K02  | Ernst-Haeckel-Oberschule             | Sanierung Sporthalle                                     | 2.800.000                                       | 1.112.958              | 39,7%                          | 10/2019   |
| Lichtenberg                  | 11G11  | Bernhard-Grzimek-Grundschule         | Grundsaniierung Sporthalle                               | 1.433.000                                       | 1.384.633              | 96,6%                          | 2017      |
|                              | 11S05  | Schule am Grünen Grund               | Sanierung Fassade, Fenster                               | 1.100.000                                       | 1.083.295              | 98,5%                          | 11/2018   |
|                              | 11G10  | Schule im Ostseekarree               | Grundsaniierung Sporthalle                               | 1.500.000                                       | 1.281.649              | 85,4%                          | 02/2017   |
|                              | 11G25  | Schule am Wäldchen                   | Grundsaniierung Sporthalle                               | 1.500.000                                       | 1.500.000              | 100,0%                         | 07/2017   |
| Reinickendorf                |        | Nimrodstr. 4-14                      | Umbau und Sanierung SIBUZ *                              | 420.000   | 343.634                | 81,8%                          | 03/2019   |
|                              | 12G32  | Charlie-Chaplin-Grundschule          | Grundsaniierung Sporthalle                               | 1.800.000                                       | 1.738.189              | 96,6%                          | 12/2018   |
|                              | 12K02  | Bettina-von-Arnim-Schule             | Erneuerung Fensteranlagen                                | 900.000   | 744.644                | 82,7%                          | 12/2018   |
|                              | 12K06  | Benjamin-Franklin-Schule             | Grundsaniierung Sporthalle                               | 1.800.000                                       | 1.658.210              | 92,1%                          | 2019      |
|                              | 12Y08  | Thomas-Mann-Gymnasium                | Umbau zu schulpraktischen Seminaren                      | 900.000   | 841.792                | 93,5%                          | 2019      |
| <b>SIWA II</b>               |        |                                      |  |   |                        |                                |           |
| Charlottenburg-<br>Wilmsdorf | 04Y04  | Gottfried-Keller-Gymnasium           | Sanierung Sporthalle                                     | 200.000   | 200.000                | 100,0%                         | 2017      |
| Steglitz-<br>Zehlendorf      | 06G06  | Mühlenau-Grundschule                 | Sanierung mobile Unterrichtsräume                        | 676.000   | 675.615                | 99,9%                          | 12/2018   |
|                              | 06G14  | Sachsenwald-Grundschule              | Sanierung mobile Unterrichtsräume                        | 730.000   | 703.218                | 96,3%                          | 12/2018   |

**Schriftliche Anfrage Nr. 18 / 18 838 Frage 1, 2 und 3: Sanierungsmaßnahmen aus dem Programm  
Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWANA III und IV)**

| Bezirk                         | Schule | Sanierungsmaßnahmen             | Gesamtbetrag<br>in €                               | kassenwirksam<br>verausgabt bis<br>2018<br>in € | Aus-<br>schöp-<br>fung | Fertigstellung der Maßnahme |                        |
|--------------------------------|--------|---------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>SIWANA III</b>              |        |                                 |  |   |                        |                             |                        |
| Mitte                          | 01K03  | Ernst-Reuter-Schule             | Gesamtsanierung                                    | 13.700.000                                      |                        | Abgabe an HOWOGE            |                        |
| Friedrichshain-<br>Kreuzberg   | 02G16  | Lenau-Grundschule               | Sanierung Schulgebäude                             | 8.900.000                                       | 0                      | 0,0%                        |                        |
|                                | 02Y02  | Andreas-Gymnasium               | Sanierung Schulgebäude                             | 1.000.000                                       | 11.434                 | 1,1%                        | vorr. 2020             |
| Pankow                         | 03Gn05 | Grundschule Karower Chaussee    | Sanierung, Umbau, Erweiterung                      | 9.841.000                                       | 0                      | 0,0%                        | Abgabe an SenStadtWohn |
|                                | 03G26  | Elisabeth-Cristinen-Grundschule | Sanierung Schulgebäude                             | 4.600.000                                       | 969.612                | 21,1%                       | 08/2019                |
|                                | 03Y14  | Primo-Levi-Gymnasium            | Sanierung Schulgebäude                             | 12.100.000                                      | 0                      | 0,0%                        | Abgabe an HOWOGE       |
| Charlottenburg-<br>Wilmersdorf | 04G13  | Nehring-Grundschule             | Dachsanieierung                                    | 700.000   | 700.000                | 100,0%                      | 05/2018                |
|                                | 04G23  | Alt-Schmargendorf-Grundschule   | Sanierung Unterrichtsräume                         | 2.000.000                                       | 1.323.294              | 66,2%                       | 2019                   |
|                                | 04K02  | Friedensbrug-Oberschule         | Sanierungsmaßnahmen                                | 1.000.000                                       | 640.897                | 64,1%                       | 2019                   |
|                                | 04Y05  | Herder-Gymnasium                | Sanierung Sporthalle                               | 1.100.000                                       | 477.927                | 43,4%                       | 2019                   |
| Spandau                        | 05K03  | Bertolt-Brecht-Oberschule       | Gesamtsanierung                                    | 8.900.000                                       | 0                      | 0,0%                        | 12/2021                |
| Steglitz-<br>Zehlendorf        | 06K01  | John-F.-Kennedy-Schule          | Gesamtsanierung                                    | 14.900.000                                      |                        |                             | Abgabe an SILB         |
| Neukölln                       | 08G30  | Schule am Sandsteinweg          | Neubau für die Essensversorgung                    | 4.600.000                                       | 0                      | 0,0%                        |                        |
|                                | 08G29  | Wetzlar-Schule                  | Sanierung, Flächenerweiterung SH, Barrierefreiheit | 1.700.000                                       | 25.006                 | 1,5%                        | 08/2020                |
| Treptow-<br>Köpenick           | 09G25  | Müggelschloßchen-Grundschule    | Reaktivierung eines Schulgebäudes                  | 5.644.000                                       | 10.153                 | 0,2%                        | 07/2022                |
|                                | 09Gn02 | Grundschule Stillerzeile        | Sanierung, Umbau, Erweiterung                      | 10.000.000                                      | 14.297                 | 0,1%                        | 01/2022                |
|                                | 09K07  | Sophie-Brahe-Schule             | Sanierung Unterrichtsräume                         | 3.256.000                                       | 1.026.729              | 31,5%                       | 01/2022                |
|                                |        | Haus der Bildung                | Sanierung  | 2.950.000                                       | 720.148                | 24,4%                       | 12/2019                |
|                                | 09Gn01 | Grundschule Keplerstraße        | Maßnahmen zur Wiederinbetriebnahme                 | 2.550.000                                       | 0                      | 0,0%                        | 06/2022                |
| Lichtenberg                    | 11S02  | Schule am Fennpfuhl             | Grundinstandsetzung des Schulhofs                  | 1.525.000                                       | 0                      | 0,0%                        |                        |
|                                | 11G26  | Randow-Schule                   | Grundinstandsetzung des Schulhofs                  | 1.275.000                                       | 0                      | 0,0%                        |                        |
| Reinickendorf                  | 12Y01  | Friedrich-Engels-Gymnasium      | Gesamtsanierung                                    | 10.800.000                                      |                        |                             | Abgabe an HOWOGE       |
| <b>SIWANA IV</b>               |        |                                 |  |   |                        |                             |                        |
| Tempelhof-<br>Schöneberg       | 07G34  | Marielfelder Schule             | Erweiterung der Schulanlage                        | 5.850.000                                       | 0                      | 0,0%                        | 12/2021                |
| Reinickendorf                  | 12G01  | Havelmüller-Grundschule         | Aufwertung der Außenanlagen                        | 1.500.000                                       | 47.699                 | 3,2%                        | 11/2020                |

**Schriftliche Anfrage Nr. 18 / 18 838 Frage 1, 2 und 3: Sanierungsmaßnahmen aus dem Programm  
Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWANA III und IV)**

|            | Schule                  | Sanierungsmaßnahmen                           | Gesamtbetrag<br>in €     | kassenwirksam<br>verausgabt bis<br>2018<br>in € | Aus-<br>schöp-<br>fung | Fertigstellung<br>der Maßnahme |              |
|------------|-------------------------|---|--------------------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------|
| SIWA I     | 11K12                   | Paul- und Charlotte-Kniese-Schule             | Neubau MEB               | 2.959.000                                       | 2.797.622              | 94,5%                          | 11/2016      |
|            | 02G09                   | Heinrich-Zille-Grundschule                    | Neubau MEB (Erweiterung) | 3.104.000                                       | 3.000.242              | 96,7%                          | 11/2016      |
|            | 03K08                   | Hagenbeck-Schule                              | Neubau MEB (Erweiterung) | 2.931.000                                       | 2.850.488              | 97,3%                          | 11/2016      |
|            | 10K12                   | Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule           | Neubau MEB (Erweiterung) | 2.922.000                                       | 2.876.488              | 98,4%                          | 12/2016      |
|            | 11K04                   | Gutenberg-Schule                              | Neubau MEB (Erweiterung) | 5.012.000                                       | 4.870.022              | 97,2%                          | 4/2016       |
| SIWA II    | 01G02                   | Papageno-Grundschule                          | Neubau MEB (Erweiterung) | 3.080.000                                       | 2.886.638              | 93,7%                          | 07/2017      |
|            | 01K04                   | Heinrich-v.-Stephan-Gemeinschaftsschule       | Neubau MEB (Erweiterung) | 3.370.000                                       | 2.816.187              | 83,6%                          | 11/2017      |
|            | 03K02                   | Kurt-Ticholsky-Schule                         | Neubau MEB (Erweiterung) | 5.250.000                                       | 5.028.476              | 95,8%                          | 04/2017      |
|            | 03B10                   | Max-Bill-Schule                               | Neubau MEB (Erweiterung) | 5.925.000                                       | 4.532.996              | 76,5%                          | 12/2018      |
|            | 03S09                   | Schule an der Strauchwiese                    | Neubau MEB (Erweiterung) | 3.225.000                                       | 2.834.997              | 87,9%                          | 10/2017      |
|            | 03K03                   | Konrad-Duden-Schule                           | Neubau MEB (Erweiterung) | 5.390.000                                       | 4.712.358              | 87,4%                          | 02/2018      |
|            | 03G12                   | Paul-Lincke-Grundschule                       | Neubau MEB (Erweiterung) | 2.950.000                                       | 2.761.453              | 93,6%                          | 10/2017      |
|            | 03G27                   | Elisabeth-Shaw-Grundschule                    | Neubau MEB (Erweiterung) | 3.600.000                                       | 3.015.678              | 83,8%                          | 07/2018      |
|            | 05G13                   | Bernd-Ryke-Grundschule                        | Neubau MEB (Erweiterung) | 2.950.000                                       | 2.704.215              | 91,7%                          | 03/2017      |
|            | 07G19                   | Paul-Simmel-Grundschule                       | Neubau MEB (Erweiterung) | 5.120.000                                       | 4.945.083              | 96,6%                          | 05/2017      |
|            | 09G07                   | Schule an der alten Feuerwache                | Neubau MEB (Erweiterung) | 3.300.000                                       | 2.679.562              | 81,2%                          | 04/2018      |
|            | 09G14                   | Schule am Buntzelberg                         | Neubau MEB (Erweiterung) | 5.100.000                                       | 4.231.370              | 83%                            | 08/2018      |
|            | 10G29                   | Grundschule an der Wuhle                      | Neubau MEB (Erweiterung) | 3.125.000                                       | 2.808.421              | 89,9%                          | 10/2017      |
|            | 11G02                   | Grundschule am Roedernplatz                   | Neubau MEB (Erweiterung) | 2.880.000                                       | 2.731.226              | 94,8%                          | 10/2017      |
| 11S06      | Selma-Lagerlöf-Schule   | Neubau MEB (Erweiterung)                      | 2.947.000                | 2.776.189                                       | 94,2%                  | 05/2017                        |              |
| 11K07      | Vincent-van-Gogh-Schule | Neubau MEB (Erweiterung)                      | 5.250.000                | 4.718.784                                       | 89,9%                  | 10/2017                        |              |
| SIWANA III | 03S03                   | Helene-Haeuseler-Schule                       | Neubau MEB               | 6.000.000                                       | 511.896                | 8,5%                           | vsI. 06/2019 |
|            | 03Gn02                  | Grundschule Conrad-Blenkle-Straße             | Neubau MEB               | 5.800.000                                       | 2.549.099              | 43,9%                          | vsI. 04/2019 |
|            | 11Kn03                  | Integrierte Sekundarschule<br>Dolgenseestraße | Neubau MEB               | 6.000.000                                       | 2.917.856              | 48,6%                          | vsI. 06/2019 |
|            | 05Y04                   | Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium          | Neubau MEB               | 8.800.000                                       | 171.796                | 2,0%                           | vsI. 06/2021 |
|            | 11G16                   | Schule an der Viktoriastadt                   | Neubau MEB               | 6.000.000                                       | 2.290                  | 0%                             | vsI. 2020    |
|            | 11G05                   | Schule auf dem lichten Berg                   | Neubau MEB               | 6.000.000                                       | 2.290                  | 0%                             | vsI. 2020    |

**Schriftliche Anfrage Nr. 18 / 18 838 Frage 4 : Sanierungsmaßnahmen aus bezirkseigenen Investitionen und aus regulären Landesinvestitionen in 2018**

| Bezirk                   | Schule             | Sanierungsmaßnahmen                  | Gesamtbetrag in €  | kassenwirksam verausgabt 2018 in € | Aus-schöpfung | Fertigstellung der Maßnahme |               |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Mitte                    | 01G11              | Kurt-Tucholsky-Grundschule           | Sanierung Dach, Fenster  | 1.484.276                          | 1.415.401     | 95,4%                       | vsl. 2019     |
|                          | 01G18              | Carl-Bolle-Grundschule               | WC-Strangsanierung   | 556.000                            | 528.802       | 95,1%                       | vsl. 2019     |
|                          | 01G19              | Hansa-Grundschule                    | WC-Strangsanierung   | 47.451                             | 47.451        | 100,0%                      | vsl. 2019     |
|                          | 01G25              | Rudolf-Wissel-Grundschule            | WC-Strangsanierung   | 198.768                            | 198.768       | 100,0%                      | 2018          |
|                          | 01G27              | Gesundbrunnen-Grundschule            | Umsetzung Schulkonzept, WC-Strangsanierung   | 1.550.000                          | 1.200.501     | 77,5%                       | vsl. 2019     |
|                          | 01G29              | Wilhelm-Hauff-Grundschule            | Sanierung Gebäudehülle, Brandschutz und Sicherheit   | 1.753.725                          | 1.728.210     | 98,5%                       | vsl. 2019     |
|                          | 01G45              | Leo-Linni-Grundschule                | WC-Strangsanierung   | 603.700                            | 350.455       | 58,1%                       | vsl. 2019     |
|                          | 01K08              | Schule am Schillerpark               | Sanierung Dach   | 1.300.000                          | 1.117.883     | 86%                         | vsl. 2019     |
|                          |                    |                                      | WC-Strangsanierung   | 552.000                            | 511.117       | 92,6%                       | vsl. 2019     |
|                          | 01S07              | Charlotte-Pfeffer-Schule             | Umbau des Schulstandortes zur Sonderschule "Geistige Entwicklung"  | 2.000.000                          | 1.908.517     | 95,4%                       | vsl. 2021     |
|                          | 01Y07              | Französisches Gymnasium              | Sanierung WC-Anlagen und Dach Sporthalle, Brandschutz Schule   | 128.439                            | 108.468       | 84,5%                       | 2018          |
| 01Y08                    | Lessing-Oberschule | Sanierung Dach, Fenster              | 1.602.549  | 1.160.382                          | 72,4%         | vsl. 2019                   |               |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 02G04              | Pettenkofer-Grundschule              | Grundsanierung des Direktorenhauses  | 1.372.000                          | 622.558       | 45,4%                       | vsl. 2019     |
|                          | 02K07              | Georg-Weerth-Schule                  | Umbau und Schaffung von Arbeitsräumen  | 1.570.000                          | 578.797       | 36,9%                       | vsl. 2019     |
|                          | 02Y08              | Herrmann-Hesse-Gymnasium             | Umbau und Schaffung von Fachräumen   | 1.500.000                          | 800.745       | 53,4%                       | vsl. 2019     |
| Pankow                   | 03G17              | Grundschule am Weissen See           | Grundinstandsetzung und Ausbau zu einer vierzügigen Grundschule  | 18.500.000                         | 242.624       | 1,3%                        | vsl. 2022     |
|                          | 03G22              | Grundschule am Wasserturm            | Ergänzungsneubau für Erweiterung zur dreizügigen Grundschule einschließlich Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen                | 9.155.000                          | 21.847        | 0,2%                        | vsl. 2023     |
|                          | 03G25              | Carl-Humann-Grundschule              | Neubau einer Sporthalle  | 11.090.000                         | 432.831       | 3,9%                        | vsl. 2022     |
|                          | 03G43              | Grundschule Wilhelmsruh              | Grundinstandsetzung Schulgebäude Lessingstraße   | 5.498.000                          | 615.711       | 11,2%                       | 2018          |
|                          | 03K06              | Reinhold-Burger-Oberschule           | Neubau der Sporthalle einschl. Sportaußenanlagen   | 10.850.000                         | 370.203       | 3,4%                        | vsl. 2022     |
|                          | 03K07              | Tesla-Grundschule                    | Abbruch Schulgebäude, Errichtung MEB, Neubau Sporthalle/Ganztagsbereich mit Lehrküche und Arbeitslehre, Außen- und Sportaußenanlagen     | 18.751.000                         | 1.202.844     | 6,4%                        | EVU vsl. 2020 |
|                          | 03Y10              | Rosa-Luxemburg-Gymnasium             | Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung eines modularen Ergänzungsbaus (MEB) einschl. Außenanlagen sowie Neubau einer Sporthalle         | 13.140.000                         | 194.386       | 1,5%                        | vsl. 2021     |
|                          | 03Y13              | Felix-Mendelsohn-Bartholdy Gymnasium | Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zu einer vierzügigen Gymnasium  | 14.500.000                         | 148.162       | 1,0%                        | vsl. 2024     |
|                          | 03Yn01             | Gymnasium, Pasteurstr.7-11           | Denkmalgerechte Instandsetzung des Schulstandortes Pasteurstr. und Neubau einer Sporthalle mit 4 Hallenteilen Dietrich-Bonhoeffer-Straße | 30.712.000                         | 3.324.360     | 10,8%                       | vsl. 2021     |
|                          | 03Y15              | Max-Dellbrück-Schule                 | Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau einschließlich Neubau einer Sporthalle  | 31.688.000                         | 847           | 0,0%                        | vsl. 2026     |

**Schriftliche Anfrage Nr. 18 / 18 838 Frage 4 : Sanierungsmaßnahmen aus bezirkseigenen Investitionen und aus regulären Landesinvestitionen in 2018**

| Bezirk   | Schule | Sanierungsmaßnahmen  | Gesamtbetrag in €   | kassenwirksam verausgabt 2018 in € | Ausschöpfung | Fertigstellung der Maßnahme |                       |
|--|--------|--|---|------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| Charlottenburg-Wilmersdorf   | 04G09  | Erwin-von-Witzleben-Grundschule  | Lieferung und Montage von Pavillons   | 151.000                            | 151.000      | 100,0%                      | 2018                  |
|  |        |  | Erweiterung der Mensa   | 500.000                            | 456.892      | 91,4%                       | 2018                  |
|  | 04G11  | Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule   | Lieferung und Montage von Pavillons   | 189.000                            | 189.000      | 100,0%                      | 2018                  |
|  | 04G22  | Grunewald-Grundschule  | Lieferung und Montage von Pavillons   | 369.500                            | 369.500      | 100,0%                      | 2018                  |
|  | 04Y11  | Goethe-Gymnasium   | Fenster- und Fassadensanierung  | 1.013.189                          | 1.013.189    | 100,0%                      | 2018                  |
| Spandau  | 05K06  | Wolfgang-Borchert-Schule<br>Die Umsetzung der Baumaßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2018 von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen übernommen | Erweiterung und Umbau der Schulanlage (Errichtung Modularer Schulerweiterungsbau -MEB-)                             | 18.200.000                         | 982          |                             | MEB 2017<br>vls. 2020 |
|  |        |  |   |                                    |              |                             |                       |
|  | 05Y01  | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium   | Erweiterung und Umbau der Schulanlage und Neubau einer Sporthalle (Errichtung Modularer Schulerweiterungsbau -MEB-) | 23.250.000                         | 34.953       | 0,2%                        | MEB 2017<br>vls. 2020 |
| Steglitz-Zehlendorf  | 06G07  | Zinnowwald-Grundschule   | Umbau/Erneuerung von Teilflächen des Schulhofs  | 200.000                            | 11.037       | 5,5%                        | 2018                  |
|  | 06G22  | Giesensdorfer Grundschule  | Erweiterungsbau (Ersatzbau)   | 2.995.000                          | 139.525      | 4,7%                        | vsl. 2022             |
|  | 06G29  | Grundschule am Karpfenteich  | Neubau (Ersatzbau) einer 2-Feld-Sporthalle  | 6.970.000                          | 454.006      | 6,5%                        | vsl. 2021             |
|  | 06K03  | Kopernikus-Oberschule  | Umbau und Erweiterung zu 6-zügiger Sekundarschule und Neubau Sporthalle   | 16.412.000                         | 802.555      | 4,9%                        | vsl. 2021             |
|  | 06Y03  | Arndt-Gymnasium  | Neubau Sporthalle   | 5.560.000                          | 206.412      | 3,7%                        | vsl. 2022             |
|  | 06Y04  | Dreilinden-Schule (Gymnasium)  | Umbau von Teilflächen des Schulhofs   | 100.000                            | 35.085       | 35,1%                       | vsl. 2019             |
|  | 06Y06  | Beethoven-Gymnasium  | Gesamtsanierung (2. Bauabschnitt)   | 19.600.000                         | 632.339      | 3,2%                        | vsl. 2023             |
|  | 06Y09  | Fichtenberg-Oberschule   | Gesamtsanierung (2. Bauabschnitt)   | 22.760.000                         | 3.826.471    | 16,8%                       | vsl. 2022             |
| Tempelhof-Schöneberg   | 07G35  | Nahariya-Grundschule   | Sanierung Sporthalle  | 1.400.000                          | 0            |                             |                       |
|  | 07K01  | Sophie-Scholl-Schule   | Sanierung Sporthalle  | 0                                  | 0            |                             |                       |
|  | 07Y05  | Luise-Henriette, Gymnasium   | Grundinstandsetzung Schulgebäude  | 3.000.000                          | 366.566      | 12,2%                       | vsl. 2022             |
| <p>Anmerkung des Bezirks Tempelhof-Schöneberg:<br/>Im HHJ 2018 ist lediglich die Maßnahme 07Y05 Luise-Henriette-Gymnasium (Grundinstandsetzung Schulgebäude) aus dem Ansatz in der gezielten Zuweisung finanziert worden. Die Maßnahmen 07G35 Nahariya-Grundschule (Sanierung der Sporthalle) und 07K01 Sophie-Scholl-Schule (Sanierung der Sporthalle) sind zwischenzeitlich in der pauschalen Zuweisung entfallen und jeweils mit dem Ersatzneubau der Sporthallen in die gezielte Zuweisung aufgenommen worden.</p> |        |  |   |                                    |              |                             |                       |
| Neukölln   | 08K13  | Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg   | Umbau des Verwaltungstraktes  | 2.400.000                          | 2.107.376    | 87,8%                       | vsl. 2019             |



**Schriftliche Anfrage Nr. 18 / 18 838 Frage 4 : Sanierungsmaßnahmen aus bezirkseigenen Investitionen und aus regulären Landesinvestitionen in 2018**

| Bezirk   | Schule | Sanierungsmaßnahmen                        | Gesamtbetrag in €   | kassenwirksam verausgabt 2018 in € | Ausschöpfung | Fertigstellung der Maßnahme |            |
|--|--------|--|---|------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Treptow-Köpenick   | 09G06  | Melli-Beese-Schule                         | Erweiterung zu einer 3-zügigen Grundschule                            | 5.450.000                          | 42.235       | 0,8%                        | vsl. 2020  |
|  | 09K01  | Merian-Schule                              | Neubau Mehrzweckraum - Mensa/Cafeteria                                | 3.068.000                          | 2.257.568    | 73,6%                       | 21.05.2019 |
|  | 09K09  | Grünauer Schule                            | Erweiterung Schulstandort zur 3/4-zügigen Gemeinschaftsschule         | 13.250.000                         | 5.121.269    | 38,7%                       | vsl.2022   |
| Anmerkung des Bezirks Treptow-Köpenick:<br>Die Gesamtinvestitionen (pauschal und gezielt) wurden nur für Schulbau abgefragt und sind ebenso in der Liste von der Anfrage des Vorjahres eingetragen. Damit ist die Spalte „Kassenwirksam verausgabt in 2018“ nicht korrekt und stellt die "kassenwirksame Verausgabung bis 2018" dar. |        |  |   |                                    |              |                             |            |
| Marzahn-Hellersdorf  | 10G09  | Grundschule Am Bürgerpark                  | Sanierung des Schulgebäudes   | 5.850.000                          | 1.724.265    | 29,5%                       | 2019       |
|  | 10G29  | Grundschule an der Wuhle                   | Neubau Schulsporthalle  | 4.920.000                          | 51.597       | 1,0%                        | vsl. 2021  |
|  | 10S11  | Marcana Schule                             | Sanierung des Schulgebäudes Haus 2                                    | 4.527.000                          | 1.308.857    | 28,9%                       | 2019       |
| Lichtenberg  | 11Gn10 | Grundschule Wartiner Str.6                 | Grundinstandsetzung Schule, einsch. Außenanlagen                      | 2.000.000                          | 574.106      | 28,7%                       | vsl. 2019  |
|  | 11Gn09 | Grundschule Paul-Junius-Str.69             | Grundinstandsetzung Schulgebäude u. Sporthalle, einschl. Außenanlagen | 1.000.000                          | 911.322      | 91,1%                       | vsl. 2021  |
|  | 11G08  | Robinson-Schule (Grundschule)              | Erneuerung der Fenster und Fassade des Schulgebäudes                  | 533.289                            | 128.984      | 24,2%                       | vsl. 2018  |
|  | 11G09  | Bürgermeister-Ziethen-Schule (Grundschule) | Sanierung Sporthalle  | 2.314.002                          | 1.741.343    | 75,3%                       | vsl. 2018  |
|  | 11Y05  | Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium             | Neubau einer Sporthalle nach Brandschaden                             | 2.886.936                          | 2.194.170    | 76,0%                       | vsl. 2018  |
|  | 11Y02  | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium          | Sanierung Haus 1  | 607.006                            | 596.326      | 98,2%                       | vsl. 2018  |
| Reinickendorf  | 12G11  | Ringelnatz-Grundschule                     | Fassadensanierung   | 2.555.000                          | 620.068      | 24,3%                       | vsl. 2020  |
|  | 12G01  | Havelmüller-Grundschule                    | Erweiterungsbau mit 12 Unterrichtsräumen                              | 4.419.000                          | 484.420      | 11,0%                       | vstl. 2021 |
|  | 12G14  | Alfred-Brehm-Grundschule                   | Erweiterungsbau zweigeschossig; Einbau eines Aufzuges                 | 2.940.000                          | 348.958      | 11,9%                       | vstl. 2020 |
|  | 12G26  | Märkische Grundschule                      | Erweiterungsbau - bezirklicher Anteil für 6 Räume                     | 1.200.000                          | 390          | 0,0%                        | vstl. 2020 |