

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sylvia Kotting-Uhl,
Annalena Baerbock, Matthias Gastel, weiterer Abgeordneter und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 18/2506 –**

Transienten in deutschen Atomkraftwerken

Vorbemerkung der Fragesteller

Kommt es in Atomkraftwerken zu einer signifikanten Abweichung betrieblicher Parameter von den Sollwerten – zum Beispiel der Anstieg oder Abfall der Kühlmitteltemperatur oder der Leistung jenseits der Sollwerte –, sprechen Fachleute von einer Transiente (vgl. Winfried Koelzer: „Lexikon zur Kernenergie“, ISBN 978-3-7315-0059-9).

Die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH, die Rahmen-sachverständigenorganisation der Bundesatomaufsicht, pflegt eine Datenbank der Transienten, die sich in deutschen Atomkraftwerken (AKW) zugetragen haben, wie der im Sommer 2014 veröffentlichten GRS-Studie „Störungen im Stromnetz und Notstromfälle in Kernkraftwerken in den Jahren 2003 bis 2012 (GRS 317)“ auf Seite 101 zu entnehmen ist.

Diese Datenbank kann sicherheitstechnisch wertvolle Informationen enthalten. Ein öffentlich zugänglicher Überblick über die in den deutschen AKW aufgetretenen Transienten existiert bislang nicht. Ziel dieser Anfrage ist es, einen solchen zu schaffen.

Vorbemerkung der Bundesregierung

Nach der Verordnung über den kerntechnischen Sicherheitsbeauftragten und über die Meldung von Störfällen und sonstigen Ereignissen (Atomrechtliche Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung – AtSMV) hat der Inhaber einer Genehmigung nach § 6 oder § 7 Absatz 1 oder Absatz 3 Satz 1 des Atomgesetzes (Meldepflichtiger) Unfälle, Störfälle oder sonstige für die kerntechnische Sicherheit bedeutsame Ereignisse (meldepflichtige Ereignisse) der Aufsichtsbehörde zu melden. Über diese für die Sicherheit bedeutsamen Ereignisse wird die Öffentlichkeit u. a. über die Internetseite des Bundesamtes für Strahlen-

schutz regelmäßig informiert. In der Datenbank „TRANS“ der Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) werden dagegen bekannt gewordene Anlagenzustände ohne Berücksichtigung ihrer unmittelbaren sicherheitstechnischen Bedeutung erfasst.

1. Seit wann führt die GRS mbH die elektronische Transienten-Datenbank?

Die GRS mbH teilt hierzu mit, dass seit den 80er-Jahren von der GRS mbH Abweichungen vom konstanten Leistungsbetrieb, wie Betriebsstillstände, Leistungsreduzierungen, Abschaltungen und Transienten, von deutschen Kernkraftwerken erfasst worden seien. Basis dieser Erfassung seien die in den Zeitschriften „Atom und Strom“, „Atomwirtschaft/Atomtechnik“ und „VGB-Kraftwerkstechnik“ für deutsche Kernkraftwerke veröffentlichten Leistungsdiagramme der elektrischen Leistung (Generatorleistung) und weitere darin enthaltene Informationen. Als Hilfsmittel für die Erfassung sei die Datenbank „TRANS“ erstellt worden. Es werde der Zeitraum ab Übergabe der einzelnen Anlage an den Betreiber betrachtet. In der Datenbank seien Ereignisse bis 2011 erfasst, wobei für die letzten Jahre diese Erfassung nicht systematisch erfolgt sei, da die GRS mbH keine quantitativen Studien durchgeführt hat, für die eine Vollständigkeit erforderlich gewesen wäre.

2. Welche Aspekte einer Transiente werden darin erfasst (bitte vollständige Angaben aller Aspekte, wie Datum, Reaktor, laufende Nummer, Beschreibung etc.)?

Die GRS mbH teilt hierzu mit, dass die Datenbank „TRANS“ so strukturiert worden sei, dass die in den Kernkraftwerken aufgetretenen Abweichungen vom konstanten Leistungsbetrieb (im Folgenden „Ereignisse“ genannt) anlagenspezifisch mit beschreibenden Parametern erfasst werden können.

Für die Aufnahme und Abspeicherung der Ereignisse würden folgende Daten erfasst:

- Ereignisnummer in der Datenbank
- Anlage und Ereigniszeiten (Anfang und Ende)
- Anlagenzustand zu Beginn des Ereignisses und Auswirkung
- Schlagwort-Codierung des Ereignisses
- Kurztext zum Ereignis mit Quellenangaben.

Soweit in der GRS mbH zu einzelnen Ereignissen weiterführende Informationen vorhanden seien (z. B. wenn ein in der Datenbank erfasstes Ereignis zu einem meldepflichtigen Ereignis geführt hat), würden auch diese Informationen in der Datenbank abgelegt.

3. In welchem Verfahren erreichen Informationen über Transienten die GRS mbH?

Melden beispielsweise die AKW-Betreiber der GRS mbH Transienten direkt, oder melden sie sie den Landesatomaufsichtsbehörden, die diese Informationen dann an die GRS mbH weitergeben?

Was sind die Kriterien bzw. Voraussetzungen für die Meldung eines Vorkommnisses an die Transienten-Datenbank der GRS mbH, und inwiefern sind diese Kriterien/Voraussetzungen bundesweit einheitlich oder nicht?

Auf die Antworten zu den Fragen 1 und 2 wird verwiesen.

4. Inwiefern ist diese Datenbank vollständig oder nicht vollständig?

Hängt ihre Vollständigkeit beispielsweise vom Ermessen des AKW-Betreibers ab, ob eine Transiente – soweit es sich nicht um ein meldepflichtiges Ereignis handelt – gemeldet wird oder nicht, oder ist gewährleistet, dass die GRS mbH über jede Transiente informiert wird?

Auf die Antworten zu den Fragen 1 und 2 wird verwiesen.

5. Welche Transienten gab es laut dieser Datenbank seit Beginn der jeweiligen Erfassung in welchen deutschen AKW bis dato, und jeweils wann genau (bitte differenziert für jedes AKW eine tabellarische Übersicht mit der Angabe aller erfassten Aspekte darstellen)?

Es wird auf eine von der GRS mbH übermittelte Übersichtsliste der in der Datenbank „TRANS“ erfassten ca. 5 500 Ereignisse, sortiert nach Kernkraftwerk und Datum verwiesen (vgl. Anlage*). Die Tabelle enthält die Ereignisnummer (TRANS-Nr.), die Kurzbezeichnung des Kernkraftwerks (Anlage)*, das Ereignisdatum (Datum), die Codierungen zum Anlagenzustand vor dem Ereignis (AZ), die Codierungen zu den Auswirkungen des Ereignisses auf den Anlagenzustand (AU) und den auf 47 Zeichen beschränkten Kurztexzt zum Ereignis, bei dem anlagenspezifische Kennzeichnungen aus anlagensicherungstechnischen Gründen geschwärzt wurden (Titel). Eine vollständige Übermittlung aller Inhalte der Datenbank ist im Rahmen dieser Anfrage nicht möglich.

Der Anlagenzustand vor dem Ereignis sei nach Angaben der GRS mbH entsprechend der folgenden Codierungen charakterisiert:

LB: Leistungsbetrieb

LA: Leistungsänderung

RE: Revision (BE-Wechsel)

AN: Anfahren

UB: Umleitbetrieb

AB: Abfahren

ST: Sonstiger Stillstand

PB: Probetrieb nach langem Stillstand.

* Von einer Drucklegung der Anlage wurde abgesehen. Diese ist als Anlage auf Bundestagsdrucksache 18/2675 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

Die Auswirkungen des Ereignisses auf den Anlagenzustand seien nach Angaben der GRS mbH durch folgende Codierungen charakterisiert:

- LS: Leistungsreduzierung
- LP: Leistungsreduzierung durch Störung geplant
- SP: Stillstand geplant
- SS: Stillstand geplant durch Störung
- SU: Stillstand ungeplant
- LR: sonstige Leistungsreduzierung
- RE: Revision (BE-Wechsel)
- UB: Umleitbetrieb.

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1976+070	GKN-1	05.12.1976	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN DEFEKTEM NEUTRONENFL
1976+071	GKN-1	08.12.1976	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH SPANNUNGS AUSFALL IN
1976+072	GKN-1	09.12.1976	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG (STABFAHRPROGRAMM)
1976/140	GKN-1	09.12.1976	LB	LS	ABFAHREN DES DS-GENERATORS WEGEN BESEITIGUNG EI
1976+074	GKN-1	10.12.1976	LB	LP	BS-GENERATOR ABGEFAHREN ZU ARBEITEN AN DER HD-A
1976+075	GKN-1	10.12.1976	LB	SS	RESA DURCH HANDAUSLOESUNG, BS-GENERATOR ABGESCH
1976+076	GKN-1	16.12.1976	LB	LS	DS-TUSA DURCH DRUCKWAECHTERAUSWAHLSCHALTUNG (AU
1976+077	GKN-1	18.12.1976	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN REPARATUR DES KONDEN
1976/146	GKN-1	30.12.1976	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN ANSPRECHEN DES SICHE
1976+079	GKN-1	30.12.1976	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN ANSPRECHEN DES SICHE
1977+076	GKN-1	05.01.1977	LB	LP	DS-LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN INBETRIEBNAHME DE
1977+077	GKN-1	05.01.1977	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN ENTFERNEN DER TAPROG
1977+078	GKN-1	11.01.1977	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUSGELOEST DURCH AUSFALL D
1977+079	GKN-1	12.01.1977	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN VAKUUMPUMPE DS-TURBO
1977+080	GKN-1	13.01.1977	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN VORUEBERGEHENDER AUS
1977+081	GKN-1	14.01.1977	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUSGELOEST DURCH TUSA DS-T
1977+082	GKN-1	15.01.1977	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG BS-GENERATOR VOM NETZ FUER
1977+083	GKN-1	23.01.1977	LB	LR	KONTROLLE DER BS-TPA.
1977+084	GKN-1	24.01.1977	LB	LR	BS-GENERATOR DURCH TUSA VOM NETZ WEGEN ABNAHMEV
1977+085	GKN-1	24.01.1977	LB	LS	AUSFALL DER HKMP ██████████ .
1977+086	GKN-1	24.01.1977	LB	LP	BS-GENERATOR VOM NETZ WEGEN BEHEBEN EINER LECKA
1977+087	GKN-1	28.01.1977	LB	SS	REAKTOR ABGESCHALTET IN ZUSTAND WARM UNTERKRITI
1977+088	GKN-1	03.02.1977	LB	LR	AZT-VERSUCH
1977+089	GKN-1	08.02.1977	LB	LS	BEI KONTROLLE DER INSTRUMENTIERUNG EINFALL EINE
1977+090	GKN-1	08.02.1977	LB	LS	BS-GENERATOR DURCH TUSA VOM NETZ WEGEN ZWEIPOLI
1977+091	GKN-1	08.02.1977	LB	LS	BEI BESEITIGUNG EINER STOERUNG IN DER ELEKTRONI
1977+092	GKN-1	08.02.1977	LB	LS	BEI BESEITIGUNG EINER STOERUNG IN DER ELEKTRONI
1977+093	GKN-1	09.02.1977	LB	LS	VAKUUM < 0,9 WEGEN VERSCHMUTZUNG IN EINLAUFKANA
1977+094	GKN-1	09.02.1977	LB	LS	SCHNELLSCHLUSSVENTIL BS ZU DURCH FEHLER IN DER
1977+095	GKN-1	14.02.1977	LB	LP	REPARATUR DER UNDICHTHEIT AN KONDENSATOR 2.1 DE
1977+096	GKN-1	23.02.1977	LB	LS	ABLAUF DES HD-NEBENKONDENSATS DURCH ANSPRECHEN
1977+097	GKN-1	24.02.1977	LB	SS	REAKTOR ABGEFAHREN UND DURCH RESA ABGESCHALTET
1977+098	GKN-1	03.03.1977	LB	LP	STABEINWURF DURCH AUSWECHSELN DER SCHUETZE DER
1977+099	GKN-1	05.03.1977	LB	LP	BS-GENERATOR ABGEFAHREN ZU OPTIMIERUNGSARBEITEN
1977+100	GKN-1	06.03.1977	LB	LP	KURZZEITIGER LEISTUNGSEINBRUCH DURCH EINSCHALTE
1977+101	GKN-1	07.03.1977	LB	LS	STEUERSTABEINFALL DURCH AUSWECHSELN DER SCHUETZ
1977+102	GKN-1	10.03.1977	LB	LS	RELEB DURCH TOTBANDEINSTELLUNG
1977+103	GKN-1	12.03.1977	LB	LP	REAKTORLEISTUNG AUF 84 % REDUZIERTE WEGEN ABSCHA
1977+104	GKN-1	29.03.1977	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH BOREINSPEISUNG
1977+105	GKN-1	13.04.1977	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM BEHEBEN EINER FLANSCHL
1977/025	GKN-1	13.04.1977	LB	SU	RESA DURCH SPANNUNGS AUSFALL FUER DIE OELVERSORG
1977+107	GKN-1	20.04.1977	LB	LS	LEISTUNGSEINSCHRAENKUNG DURCH STABEINFALL
1977+108	GKN-1	09.05.1977	LB	LP	HD-VORWAERMER ██████████ AUSSER BETRIEB ZUM BEHEB
1977+109	GKN-1	31.05.1977	LB	LS	DS-LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN KURZFRISTIGEM AUS
1977+110	GKN-1	19.06.1977	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN LASTABSENKUNG BS AUF
1977+111	GKN-1	20.06.1977	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN FUNKTIONSKONTROLLE D
1977+112	GKN-1	25.06.1977	LB	LS	BS-ANLAGE DURCH UNTERERREGUNG VOM NETZ.
1977+113	GKN-1	16.07.1977	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH TUSA BS WEGEN AUSFAL
1977+114	GKN-1	16.07.1977	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN ZU GROSSER BS-LAGERG
1977+115	GKN-1	28.07.1977	LB	LS	BS-GENERATOR DURCH TUSA VOM NETZ WEGEN VOELLIGE
1977+116	GKN-1	29.07.1977	LB	LS	DS-ANLAGE DURCH HAND-TUSA VOM NETZ WEGEN FEHLME
1977+117	GKN-1	30.07.1977	RE	SP	3.00 - 6.01 UHR - ABFAHREN DES REAKTORS ZUR 1.

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1977/060	GKN-1	06.08.1977	RE	RE	Spannungslosigkeit der Kernanlage durch Fehlbed
1977/093	GKN-1	21.09.1977	AN	SU	UNBEABSICHTIGTES ERREICHEN DES RESA-GRENZWERTES
1977+119	GKN-1	27.10.1977	AN	LR	NACH ABSCHLUSS DER NULLEISTUNGSVERSUCHE STUFENW
1977+120	GKN-1	29.10.1977	LB	LR	DS-GENERATOR VOM NETZ. RUECKWATTVERSUCH MIT AUS
1977+121	GKN-1	29.10.1977	LB	LP	PLANMAESSIGER LASTABWURF. PRUEFEN DER TORSIONSW
1977+122	GKN-1	30.10.1977	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN TUSA DS UEBER ELEKTR
1977+123	GKN-1	30.10.1977	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN VERSAGEN DES SPEISEW
1977+124	GKN-1	30.10.1977	LB	LR	LEISTUNG ERHOEHT FUER LEITSCHAUFELMESSUNG AN DE
1977+125	GKN-1	30.10.1977	LB	LS	KALIBRIEREN DER INNEN- UND AUSSEN-NEUTRONENFLUS
1977+126	GKN-1	01.11.1977	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN AXIALER SCHIEFLASTVE
1977+127	GKN-1	02.11.1977	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN AXIALER SCHIEFLASTVE
1977+128	GKN-1	03.11.1977	LB	LP	ERHOEHTE LEISTUNG DS, GLEICHZEITIG LEISTUNGSRED
1977+129	GKN-1	07.11.1977	LB	LP	ERHOEHTE LEISTUNG DS, GLEICHZEITIG LEISTUNGSRED
1977+130	GKN-1	08.11.1977	LB	LS	REDUZIERTER LEISTUNG, RELEB BEI BESTIMMUNG DES H
1977+131	GKN-1	09.11.1977	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN KUEHLWASSER-KREISLAU
1977+132	GKN-1	10.11.1977	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH DS-TUSA VON HAND, AU
1977/115	GKN-1	10.11.1977	LB	SU	ABSCHALTUNG DER ANLAGE WEGEN AUSFALL DER SPEISE
1977+134	GKN-1	10.11.1977	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN KUEHLWASSER-MISCHBET
1977+135	GKN-1	11.11.1977	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN KUEHLWASSER-MISCHBET
1977+136	GKN-1	12.11.1977	LB	LS	BS-GENERATOR ABGESCHALTET WEGEN NETZSTOERUNG (1
1977+137	GKN-1	14.11.1977	LB	LS	BS-GENERATOR VOM NETZ NACH VERSUCH SCHNELLSCHLU
1977+138	GKN-1	15.11.1977	LB	LP	LEISTUNG REDUZIERT, 110KV-BUNDESBAHN-NETZSTRECK
1977+141	GKN-1	17.11.1977	LA	LS	WEGEN WEITERER FEHLSIGNALE DER [REDACTED] KONNTE ZUNA
1977/118	GKN-1	17.11.1977	LB	SU	AUSFALL DER SPEISEWASSERPUMPE [REDACTED] WEGEN ERNEUT
1977+140	GKN-1	17.11.1977	LB	SU	REAKTOR DURCH RESA (VON HAND) UNTERKRITISCH WEG
1977+142	GKN-1	18.11.1977	LB	LS	REDUZIERTER LEISTUNG WEGEN UNSICHERER SPEISEWASS
1977+143	GKN-1	21.11.1977	LB	LS	REDUZIERTER LEISTUNG DES BS-GENERATORS WEGEN KUR
1977/132	GKN-1	13.12.1977	LB	LS	STABEINFALL DES STEUERSTABES [REDACTED]. URSACHE:
1977+145	GKN-1	17.12.1977	LB	LS	REDUZIERTER LEISTUNG BIS AUF DS-EIGENBEDARF (INS
1977+146	GKN-1	30.12.1977	LB	LP	REDUZIERTER LEISTUNG WEGEN BEHEBEN EINER LECKAGE
1978+040	GKN-1	01.01.1978	LB	LP	REDUZIERTER LEISTUNG WEGEN BEHEBEN EINER UNDICHT
1978+041	GKN-1	05.01.1978	LB	LP	REDUZIERTER LEISTUNG WEGEN BEHEBEN EINER UNDICHT
1978+042	GKN-1	06.01.1978	LB	LS	REAKTORLEISTUNGSBEGRENZUNG DURCH FEHLFAHREN UML
1978+043	GKN-1	09.01.1978	LB	LP	REDUZIERTER LEISTUNG WEGEN BEHEBEN EINER UNDICHT
1978+044	GKN-1	10.01.1978	LB	SS	REDUZIERTER LEISTUNG WEGEN BEHEBEN EINER UNDICHT
1978+045	GKN-1	11.01.1978	LB	LP	REDUZIERTER LEISTUNG WEGEN BEHEBEN EINER UNDICHT
1978+046	GKN-1	12.01.1978	LB	LP	REDUZIERTER LEISTUNG WEGEN BEHEBEN EINER UNDICHT
1978+047	GKN-1	20.01.1978	LB	LP	REDUZIERTER LEISTUNG WEGEN BEHEBEN EINER UNDICHT
1978+048	GKN-1	23.01.1978	LB	LP	REDUZIERTER LEISTUNG WEGEN BEHEBEN EINER UNDICHT
1978+049	GKN-1	25.01.1978	LB	LP	REDUZIERTER LEISTUNG WEGEN BEHEBEN EINER UNDICHT
1978+050	GKN-1	16.02.1978	LB	LS	ZUM DURCHFAHREN DER TPA WURDE DIE DS-LEISTUNG V
1978+051	GKN-1	24.02.1978	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN FAHREN DER DS-TPA UN
1978+052	GKN-1	27.02.1978	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN FAHREN DER DS-TPA.
1978+053	GKN-1	27.02.1978	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN FAHREN DER BS-TPA.
1978+054	GKN-1	02.03.1978	LB	LP	GERINGE LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN KONTROLLE DE
1978/024	GKN-1	06.03.1978	LB	SU	REAKTOR DURCH RESA UNTERKRITISCH. BEIM PROBELAU
1978+056	GKN-1	20.03.1978	LB	LR	FUER DAS SETZEN VON PROBESTUECKEN AM KONDENSATO
1978+057	GKN-1	26.03.1978	LB	LP	FUER CA. 15 H WURDE DIE DS-MASCHINE ZUR BESEITI
1978/044	GKN-1	06.04.1978	LB	SU	REAKTOR DURCH RESA UNTERKRITISCH WEGEN AUSFALL
1978/043	GKN-1	06.04.1978	LB	SU	BEIM WIEDERANFAHREN AM 06.04.80 FIEL UM 17.34 H
1978+060	GKN-1	10.04.1978	AN	SU	REAKTOR KRITISCH. UM 14.14 H RESA UEBER "DRUCKH
1978+061	GKN-1	11.04.1978	LB	SU	REAKTOR KRITISCH. UM 02.47 UHR HAND-RESA BEI CA

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1978/055	GKN-1	15.04.1978	LB	LS	REAKTOR KRITISCH. UM 16.53 UHR AUSFALL DER
1978+063	GKN-1	23.04.1978	LB	LP	PLANMAESSIGES ABFAHREN DES REAKTORS IN ZUSTAND
1978/063	GKN-1	05.05.1978	LB	SU	REAKTOR DURCH RESA UNTERKRITISCH WEGEN "NIVEAU
1978+065	GKN-1	05.05.1978	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN REPARATUR DER KUPPLU
1978+066	GKN-1	06.05.1978	LB	LS	REAKTOR DURCH HAND-RESA UNTERKRITISCH WEGEN ABF
1978+067	GKN-1	06.05.1978	LB	SU	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN ERNEUTER REPARATUR D
1978/070	GKN-1	18.05.1978	LB	LS	LEISTUNGSERHOEHUNG WEGEN DEFECT IN EINER ANALOG
1978+069	GKN-1	22.05.1978	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN KONTROLLE DER STELLV
1978+070	GKN-1	03.06.1978	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG FUER PLANMAESSIGE BS-TURBI
1978+071	GKN-1	03.06.1978	LB	LS	TUSA-BS WEGEN FEHLERHAFTEM ANSPRECHEN DES ELEKT
1978+072	GKN-1	17.06.1978	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF ANFORDERUNG DB ZUR AUF
1978+073	GKN-1	18.06.1978	LB	SP	BS-GENERATOR PLANMAESSIG VOM NETZ AUF ANORDNUNG
1978+074	GKN-1	19.06.1978	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG BS AUF ANORDNUNG DB (ZUR A
1978+075	GKN-1	19.06.1978	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH GEPLANTEN KREISLAUF-
1978/089	GKN-1	21.06.1978	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN ANSPRECHEN DER DS-MI
1978+077	GKN-1	21.06.1978	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN KONTROLLE DES HD-VOR
1978+078	GKN-1	21.06.1978	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH ERNEUTES ANSPRECHEN
1978+079	GKN-1	21.06.1978	LB	SU	DS-GENERATOR VOM NETZ. NACH DER REPARATUR DER E
1978/092	GKN-1	23.06.1978	LB	SU	REAKTOR DURCH HAND-RESA ABGESCHALTET. BEIM PUMP
1978+081	GKN-1	24.06.1978	LB	LP	VORSORGLICHE BEGRENZUNG DER REAKTORLEISTUNG AUF
1978+082	GKN-1	26.06.1978	LB	LP	DS-LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN NICHT ZUGESCHALTE
1978+083	GKN-1	02.07.1978	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN AUSSERBETRIEBNAHME D
1978+084	GKN-1	13.07.1978	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN KONTROLLE UND REINIG
1978+085	GKN-1	09.08.1978	LB	LP	VERSUCH ZUR BESTIMMUNG DER KUEHLMITTELTEMPERATU
1978+086	GKN-1	16.08.1978	LB	SU	REAKTOR DURCH HAND-RESA UNTERKRITISCH WEGEN AUS
1978+087	GKN-1	16.08.1978	LB	SU	REAKTOR NACH TUSA-BS DURCH HAND-RESA UNTERKRITI
1978/157	GKN-1	25.10.1978	AN	SU	REAKTOR DURCH RESA UNTERKRITISCH WEGEN DEFEKTEM
1978+089	GKN-1	25.10.1978	PB	LS	PHYSIKVERSUCHE BEI NULLLAST.
1978+090	GKN-1	26.10.1978	PB	LR	DS-GENERATOR VOM NETZ, RUECKWATTVERSUCH MIT AUS
1978+091	GKN-1	27.10.1978	PB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN BOREINSPEISUNG DURCH
1978+092	GKN-1	27.10.1978	PB	LR	BS-GENERATOR VOM NETZ, RUECKWATTVERSUCH MIT AUS
1978+093	GKN-1	28.10.1978	PB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG FUER PHYSIKVERSUCHE.
1978+094	GKN-1	29.10.1978	PB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG FUER PHYSIKVERSUCHE.
1978+095	GKN-1	31.10.1978	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG FUER PHYSIKVERSUCHE.
1978+096	GKN-1	07.11.1978	LB	LR	BS-LEISTUNGSERHOEHUNG WEGEN ERMITTLUNG DES KMT-
1978+097	GKN-1	08.11.1978	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG IN 20-MW-STUFEN FUER SCHWI
1978+098	GKN-1	08.11.1978	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN RELEB, VERURSACHT DU
1978/168	GKN-1	21.11.1978	LB	LS	FEHLEINFALL DES STEUERSTABES
1978+100	GKN-1	29.11.1978	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN BS-TURBINENSCHUTZPRU
1978+101	GKN-1	29.11.1978	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN DS-TURBINENSCHUTZPRU
1978+102	GKN-1	11.12.1978	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUR SUCHE EINER KUEHLWASSE
1978+103	GKN-1	12.12.1978	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUR SUCHE UND BESEITIGUNG
1978+104	GKN-1	23.12.1978	LB	LR	GERINGFUEGIGE BS-LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN AUS
1979/002	GKN-1	01.01.1979	LB	SU	REAKTOR DURCH RESA UNTERKRITISCH WEGEN AUSFALL
1979+068	GKN-1	03.01.1979	LB	SU	REAKTOR DURCH RESA UNTERKRITISCH WEGEN AUSFALL
1979+069	GKN-1	04.01.1979	LB	LS	NACH STOERUNG IM VERBUNDNETZ LEISTUNGSSCHWANKUN
1979+071	GKN-1	12.01.1979	LB	LS	BEIM ROUTINEMAESSIGEN Wechsel DER KOHLEBUERSTEN
1979+072	GKN-1	16.01.1979	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN PRUEFUNG DS-TPA.
1979+073	GKN-1	22.01.1979	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN UNREGELMAESSIGKEITEN
1979+075	GKN-1	26.01.1979	LB	LS	BS-GENERATOR DURCH TUSA VOM NETZ WEGEN ANSPRECH
1979+076	GKN-1	03.02.1979	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN PRUEFUNG BS-TPA.
1979+077	GKN-1	02.04.1979	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN DURCHFAHREN DER BS-T

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1979+078	GKN-1	11.05.1979	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN DURCHFAHREN DER DS-T
1979+079	GKN-1	15.05.1979	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN DURCHFAHREN DER BS-T
1979/204	GKN-1	18.06.1979	LB	LS	BEIM NACHKALIBRIEREN DER AUSSENINSTRUMENTIERUNG
1979+081	GKN-1	16.07.1979	RE	SP	3. BE-WECHSEL UND REVISION SOWIE AUSTAUSCH DER
1980+056	GKN-1	06.01.1980	LB	SP	REAKTOR DURCH HANDAUSLOESUNG UNTERKRITISCH ZUR
1980+057	GKN-1	07.01.1980	AN	LR	DS-GENERATOR VON NETZ WEGEN PRUEFUNG RUECKWATTS
1980+058	GKN-1	07.01.1980	AN	LR	NACH ABSCHLUSS DER NULLEISTUNGSVERSUCHE STUFENW
1980+059	GKN-1	08.01.1980	AN	LR	BS-GENERATOR VOM NETZ, RUECKWATTVERSUCH MIT AUS
1980+060	GKN-1	08.01.1980	AN	LS	BS-GENERATOR DURCH TUSA VOM NETZ UEBER UNTERERR
1980+061	GKN-1	10.01.1980	AN	LS	TUSA-DS VON HAND WEGEN LEISTUNGSPENDELUNGEN
1980/035	GKN-1	01.03.1980	LB	SU	REAKTOR DURCH REAKTOSCHNELLABSCHALTUNG UNTERKRI
1980/040	GKN-1	06.03.1980	LB	LR	AM 6.3.1980 KAM ES ZUR ERNEUTEN ABSCHALTUNG DER
1980+064	GKN-1	25.04.1980	LB	LR	WIEDERHOLUNG DER AZT- UND AXA-KORRELATIONSMESSU
1980+065	GKN-1	07.05.1980	LB	LS	ABSCHALTUNG DER TURBINE ZUR KONTROLLE DER HAUPT
1980+066	GKN-1	09.05.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1980+067	GKN-1	23.05.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1980+068	GKN-1	27.05.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1980+069	GKN-1	27.05.1980	LB	LR	GERINGFUEGIGE LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN KUEHLW
1980+070	GKN-1	06.06.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1980+071	GKN-1	09.06.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1980+072	GKN-1	20.06.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1980+073	GKN-1	23.06.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1980+074	GKN-1	04.07.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1980+075	GKN-1	07.07.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1980+076	GKN-1	18.07.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN WIEDERHOLUNG DER AZT
1980+077	GKN-1	01.08.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1980+078	GKN-1	04.08.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1980+079	GKN-1	15.08.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1980+080	GKN-1	18.08.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1980/128	GKN-1	19.08.1980	LB	SU	REAKTOR DURCH REAKTOR- UND TURBINENSCHNELLABSCH
1980/132	GKN-1	21.08.1980	AB	RE	RESA VON HAND BEIM PLANMAESSIGEN ABFAHREN DES R
1980/134	GKN-1	22.08.1980	RE	LR	AM 22.08.80 ERFOLGTE BEI EINLEITUNG DER UEBERNA
1980+084	GKN-1	18.10.1980	AN	LR	DIE ABBLASEVERSUCHE DER KLEINEN SICHERHEITSVENT
1980+085	GKN-1	22.10.1980	AN	LR	REAKTOR KRITISCH, ANSCHLIESSEND DURCHFUEHRUNG D
1980+086	GKN-1	23.10.1980	AN	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS PRUEFUNG DER FDU-DS
1980+087	GKN-1	23.10.1980	AN	LR	DS-GENERATOR VOM NETZ WEGEN PRUEFUNG DER RUECKW
1980+088	GKN-1	23.10.1980	LB	SU	REAKTOR DURCH RESA UNTERKRITISCH DURCH PENDELN
1980+089	GKN-1	24.10.1980	AN	LR	BS-GENERATOR VOM NETZ, RUECKWATTVERSUCH MIT LEI
1980+090	GKN-1	24.10.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG FUER PHYSIKVERSUCHE ERLAEU
1980+091	GKN-1	26.10.1980	LB	LP	DS-LEISTUNGSVERSCHIEBUNG FUER SCHWINGUNGSMESSUN
1980+092	GKN-1	26.10.1980	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1980+093	GKN-1	29.10.1980	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN STOERUNG DER BS-TURB
1980+094	GKN-1	30.10.1980	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN STOERUNG DER BS-TURB
1980+097	GKN-1	31.10.1980	LB	LS	TUSA-BS WEGEN RUECKWATT
1980+095	GKN-1	31.10.1980	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG MIT TUSA BS-GENERATOR UEBE
1980+096	GKN-1	31.10.1980	LB	LP	REAKTORLEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN INSTRUMENTIER
1980+098	GKN-1	07.11.1980	LB	LR	ZUM ROUTINEMAESSIGEN DURCHFAHREN DER DS- UND BS
1980+099	GKN-1	10.11.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER TURBIN
1980+100	GKN-1	18.11.1980	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG IM RAHMEN VON VORBEREITUNG
1980+101	GKN-1	21.11.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER TURBIN
1980+102	GKN-1	24.11.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER TURBIN
1980+103	GKN-1	05.12.1980	LB	LR	ROUTINEMAESSIGES DURCHFAHREN DER DS-TURBINENPRU

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1980+104	GKN-1	08.12.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1980+105	GKN-1	13.12.1980	LB	LS	AM 13.12.80 KAM ES INFOLGE EINER NETZSTOERUNG A
1980+106	GKN-1	19.12.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1980+107	GKN-1	22.12.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1981+070	GKN-1	02.01.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1981+071	GKN-1	05.01.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1981+072	GKN-1	16.01.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1981+073	GKN-1	19.01.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1981+074	GKN-1	30.01.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1981+075	GKN-1	02.02.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1981+076	GKN-1	13.02.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1981+077	GKN-1	16.02.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1981+078	GKN-1	27.02.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1981+079	GKN-1	02.03.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1981+080	GKN-1	13.03.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1981+081	GKN-1	16.03.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1981+082	GKN-1	22.03.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN PRUEFUNG DES HYDRAUL
1981/031	GKN-1	23.03.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG BEI FUNKTIONSKONTROLLE DE
1981+084	GKN-1	27.03.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1981+085	GKN-1	30.03.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1981/041	GKN-1	01.04.1981	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH TUSA DES BS-GENERATO
1981+087	GKN-1	10.04.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1981+088	GKN-1	13.04.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1981+089	GKN-1	24.04.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1981+090	GKN-1	27.04.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1981+091	GKN-1	08.05.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1981+092	GKN-1	11.05.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1981+093	GKN-1	21.05.1981	LB	SU	RESA WEGEN ABSCHALTUNG DER HKMP DURCH UNTERS PAN
1981+094	GKN-1	21.05.1981	LB	LR	GERINGFUEGIGE LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN SCHWIN
1981+095	GKN-1	03.07.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1981+096	GKN-1	06.07.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1981/076	GKN-1	15.07.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN AUSFALL DER HKP
1981+098	GKN-1	30.07.1981	LB	SP	PLANMAESSIGES ABFAHREN DES REAKTORS ZUR 5. REVI
1981+099	GKN-1	07.09.1981	RE	LR	AM 07.9.81 WAR DIE TEMPERATUR DES PRIMAERKREISL
1981+100	GKN-1	10.09.1981	AN	LR	BEI EINER RAEKTORLEISTUNG VON CA. 5% ERFOLGT DI
1981+101	GKN-1	10.09.1981	AN	LR	REAKTOR KRITISCH, ANSCHLIESSEND DURCHFUEHRUNG D
1981+102	GKN-1	10.09.1981	AN	SP	REAKTOR DURCH HAND-RESA UNTERKRITISCH ZUR PRUEF
1981/098	GKN-1	10.09.1981	RE	SS	REAKTOR AUF T PRIMAER < 90 GRAD C ABGEFAHREN ZW
1981+104	GKN-1	12.09.1981	AN	LR	AM 12.9.81 WURDE DIE ANLAGE BEI EINER PRIMAERKR
1981+105	GKN-1	12.09.1981	AN	LS	BS-GENERATOR DURCH HAND-TUSA VOM NETZ WEGEN LEI
1981+106	GKN-1	13.09.1981	AN	LP	BS-GENERATOR DURCH HAND-TUSA VOM NETZ FUER DIE
1981+107	GKN-1	13.09.1981	AN	LR	BS-GENERATOR VOM NETZ, RUECKWATTVERSUCH MIT AUS
1981+108	GKN-1	13.09.1981	AN	LR	NACH ABSCHLUSS DER NULLPUNKTKALIBRIERUNGEN MUSS
1981+109	GKN-1	14.09.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG FUER PHYSIKVERSUCHE
1981+112	GKN-1	17.09.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUR BESTIMMUNG DES MITTLER
1981+110	GKN-1	25.09.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1981+111	GKN-1	28.09.1981	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1981+113	GKN-1	09.10.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1981+114	GKN-1	12.10.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1981+115	GKN-1	23.10.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1981+116	GKN-1	26.10.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1981/126	GKN-1	01.11.1981	LB	SU	RESA durch Fehler im Spannungsregler des DS-Gen

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1981+118	GKN-1	16.11.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1981+119	GKN-1	17.11.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1981+120	GKN-1	17.11.1981	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN AUSFALL EINER HKMP I
1981+121	GKN-1	30.11.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER BS-TUR
1981/136	GKN-1	30.11.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN DEFEKTEM BAUSTEIN FU
1981+123	GKN-1	01.12.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1981+124	GKN-1	16.12.1981	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN BEHEBEN EINER UNDIC
1981+125	GKN-1	18.12.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1981+126	GKN-1	21.12.1981	LB	LR	LEISTUNGSERHOEHUNG WEGEN VERRINGERTER LEISTUNG
1981+127	GKN-1	21.12.1981	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS BEHEBEN EINER UNDIC
1981+128	GKN-1	31.12.1981	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM DURCHFAHREN DER DS-TUR
1982+071	GKN-1	11.01.1982	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN BEHEBEN EINER UNDIC
1982/005	GKN-1	14.01.1982	LB	SS	REAKTOR VON HAND ABGESCHALTET ZWECKS BEHEBEN EI
1982+073	GKN-1	27.01.1982	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS BEHEBEN EINER UNDIC
1982+074	GKN-1	29.01.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1982+075	GKN-1	01.02.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1982+076	GKN-1	08.02.1982	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG FUER DAS ZIEHEN EINES ROHR
1982+077	GKN-1	09.02.1982	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG FUER DAS ZIEHEN EINES ROHR
1982+078	GKN-1	12.02.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1982+079	GKN-1	16.02.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1982+080	GKN-1	01.03.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1982+081	GKN-1	01.03.1982	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1982+082	GKN-1	04.03.1982	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN EINER LECKAGESUCHE I
1982+083	GKN-1	05.03.1982	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN EINER LECKAGESUCHE I
1982+084	GKN-1	12.03.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1982+085	GKN-1	15.03.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1982+086	GKN-1	26.03.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1982+087	GKN-1	28.03.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN KUEHLWASSERKREISLAUF
1982+088	GKN-1	29.03.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1982+089	GKN-1	07.04.1982	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN EINER LECKAGESUCHE I
1982+090	GKN-1	09.04.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1982+091	GKN-1	09.04.1982	LB	LS	DS-GENERATOR DURCH TUSA VOM NETZ WEGEN ABSPRACH
1982+092	GKN-1	17.04.1982	LB	LP	GERINGE LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN GEOEFFNETER
1982+093	GKN-1	18.04.1982	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN BEHEBEN EINER UNDIC
1982+094	GKN-1	23.04.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1982+095	GKN-1	26.04.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1982+096	GKN-1	26.04.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG FUER TEMPERATURMESSAUFBAU
1982+097	GKN-1	27.04.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG FUER TEMPERATURMESSABBAU I
1982+098	GKN-1	30.04.1982	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN BEHEBEN EINER LECKAG
1982+099	GKN-1	08.05.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1982+100	GKN-1	10.05.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1982+101	GKN-1	21.05.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1982+102	GKN-1	23.05.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN KUEHLWASSERKREISLAUF
1982+103	GKN-1	24.05.1982	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN TUSA BS BEIM DURCHFA
1982+104	GKN-1	24.05.1982	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN FEHLERSUCHE AN DER B
1982+105	GKN-1	24.05.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN FEHLERSUCHE AN DER B
1982+106	GKN-1	01.06.1982	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN EINER LECKAGE IM DS-
1982/063	GKN-1	06.06.1982	LB	SU	RESA durch Ausfall der Eigenbedarfsversorgung i
1982+108	GKN-1	08.06.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN BEGRENZTER DEIONATEI
1982+109	GKN-1	18.06.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1982+110	GKN-1	21.06.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1982+111	GKN-1	22.06.1982	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN BEHEBEN EINER LECKAG

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1982+112	GKN-1	02.07.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1982+113	GKN-1	05.07.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1982+114	GKN-1	07.07.1982	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN MESSUNGEN AN DER BS-
1982+115	GKN-1	22.07.1982	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUFGRUND STABEINWURF DURCH
1982+116	GKN-1	23.07.1982	RE	SP	6. REVISION MIT BE-WECHSEL
1982+117	GKN-1	10.09.1982	LB	SP	REAKTOR DURCH HAND RESA UNTERKRITISCH (PRUEFUNG
1982+118	GKN-1	10.09.1982	AN	SS	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM ABFAHREN DER DS-MASCHI
1982+119	GKN-1	10.09.1982	AN	LS	BS-GENERATOR DURCH TUSA VOM NETZ WEGEN EINER UN
1982+120	GKN-1	11.09.1982	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG FUER PHYSIKVERSUCHE
1982+121	GKN-1	24.09.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN DURCHFAHREN DER DS-T
1982+122	GKN-1	27.09.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN DURCHFAHREN DER BS-T
1982+123	GKN-1	08.10.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1982+124	GKN-1	11.10.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1982+125	GKN-1	22.10.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1982+126	GKN-1	25.10.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1982+127	GKN-1	05.11.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1982+128	GKN-1	08.11.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1982+129	GKN-1	09.11.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUR ERMITTLUNG DES PENDELN
1982+130	GKN-1	22.11.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1982+131	GKN-1	22.11.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1982+132	GKN-1	30.11.1982	LB	LP	GERINGE LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN UMGEHUNG DES
1982+133	GKN-1	03.12.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1982+134	GKN-1	06.12.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1982+135	GKN-1	08.12.1982	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN BEHEBEN EINER LECKAG
1982+136	GKN-1	17.12.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1982+137	GKN-1	20.12.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1982+138	GKN-1	30.12.1982	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1983+062	GKN-1	03.01.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1983+063	GKN-1	04.01.1983	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN BEHEBEN EINER LECKAG
1983+064	GKN-1	11.01.1983	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN BEHEBEN EINER LECKAG
1983+065	GKN-1	14.01.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1983+066	GKN-1	17.01.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1983+067	GKN-1	28.01.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1983+068	GKN-1	31.01.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1983+069	GKN-1	10.02.1983	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN LECKAGESUCHE AM DS-K
1983+070	GKN-1	14.02.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1983+071	GKN-1	15.02.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1983+072	GKN-1	25.02.1983	LB	LR	12.00-12.45 - LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCH
1983+073	GKN-1	28.02.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1983+074	GKN-1	10.03.1983	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN BEHEBEN EINER LECKAG
1983+075	GKN-1	14.03.1983	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN LECKAGESUCHE AM DS-K
1983+076	GKN-1	15.03.1983	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN BEHEBEN VON LECKAGEN
1983+077	GKN-1	25.03.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1983+078	GKN-1	28.03.1983	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN TUSA BS DURCH FEHLSI
1983+079	GKN-1	08.04.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1983+080	GKN-1	09.04.1983	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUFGRUND VON KUEHLWASSER-M
1983+081	GKN-1	11.04.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1983+082	GKN-1	12.04.1983	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUFGRUND VON KUEHLWASSER-K
1983+083	GKN-1	15.04.1983	LB	SU	REAKTOR DURCH RESA UNTERKRITISCH AUFGRUND ABSCH
1983+084	GKN-1	16.04.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN VERMINDERTEM SCHUTZA
1983+085	GKN-1	25.04.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1983+086	GKN-1	26.04.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1983+087	GKN-1	06.05.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1983+088	GKN-1	09.05.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1983+089	GKN-1	20.05.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1983+090	GKN-1	24.05.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1983+091	GKN-1	27.05.1983	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN ARBEITEN AM DS-KONDE
1983+092	GKN-1	01.06.1983	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN KUEHLWASSER-KREISLAU
1983+093	GKN-1	06.06.1983	LB	LS	BS-GENERATOR DURCH TUSA VOM NETZ BEIM DURCHFABR
1983+094	GKN-1	06.06.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1983+095	GKN-1	11.06.1983	LB	LS	BS-GENERATOR DURCH TUSA VOM NETZ AUFGRUND FEHLA
1983+096	GKN-1	20.06.1983	LB	LR	LEISTUNGSERHOEHUNG WEGEN TEILLAST DS (TPA).
1983+097	GKN-1	21.06.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1983+098	GKN-1	21.06.1983	LB	SU	Ausfall der 110 kV-Einspeisung mit nachfolgende
1983+099	GKN-1	01.07.1983	LB	LR	LEISTUNGSERHOEHUNG WEGEN TEILLAST DS(TPA)
1983+100	GKN-1	04.07.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1983+101	GKN-1	14.07.1983	LB	LP	LEISTUNGSERHOEHUNG WEGEN TEILLAST DS (KONDENSAT
1983+102	GKN-1	18.07.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1983+103	GKN-1	12.08.1983	RE	SP	7. BE-WECHSEL
1983+105	GKN-1	21.09.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUR BESTIMMUNG DES KUEHLMI
1983+106	GKN-1	30.09.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1983+107	GKN-1	03.10.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1983+108	GKN-1	14.10.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1983+109	GKN-1	17.10.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1983/130	GKN-1	24.10.1983	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN FEHLEINFALLS EINES S
1983+111	GKN-1	28.10.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1983+112	GKN-1	31.10.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1983+113	GKN-1	11.11.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1983+114	GKN-1	14.11.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1983+115	GKN-1	17.11.1983	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN FEHLEINFALL EINES ST
1983+116	GKN-1	25.11.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1983+117	GKN-1	28.11.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1983+118	GKN-1	09.12.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1983+119	GKN-1	12.12.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1983+120	GKN-1	23.12.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1983+121	GKN-1	27.12.1983	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1984+100	GKN-1	05.01.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1984+101	GKN-1	09.01.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1984+102	GKN-1	20.01.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1984+103	GKN-1	23.01.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1984+104	GKN-1	04.02.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1984+105	GKN-1	07.02.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1984+106	GKN-1	17.02.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1984+107	GKN-1	20.02.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1984+108	GKN-1	29.02.1984	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN BEHEBEN EINER LECKAG
1984+109	GKN-1	02.03.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1984/027	GKN-1	03.03.1984	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN DEFEKTEM ELEKTRONIKB
1984+111	GKN-1	05.03.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1984+112	GKN-1	16.03.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1984+113	GKN-1	19.03.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1984+114	GKN-1	27.03.1984	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN ARBEITEN AN DER TAPR
1984+115	GKN-1	30.03.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1984+116	GKN-1	02.04.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1984+117	GKN-1	04.04.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH FEHLSIGNAL DER DS-GE

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1984+118	GKN-1	13.04.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1984+119	GKN-1	16.04.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1984+120	GKN-1	27.04.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1984+121	GKN-1	30.04.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1984+122	GKN-1	03.07.1984	RE	SP	8. REVISION MIT BE-WECHSEL
1984/091	GKN-1	31.08.1984	LB	SP	REAKTOR ABGEFAHREN ZUR INSPEKTION DER SPEISEWAS
1984+124	GKN-1	05.09.1984	LB	LS	BS-GENERATOR DURCH TUSA VOM NETZ WEGEN DEFEKTEM
1984+125	GKN-1	10.09.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN BESTIMMUNG DES NEGAT
1984+127	GKN-1	17.09.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1984+128	GKN-1	28.09.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1984+129	GKN-1	01.10.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1984+130	GKN-1	12.10.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1984+126	GKN-1	14.10.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1984+131	GKN-1	17.10.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1984+132	GKN-1	26.10.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1984+133	GKN-1	29.10.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1984+134	GKN-1	09.11.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1984+135	GKN-1	12.11.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1984+136	GKN-1	23.11.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1984+137	GKN-1	26.11.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1984+138	GKN-1	07.12.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1984+139	GKN-1	10.12.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1984+140	GKN-1	14.12.1984	LB	LR	DS-GENERATOR DURCH SCHNELLSCHLUSS VOM NETZ UEBE
1984+141	GKN-1	14.12.1984	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN RELEB-SIGNAL 1 VON 4
1984+142	GKN-1	24.12.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1984+143	GKN-1	28.12.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1985/009	GKN-1	08.01.1985	LB	LS	2-LOOP-BETRIEB WEGEN AUSFALL DES MOTORS FUER DI
1985+120	GKN-1	08.01.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1985+122	GKN-1	08.01.1985	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN AUSFALL DES MOTORS D
1985+123	GKN-1	16.01.1985	LB	LS	DS-LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH FEHLANSPRECHEN DE
1985+124	GKN-1	18.01.1985	LB	SS	REAKTOR IN DEN ZUSTAND 80 GRAD C, 30 BAR ABGEFA
1985/010	GKN-1	19.01.1985	LB	SU	RESA WEGEN WASSERSTAND IM DE 2 < 8.0 M.
1985+125	GKN-1	19.01.1985	AN	SU	REAKTOR DURCH RESA UNTERKRITISCH WEGEN WASSERST
1985/011	GKN-1	20.01.1985	LB	SU	RESA WEGEN ERDSCHLUSS IN DER VERBINDUNGSLEITUNG
1985+129	GKN-1	22.01.1985	LB	LS	DS-LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN ABGESENKTEM DRUCH
1985+130	GKN-1	01.02.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1985+131	GKN-1	04.02.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1985+132	GKN-1	08.02.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG FUER SCHWINGUNGSMESSUNGEN
1985+133	GKN-1	08.02.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG FUER SCHWINGUNGSMESSUNGEN
1985+134	GKN-1	09.02.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG FUER SCHWINGUNGSMESSUNGEN
1985+135	GKN-1	12.02.1985	LB	SU	REAKTOR IN DEN ZUSTAND 60 GRAD C, 30 BAR ABGEFA
1985/034	GKN-1	13.02.1985	LB	SP	REAKTOR KALT UNTERKRITISCH FUER DAS BEHEBEN EIN
1985+138	GKN-1	01.03.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1985+137	GKN-1	01.03.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1985+139	GKN-1	15.03.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1985+140	GKN-1	18.03.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1985+141	GKN-1	29.03.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1985+142	GKN-1	01.04.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1985+143	GKN-1	12.04.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1985+144	GKN-1	15.04.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1985+145	GKN-1	26.04.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1985+146	GKN-1	29.04.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1985+147	GKN-1	13.05.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1985+148	GKN-1	24.05.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1985+149	GKN-1	28.05.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1985+150	GKN-1	06.06.1985	LB	LR	INFOLGE EINES KURZSCHLUSSES IM 110 KV-NETZ KAM
1985+151	GKN-1	07.06.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1985+152	GKN-1	10.06.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1985+153	GKN-1	24.06.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1985+154	GKN-1	04.07.1985	RE	SP	PLANMAESSIGES ABFAHREN DES REAKTORS ZUR 9. REVI
1985/131	GKN-1	02.08.1985	LB	SU	RESA WEGEN FEHLFAHREN DES FD-SCHIEBERS RA1 S2 D
1985+157	GKN-1	11.10.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1985+158	GKN-1	14.10.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1985+159	GKN-1	25.10.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1985+160	GKN-1	29.10.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1985+161	GKN-1	08.11.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1985+162	GKN-1	09.11.1985	LB	LS	BS-GENERATOR DURCH TUSA VOM NETZ AUFGRUND UNTER
1985+163	GKN-1	22.11.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1985+164	GKN-1	25.11.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1985+165	GKN-1	26.11.1985	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS WIEDERHOLUNG DES DU
1986+123	GKN-1	11.04.1986	LB	LP	ZUR ABDICHTUNG EINER SEKUNDAERSEITIGEN DAMPFUND
1986+124	GKN-1	26.05.1986	LB	LS	AM 26.05.86 GING BEIM DURCHFAHREN DER TURBINENP
1986+125	GKN-1	27.06.1986	RE	SP	10. REVISION MIT BE-WECHSEL.
1986/253	GKN-1	15.11.1986	LB	SU	RESA DURCH GRENZSIGNAL "NEUTRONENFLUSS LOG. MIT
1986+127	GKN-1	21.11.1986	LB	LR	LEISTUNGSABSENKUNG DURCH DNB-RELEB BEI WKP: AM
1986+128	GKN-1	28.11.1986	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1986+129	GKN-1	01.12.1986	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1986+130	GKN-1	12.12.1986	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1986+131	GKN-1	15.12.1986	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1986+132	GKN-1	29.12.1986	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1986+133	GKN-1	29.12.1986	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1987+112	GKN-1	03.01.1987	LB	LS	AUSFALL DER HKP ■■■ AUFGRUND EINES DEFEKTEN TE
1987+113	GKN-1	09.01.1987	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH AUSLOESUNG VON STAFE
1987/021	GKN-1	10.01.1987	LB	LS	EINFALL DES STEUERSTABES ■■■: AM 10.01.87 KAM ES
1987+115	GKN-1	11.01.1987	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH AUSLOESUNG VON STAFE
1987+116	GKN-1	12.01.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1987+117	GKN-1	12.01.1987	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH AUSLOESUNG VON STAFE
1987+118	GKN-1	14.01.1987	LB	LP	AM 14. UND 28.01.87 WURDE ZUR BESEITIGUNG EINER
1987+120	GKN-1	23.01.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DES DS-
1987+121	GKN-1	26.01.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1987+119	GKN-1	28.01.1987	LB	LP	AM 14. UND 28.01.87 MUSSTE DIE LEISTUNG DES DS-
1987+122	GKN-1	06.02.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1987+123	GKN-1	09.02.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1987+124	GKN-1	10.02.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1987/028	GKN-1	18.02.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG VON HAND WEGEN FEHLFAHREN
1987+126	GKN-1	20.02.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1987+127	GKN-1	23.02.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1987+128	GKN-1	23.02.1987	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUR LECKAGESUCHE IM DS-KON
1987+129	GKN-1	25.02.1987	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUR LECKAGESUCHE IM DS-KON
1987+130	GKN-1	04.05.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1987+131	GKN-1	05.05.1987	LB	LP	DS-LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUR UEBERPRUEFUNG DES A
1987+132	GKN-1	06.05.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUR UEBERPRUEFUNG DER DUPL
1987+133	GKN-1	15.05.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1987+134	GKN-1	18.05.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1987+135	GKN-1	18.05.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG VON HAND, DA ES AUFGRUND E
1987+136	GKN-1	29.05.1987	LB	LP	LECKAGESUCHE UND -BESEITIGUNG IM DS-KONDENSATOR
1987+137	GKN-1	01.06.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1987/133	GKN-1	03.06.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG INFOLGE FEHLFAHREN EINER V
1987+139	GKN-1	05.06.1987	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUR LECKAGESUCHE IM DS-KON
1987+140	GKN-1	12.06.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1987+141	GKN-1	15.06.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1987+142	GKN-1	19.06.1987	RE	SP	11. REVISION MIT BE-WECHSEL, DURCHFUEHRUNG DER
1987+143	GKN-1	12.09.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH VERSUCH "STABFEHLEIN
1987+144	GKN-1	22.09.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1987+145	GKN-1	22.09.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1987/226	GKN-1	28.09.1987	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN STOERUNG DER KONDENS
1987+147	GKN-1	02.10.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1987+148	GKN-1	05.10.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1987+149	GKN-1	10.10.1987	LB	SU	ABFAHREN DER GESAMTANLAGE ZUR ERNEUERUNG DER DI
1987+150	GKN-1	13.10.1987	LB	SU	ABFAHREN DER GESAMTANLAGE ZUR ERNEUERUNG DER DI
1987+151	GKN-1	30.10.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1987+152	GKN-1	02.11.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1987+153	GKN-1	04.11.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG BEI VAKUUMABFALLPROBE.
1987+154	GKN-1	13.11.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1987+155	GKN-1	16.11.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1987+156	GKN-1	27.11.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1987+157	GKN-1	27.11.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN LECKAGESUCHE UND -BE
1987+158	GKN-1	30.11.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1987/290	GKN-1	10.12.1987	LB	LS	LEISTUNGSABSSENKUNG WEGEN AUSFALL DER HAUPTKUEHL
1987+160	GKN-1	28.12.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER BS-
1987+161	GKN-1	28.12.1987	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS DURCHFAHREN DER DS-
1988+155	GKN-1	29.01.1988	LB	LS	TUSA BS-MASCHINE (RUECKWATT WEGEN NETZSCHWANKUN
1988+157	GKN-1	06.02.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WAEHREND ABSCHALTUNG DER B
1988+158	GKN-1	08.02.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN LEISTUNGSABSSENKUNG D
1988+163	GKN-1	16.03.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN KLEMMEN EINES PULTBE
1988+176	GKN-1	10.06.1988	RE	SP	BEIM ABFAHREN FUEHRTE das NICHTZUSCHALTEN DES E
1988+177	GKN-1	02.09.1988	LB	LR	BS-TUSA DURCH PRUEFUNG DER MECHANISCHEN UEBERDR
1988+178	GKN-1	09.09.1988	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN VERSUCH ZUR BESTIMMU
1989+148	GKN-1	03.05.1989	LB	LR	bei der wkp des not-diesels kam es zur schutzab
1989+149	GKN-1	19.05.1989	LB	LS	Ausfall der hkmp im zuge leittechnischer arbeit
1989+150	GKN-1	12.06.1989	LB	SU	reaktor-lastabsenkung auf ca. 20% wegen tusa de
1989+151	GKN-1	08.07.1989	LB	LS	TUSA DER Bahnstrom-MASCHINE AUSGEOEST DURCH Le
1989+152	GKN-1	08.07.1989	LB	LS	TUSA DER Bahnstrom-MASCHINE AUSGEOEST DURCH Le
1989+153	GKN-1	14.07.1989	RE	SP	13. revision und be-wechsel
1989+154	GKN-1	19.10.1989	AN	SU	RESA aufgrund Verblockung der Umleitstation inf
1989+155	GKN-1	17.11.1989	LB	SU	tusa der ds-turbine durch fehlanregung "100% st
1989+156	GKN-1	23.11.1989	LB	SU	die DS-Maschine musste durch TUSA-Hand vom Netz
1989+157	GKN-1	30.11.1989	LB	LS	Wegen eines Fehlers in der Schaltanlage Neckarw
1989+158	GKN-1	01.12.1989	LB	SU	Am 01.12.89 kam es in dem Verbindungskanal zwis
1989+159	GKN-1	29.12.1989	LB	SP	die rueckschaltung vom fremdnetztrafo [REDACTED] auf
1990+281	GKN-1	23.01.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN STOERUNG DES Turbine
1990+282	GKN-1	03.08.1990	RE	SP	14.BE-WECHSEL UND REVISION
1990+283	GKN-1	22.09.1990	AN	SU	ABFAHREN UND STABEINWURF ZUM ABDICHTEN EINER LE
1990+284	GKN-1	23.09.1990	AN	SU	ABFAHREN UND STABEINWURF ZUR ENTGUELTIGEN ABDIC
1991+391	GKN-1	26.04.1991	RE	SP	15. Revision und BE-Wechsel
1991+392	GKN-1	01.06.1991	LB	SU	Wegen einer Leckage an einer NW 400 Rohrleitung

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1991+393	GKN-1	22.08.1991	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 40 MW wegen Reparatu
1991+394	GKN-1	05.09.1991	LB	SU	TUSA VON HAND WEGEN vorsorglicher Auswech selung
1991+395	GKN-1	20.12.1991	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN EINER Heizrohrleckage
1992+091	GKN-1	01.05.1992	RE	SP	16. Revision und BE-Wechsel
1992+092	GKN-1	29.06.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 120 MW durch eine Fe
1992/127	GKN-1	19.08.1992	LB	SU	RESA, Start von 2 NS-Diesel, Ausfall DS-Turbosa
1992/151	GKN-1	10.09.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 684 MW durch Fehlsig
1992+093	GKN-1	07.10.1992	LB	SU	Der Block wurde aufgrund einer Verfüe gung des U
1992+094	GKN-1	22.12.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 710 MW durch Anspec
1993+151	GKN-1	31.03.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 150 MW DURCH STABEIN
1993+152	GKN-1	08.04.1993	RE	SP	17. BE-WECHSEL UND REVISION
1993+153	GKN-1	29.06.1993	LB	SU	DURCH das ANSPRECHEN DES LAEUFERERDSCHLUSSCHUTZ
1993+154	GKN-1	28.07.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 775 MW WEGEN EINER S
1993+155	GKN-1	05.08.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 594 MW DURCH FREMDEI
1993/130	GKN-1	11.09.1993	LB	SU	Ausloesung von RESA und TUSA aufgrund einer Sto
1993+156	GKN-1	26.10.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 385 MW DURCH ANSPREC
1993+157	GKN-1	29.12.1993	LB	SU	Abschaltung der Drehstrommaschine wegen Inspekt
1994+149	GKN-1	29.04.1994	LB	SP	18.REVISION MIT BRENNELEMENTWECHSEL.
1995+037	GKN-1	04.05.1995	LB	LS	REAKTORLEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 40% DURCH A
1995+038	GKN-1	05.05.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF CA. 40% WEGEN AUSLOESUNG
1995+039	GKN-1	24.05.1995	LB	SP	19. REVISION UND BRENNELEMENTWECHSEL.
1996+001	GKN-1	25.01.1996	LB	LS	Abschaltung der BS-Maschine wegen Erregungsstö r
1996+002	GKN-1	26.01.1996	LB	LS	Leistungsreduktion auf 92% wegen Laufstö rung DS
1996+003	GKN-1	14.02.1996	LB	LP	Leistungsreduktion auf 92% wegen Reparatur DS-A
1996+004	GKN-1	18.03.1996	LB	LS	Abfahren der BS-Maschine wegen Leckage Kondensa
1996+005	GKN-1	15.06.1996	LB	SP	20. Revision mit BE-Wechsel -
1996+006	GKN-1	29.06.1996	RE	SU	Ausfall 110-kV-Netz Infolge eines Erdschlusses
1996+007	GKN-1	13.07.1996	LB	LS	HAND-TUSA WEGEN Lastpendelungen AM BS-TURBOSATZ
1996+008	GKN-1	26.09.1996	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN Stö rung IM TURBINENREG
1996+009	GKN-1	13.11.1996	LB	LS	TUSA der BS-Maschine Im Rahmen der Prü fung der
1996+010	GKN-1	19.11.1996	LB	LS	Leistungsreduktion wegen Austausch Elektronikka
1997+001	GKN-1	24.02.1997	LB	SU	RESA BEI WKP
1997+002	GKN-1	21.06.1997	LB	RE	21. Revision mit BE-Wechsel
1997+003	GKN-1	28.11.1997	LB	SP	ABFAHREN VON HAND WEGEN REPARATURARBEITEN TAUSC
1998+001	GKN-1	07.04.1998	LB	LS	STRECKBETRIEB
1998+008	GKN-1	27.04.1998	LB	LS	TUSA DER DS-MASCHINE BEI WIEDERKEHRENDER Prü fun
1998+002	GKN-1	05.05.1998	LB	RE	22. Revision und BE-Wechsel
1998+003	GKN-1	07.06.1998	LB	SU	RESA von Hand nach Ausfall der Blockeinspeisung
1998+004	GKN-1	10.06.1998	LB	LS	Lastfolgebetrieb nach Vorgabe des Lastverteiler
1998+005	GKN-1	26.06.1998	LB	SU	RESA bei Lastabwurf auf Eigenbedarf. Funktionsp
1998+006	GKN-1	15.07.1998	LB	SU	RESA VON HAND NACH AUSFALL DER Hauptkühlmittelp
1998+007	GKN-1	07.08.1998	LB	SU	RESA BEI LASTABWURF AUF EIGENBEDARF
1998+009	GKN-1	11.12.1998	LB	LS	TUSA DER BS-MASCHINE DURCH Erregungsausfall BEI
1999+001	GKN-1	01.01.1999	LB	SS	ABFAHREN ZUR REPARATUR EINER KLEINEN Dampfzeru
1999+002	GKN-1	02.04.1999	LB	LS	STRECKBETRIEB
1999+004	GKN-1	08.05.1999	LB	RE	23. Revision mit Brennelementwechsel
1999+006	GKN-1	28.05.1999	AN	SU	RESA NACH AUSFALL DER FDU
1999+007	GKN-1	24.06.1999	LB	LS	TUSA DER DS-MASCHINE DURCH das SIGNAL Läufer-Er
1999+008	GKN-1	01.08.1999	LB	LP	GEPLANTE Abschaltung DER DS-MASCHINE ZUR REPARA
1999+003	GKN-1	07.10.1999	LB	LS	STRECKBETRIEB
1999+005	GKN-1	30.10.1999	LB	RE	24. Revision mit Brennelementwechsel
2000+001	GKN-1	08.02.2000	LB	SU	HAND-RESA ZUR REPARATUR EINES SICHERHEITSVENTIL

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2000+002	GKN-1	25.04.2000	LB	LS	STRECKBETRIEB
2000+005	GKN-1	10.05.2000	LB	LS	FEHLERHAFTSE sekundärseitige LASTABSENKUNG UND N
2000+003	GKN-1	01.06.2000	LB	RE	25. Revision mit BE-Wechsel
2000+004	GKN-1	28.09.2000	LB	SU	RESA-Auslösung durch versehentliche Betätigung
2001+001	GKN-1	01.04.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2001+005	GKN-1	11.05.2001	LB	LS	TUSA DURCH AUSLÖSUNG Generatorerdschluß
2001+002	GKN-1	24.05.2001	LB	RE	26. Revision mit BE-Wechsel
2001+003	GKN-1	21.06.2001	AN	SU	ABFAHREN VON HAND ZUR TXT-Software-OPTIMIERUNG
2001+004	GKN-1	02.08.2001	LB	SU	RESA NACH AUSFALL EINER Hauptkühlmittelpumpe
2002+001	GKN-1	17.04.2002	LB	LS	STRECKBETRIEB
2002+002	GKN-1	30.05.2002	LB	RE	27. Revision mit BE-Wechsel
2002+003	GKN-1	19.10.2002	LB	SP	ABFAHREN VON HAND ZUR KONTROLLE störfallfester
2003+001	GKN-1	11.02.2003	LB	SU	RESA DURCH DIE FEHLANREGUNG EINES Magnetvorsteu
2003+002	GKN-1	06.04.2003	LB	LS	STRECKBETRIEB
2003+003	GKN-1	03.05.2003	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUR Bor-10-UMSTELLUNG
2003+004	GKN-1	10.05.2003	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION NACH ABFAHREN DES BS-GENERAT
2003+005	GKN-1	31.05.2003	LB	RE	28. Revision mit BE-Wechsel
2003+006	GKN-1	06.08.2003	LB	LS	Leistungsreduzierung auf 80% zur Einhaltung der
2003+007	GKN-1	24.09.2003	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN Niedrigwasser
2003+008	GKN-1	28.09.2003	LB	LS	Leistungsreduzierung wegen Niedrigwasser (Necka
2004+001	GKN-1	28.02.2004	LB	SU	ABFAHREN VON HAND ZUR REPARATUR DER ARMATUR TH4
2004+002	GKN-1	26.04.2004	LB	LR	STRECKBETRIEB
2004+003	GKN-1	29.05.2004	LB	RE	29. Revision mit BE-Wechsel
2004+004	GKN-1	19.06.2004	LB	LS	Nach der Lastaufnahme der DS-Maschine trat unge
2004+005	GKN-1	20.09.2004	LB	LR	Leistungsreduktion wegen Niedrigwassers (< 25 q
2004+006	GKN-1	20.09.2004	LB	LR	Leistungsreduktion wegen Niedrigwassers (< 25 q
2005+001	GKN-1	19.01.2005	LB	LS	Ausfall des Motors der Hauptkühlmittelpumpe
2005+002	GKN-1	18.02.2005	LB	SP	ABFAHREN VON HAND ZUR MONTAGE DES Hauptkühlmitt
2005+003	GKN-1	13.05.2005	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION während DES Stillstands DES
2005+004	GKN-1	26.05.2005	LB	LR	STRECKBETRIEB
2005+005	GKN-1	18.06.2005	LB	RE	30. Revision mit BE-Wechsel
2005+006	GKN-1	04.10.2005	LB	SU	ABFAHREN VON HAND NACH ANSPRECHEN DER Ionisatio
2006+001	GKN-1	14.01.2006	LB	UB	Lastabwurf auf Eigenbedarf der DS-Maschine nach
2006+002	GKN-1	12.03.2006	LB	SU	ABFAHREN DER DS-MASCHINE VON HAND ZUR REINIGUNG
2006+003	GKN-1	13.04.2006	LB	LR	STRECKBETRIEB
2006+004	GKN-1	20.05.2006	LB	RE	31. Revision mit BE-Wechsel
2006+005	GKN-1	20.07.2006	LB	SU	ABFAHREN DER DS-MASCHINE VON HAND ZUR REPARATUR
2007+001	GKN-1	12.03.2007	LB	SU	ABFAHREN VON HAND ZUR REPARATUR VON Gelenkstreb
2007+002	GKN-1	20.03.2007	LB	LS	Ungeplanter LASTABWURF AUF EIGENBEDARF DER DS-M
2007+003	GKN-1	21.04.2007	LB	SU	ABFAHREN VON HAND ZUR REPARATUR DER ARMATUR TH4
2007+004	GKN-1	30.04.2007	LB	LR	Stetige LEISTUNGSREDUKTION für STRECKBETRIEB
2007+005	GKN-1	07.05.2007	LB	LS	UNGEPLANTE TUSA DER BS-MASCHINE BEI DER WKP-Tur
2007+006	GKN-1	19.05.2007	LB	RE	Abfahren von Hand zur Revision mit 32. BE-Wechs
2008+001	GKN-1	30.04.2008	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 33. BE-Wechsel mit Kurz
2008+002	GKN-1	22.05.2008	LB	SP	ABFAHREN VON HAND ZUR REPARATUR DER RDB-DECKELD
2008+003	GKN-1	17.09.2008	LB	LR	Lestungsreduktion DURCH STRECKBETRIEB
2008+004	GKN-1	11.10.2008	LB	RE	Abfahren der Anlage zur 34. Revision mit BE-Wec
2009+003	GKN-1	28.01.2009	LB	LP	
2009+004	GKN-1	06.08.2009	LB	LS	
2009+001	GKN-1	07.09.2009	LB	LR	
2009+002	GKN-1	10.10.2009	LB	RE	
2010+001	GKN-1	09.03.2010	LB	LR	ABFAHREN Bahnstrom-TURBOSATZ ZUR REPARATUR DES

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2010+002	GKN-1	15.05.2010	LB	RE	Abfahren der Anlage zur 36. Revision mit BE-Wec
2010+003	GKN-1	23.10.2010	LB	RE	Abfahren der Anlage zur 37. Revision mit BE-Wec
1989+141	GKN-2	01.07.1989	LB	SU	DS-MASCHINE MUSSTE ZWECKS ABDICHTUNG EINER OELL
1990+761	GKN-2	16.02.1990	LB	SU	DURCH VERSCHMUTZUNG EINES KONVENTIONELLEN KUEHL
1990/057	GKN-2	27.04.1990	LB	LS	Bei der Durchfuehrung einer WKP kam es zu einem
1990+763	GKN-2	08.06.1990	RE	SP	1. BE-Wechsel und Revision.
1990/764	GKN-2	13.07.1990	LB	SU	Um 07.14 Uhr Ausloesung von Turbinenschnellschl
1990+765	GKN-2	08.08.1990	LB	LS	Ausfall der Hauptkuehlmittelpumpe Die Abs
1990+766	GKN-2	13.08.1990	LB	LS	Leistungsreduzierung durch Fehleinfall des Steu
1990+767	GKN-2	14.08.1990	LB	LS	Leistungsreduzierung auf 500 MW wegen Stoerung
1990+768	GKN-2	14.12.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH FEHLEINFALL DES STEU
1991+421	GKN-2	03.02.1991	LB	UB	Abfahren der Drehstrommaschine wegen Reparatur
1991+422	GKN-2	12.07.1991	RE	SP	2. Revision und BE-Wechsel
1991/195	GKN-2	18.10.1991	LB	SU	Infolge einer Stoerung der Dampferzeuger-Fuells
1991+423	GKN-2	25.10.1991	LB	LS	Leistungsminde rung wegen Fehleinfall der Stabgr
1991+424	GKN-2	30.10.1991	LB	LS	Leistungsminde rung wegen Fehleinfall der Stabgr
1992+121	GKN-2	28.02.1992	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH TEIL-FEHLEINFALL DES S
1992+122	GKN-2	02.04.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 200 MW durch Fehloef
1992/132	GKN-2	07.08.1992	LB	SU	Ausfall einer von 2 laufenden Hauptkuehlwasserp
1992+123	GKN-2	14.08.1992	RE	SP	3. Revision und BE-Wechsel
1993+181	GKN-2	20.05.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 614 MW WEGEN AUSFALL
1993+182	GKN-2	30.07.1993	RE	SP	4. REVISION UND BE-WECHSEL
1993/113	GKN-2	24.08.1993	AN	LS	Leistungsminde rung wegen Abschaltung von 2 Haup
1994+150	GKN-2	28.04.1994	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG WEGEN FEHLERHAFTER AN
1994+151	GKN-2	01.07.1994	LB	SP	5.REVISION MIT BRENNELEMENTWECHSEL.
1995+040	GKN-2	18.08.1995	LB	SP	6. REVISION UND BRENNELEMENTWECHSEL.
1996+021	GKN-2	17.08.1996	LB	SP	7. Revision mit BE-Wechsel -
1996+022	GKN-2	14.10.1996	LB	LS	Leistungsreduktion durch Ausloesung RELEB Durch
1997+021	GKN-2	16.08.1997	LB	RE	8. Revision mit BE-Wechsel
1998+021	GKN-2	25.03.1998	LB	LS	STRECKBETRIEB
1998+022	GKN-2	10.04.1998	LB	RE	9. Revision mit BE-Wechsel
1998+023	GKN-2	31.07.1998	LB	LS	STRECKBETRIEB
1998+024	GKN-2	30.08.1998	LB	RE	10. Revision mit BE-Wechsel
1999+021	GKN-2	01.07.1999	LB	LS	STRECKBETRIEB
1999+022	GKN-2	22.08.1999	LB	RE	11. Revision mit Brennelementwechsel
2000+021	GKN-2	01.03.2000	LB	LS	STRECKBETRIEB
2000+022	GKN-2	02.04.2000	LB	RE	12. Revision mit BE-Wechsel
2000+023	GKN-2	22.09.2000	LB	LS	STRECKBETRIEB
2000+024	GKN-2	29.10.2000	LB	RE	13. Revision mit BE-Wechsel
2001+021	GKN-2	15.03.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2001+022	GKN-2	01.04.2001	LB	RE	14. Revision mit BE-Wechsel
2001+023	GKN-2	04.09.2001	LB	RE	STRECKBETRIEB
2001+024	GKN-2	21.10.2001	LB	RE	15. Revision mit BE-Wechsel
2002+021	GKN-2	15.07.2002	LB	LS	STRECKBETRIEB
2002+022	GKN-2	17.08.2002	LB	RE	16. Revision mit BE-Wechsel
2003+021	GKN-2	05.03.2003	LB	LS	ERPROBUNG Primärfrequenzregelung
2003+022	GKN-2	26.06.2003	LB	LS	STRECKBETRIEB
2003+028	GKN-2	06.08.2003	LA	LS	Leistungsreduktion auf Grund der extremen Wette
2003+023	GKN-2	17.08.2003	LB	RE	17. Revision mit BE-Wechsel
2003+024	GKN-2	24.09.2003	LB	LS	Leistungsreduzierung wegen Eintreten des Niedri
2003+025	GKN-2	28.09.2003	LB	LS	Leistungsreduzierung wegen Eintreten des Niedri
2003+026	GKN-2	03.11.2003	LB	LS	ERPROBUNG Primärfrequenzregelung

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2003+027	GKN-2	18.12.2003	LB	SS	ABFAHREN V. H. ZUR REPARATUR EINER Kleinstlecka
2004+041	GKN-2	24.06.2004	LB	LR	STRECKBETRIEB
2004+042	GKN-2	24.07.2004	LB	RE	18. Revision mit BE-Wechsel
2004+043	GKN-2	20.09.2004	LB	LS	Leistungsreduzierung wegen Eintreten des Niedri
2005+041	GKN-2	12.07.2005	LB	LR	STRECKBETRIEB
2005+042	GKN-2	13.08.2005	LB	RE	19. Revision mit BE-Wechsel
2006+041	GKN-2	22.07.2006	LB	LR	STRECKBETRIEB
2006+042	GKN-2	26.08.2006	LB	RE	20. Revision mit BE-Wechsel
2007+041	GKN-2	30.07.2007	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION DURCH STRECKBETRIEB
2007+044	GKN-2	10.08.2007	LB	LR	Geplanter Lastabwurf auf Eigenbedarf (Trennung
2007+042	GKN-2	11.08.2007	LB	RE	Abfahren von Hand zur Revision mit 21. BE-Wechs
2007+043	GKN-2	20.10.2007	LB	RE	Abfahren von Hand zur Kurzrevision mit 22. BE-W
2008+041	GKN-2	12.08.2008	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION DURCH STRECKBETRIEB
2008+042	GKN-2	23.08.2008	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 23. BE-Wechsel
2009+041	GKN-2	11.08.2009	LB	LR	
2009+042	GKN-2	22.08.2009	LB	RE	
2010+041	GKN-2	28.08.2010	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION DURCH STRECKBETRIEB
2010+042	GKN-2	25.09.2010	LB	RE	Abfahren der Anlage zur 25. Revision mit BE-Wec
1987+218	KBR	01.01.1987	LB	SU	TUSA DURCH FEHLANREGUNG GENERATORSCHUTZ (PRIMAE
1987+219	KBR	06.01.1987	LB	LS	Abschaltung HAUPTKUEHLWASSERPUMPE █████ ZUR
1987+220	KBR	27.02.1987	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION AUF 520 MW DURC
1987/036	KBR	03.03.1987	LB	SU	Stabfehleinfall und RESA durch schwergängiges S
1987+222	KBR	30.03.1987	LB	LS	LASTABSENKUNG WEGEN AUSSERBETRIEBNAHME EINER HK
1987+223	KBR	01.05.1987	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM AUSTAUSCH DES GENERATOR
1987+224	KBR	17.05.1987	AN	SU	TUSA AUS 600 MW DURCH KURZSCHLUSS AM GENERATORS
1987+225	KBR	08.07.1987	LB	LP	LASTREDUKTION UM 150 MW WEGEN ABSCHALTEN █████
1987+226	KBR	19.07.1987	LB	LS	LASTABSENKUNG VON P = 86 % AUF 75 % WEGEN DEFEEK
1987/173	KBR	23.07.1987	LB	SU	LAW DURCH FEHLSIGNAL "GENERATORSCHALTER NICHT E
1987+228	KBR	21.08.1987	LB	LS	LASTABSENKUNG infolge FEHLEINFALL DER STAEBE D2
1987+229	KBR	22.09.1987	LB	LS	STOERUNG AM TURBINENLEISTUNGSREGLER. UMSCHALTUN
1987+230	KBR	23.09.1987	LB	LS	STOERUNG DER TURBINENLEISTUNGREGLER. UMSCHALTE
1987+231	KBR	24.09.1987	LB	LS	STOERUNG DER TURBINENLEISTUNGSREGLER. UMSCHALTE
1987+232	KBR	21.10.1987	LB	LS	STABFEHLEINFALL DES STEUERSTABES █████ MIT NACHFO
1987+233	KBR	30.11.1987	LB	LP	2 X LASTEINSCHRAENKUNG WEGEN PUMPENREVISION █████
1988+245	KBR	07.02.1988	LB	LS	UNBEABSICHTIGTE LASTABSENKUNG UM 97 MW MIT 2 MW
1988/018	KBR	13.02.1988	LB	SU	TUSA VON HAND BEI 92 % P GEN WEGEN EINES H2-BRA
1988+247	KBR	09.04.1988	LB	LR	ABSCHALTUNG DER HKMP █████ UEBER DEN BINAERS
1988+248	KBR	01.07.1988	RE	SP	1.BE-WECHSEL UND REVISION
1988/200	KBR	21.09.1988	LB	LS	AUTOMATISCHE GENERATORLEISTUNGSREDUKTION AUF 52
1988+250	KBR	22.09.1988	LB	LR	LASTABSENKUNG UM 70 MW VON HAND WEGEN AUSTAUSCH
1988+251	KBR	04.11.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH ANSPRECHEN █████ (DAS-K
1989+144	KBR	29.06.1989	LB	LS	leistungsreduktion infolge von stabeinfaellen (
1989+145	KBR	05.08.1989	RE	SP	2. revision und be-wechsel
1989+146	KBR	12.10.1989	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR BESEITIGUNG EINER LECKAG
1989+147	KBR	21.12.1989	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUFGRUND DER BESEITIGUNG EIN
1990+561	KBR	06.08.1990	RE	SP	3. BE-Wechsel und Revision.
1990+563	KBR	03.11.1990	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG infolge ungewollter BOREINS
1990/198	KBR	12.11.1990	LB	SU	Spannungsversorgungsausfall mehrerer Messkreise
1990+564	KBR	30.12.1990	LB	LS	Leistungsreduktion aufgrund des Ansprechens des
1991+301	KBR	11.03.1991	LB	LS	LA auf ca.100 MW durch Fehlsignalisierung der "
1991+302	KBR	22.07.1991	LB	LS	LA zwecks Leckage am Kondensator Leistungs mind
1991+303	KBR	11.11.1991	RE	SP	4. BE-Wechsel und Revision

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1992+361	KBR	11.11.1991	RE	SP	4. BE-Wechsel und Revision
1992+362	KBR	13.02.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 500 MW infolge Anspr
1992+363	KBR	26.03.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 1100 MW durch defekt
1992+364	KBR	02.06.1992	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZWECKS ABDICHTUNGSARBEITEN E
1992+365	KBR	27.12.1992	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSFALL UND AUSTAUSCH
1993+511	KBR	21.03.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 770 MW DURCH FEHLEIN
1993+512	KBR	10.05.1993	RE	SP	5. BE-WECHSEL UND REVISION
1993/079	KBR	26.06.1993	AN	SU	Ausfall von Hauptkondensatpumpen waehrend des A
1993+513	KBR	09.07.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 1250 MW DURCH STABFE
1993+514	KBR	05.08.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 1300 MW AUFGRUND EIN
1993+515	KBR	14.08.1993	LB	SU	SCHLIESSEN DER TURBINENSTELLVENTILE MIT ANSCHLI
1993/101	KBR	23.08.1993	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE AUFGRUND EINES CHEMISCHEN A
1993+516	KBR	06.11.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 1250 MW DURCH STABFE
1994+163	KBR	05.02.1994	LB	SU	KURZSTILLSTAND FÜR DEN AUSTAUSCH VON 14 BRENNEL
1994+164	KBR	24.06.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 400 MW DURCH EINE
1994+165	KBR	27.06.1994	LB	SP	6. BRENNELEMENTWECHSEL UND REVISION.
1995+105	KBR	19.03.1995	LB	LS	GERINGFÜGIGE AUTOMATISCHE LASTREDUKTION DURCH A
1995+106	KBR	10.04.1995	LB	LS	GERINGFÜGIGE AUTOMATISCHE LASTREDUKTION DURCH A
1995+107	KBR	11.04.1995	LB	LS	GERINGFÜGIGE AUTOMATISCHE LASTREDUKTION DURCH A
1995/043	KBR	25.04.1995	LB	SU	Reaktorschnellabschaltung und Turbinenschnellsc
1995+019	KBR	26.06.1995	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM 7. BRENNELEMENTWECHSEL
1995+100	KBR	15.08.1995	LB	LP	LECKAGESUCHE AM KONDENSATOR ■■■■ MIT AUSSERBETR
1995+101	KBR	17.08.1995	LB	LP	LASTREDUKTION VON HAND VON 90 AUF 88% ZUR BESEI
1995+102	KBR	31.08.1995	LB	LS	FEHLEINFALLEN DER STEUERSTABBANK ■■■■ AUFGRUND E
1995+103	KBR	20.12.1995	LB	LS	ANSPRECHEN STAFE-RELEB AUTOMATISCHE LASTREDUKTI
1995+104	KBR	31.12.1995	LB	LP	LASTREDUKTION VON HAND VON 95 AUF 78% DURCH EIN
1995+020	KBR	31.12.1995	LB	LS	Schutzabschaltung 3v6 Hauptkühlwasserpumpen Am
1996+041	KBR	15.02.1996	LB	SU	TUSA-Auslösung durch Fehlauflösen von Schutzgre
1996+042	KBR	27.02.1996	LB	LS	Lastreduktion von Hand wegen Leckagesuche Lastr
1996+043	KBR	29.02.1996	LB	LS	Lastreduktion von Hand wegen Leckagesuche Lastr
1996+044	KBR	05.03.1996	LB	LS	Lastreduktion von Hand wegen Reparatur Lastredu
1996+046	KBR	05.03.1996	LB	LS	Lastreduktion von Hand wegen Reparatur Lastredu
1996+045	KBR	28.05.1996	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM 8. BRENNELEMENTWECHSEL
1996+047	KBR	23.10.1996	LB	LS	Lastreduktion von Hand wegen Leckagesuche Lastr
1996+048	KBR	06.11.1996	LB	LS	Automatische Lastreduktion wegen STAFE-RELEB L
1996+049	KBR	06.12.1996	LB	LS	Lastreduktion von Hand wegen Störungsbehebung L
1996+050	KBR	29.12.1996	LB	LS	Lastreduktion wegen PU-RELEB Ansprechen des PEA
1997+041	KBR	03.02.1997	LB	LS	Fehleinfall einer Steuerstabbank Auf grund eine
1997+042	KBR	10.05.1997	LB	LS	Fehleinfall einer Steuerstabbank Leistungsreduk
1997+043	KBR	25.05.1997	LB	RE	9. BE-Wechsel und Revision
1997+044	KBR	29.09.1997	LB	LS	Fehleinfall einer Steuerstabbank Fehleinfall de
1998+044	KBR	01.01.1998	LB	LP	LECKAGESUCHE UND -BESEITIGUNG AN KONDENSATORROH
1998+045	KBR	06.03.1998	LB	LS	LASTABWURF AUF doppelten EIGENBEDARF AUFGRUND E
1998+046	KBR	31.03.1998	LB	LS	Ansprechen der STAFE-Releb nach Stabfehleinfall
1998+041	KBR	11.04.1998	LB	LS	STRECKBETRIEB
1998+047	KBR	20.04.1998	LB	LS	Zweimaliges ANSPRECHEN DER STAFE-RELEB NACH STA
1998+589	KBR	25.04.1998	LB	LS	Lastabwurf auf Eigenbedarf infolge eines kraftw
1998+042	KBR	25.05.1998	LB	RE	10. Brennelementwechsel und Revision
1998+043	KBR	01.10.1998	LB	LS	Durchführung VON WIEDERKEHRENDEN Prüfungen DER
1998+590	KBR	20.10.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION infolge EINER Störung IM Rah
1998+048	KBR	31.12.1998	LB	LP	Leistungsreduktion infolge Stabeinwurf ■■■■ vo
1998+591	KBR	31.12.1998	LB	LP	Leistungsreduktion infolge Stabeinwurf ■■■■ vo

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1999+043	KBR	01.01.1999	LB	LS	Leistungsreduktion zur Durchführung wiederkehre
1999+044	KBR	12.03.1999	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH ANSPRECHEN DER SRAFE-
1999+041	KBR	21.05.1999	LB	LS	STRECKBETRIEB
1999+042	KBR	13.06.1999	LB	RE	11. Brennelementwechsel und Anlagenrevision
1999+045	KBR	14.09.1999	LB	LS	Leistungsreduktion. In Rahmen des Austauschs ei
2000+042	KBR	01.01.2000	LB	LS	Leistungsreduktion zur WKP der Turbinen-Schnell
2000+043	KBR	01.02.2000	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR vorsorglichen INSPEKTION
2000+044	KBR	30.05.2000	LB	LS	STRECKBETRIEB
2000+041	KBR	14.06.2000	LB	RE	12. Brennelementwechsel und Revision
2000+045	KBR	09.07.2000	LB	LS	WKP ZUR experimentellen Verifizierung DER Kerna
2000+046	KBR	01.09.2000	LB	LS	Leistungsabfall auf ca. 88% durch Fehleinfall d
2000+047	KBR	25.12.2000	LB	LP	LECKAGESUCHE AN KONDENSATORROHREN MIT AUSSERBET
2000+048	KBR	25.12.2000	LB	LP	LECKAGEBESEITIGUNG AN KONDENSATORROHREN MIT Auß
2001+043	KBR	01.01.2001	LB	LS	Lastabsenkungen zur Durchführung der WKP der Tu
2001+041	KBR	17.05.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2001+042	KBR	12.06.2001	LB	RE	13. BE-Wechsel und Revision
2001+044	KBR	03.07.2001	LB	LS	Lastabsenkung aufgrund fehlerhafter Schutzanreg
2001+045	KBR	03.11.2001	LB	LS	LASTABSENKUNG für WKP ZUR experimentellen Verif
2001+046	KBR	06.12.2001	LB	LP	Lastabsenkung ZUM Lokalisieren UND ABDICHTEN EI
2002+041	KBR	01.01.2002	LB	LS	Lastabsenkung zur WKP der Turbinenstell- und Sc
2002+042	KBR	13.05.2002	LB	LS	BEGINN STRECKBETRIEB
2002+043	KBR	19.06.2002	LB	RE	14. BE-Wechsel
2002+044	KBR	17.07.2002	LB	LS	LASTABSENKUNG AUFGRUND DES PHYSIKALISCHEN Meßpr
2003+041	KBR	26.01.2003	LB	LS	Durchführung von WKP der Turbinen-SS-Ventile. L
2003+049	KBR	09.03.2003	LB	LS	Durchführung von WKP der Turbinen-SS-Ventile. L
2003+050	KBR	27.04.2003	LB	LS	Durchführung von WKP der Turbinen-SS-Ventile. L
2003+042	KBR	06.05.2003	LB	LS	STRECKBETRIEB
2003+043	KBR	15.06.2003	LB	RE	15. Revision mit BE-Wechsel Revisionsverlängeru
2003+044	KBR	24.07.2003	LB	LS	Vorsorgliche Kontrolle des Kugelfangsiebes
2003+045	KBR	31.07.2003	LB	LS	WKP zur experimentellen Verifizierung der Kerna
2003+046	KBR	04.08.2003	LB	LS	Einhaltung der wasserrechtlichen Erlaubnis auf
2003+051	KBR	31.08.2003	LB	LS	Durchführung von WKP der Turbinen-SS-Ventile. L
2003+047	KBR	25.09.2003	LB	LS	Steuerstabeinfall mit automatischer Lastredu
2003+052	KBR	23.11.2003	LB	LS	Durchführung von WKP der Turbinen-SS-Ventile. L
2003+048	KBR	16.12.2003	LB	LS	Austausch einer gestörten Baugruppe am elektris
2004+081	KBR	24.03.2004	LB	LS	Automatische Lastreduktion auf 45% und Lastabwu
2004+082	KBR	03.06.2004	LB	LR	Sreckbetrieb
2004+083	KBR	21.06.2004	LB	LP	Lastreduktion von Hand von 94% auf 90%. Lokalis
2004+084	KBR	06.08.2004	LB	RE	Generator vom Netz, Abfahren der Anlage zum 16.
2004+085	KBR	22.08.2004	RE	RE	Revisionsverlängerung AUFGRUND Instandsetzungst
2004+086	KBR	26.08.2004	LB	LP	Lastreduktion von Hand auf 96 % wegen Kalibrier
2004+087	KBR	27.08.2004	LB	LP	Lastreduktion von Hand auf 97,5 % wegen Kalibri
2005+081	KBR	28.04.2005	LB	LP	Lokalisieren UND ABDICHTEN EINER geringfügigen
2005+082	KBR	27.05.2005	LB	LR	STRECKBETRIEB
2005+083	KBR	18.06.2005	LB	RE	Generator vom Netz, Abfahren der Anlage zum 17.
2005+084	KBR	02.07.2005	AN	LS	Automatische Lastreduktion auf 45 %, weitere La
2005+085	KBR	10.10.2005	LB	LP	Lastreduktion von hand auf 90 % wegen einer ges
2005+086	KBR	26.12.2005	LB	LS	Automatische Lastreduktion auf 93 % wegen Steue
2006+081	KBR	28.02.2006	LB	LS	Automatische Lastreduktion auf 98 % wegen Anspr
2006+082	KBR	05.03.2006	LB	LS	Automatische Lastreduktion auf 98 % wegen Anspr
2006+083	KBR	03.05.2006	LB	LR	STRECKBETRIEB
2006+084	KBR	31.05.2006	LB	RE	Generator vom Netz, Abfahren der Anlage zum 18.

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2006+085	KBR	22.06.2006	LB	LR	Lastreduktion von Hand auf 96 % wegen WKP zur e
2006+086	KBR	18.07.2006	LB	LP	Lastreduktion von Hand auf bis zu maximal 72 %
2006+087	KBR	04.11.2006	LB	LS	Automatische Lastreduktion auf 89 % infolge ein
2006+088	KBR	14.11.2006	LB	SU	Ggenerator vom Netz, vorsorgliches Abfahren der
2006+089	KBR	30.12.2006	LB	LS	Automatische Lastreduktion auf 67 % infolge ein
2007+081	KBR	08.02.2007	LB	LS	Automatische Lastreduktion auf 28% durch Lastab
2007+082	KBR	01.03.2007	LB	LS	Automatische Lastreduktion auf 93% durch Anspre
2007+083	KBR	06.05.2007	LB	LR	Stetige LEISTUNGSREDUKTION für STRECKBETRIEB
2007+084	KBR	26.05.2007	LB	RE	Abfahren von Hand zur Revision mit 19. BE-Wechs
2007+085	KBR	13.06.2007	RE	RE	Revisionsverlängerung
2007+086	KBR	04.07.2007	LB	LS	Lastreduktion von Hand auf 90% zum Lokalisieren
2007+087	KBR	19.09.2007	LB	LS	Lastreduktion von Hand auf 96% zum vorsorgliche
2008+084	KBR	31.01.2008	LB	LP	Lastreduktion von Hand auf 90% aufgrund Leckage
2008+085	KBR	13.04.2008	LB	LP	Lastreduktion von Hand auf 98% aufgrund Leckage
2008+086	KBR	11.05.2008	LB	LP	Lastreduktion von Hand auf 91% aufgrund Leckage
2008+081	KBR	21.05.2008	LB	LR	STRECKBETRIEB
2008+082	KBR	14.06.2008	LB	RE	Generator vom Netz, Kaltfahren der Anlage zum 2
2008+087	KBR	01.07.2008	RE	RE	Revisionsverlängerung aufgrund fehlender Anfahr
2008+088	KBR	04.07.2008	LB	LS	Automatische Lastreduktion auf 93% aufgrund Inb
2008+083	KBR	08.07.2008	LB	LR	Lastreduktion von Hand auf 92% zur Inbetriebset
2008+089	KBR	29.07.2008	LB	LS	Lastreduktion von Hand auf 92% aufgrund kurzzei
2009+083	KBR	30.01.2009	LB	LS	
2009+084	KBR	04.02.2009	LB	LP	
2009+085	KBR	17.04.2009	LB	LP	
2009+081	KBR	28.05.2009	LB	LR	
2009+082	KBR	30.05.2009	LB	RE	
2009+086	KBR	17.06.2009	RE	RE	
2010+081	KBR	13.01.2010	LB	LR	Vorsorgliche Lasteinschränkung von Hand auf 99%
2010+082	KBR	25.01.2010	LB	LS	Automatische Lastreduktion auf 98% aufgrund Ver
2010+083	KBR	19.03.2010	LB	LR	Lastreduktion von Hand auf 98% zur Inspektion e
2010+084	KBR	15.05.2010	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 22. BE-Wechsel
2010+085	KBR	31.05.2010	RE	RE	Revisionsverlängerung
2010+086	KBR	23.06.2010	LB	LR	Lastreduktion von Hand auf 96% aufgrund WKP zur
2010+087	KBR	11.07.2010	LB	LR	Lastreduktion von Hand auf bis zu 88% zur Einha
2010+088	KBR	16.07.2010	LB	LS	Automatische Lastreduktion auf 42% aufgrund Aus
2010+089	KBR	04.09.2010	LB	SP	Abfahren der Anlage zur Sonderfallzeitmessung a
2010+090	KBR	02.10.2010	LB	LR	Lastreduktion von Hand auf 90% zur Lokalisierun
2010+091	KBR	15.10.2010	LB	LR	Lastreduktion von Hand auf 90% für Arbeiten am
2010+092	KBR	28.12.2010	LB	LR	Lastreduktion von Hand auf 89% für Fallzeitmess
1977+007	KKB	10.02.1977	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG
1977+008	KKB	22.02.1977	LB	SU	TSS DURCH GENERATOR-UNTERERREGUNG. AM 22. FEBRU
1977+009	KKB	27.02.1977	LB	LS	AUSFALL VON AXIALPUMPE
1977+010	KKB	20.03.1977	LB	LP	LASTABSENKUNG ZUM DURCHFUEHREN VON WIEDERHOLUNG
1977+011	KKB	25.03.1977	LB	SU	REPARATUR EINER FLACHDICHTUNG AN EINEM WASSERAB
1977+012	KKB	28.03.1977	LB	LS	AUSFALL DER AXIALPUMPEN
1977+013	KKB	04.04.1977	LB	SU	AUSSERPLANMAESSIGER STILLSTAND NACH DER RESA. A
1977+014	KKB	22.04.1977	LB	LS	AUSFALL DER AXIALPUMPEN
1977+015	KKB	23.04.1977	LB	LR	AUTOMATISCHE LASTABSENKUNG DURCH ND-VORWAERMERU
1977+016	KKB	06.05.1977	LB	LR	LASTABSENKUNG ZUM UMSTELLEN DER STEUERSTABFAHRF
1977+017	KKB	08.05.1977	LB	SU	AUSSERPLANMAESSIGER STILLSTAND ZUR BEHEBUNG EIN
1977+018	KKB	09.05.1977	LB	SU	AUSSERPLANMAESSIGER STILLSTAND ZUR REPARATUR DE
1977+019	KKB	10.05.1977	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1977+020	KKB	24.05.1977	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG
1977+021	KKB	10.06.1977	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG BEI DEN WIEDERHOLUNGS
1977+022	KKB	23.06.1977	LB	LS	AUSFALL DER AXIALPUMPEN
1977+023	KKB	26.06.1977	LB	LS	AUSFALL DER AXIALPUMPEN
1977+024	KKB	03.07.1977	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG
1977+025	KKB	05.07.1977	LB	SP	STILLSTAND ZUR DURCHFUEHRUNG VON WIEDERHOLUNGSP
1977+026	KKB	08.08.1977	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE AUFGRUND ZU HOHER ARMATUREN
1977+027	KKB	10.08.1977	LB	LS	AUSFALL DER AXIALPUMPEN
1977+028	KKB	24.08.1977	LB	SU	AUSSERPLANMAESSIGER STILLSTAND ZUR REPARATUR DE
1977+029	KKB	31.08.1977	LB	LS	AUSFALL DER AXIALPUMPEN
1977+030	KKB	01.09.1977	LB	SU	STILLSTAND DER ANLAGE ZUR REPARATUR DER AXIALPU
1978+012	KKB	14.01.1978	LB	SU	STILLSTAND ZUR REPARATUR EINES TURBINENLAGERS Z
1978+013	KKB	09.02.1978	LB	SU	RESA BEI WIEDERHOLUNGSPRUEFUNGEN DER WECHSELRIC
1978+014	KKB	21.02.1978	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR BEHEBUNG EINER LECKAGE AM ZWI
1978+015	KKB	24.02.1978	LB	SS	GEPLANTE ABFAHRT DER ANLAGE ZUR BEHEBUNG VON LE
1978+016	KKB	24.03.1978	LB	SU	RESA DURCH AUSFALL EINER SPEISEPUMPE. DURCH DEN
1978+017	KKB	21.04.1978	LB	LS	UMSTELLUNG DES STEUERSTABBILDES UND DURCHFUEHRU
1978+018	KKB	09.05.1978	LB	LS	REPARATUR KONDENSATORVIERTEL 2,2 UND SPEISEWASS
1978+149	KKB	19.05.1978	LB	LS	AUSFALL DER AXIALPUMPE ■■■■.
1978+150	KKB	22.05.1978	LB	LP	REPARATUR LUEFTERMOTOR AXIALPUMPE ■■■■.
1978/078	KKB	01.06.1978	LB	SU	TUSA MIT RESA DURCH PRIMAERWASSERSTOERUNG GENER
1978/083	KKB	17.06.1978	LB	SU	RESA DURCH WHP SAS-TANK. BEI UMSCHALTUNG DES SC
1978/084	KKB	18.06.1978	LB	SU	TSS MIT RESA DURCH DAMPFLECKAGE IM TURBINENBERE
1978+019	KKB	22.06.1978	LB	LS	REPARATUR LUEFTERMOTOR AXIALPUMPE ■■■■
1980+031	KKB	28.08.1980	LB	SU	RESA DURCH STOERUNG IN DER TURBINENVORDRUCKREGE
1980+032	KKB	28.08.1980	ST	SU	AUSSETZUNG DER BETRIEBSGENEHMIGUNG DURCH DAS OV
1980+033	KKB	12.11.1980	LB	SS	WECHSEL VON FLANSCHDICHTUNGEN, AUSTAUSCH EINES
1980+034	KKB	05.12.1980	LB	SS	REPARATUR DICHTUNGSLECKAGE ■■■■
1980/201	KKB	25.12.1980	LB	SU	RESA BEI WIEDERHOLUNGSPRUEFUNG DER SCHNELLABSCH
1981/001	KKB	01.01.1981	LB	SU	DURCHDRINGUNGSABSCHLUSS DER FRISCHDAMPFLEITUNGE
1981/009	KKB	24.01.1981	LB	SU	DURCHDRINGUNGSCHLUSS DER FRISCHDAMPFLEITUNGEN D
1981+038	KKB	16.04.1981	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG AUF 60% DER NENNLEISTUNG NAC
1981+039	KKB	25.04.1981	LB	SP	DURCHFUEHRUNG VON WIEDERHOLUNGSPRUEFUNGEN IM VO
1981+040	KKB	24.08.1981	RE	SP	1. BRENNELEMENTWECHSEL
1981+041	KKB	17.10.1981	LB	SU	NEUTRONENFLUSS GROESSER 120% INFOLGE EINER STOE
1981+042	KKB	26.11.1981	LB	SU	RESA DURCH UNTERSPIANNUNG AUF DEN 6-KV-NOTSTROMS
1982+039	KKB	29.01.1982	LB	SU	TUSA NACH GENERATORSCHUTZAUSLOESUNG. IN VERLAUF
1982+040	KKB	20.02.1982	LB	SS	REPARATUR EINER MESSLEITUNG AN DER FRISCHDAMPFL
1982+041	KKB	02.03.1982	LB	SU	ANRISS EINER IMPULSLTG. VOR DER ERSTEN ABSPERRU
1982+042	KKB	25.03.1982	LB	SU	FEHLERHAFTES SCHLIESSEN DES TURB.-SCHNELLSCHLUS
1982+043	KKB	26.03.1982	LB	SS	REPARATUR KUEHLWASSEREINBRUCH HAUPTKONDENSATOR;
1982+044	KKB	26.03.1982	LB	LS	FEHLERHAFT ANREGUNG DES BRANDSCHUTZSCHALTERS B
1982+045	KKB	23.04.1982	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNGEN WEGEN KUEHLWASSEREINBRUC
1982+046	KKB	01.05.1982	LB	SS	KONTROLLE DER ND-TURBINEN UND KONDENSATOREN DAM
1982+047	KKB	17.06.1982	LB	SU	RESA DURCH FUELLSTAND VERWEILBEHAELTER HOCH. AM
1982+048	KKB	04.07.1982	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH AUSFALL DER INTERNEN
1982+049	KKB	31.07.1982	RE	SP	Abfahren der Anlage zum Umrüstungsstillstand. 2
1983+200	KKB	18.01.1983	RE	RE	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung durch Erdsch
1983+036	KKB	17.08.1983	PB	SS	EINSTELLARBEITEN, LECKAGEBESEITIGUNG. WAEREND
1983+037	KKB	21.08.1983	PB	SS	ABFAHREN FUER EINSTELLARBEITEN; NACHJUSTIERUNG
1983+038	KKB	06.09.1983	PB	SS	REPARATUR EINER RUECKSCHLAGKLAPPE; UNDICHTIGKEI
1983+039	KKB	20.09.1983	LB	SU	TUSA DURCH GENERATORLAEUFERERDSCHLUSSAUSLOESUNG

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1983+040	KKB	04.10.1983	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUR Abschaltung EINER TURB
1983+041	KKB	06.10.1983	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUR Abschaltung EINER TURB
1983+042	KKB	28.12.1983	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUR Abschaltung EINER TURB
1984+076	KKB	18.02.1984	LB	LR	LEISTUNGSMINDERUNG ZUM Wechsel DER STEUERSTAB-F
1984+077	KKB	24.04.1984	LB	SU	RESA DURCH DAS RS-SIGNAL "2 SAS-BEHAELTER AUSGE
1984+078	KKB	12.06.1984	LB	SU	RESA DURCH DAS RS-SIGNAL 2 V. 3 "FUELLSTAND IN
1984+079	KKB	01.07.1984	RE	SP	3. BE-WECHSEL UND ANLAGENREVISION
1984+080	KKB	24.08.1984	PB	LS	TURBINEN-LEISTUNGSBEGRENZUNG; UMFUEHRUNG DER HD
1984+081	KKB	31.08.1984	LB	SS	ABSCHALTEN ZUM AUSTAUSCH EINER ABGERISSENEN TUR
1984+082	KKB	08.09.1984	LB	LS	GENERATOR-LEISTUNGSMINDERUNG DURCH DEN TURBINEN
1984+083	KKB	17.11.1984	LB	LR	LEISTUNGSMINDERUNG ZUM Wechsel DER STEUERSTAB-F
1985+091	KKB	09.03.1985	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUM STEUERSTAB-FAHRFOLGEWECH
1985/053	KKB	02.04.1985	LB	SU	RESA DURCH DAS RS-SIGNAL 2 V. 3 "FUELLSTAND RDB
1985+092	KKB	25.05.1985	LB	SU	RESA DURCH DAS RS-SIGNAL 2 V 3 "NEUTRONENFLUSS
1985+093	KKB	01.07.1985	RE	SP	ABFAHREN ZUM 4. BE-WECHSEL UND REVISION
1985+095	KKB	11.08.1985	PB	SU	AUSFALL DER HAUPTWAERMESENKE DURCH FEHLERHAFT
1985+094	KKB	12.08.1985	PB	SU	AUSFALL DER HAUPTWAERMESENKE DURCH FEHLERHAFT
1985+096	KKB	13.08.1985	PB	SU	EIGENBEDARFSAUSFALL-LANGZEITUMSCHALTUNG. BEI DE
1985+097	KKB	14.08.1985	PB	SU	SCHNELLE DRUCKERHOEHUNG => 3.5 BAR IM RDB. BEI
1985+098	KKB	15.08.1985	PB	SU	AUSFALL DER Hauptwaermesenke DURCH VORZEITIGES
1985+099	KKB	24.08.1985	LB	LP	TAUSCH DES OBEREN TRAGLAGERS EINES KUEHLMITTELU
1985+100	KKB	26.10.1985	LB	SS	MANNLOCHDECKELLECKAGE HD-VORWAERMER (UND STEUER
1985/180	KKB	28.10.1985	LB	SU	RESA DURCH DAS RS-SIGNAL "AUSFALL HAUPTWAERMESE
1985+101	KKB	02.12.1985	LB	LP	REPARATUR VON LECKAGEN IM BEREICH DER HD-AUSTRI
1985+102	KKB	10.12.1985	LB	LP	REPARATUR VON LECKAGEN IM BEREICH DER HD-AUSTRI
1986+087	KKB	22.02.1986	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUM STEUERSTAB-FAHRFOLGEWECH
1986+088	KKB	30.05.1986	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR REPARATUR DES HAUPTKONDE
1986+089	KKB	05.06.1986	LB	LS	LECKAGE ENTLUEFTUNG HD-VORWAERMER
1986/105	KKB	25.06.1986	LB	SU	RESA DURCH DAS KRITERIUM "SCHNELLER DRUCKANSTIE
1986/106	KKB	30.06.1986	LB	SU	RESA DURCH DAS KRITERIUM "NEUTRONENFLUSS => 120
1986/108	KKB	03.07.1986	LB	SU	DURCH FUELLSTANDSABSENKUNG IM TURB.-OELBEHAELTE
1986+091	KKB	14.07.1986	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR REPARATUR DES HAUPTKONDE
1986+092	KKB	20.07.1986	RE	SP	5. BE-WECHSEL UND REVISION
1986/178	KKB	25.08.1986	PB	SU	RESA BEI 35% REAKTORLEISTUNG DURCH DAS KRITERIU
1986/180	KKB	03.09.1986	LB	SU	RESA DURCH DAS KRITERIUM "DURCHSATZ IN FD-LTG.
1986/232	KKB	23.10.1986	LB	SU	RESA INFOLGE FEHLMESSUNG IN DER BLOCKLEISTUNGSR
1986+093	KKB	19.11.1986	LB	SS	ABFAHREN DES REAKTORS ZUR BESEITIGUNG EINER LEC
1986+094	KKB	22.12.1986	LB	LR	LEISTUNGSMINDERUNG FUER MESSUNGEN. ES WURDEN ME
1987+077	KKB	24.01.1987	LB	LR	LEISTUNGSMINDERUNG FUER MESSUNG. ES WURDEN MESS
1987+078	KKB	29.01.1987	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR REPARATUR DES HAUPTKONDE
1987+079	KKB	07.02.1987	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR INSPEKTION DER KUEHLWASS
1987+080	KKB	19.03.1987	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR REPARATUR DES HAUPTKONDE
1987+081	KKB	26.04.1987	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE BIS REAKTOR IN "HOT STAND B
1987+082	KKB	29.04.1987	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE BIS REAKTOR IN "HOT STAND B
1987+083	KKB	30.04.1987	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR REPARATUR DES HAUPTKONDE
1987+084	KKB	22.05.1987	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE IN DEN NACHKUEHLBETRIEB ZUR
1987+085	KKB	24.05.1987	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR ORTUNG DEFEKTER BRENNSTA
1987+086	KKB	27.07.1987	RE	SP	ABFAHREN ZUM 6. BE-WECHSEL
1987+087	KKB	06.09.1987	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR REPARATUR DES HAUPTKONDE
1987+088	KKB	11.09.1987	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR REPARATUR DES HAUPTKONDE
1987/229	KKB	13.10.1987	LB	SU	RESA DURCH DAS KRITERIUM EINSPEISESYSTEM TJ EIN
1987+089	KKB	24.10.1987	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR BESEITIGUNG EINER LECKAG

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1987+090	KKB	08.11.1987	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUM AUSTAUSCH EINES KABELS.
1987+091	KKB	28.11.1987	LB	LS	BETRIEB IM NATURUMLAUF WEGEN DER NICHTVERFUEGBAR
1987+092	KKB	01.12.1987	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH SCHUTZ-ABSCHALTUNG DER
1987+093	KKB	05.12.1987	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUM ENTKUPPELN DER KUEHLMITT
1987+094	KKB	12.12.1987	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUM KUPPELN DER KUEHLMITTELU
1988/003	KKB	05.01.1988	LB	LR	TEXT SIEHE VORKOMMNIS 88/003
1988+094	KKB	07.01.1988	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION FUER MESSUNG; ES WURDEN MESS
1988+095	KKB	25.01.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR KONTROLLE DES HAUPTKONDE
1988+096	KKB	16.02.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION UND DRUCKABSENKUNG IM RDB ZU
1988+097	KKB	19.02.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUS STRAHLENSCHUTZGRUENDEN B
1988+098	KKB	21.02.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUS STRAHLENSCHUTZGRUENDEN B
1988+099	KKB	27.02.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUS STRAHLENSCHUTZGRUENDEN B
1988+100	KKB	22.03.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION UND DRUCKABSENKUNG IM RDB ZU
1988+101	KKB	24.03.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION FUER MESSUNG; ES WURDEN MESS
1988+102	KKB	19.05.1988	LB	LR	WKP/STABILITAETSTEST
1988+103	KKB	16.06.1988	LB	LS	BRENNELEMENTDEFEKTORTUNG (FLUX-TILTING)
1988+104	KKB	28.06.1988	LB	LR	WKP/STABILITAETSTEST
1988+105	KKB	08.07.1988	LB	LS	FLUX-TILTING
1988+106	KKB	11.07.1988	LB	LS	AUSFALL/ZUSCHALTEN EINER ■■■PUMPE
1988+107	KKB	14.07.1988	LB	LS	AUSSCHALTEN/ZUSCHALTEN EINER ■■■PUMPE
1988+108	KKB	15.07.1988	LB	LR	FLUX-TILTING
1988+109	KKB	27.07.1988	LB	LS	FEHLERSUCHE DWAS
1988+110	KKB	27.07.1988	LB	LS	AUSFALL/ZUSCHALTEN EINER ■■■PUMPE
1988+111	KKB	29.07.1988	LB	LS	AUSFALL/ZUSCHALTEN EINER ■■■-PUMPE
1988+112	KKB	31.07.1988	RE	SP	BE-Wechsel UND Revision
1988/201	KKB	11.09.1988	LB	SU	WAEHREND DER LEISTUNGSSTEIGERUNG FUEHRTE EINE F
1988+113	KKB	12.09.1988	AN	LS	BEI WEITERER LEISTUNGSSTEIGERUNG MEHRERE AUSFAE
1988+114	KKB	15.09.1988	LB	LS	ZUSCHALTEN EINER ■■■-PUMPE
1988+115	KKB	16.09.1988	LB	LP	ZUSCHALTEN EINER ■■■-PUMPE
1988+116	KKB	19.09.1988	LB	LS	ZUSCHALTEN EINER ■■■-PUMPE
1988+117	KKB	21.09.1988	LB	LS	ZUSCHALTEN EINER ■■■-PUMPE
1988+118	KKB	22.09.1988	LB	LS	ZUSCHALTEN EINER ■■■-PUMPE
1988+119	KKB	23.09.1988	LB	LR	WKP
1988+120	KKB	27.09.1988	LB	LS	STEUERSTABTEST
1988+121	KKB	29.09.1988	LB	LS	ZUSCHALTEN EINER ■■■-PUMPE
1988+122	KKB	02.10.1988	LB	LS	KUPPELN SST 34/47 IM SAR UND KONDITIONIERTES HO
1988+123	KKB	03.10.1988	LB	LS	KONDENSATORVIERTELLECKAGESUCHE
1988+124	KKB	10.10.1988	LB	LS	ZUSCHALTEN ■■■-PUMPE
1988+125	KKB	24.10.1988	LB	LS	ZUSCHALTEN ■■■-PUMPE
1988+126	KKB	25.10.1988	LB	LR	WKP
1988+127	KKB	03.11.1988	LB	LS	ZUSCHALTEN ■■■-PUMPE
1988+128	KKB	04.11.1988	LB	LS	ZUSCHALTEN ■■■-PUMPE
1988+129	KKB	04.11.1988	LB	LR	MESSUNGEN AN ■■■-VENTILE SPEISEWASSERPUMPEN
1988+130	KKB	10.11.1988	LB	LR	MESSUNGEN AN ■■■-VENTILEN SICHERHEITSBEHAELTER
1988+131	KKB	21.11.1988	LB	LS	FEHLERSUCHE IM REAKTORSCHUTZ
1988/251	KKB	06.12.1988	LB	SU	AM 06. DES BERICHTSMONATS WURDE BEI EINSTELLARB
1988+132	KKB	19.12.1988	LB	SU	KONTROLLE AM HD-TURBINENGEHAEUSE
1988+133	KKB	27.12.1988	LB	LS	EINBINDUNG VON DRUCKAUFNEHMERN. VON 27. BIS 31.
1989+118	KKB	04.04.1989	LB	LS	leistungsminderung (auf 40%) wegen leckagesuche
1989+119	KKB	09.05.1989	LB	LR	lastabsenkung (auf ca. 18%) zwecks arbeiten am
1989+120	KKB	11.06.1989	LB	LS	AUSFALL VON sechs KUEHLMITTELUMWAEELZPUMPEN DURC
1989+121	KKB	13.06.1989	LB	LS	bei der wkp der schutzeinrichtung des fremdnetz

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1989+122	KKB	06.07.1989	LB	LS	lastabsenkung auf 40% wegen leckage an dampffue
1989+123	KKB	07.07.1989	LB	LS	lastabsenkung auf 40% wegen lackage an dampffue
1989+124	KKB	16.07.1989	LB	LS	lastabsenkung auf 50% zwecks verschliessen defe
1989+125	KKB	20.07.1989	LB	LS	lastabsenkung auf 50% zwecks verschliessen defe
1989+126	KKB	13.08.1989	LB	LS	wegen defekter kondensatrohre wurde die leistun
1989+127	KKB	23.08.1989	LB	LS	wegen defekter kondensatrohre wurde die leistun
1989+128	KKB	25.08.1989	LB	LS	AUSFALL VON fuenf HKMP infolge netzeinflusses D
1989+129	KKB	31.08.1989	LB	LS	wegen defekter kondensatrohre wurde die leistun
1989+130	KKB	01.09.1989	LB	LP	leistungsreduzierung auf ca. 30% wegen aenderun
1989+131	KKB	08.10.1989	RE	SP	Revision UND BE-Wechsel
1990/001	KKB	04.01.1990	AN	SU	WAEHREND DER WKP BLIEB DAS VORSTEUERVENTIL NACH
1990/003	KKB	09.01.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUFGRUND EINER LECKAGE AN
1990+203	KKB	18.01.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 35% WEGEN EINER RE
1990+204	KKB	27.01.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 60% DURCH AUSFALL
1990+205	KKB	28.01.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 60% DURCH AUSFALL
1990+206	KKB	29.01.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 55% DURCH AUSFALL
1990+207	KKB	31.01.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 40% DURCH AUSFALL
1990+208	KKB	23.02.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 50% DURCH EINE ROH
1990/029	KKB	26.02.1990	LB	SU	DURCH ORKANARTIGE WINDGESCHWINDIGKEITEN WURDEN
1990+210	KKB	03.03.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 40% WEGEN EINER RE
1990+211	KKB	21.03.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 63% DURCH AUSFALL
1990+212	KKB	18.04.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA 45% WEGEN LECKAGE A
1990+213	KKB	22.04.1990	LB	LP	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+214	KKB	27.04.1990	LB	LP	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+215	KKB	08.05.1990	LB	LP	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+216	KKB	17.06.1990	LB	LS	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+217	KKB	28.06.1990	LB	LP	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+218	KKB	28.06.1990	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE Laut AUFLAGE DER AUFSICHTBE
1990/114	KKB	11.07.1990	LB	SU	RESA INFOLGE EINES KURZSCHLUSSES BEI PRUEFARBEI
1990+220	KKB	01.08.1990	LB	LS	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+221	KKB	07.08.1990	LB	LS	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+222	KKB	09.08.1990	LB	LS	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+223	KKB	11.08.1990	LB	LS	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+224	KKB	13.08.1990	LB	LS	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+225	KKB	15.08.1990	LB	LS	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+226	KKB	21.08.1990	LB	LS	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+227	KKB	24.08.1990	LB	LS	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+229	KKB	28.08.1990	LB	LS	AUSFALL DER AXIALPUMPE 5 DURCH EINE FEHLERHAFT
1990+228	KKB	30.08.1990	LB	LS	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+230	KKB	01.09.1990	LB	LS	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+231	KKB	03.09.1990	LB	LS	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+232	KKB	05.09.1990	LB	LS	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+233	KKB	08.09.1990	LB	LS	AUSFALL DER KUEHLMITTELUMWAEELZPUMPE 5 DURCH STO
1990+234	KKB	15.09.1990	LB	LS	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+235	KKB	02.10.1990	LB	LS	AUSFALL DER KUEHLMITTELUMWAEELZPUMPE 5 DURCH STO
1990+236	KKB	16.10.1990	LB	LS	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+237	KKB	18.10.1990	LB	LS	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+238	KKB	27.10.1990	LB	LS	KONDENSATOR-ROHRLECKAGE
1990+239	KKB	29.11.1990	LB	LS	AUSFALL DER KUEHLMITTELUMWAEELZPUMPE 5 DURCH STO
1990+240	KKB	04.12.1990	LB	LS	AUSFALL DER KUEHLMITTELUMWAEELZPUMPE 5. DIE URSA
1990+241	KKB	07.12.1990	LB	LS	AUSFALL DER KUEHLMITTELUMWAEELZPUMPE 5
1991+571	KKB	13.01.1991	LB	LS	Leistungsminde rung wegen Masseschluss des Erreg

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1991+572	KKB	05.03.1991	LB	LS	Leistungsminde rung durch Ausfall aller Kuehlmit
1991/033	KKB	06.03.1991	LB	SU	Fremdkoe rper in einer Vergleicherbaugruppe fueh
1991/035	KKB	11.03.1991	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 160 MW wegen Ausfall
1991+573	KKB	02.04.1991	RE	SP	BE-Wechsel UND Revision
1991/108	KKB	04.07.1991	AN	SU	RESA wegen Nichtschliessen eines Vorsteuerventi
1991+574	KKB	05.07.1991	AN	SU	Kaltfahren des Reaktors nach Stoerung eines Vor
1991+575	KKB	28.08.1991	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 265 MW aus Strahlens
1991+576	KKB	01.10.1991	LB	LS	Leistungsminde rung wegen Reparatur eines Regelv
1991+577	KKB	02.10.1991	LB	LS	Leitungsminde rung wegen Reparatur eines Regelve
1991+578	KKB	11.10.1991	LB	LS	TUSA nach Erdschluss in der 380 kV-Leitung Dur
1991+579	KKB	14.10.1991	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 362 MW wegen einer Le
1991+580	KKB	21.10.1991	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 260 MW wegen einer K
1991+581	KKB	01.11.1991	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 340 MW durch eine Le
1991+582	KKB	29.11.1991	LB	LS	Leistungsminde rung durch eine Flanschleckage un
1992/043	KKB	06.04.1992	LB	SU	Fehlanregung einer Reaktorschnellabschaltung be
1992/044	KKB	07.04.1992	AN	SU	Reaktorschnellabschaltung durch Fehlabbsteuern e
1992/068	KKB	05.05.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca 322 MW wegen einer st
1992/069	KKB	11.05.1992	LB	SU	Aufgrund eines Kupplungsschadens des Turbinenst
1992+151	KKB	18.08.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 400 MW wegen einer K
1992+152	KKB	25.08.1992	RE	SP	Revisionsstillstand, der aufgrund technischer P
1995/076	KKB	21.06.1995	LB	LR	INGESCHRÄNKTE VERFÜGBARKEIT VON ZWEI SPEISEWAS
1995+060	KKB	01.07.1995	LB	SS	GENERATOR VOM NETZ, REAKTOR IN HOT STAND BY ZUR
1995+061	KKB	10.07.1995	LB	SU	TURBINENSCHNELLSCHLUSS DURCH HOHE SCHWINGUNGEN
1995+062	KKB	27.07.1995	LB	SU	GENERATOR VOM NETZ, REAKTOR IN HOT STAND BY ZUR
1995+200	KKB	30.11.1995	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION ZUR REPARATUR KLEINERER LECK
1995/145	KKB	13.12.1995	LB	SU	BEI DER ÜBERPRÜFUNG DER GRENZWERTKARTE REAKTORF
1996+061	KKB	07.01.1996	LB	LS	Leistungsabsenkung durch Gerätefehler Die Turbo
1996+062	KKB	16.01.1996	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION für Prüfungen EIN ANSTIEG DE
1996+063	KKB	20.01.1996	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION für Prüfungen EIN ANSTIEG DE
1996+064	KKB	28.01.1996	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION für Prüfungen EIN ANSTIEG DE
1996+065	KKB	05.04.1996	LB	LP	Hot Stand By-BETRIEB WEGEN Optimierungen AM REA
1996+066	KKB	27.07.1996	LB	SP	BE-Wechsel UND JAHRESREVISION
1996+067	KKB	22.10.1996	LB	LS	Leistungsreduktion auf 72% durch Pumpenausfall
1997+061	KKB	29.03.1997	LB	LP	LEISTUNGSABSENKUNG ZUR BESEITIGUNG EINER DICHTU
1997+062	KKB	30.07.1997	LB	LP	LEISTUNGSABSENKUNG ZUR Begehung DES Sicherheits
1998+063	KKB	01.01.1998	LB	LS	Wiederkehrende Prüfung und Reinigung Kondensato
1998+061	KKB	01.03.1998	LB	RE	BRENNELEMENTWECHSEL UND Revision
1998+064	KKB	16.07.1998	LB	UB	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR REPARATUR AM Primärwass
1998+062	KKB	17.07.1998	AN	SU	Störung AN DEM Turbinenölsystem MIT NACHFOLGEND
1999+063	KKB	01.01.1999	LB	LS	Lastabsenkung wegen WKP Turbinenschutz (3 Ereig
1999+064	KKB	01.01.1999	LB	LS	Lastabsenkung wegen WKP Frischdampf-Isolationsv
1999+065	KKB	01.01.1999	LB	LP	Lastabsenkung wegen Reinigung und Lecksuche/Lec
1999+066	KKB	01.01.1999	LB	LP	Lastabsenkung wegen Arbeiten am ND-Bypassventil
1999+061	KKB	22.03.1999	LB	LS	STRECKBETRIEB
1999+062	KKB	03.05.1999	LB	RE	14. Brennelementwechsel und Revision
2000+064	KKB	01.01.2000	LB	LS	Lastabsenkung zur WKP der FD-Isolationsventile
2000+065	KKB	01.01.2000	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR KONTROLLE DER TURBINENREGELUN
2000+066	KKB	01.01.2000	LB	LS	Lastabsenkung zur WKP Turbinenschutz (3 Ereigni
2000+067	KKB	01.01.2000	LB	LS	Lastabsenkung für Arbeiten in der Blockleistung
2000+068	KKB	01.01.2000	LB	LS	Lastabsenkung zur Lecksuche und -beseitigung an
2000+062	KKB	23.02.2000	LB	LS	STRECKBETRIEB
2000+061	KKB	07.05.2000	LB	RE	14. Brennelementwechsel

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2000+063	KKB	27.05.2000	AN	SU	RESA beim Anfahren der Anlage (2 Ereignisse)
2001+063	KKB	01.01.2001	LB	LS	Lastabsenkung zur WKP-Turbinenschutz (5 Ereigni
2001+066	KKB	01.01.2001	LB	LS	Lastabsenkungen zur WKP der FD-Isolationsventil
2001+067	KKB	01.01.2001	LB	LP	Lastabsenkungen zur Inspektion des Kondensomate
2001+064	KKB	16.01.2001	LB	LP	LASTABSENKUNG WEGEN ARBEITEN IN DER BLOCKLEISTU
2001+065	KKB	18.01.2001	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR ÜBERPRÜFUNG DER ■■■-TEMPERATUR
2002+063	KKB	23.01.2001	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUR Durchführung DES Stabi
2001+061	KKB	15.03.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2001+068	KKB	12.04.2001	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH FEHLERHAFTES ABFAHREN DER A
2001+062	KKB	01.07.2001	LB	RE	15. BE-Wechsel und Anlagenrevision
2001+069	KKB	17.08.2001	LB	LS	LASTABSENKUNG BEIM DURCHFAHREN DER Umwälzregelk
2001+070	KKB	12.12.2001	LB	LP	LASTABSENKUNG ZUR FEHLERSUCHE IM BEREICH DER RE
2001+071	KKB	14.12.2001	LB	LP	LASTABSENKUNG ZUR Klärung DES Sachverhalts IM B
2002+062	KKB	01.01.2002	LB	LS	Leistungsreduzierung zur Durchführung der WKP F
2002+061	KKB	15.01.2002	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUFGRUND EINER Störung AN
2002+064	KKB	06.02.2002	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUM ZUSCHALTEN EINER AXIALPU
2002+065	KKB	18.02.2002	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR Analyse DER Störung IM
2003+061	KKB	31.03.2003	LB	LS	Zuschalten der ■■■-Pumpe ■■■ und Reparatur Steuer
2003+062	KKB	07.04.2003	LB	LS	Inspektion der ■■■-Pumpe ■■■
2003+063	KKB	08.04.2003	LB	LS	Tausch des Motorkühlers der ■■■-Pumpe ■■■.
2003+064	KKB	09.04.2003	LB	LS	Spülen DER MESSLEITUNGEN DER Kondensationsgefäß
2003+065	KKB	06.05.2003	LB	LS	Spülen DER MESSLEITUNGEN DES Kondensationsgefäß
2003+066	KKB	08.05.2003	LB	LS	Zuschalten der ■■■-Pumpe ■■■
2003+067	KKB	04.06.2003	LB	LS	Zuschalten der ■■■-Pumpe ■■■
2003+068	KKB	20.06.2003	LB	LS	Durchführung DER WKP TURBINENSCHUTZ
2003+069	KKB	15.07.2003	LB	LS	Reparatur der Absperrklappe ■■■■■■■■■■
2003+080	KKB	20.07.2003	LB	LS	Kühlwassereinfluss
2003+070	KKB	10.08.2003	LB	LS	Durchführung DER WKP TURBINENSCHUTZ MIT ISO VEN
2003+071	KKB	17.08.2003	LB	LS	Zuschalten der ■■■-Pumpe ■■■
2003+072	KKB	31.08.2003	LB	LS	Zuschalten der ■■■-Pumpe ■■■
2003+073	KKB	18.09.2003	LB	LS	Durchführung DER WKP TURBINENSCHUTZ MIT ISO VEN
2003+074	KKB	28.09.2003	LB	LS	Leckagesuche-/beseitigung Turbinenkondensator (
2003+075	KKB	16.11.2003	LB	LS	Zuschalten der ■■■-Pumpe ■■■.
2003+076	KKB	30.11.2003	LB	LS	TUSA-Fehlanregung, ausgelöst durch die Fehlauss
2003+077	KKB	03.12.2003	LB	LS	Vakuumlecksuche
2003+078	KKB	06.12.2003	LB	LS	Vakuumlecksuche MIT Helium
2003+079	KKB	21.12.2003	LB	SS	Reparaturarbeiten an der 380-kV-Kraftwerkschalt
2004+121	KKB	05.01.2004	LB	LP	Zuschalten ■■■■■
2004+122	KKB	18.01.2004	LB	LP	Arbeiten am Vorwärmer 6.1
2004+123	KKB	20.01.2004	LB	LP	Fehlersuche und Zuschalten ■■■■■
2004+124	KKB	31.01.2004	LB	LP	Reparatur Turbinenkondensator 2.1
2004+125	KKB	06.03.2004	LB	RE	17. Revision und BE-Wechsel
2004+126	KKB	03.06.2004	LB	LP	Freischalten der 10 kV Schiene ■■■, Arbeiten am
2004+127	KKB	11.07.2004	LB	LP	Aufzeichnen VON Anlagenparametern IM URK-ECKPUN
2004+128	KKB	01.08.2004	LB	LP	LECKSUCHE/-BESEITIGUNG IM KONDENSATOR
2004+129	KKB	15.08.2004	LB	LP	Reparatur ■■■■■ WKP Turbinenschutz
2004+130	KKB	21.08.2004	LB	LP	Befundaufnahme DICHTUNGSLECKAGE AM Gehäuseobert
2004+131	KKB	23.08.2004	LB	SU	Störung IN DER Eigenbedarfsversorgung MIT REAKT
2004+132	KKB	03.11.2004	LB	LP	LECKSUCHE/-BESEITIGUNG IM KONDENSATOR
2004+133	KKB	26.11.2004	LB	LP	H2-Freifahren EINES ND-BYPASS-VENTILS
2005+121	KKB	03.01.2005	LB	LP	LECKSUCHE/-BESEITIGUNG IM KONDENSATOR
2005+122	KKB	23.03.2005	LB	LP	Trafoumschaltung ■■■■ AUF ■■■■

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2005+123	KKB	29.03.2005	LB	LS	Umführung ND-Vorwärmer
2005+124	KKB	01.05.2005	LB	LP	LECKSUCHE/-BESEITIGUNG IM KONDENSATOR
2005+125	KKB	10.05.2005	LB	LP	FEHLERHAFTES Vorgabe Kurzschlussignal Schiene C
2005+126	KKB	13.05.2005	LB	LP	LECKSUCHE/-BESEITIGUNG IM KONDENSATOR
2005+127	KKB	21.05.2005	LB	LP	LECKSUCHE/-BESEITIGUNG IM KONDENSATOR
2005+128	KKB	31.05.2005	LB	LP	Zuschalten [REDACTED]
2005+129	KKB	06.06.2005	LB	LP	LECKSUCHE/-BESEITIGUNG IM KONDENSATOR
2005+130	KKB	28.06.2005	LB	LP	LECKSUCHE/-BESEITIGUNG IM KONDENSATOR
2005+131	KKB	02.07.2005	LB	LP	LECKSUCHE/-BESEITIGUNG IM KONDENSATOR
2005+132	KKB	03.07.2005	LB	RE	18. Revision und BE-Wechsel
2005+133	KKB	07.08.2005	LB	LP	Zuschalten [REDACTED]
2005+134	KKB	08.09.2005	LB	LP	INSPEKTION DECKELDICHUNG AN ND-BYPASS-ARMATUR
2005+135	KKB	27.09.2005	LB	LP	AUSLÖSEN Pulkeinfahren während WKP
2005+136	KKB	26.10.2005	LB	LP	INSPEKTION EINER LECKAGE AM MANNLOCHDECKEL [REDACTED]
2005+137	KKB	09.11.2005	LB	LP	INSPEKTION DAMPFLECKAGE ND-Bypassventile
2006+121	KKB	22.04.2006	LB	RE	19. Revision und BE-Wechsel
2006+122	KKB	27.05.2006	LB	LP	LECKSUCHE/-BESEITIGUNG IM KONDENSATOR
2006+123	KKB	28.05.2006	LB	LP	Einstellarbeiten Turbinenventil 3
2006+124	KKB	11.06.2006	LB	LP	ÜBERPRÜFUNG DER Schwammkugelanlage [REDACTED]
2006+125	KKB	06.07.2006	LB	LP	Wechsel DER FLANSCHDICHUNG EINES ND-Bypassvent
2006+126	KKB	18.07.2006	LB	UB	MELDUNG TEMPERATUR GENERATOR HOCH
2006+127	KKB	08.10.2006	LB	LP	BESEITIGUNG EINER FLANSCHLECKAGE IM Vorwärmerbe
2006+128	KKB	15.10.2006	LB	LP	MEHRERE STÖRUNGEN AN DEN AXIALPUMPEN
2007+121	KKB	10.01.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG VON HAND ZUR LECKSUCHE IM
2007+122	KKB	26.01.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG VON HAND ZUR DEMONTAGE END
2007+123	KKB	11.04.2007	LB	RE	Abfahren von Hand zur Revision und 20. BE-Wechs
2007+124	KKB	05.06.2007	LB	UB	UNGEPLANTE TUSA DURCH Störung IN DER Kühlwasser
2007+125	KKB	28.06.2007	LB	SU	Ungeplanter LASTABWURF/TUSA/RESA infolge KURZSC
2007+126	KKB	13.07.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG VON HAND ZUM Spülen VON Le
2007+127	KKB	18.07.2007	LB	UB	ABFAHREN VON HAND AUF Hot-Stand-By ZUM Ölwechse
2007+128	KKB	20.07.2007	UB	SP	Abfahren von Hand auf Kalt-Unterkritisch zur Üb
2011+121	KKB	06.08.2011	RE	RE	Einstellung des Leistungsbetriebs Mit der 13.
1988/167	KKE	16.08.1988	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE AUF "UNTERKRITISCH KALT" ZU
1988+256	KKE	27.08.1988	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE AUF "UNTERKRITISCH HEISS" Z
1988+257	KKE	01.12.1988	LB	SU	TUSA AUFGRUND DER AUSLÖSUNG EINES DREHZAHLOWAEC
1988+258	KKE	03.12.1988	LB	LS	LASTABWURF AUF EIGENBEDARF AUFGRUND EINER STOER
1989+160	KKE	16.02.1989	LB	LS	AUSFALL EINER BAUGRUPPE DER analogen stabstellu
1989+161	KKE	17.03.1989	LB	SU	abfahren der anlage auf "unterkritisch kalt" zum
1989+162	KKE	24.04.1989	LB	SU	turbinenschnellabschaltung durch ansprechen des
1989+163	KKE	30.05.1989	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH STABFEHLEINFALL BEI EI
1989+164	KKE	15.06.1989	LB	LS	AUSFALL EINER HAUPTKUEHLWASSERPUMPE
1989+165	KKE	16.06.1989	RE	SP	Revision UND BE-Wechsel
1989+166	KKE	01.08.1989	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH STABFEHLEINFALL
1989+167	KKE	03.08.1989	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH STABFEHLEINFALL
1989+168	KKE	27.12.1989	LB	LP	LASTABSENKUNG VON HAND ZUM GEPLANTEN AUSWECHSEL
1989+169	KKE	28.12.1989	LB	LR	lastabsenkung auf ca. 60% durch ansprechen der
1989+170	KKE	28.12.1989	LB	LS	ungeplante lastabsenkung von hand auf ca. 60% w
1990+641	KKE	08.05.1990	LB	SU	TUSA durch versehentliche Auslöschung (Lagertemp
1990+642	KKE	17.05.1990	RE	SP	2. BE-Wechsel und Revision.
1990+643	KKE	24.06.1990	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 400 MW durch Ausfall
1990+644	KKE	02.07.1990	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 400 MW durch Ausfall
1990+645	KKE	15.07.1990	LB	LS	Bei der Ueberwachung und Ueberpruefung aller Ni

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1990+646	KKE	11.09.1990	LB	LS	STEUERSTABFEHLEINFALL BEI EINER WKP.
1991+452	KKE	15.03.1991	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 1010 MW durch Ausfal
1991+453	KKE	24.05.1991	RE	SP	3. BE-Wechsel und Revision
1991/170	KKE	07.09.1991	LB	LR	Ansprechen von "Gebaeudeabschluss" durch fehler
1991+451	KKE	03.12.1991	LB	LS	Leistungsminderung nach Ausfall einer Hauptkuehl
1992+301	KKE	01.05.1992	RE	SP	4. Revision und BE-Wechsel
1992/081	KKE	30.05.1992	AN	SU	Turbinenschnellschluss aufgrund eines 80% Gener
1992/119	KKE	06.08.1992	LB	SU	Aufgrund eines Anstiegs der Taupunkttemperatur
1993+541	KKE	01.05.1993	RE	SP	5. BE-WECHSEL UND REVISION
1994+156	KKE	02.02.1994	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN EINER LECKAGE AN EINE
1994+157	KKE	23.04.1994	LB	SP	6. BRENNELEMENTWECHSEL UND REVISION.
1995+048	KKE	29.04.1995	LB	SP	7. BRENNELEMENTWECHSEL UND REVISION.
1995+049	KKE	17.06.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF 520 MW DURCH AUSFALL E
1995+141	KKE	06.09.1995	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION DURCH ANSTIEG DES KONDENSATO
1995+140	KKE	08.09.1995	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION DURCH ABSCHALTUNG DER HAUPTK
1995+050	KKE	24.09.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 480 MW UND ABSCHAL
1995+051	KKE	03.11.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF 65% DURCH FEHLEINFALL
1996+081	KKE	15.01.1996	LB	LS	Leistungsreduktion nach Fehlansprechen MIN-Regl
1996+082	KKE	12.03.1996	LB	LS	Ausfall Hauptkühlmittelpumpe Durch eine fehlerh
1996+083	KKE	27.04.1996	LB	SP	8. BE-Wechsel und Revision
1997+081	KKE	18.03.1997	LB	LS	Ausfall einer Hauptkühlmittelpumpe Durch ein Fe
1997+082	KKE	03.05.1997	LB	RE	9. Revision mit BE-Wechsel
1997+083	KKE	20.07.1997	LB	LS	Fehleinfahren eines Steuerstabes Durch einen Fe
1997+084	KKE	14.08.1997	LB	LS	Fehleinfahren eines Steuerstabes Durch einen Fe
1997+085	KKE	10.10.1997	LB	LS	Fehleinfahren eines Steuerstabes Durch einen Fe
1998+081	KKE	15.03.1998	LB	LS	Durchführung VON WKP (Turbinenprüfautomatik)
1998+082	KKE	05.04.1998	LB	LS	STRECKBETRIEB VOR DEM ABFAHREN ZUR JAHRESREVISI
1998+083	KKE	03.05.1998	LB	RE	10. BE-Wechsel und Jahresrevision
1998+084	KKE	09.08.1998	LB	LS	Durchführung VON WKP (Turbinenprüfautomatik)
1998+085	KKE	09.09.1998	LB	LS	Durch Ersatzwertaufschaltung für einen ausgefal
1998+086	KKE	01.11.1998	LB	LS	Durchführung VON WKP (Turbinenprüfautomatik)
1998+087	KKE	01.12.1998	LB	LS	Fehlanregung im Zuge einer Überprüfung nach Ein
1999+083	KKE	01.01.1999	LB	LS	Lastabsenkungen zur Durchführung wiederkehrende
1999+081	KKE	12.03.1999	LB	LS	STRECKBETRIEB
1999+082	KKE	01.05.1999	LB	RE	11. Brennelementwechsel und Revision
1999+085	KKE	19.06.1999	LB	LS	Leistungsreduktion durch Ausfall der Hauptkühlw
1999+084	KKE	24.07.1999	LB	LS	Leistungsreduktion durch Stabfehleinfall währen
2000+083	KKE	01.01.2000	LB	LS	Lastabsenkungen zur Durchführung von wiederkehr
2000+082	KKE	15.03.2000	LB	LS	STRECKBETRIEB
2000+081	KKE	07.05.2000	LB	RE	12. Brennelementwechsel und Revision
2000+084	KKE	20.11.2000	LB	LS	Stabfehleinfall während WKP "BETAET"
2001+084	KKE	01.01.2001	LB	LS	Lastabsenkungen zur Durchführung WKP (2 Ereigni
2001+085	KKE	09.04.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2001+086	KKE	05.05.2001	LB	SU	Reaktorschnellabschaltung während des geplanten
2001+081	KKE	05.05.2001	LB	RE	13. BE-Wechsel und Revision
2001+082	KKE	06.06.2001	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR UNTERSUCHUNG EINES erhö
2001+083	KKE	14.08.2001	LB	SU	TUSA DURCH DEN AUSFALL EINES Meßwandlers IN DER
2002+084	KKE	01.01.2002	LB	LS	Lastabsenkungen zur Durchführung von WKP (3 Ere
2002+085	KKE	01.04.2002	LB	LS	LASTABSENKUNG VON HAND DURCH STABEINWURF NACH A
2002+081	KKE	14.04.2002	LB	LS	STRECKBETRIEB
2002+082	KKE	05.05.2002	LB	RE	14. Revision und BE-Wechsel
2002+083	KKE	08.10.2002	LB	SU	Abfahren der Anlage auf "unterkritisch heiß" zu

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2003+081	KKE	09.02.2003	LB	LS	Durchführung VON WKP (Turbinenprüfautomatik)
2003+082	KKE	15.04.2003	LB	LS	STRECKBETRIEB
2003+083	KKE	01.05.2003	LB	LS	AUSFALL EINER SPANNUNGSVERSORGUNGSBAUGRUPPE IN
2003+084	KKE	18.05.2003	LB	RE	15. BE-Wechsel und Revision 2003
2003+085	KKE	24.08.2003	LB	LS	Durchführung VON WKP (Turbinenprüfautomatik)
2003+086	KKE	27.09.2003	LB	LS	Auf Grund einer übergeordneten Netzstörung wurd
2003+087	KKE	16.11.2003	LB	LS	Durchführung VON WKP (Turbinenprüfautomatik)
2004+161	KKE	03.05.2004	LB	LR	STRECKBETRIEB
2004+162	KKE	06.06.2004	LB	RE	16. BE-Wechsel und Jahresrevision
2004+163	KKE	15.08.2004	LB	LS	Fehler in der Stabsteuerung bei Absenkung um 70
2004+164	KKE	17.09.2004	LB	LP	Vorsorgliche Absenkung auf 90 % bis zur Klärung
2005+161	KKE	04.05.2005	LB	LR	STRECKBETRIEB
2005+162	KKE	28.05.2005	LB	RE	17. BE-Wechsel und Jahresrevision
2006+161	KKE	05.04.2006	LB	LS	FEHLAUSLÖSUNG LOLA2 während WKP IM LVÜ-SYSTEM
2006+162	KKE	13.05.2006	LB	LR	STRECKBETRIEB
2006+163	KKE	17.06.2006	LB	RE	18. BE-Wechsel und Jahresrevision
2006+164	KKE	13.10.2006	LB	LS	AUSFALL EINER Stromversorgungsbaugruppe IM LVÜ-
2006+165	KKE	04.11.2006	LB	LS	Ansprechen des Begrenzungssystems (L-RELEB) inf
2007+161	KKE	18.01.2007	LB	SU	AUTOMATISCHE RESA infolge AUSFALL Hauptnetzansc
2007+162	KKE	26.04.2007	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH AUSFALL
2007+163	KKE	19.05.2007	LB	LR	Stetige LEISTUNGSREDUKTION für STRECKBETRIEB
2007+164	KKE	10.06.2007	LB	RE	Abfahren von Hand zur Revision und 19. BE-Wechs
2007+165	KKE	08.07.2007	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH AUSFALL
2008+161	KKE	21.05.2008	LB	LR	STRECKBETRIEB
2008+162	KKE	01.06.2008	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 20. BE-Wechsel und Jahr
2008+163	KKE	28.07.2008	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH das Begrenzungssystem
2008+164	KKE	19.08.2008	LB	UB	TUSA aufgrund Netzstörung im 380-kV-Netz
2009+161	KKE	14.02.2009	LB	LR	
2009+162	KKE	08.06.2009	LB	LR	
2009+163	KKE	13.06.2009	LB	RE	
2009+164	KKE	07.07.2009	LB	UB	
2009+165	KKE	15.07.2009	LB	LS	
2009+166	KKE	24.07.2009	LB	SU	
2009+167	KKE	13.10.2009	LB	LS	
2010+161	KKE	17.04.2010	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR BEHEBUNG EINER
2010+162	KKE	01.06.2010	LB	LR	STRECKBETRIEB AUFGRUND DES ABBRANDZUSTANDES DES
2010+163	KKE	05.06.2010	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 22. BE-Wechsel und Jahr
2010+164	KKE	01.07.2010	LB	SS	Abfahren der Anlage für Arbeiten an der Druckha
2010+165	KKE	09.12.2010	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH ANSPRECHEN DER L-RELEB
1982+171	KKG	01.07.1982	LB	SU	TUSA DURCH DEFEKTES GENERATORLAEUFERERDSCHLUSSR
1982+172	KKG	18.08.1982	LB	SU	FEHLSIGNAL DES TURBINENSCHUTZES infolge TRANSIE
1982+173	KKG	10.09.1982	LB	SU	TUSA, RESA und Ausfall der Hauptwärmesenke wege
1982+174	KKG	11.10.1982	LB	SS	DICHTUNGSTAUSCH AN DER SPEISEWASSERMINDESTMENGE
1983+159	KKG	13.01.1983	LB	SU	TUSA UEBER KONDENSATORDRUCK HOCH BEI EINEM MESS
1983+160	KKG	27.04.1983	AN	SP	RESA AUSFALL HKMP40, KALTFAHREN, REVISIONSBEGIN
1983/109	KKG	17.09.1983	LB	SU	Ausfall der Hauptwaermesenke infolge Wassereinb
1983+162	KKG	16.10.1983	LB	SP	ABFAHREN REPARATUR RZ-ARMATUR DER DE-ABSCHLAEMM
1983+163	KKG	17.11.1983	LB	SP	ABFAHREN, KONDENSATORROHR-REPARATUR.
1984+177	KKG	27.04.1984	RE	SP	2. BE-WECHSEL UND REVISION
1984+178	KKG	18.08.1984	LB	SU	TUSA DURCH ANSPRECHEN "SCHUTZKREIS LAGERTEMPERA
1984/118	KKG	29.08.1984	LB	SU	TUSA DURCH ANSPRECHEN "T-RADIALLAGER GENERATOR"
1984+180	KKG	12.12.1984	LB	SU	TUSA DURCH WIEDERSCHARFSCHALTEN DER SCHUTZKANAE

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1985+208	KKG	20.03.1985	LB	SU	IM RAHMEN DER WKP DER STELL- UND SCHNELLSCHLUSS
1985/063	KKG	21.03.1985	LB	SU	IM RAHMEN DER WKP "ABSPERRSIGNAL AS-ARMATUR" IN
1985+210	KKG	11.04.1985	LB	SU	RESA / TUSA DURCH AUSFALL DER HKMP.
1985+211	KKG	26.04.1985	RE	SP	3. BE-WECHSEL UND REVISION
1986+178	KKG	25.04.1986	RE	SP	4. BE-WECHSEL UND REVISION
1986+179	KKG	09.06.1986	LB	SP	ERPROBUNG DER BEGRENZUNGSEINRICHTUNG MADTEB MIT
1986+180	KKG	17.06.1986	LB	SU	AUSFALL DES LEISTUNGSREGLERS IN DER TURBINENREG
1986+181	KKG	22.06.1986	LB	SU	ABFAHREN AUF UNTERKRITISCH HEISS ZUM AUSTAUSCH
1986+183	KKG	20.07.1986	LB	SU	ABFAHREN AUF UNTERKRITISCH KALT WEGEN EINES SCH
1986/271	KKG	04.12.1986	LB	SU	AUSLOESUNG RESA BEI DNB WEGEN DES BRUCHS DER HK
1986+184	KKG	29.12.1986	LB	SU	ABFAHREN AUF UNTERKRITISCH KALT WEGEN EINES SCH
1987+234	KKG	03.07.1987	RE	SP	REVISION: ABFAHREN IN DEN KALTEN ZUSTAND, ANFAH
1988+252	KKG	10.06.1988	RE	SP	6. BE-WECHSEL UND REVISION
1988+253	KKG	03.08.1988	LB	SP	VERSUCHSBEDINGTE RESA BEI PRUEFUNG SPEISE-RELEB
1988/176	KKG	20.08.1988	LB	SU	RESA infolge EINES SPANNUNGSAusFALLES AN EINEM
1989+142	KKG	02.06.1989	RE	SP	7. revision und be-wechsel
1989+143	KKG	15.07.1989	LB	LS	leistungsminderung auf ca. 73% als folge eines
1990+601	KKG	02.06.1990	RE	SP	8. BE-Wechsel und Revision.
1990+602	KKG	25.08.1990	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE UND Kaltfahren DER TURBINE
1990+603	KKG	06.12.1990	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN auswucharbeiten AM T
1990+604	KKG	09.12.1990	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN auswucharbeiten AM T
1991+091	KKG	30.05.1991	RE	SP	9. Revision und BE-Wechsel
1992+481	KKG	30.05.1992	RE	SP	10. Revision und BE-Wechsel
1992/123	KKG	14.08.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca 583 MW. Durch eine de
1993+361	KKG	29.05.1993	RE	SP	11. REVISION UND BE-WECHSEL
1993+362	KKG	02.09.1993	LB	SU	ABFAHEN DER ANLAGE ZWECKS BESEITIGUNG EINER inn
1993+363	KKG	28.10.1993	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN BESEITIGUNG EINER DAM
1994+158	KKG	07.05.1994	LB	SP	12. BRENNELEMENTWECHSEL UND REVISION.
1995+052	KKG	27.05.1995	LB	SP	13. BRENNELEMENTWECHSEL MIT REVISION.
1995+120	KKG	20.07.1995	AN	SS	NETZTRENNUNG ZWECKS AUSTAUSCH EINER DROSSELBLEN
1996+101	KKG	25.01.1996	LB	SP	14. BE-Wechsel mit Jahresrevision
1996+102	KKG	19.07.1996	LB	SU	KURZSTILLSTAND WEGEN REPARATUR EINER Handarmatu
1997+101	KKG	18.05.1997	LB	RE	Revision
1998+101	KKG	01.01.1998	LB	LS	Lastzyklus NACH Vorgabe DURCH DEN zentralen LAS
1998+102	KKG	19.03.1998	LB	LS	STRECKBETRIEB einschließlicH ABFAHREN ZUR Revis
1998+103	KKG	09.05.1998	LB	RE	Revision
1998+104	KKG	05.07.1998	AN	SU	RESA durch zu hohe Signalvorgabe bei der Vorkal
1998+105	KKG	11.07.1998	LB	LS	Lastzyklus NACH Vorgabe DURCH DEN zentralen LAS
1998+106	KKG	29.11.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN AUSSERBETRIEBNAHME DES
1998+107	KKG	27.12.1998	LB	LP	leistungreduktion ZUR LECKSUCHE IM KONDENSATORV
1999+101	KKG	05.01.1999	LB	LP	Leistungsreduktion auf 1000 MW zur Leckagebesei
1999+102	KKG	22.04.1999	LB	LS	STRECKBETRIEB
1999+103	KKG	22.05.1999	LB	RE	17. Brennelementwechsel mit Jahresrevision
1999+104	KKG	25.07.1999	LB	SU	ABFAHREN IN DEN KALTEN ZUSTAND WEGEN AUSTAUSCH
1999+105	KKG	22.08.1999	LB	SU	ABFAHREN AUF UNTERKRITISCH HEISS AUFGRUND EINER
2000+102	KKG	28.04.2000	LB	LS	STRECKBETRIEB
2000+368	KKG	11.06.2000	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 18. Brennelementwechsel
2001+102	KKG	28.04.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2001+101	KKG	06.05.2001	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR Kondensatorreparatur
2001+103	KKG	12.05.2001	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 19. BE-Wechsel und Jahr
2002+101	KKG	02.03.2002	LB	LS	STRECKBETRIEB
2002+102	KKG	02.04.2002	LB	SU	Notstromfall mit RESA und TUSA und Abblasen übe

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2002+103	KKG	27.10.2002	LB	SU	KURZFRISTIGES ABFAHREN DER ANLAGE ZUR ÜBERPRÜFU
2003+101	KKG	14.04.2003	LB	LS	STRECKBETRIEB
2003+102	KKG	03.05.2003	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 21. BE-Wechsel mit Jahr
2003+103	KKG	25.05.2003	AN	LS	Physikalisches Messprogramm
2003+104	KKG	27.06.2003	LB	LS	REPARATUR EINER KLEINEN Leckstelle AN EINER MES
2004+201	KKG	13.04.2004	LB	LR	STRECKBETRIEB UND ABFAHREN ZUR JAHRESREVISION
2004+202	KKG	30.04.2004	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 22. BE-Wechsel und Jahr
2005+201	KKG	28.03.2005	LB	LR	STRECKBETRIEB UND ABFAHREN ZUR JAHRESREVISION
2005+202	KKG	23.04.2005	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 23. BE-Wechsel und Jahr
2006+201	KKG	23.03.2006	LB	LR	STRECKBETRIEB UND ABFAHREN ZUR JAHRESREVISION
2006+202	KKG	18.04.2006	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 24. BE-Wechsel und Jahr
2006+203	KKG	09.06.2006	LB	SU	Abfahren der Anlage zur Beseitigung einer Lecka
2006+204	KKG	18.08.2006	LB	LS	Abfahren in den 3-Loop-Betrieb aufgrund einer S
2006+205	KKG	27.08.2006	LB	SS	Abfahren der Anlage zum Motortausch an [REDACTED]
2007+201	KKG	03.04.2007	LB	LR	Stetige LEISTUNGSREDUKTION für STRECKBETRIEB
2007+202	KKG	11.04.2007	LB	RE	Abfahren von Hand zur 25. Revision und BE-Wechs
2007+203	KKG	08.07.2007	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG VON HAND für INSTANDSETZUN
2007+204	KKG	14.07.2007	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG VON HAND für INSTANDSETZUN
2007+205	KKG	09.10.2007	LB	SS	ABFAHREN VON HAND ZUR BESEITIGUNG EINER LECKAGE
2008+201	KKG	04.03.2008	LB	LR	STRECKBETRIEB
2008+202	KKG	29.03.2008	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 26. BE-Wechsel und Revi
2008+203	KKG	08.05.2008	LB	LS	Verzögerung des Hochfahrens auf 100% aufgrund U
2009+201	KKG	18.04.2009	LB	RE	Abfahren der Anlage zur 27. Revision und BE-Wec
2010+201	KKG	06.03.2010	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 28. BE-Wechsel mit Revi
2010+202	KKG	03.07.2010	LB	LR	Lastabwurf auf 90% Reaktorleistung auf Eigenbed
2010+203	KKG	30.09.2010	LB	SU	Reaktorschnellabschaltung (RESA) aufgrund einer
1979+130	KKI-1	05.02.1979	LB	UB	Ausfall des 380 kV-Maschinentransformators AT01
1979+013	KKI-1	29.03.1979	LB	SP	ZUR REPARATUR VON KUEHLWASSERLECKAGEN IN DEN KO
1979+014	KKI-1	19.04.1979	LB	SP	PLANMAESSIGES ABFAHREN DER ANLAGE ZUM VERSCHLIE
1979+015	KKI-1	25.04.1979	LB	SP	ANLAGE ZUM SETZEN VON 2 STECKSCHEIBEN - UMGEHUN
1979+016	KKI-1	03.05.1979	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF CA. 53% PTH DURCH DREHZA
1979+017	KKI-1	12.05.1979	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON 92,5% PTH AUF 84% PTH AL
1979+018	KKI-1	15.05.1979	LB	LS	AUTOMATISCHES ABFAHREN ALLER ZUP'S AUF MINDESTD
1979+019	KKI-1	21.05.1979	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH ABFAHREN DER RESTLICHE
1979+020	KKI-1	22.05.1979	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH ABFAHREN DER RESTLICHE
1979+021	KKI-1	24.05.1979	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH ABFAHREN DER RESTLICHE
1979+022	KKI-1	25.05.1979	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION AUF 70% PTH WEGEN DURCHFUEHR
1979+023	KKI-1	28.05.1979	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF 70% PTH WEGEN ORTUNG UND
1979+024	KKI-1	05.06.1979	LB	LS	infolge STARKER KONDENSATORVERSCHMUTZUNG DURCH
1979+025	KKI-1	07.06.1979	LA	LP	AUFGRUND DES NICHT VOLL AUSGEFAHRENEEN DAEMPFUNG
1979+026	KKI-1	11.06.1979	LB	SS	ZUR REPARATUR DER STEUER-MAGNETVENTILE AN DEN S
1979+027	KKI-1	18.06.1979	LB	LS	WEGEN EINER STOERUNG IM ND-VORWAERMER 3 WURDE D
1979+028	KKI-1	27.06.1979	LB	LS	WEGEN EINER STOERUNG IM ND-VORWAERMER 3 WURDE D
1979+029	KKI-1	29.06.1979	LB	LP	INFOLGE HOHER WECHSELDEHNUNGSWERTE AN DEN SPIND
1979+030	KKI-1	05.07.1979	LB	SS	ZUR BEHEBUNG EINER FLANSCHLECKAGE AN DEM ENTWAE
1979+031	KKI-1	11.07.1979	LB	LR	VERSUCHE
1979+032	KKI-1	25.07.1979	LB	LS	AUSFALL DER AXIALPUMPE 5 DURCH EINEN FEHLER IN
1979+033	KKI-1	26.07.1979	LB	LP	WEGEN DER UNDICHTEN STEUERVERTILE [REDACTED]
1979+034	KKI-1	27.07.1979	LB	LP	AUFGRUND EINER HOHEN WECHSELDEHNUNGSANZEIGE AN
1979+035	KKI-1	27.07.1979	LB	LP	ZUR REPARATUR DER UNDICHTEN STEUERVERTILE [REDACTED]
1979+036	KKI-1	17.08.1979	LB	LP	WEGEN EINES ANRISSES IN DER WIRKDRUCKLEITUNG DE
1979+037	KKI-1	22.08.1979	LB	LP	AUFGRUND UNDICHTER STEUERVERTILE STIEG DIE TEMP

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1979+038	KKI-1	24.08.1979	LB	SP	ZUR MONTAGE DES REPARIERTEN MASCHINENTRAFOS ATO
1979/215	KKI-1	23.09.1979	AN	SU	BEI DER UEBERPRUEFUNG DER UMLEITSTATION WURDE B
1979/216	KKI-1	24.09.1979	LB	SU	BEI DER WIEDERHOLUNGSPRUEFUNG ██████████ AM SCHN
1979+040	KKI-1	02.10.1979	LB	LR	BEDINGT DURCH FREISCHALTMASSNAHMEN IM 380 KV-NE
1979+041	KKI-1	03.10.1979	LB	LR	ZUR ZUSCHALTUNG DER 380 KV-LEITUNG NR. 443 (OTT
1979+042	KKI-1	19.10.1979	LB	LR	IM ZUGE EINES STEUERSTABFAHRFOLGENWECHSELS WURD
1979+043	KKI-1	25.10.1979	LB	SS	AUFGRUND DIVERSEER LECKAGEN AN DEN DECKELDICHTUN
1979+044	KKI-1	06.11.1979	LB	LR	AUFGRUND VON ABNAHMEMESSUNGEN WURDE DIE KUEHLTU
1979+045	KKI-1	27.11.1979	LB	SS	WEGEN ANSTEHENDER REPARATUREN WURDE DIE REAKTOR
1979+047	KKI-1	03.12.1979	AN	SU	WEGEN EINER LECKAGE AN DER DECKELDICHTUNG ZU DE
1979/180	KKI-1	03.12.1979	LB	SU	IM RAHMEN EINER UEBUNGSFAHRT MIT DER BE-LADEMAS
1979+049	KKI-1	14.12.1979	LB	LS	AUFGRUND EINES FEHLERS IN EINEM ELEKTRONISCHEN
1979+050	KKI-1	22.12.1979	LB	LP	AUSFALL DER AX.PPE 7 UEBER SCHWINGUNG HOCH AUFG
1980+009	KKI-1	04.01.1980	LB	LP	DURCHFUEHRUNG VON WIEDERHOLUNGSPRUEFUNGEN IN ZU
1980+010	KKI-1	24.01.1980	LB	LP	AUFGRUND DIVERSEER ARMATURENLECKAGEN WURDE DIE L
1980+011	KKI-1	05.02.1980	LB	SP	ZUR DURCHFUEHRUNG VON REPARATUREN AN VERSCHIEDE
1980/019	KKI-1	08.02.1980	AN	SU	IM ZUGE DES WIEDERANFAHRENS TRAT EINE UNREGELMA
1980+013	KKI-1	07.03.1980	LB	LS	IM ZUGE EINER GEZIELTEN TD-PUMPENUMSCHALTUNG FI
1980+014	KKI-1	14.03.1980	LB	LS	AUFGRUND EINES NICHT REPRODUZIERBAREN FEHLSIGNA
1980+015	KKI-1	21.03.1980	LB	LP	AUFGRUND EINER STARKEN LECKAGE AN WELLENDICHTUN
1980+016	KKI-1	27.03.1980	LB	LP	AUFGRUND STARK VERAENDERTER DROSSELD RUECKE UEBE
1980/059	KKI-1	27.03.1980	LB	SU	AUFGRUND EINER HEISSWASSERLECKAGE AN EINEM HAND
1980+017	KKI-1	03.04.1980	LB	LS	BEIM FUELLEN EINES MESSUMFORMERS WURDE DAS SCHU
1980+018	KKI-1	12.04.1980	RE	SP	ERSTER BRENNELEMENTWECHSEL, REVISIONSARBEITEN A
1980+019	KKI-1	24.07.1980	LB	SS	BEHEBUNG VON DAMPFLECKAGEN AN SICHERHEITS- UND
1980+020	KKI-1	12.08.1980	LB	SS	DIE ANLAGE WURDE GEZIELT ABGESCHALTET UM das HA
1980+021	KKI-1	26.08.1980	LB	SU	TUSA UEBER 2 V. 3 AUSLOESUNG "FUELLSTAND IM TUR
1980+022	KKI-1	05.09.1980	LB	LS	DURCH GEWITTEREINWIRKUNG EXPLODIERTE IN DEM UMS
1980+023	KKI-1	02.10.1980	LB	LP	ZUR DURCHFUEHRUNG DER WHP-██████████ (ABSCHIEBERN
1980+024	KKI-1	08.10.1980	LB	SU	ZUR REPARATUR EINER TROPFENLECKAGE AN DER LEITU
1980/168	KKI-1	23.10.1980	LB	SU	IM ZUGE DER WHP-██████████ SCHLOSS DAS FRISCHDAM
1980+025	KKI-1	27.10.1980	LB	LP	LASTEINSCHRAENKUNG AUF 95% PTH WEGEN DURCHSATZS
1980+026	KKI-1	12.11.1980	LB	LS	DURCH EINE FEHLERHAFTER GRENZWERTKARTE FIEL DIE
1980+027	KKI-1	14.11.1980	LB	LP	AUFGRUND VON KLOPFGERAEUSCHEN IN DER SPEISEWASS
1980+028	KKI-1	19.11.1980	LB	LS	AUSFALL DER AX. PPE. 6 DURCH SICHERUNGSFALL IM
1980+029	KKI-1	21.11.1980	LB	LP	AUFGRUND VON KLOPFGERAEUSCHEN IN DER SPEISEWASS
1980+030	KKI-1	22.12.1980	LB	LP	GEZIELTE LEISTUNGSREDUKTION AUF 77% PTH ZUR DUR
1981+008	KKI-1	28.01.1981	LB	LP	DURCHFUEHRUNG VON WIEDERHOLUNGSPRUEFUNGEN
1981+009	KKI-1	26.02.1981	LB	LP	DURCHFUEHRUNG VON WIEDERHOLUNGSPRUEFUNGEN
1981+010	KKI-1	27.03.1981	LB	LP	DURCHFUEHRUNG VON WIEDERHOLUNGSPRUEFUNGEN
1981/042	KKI-1	04.04.1981	LB	SU	EIN GERAETEFehler AN DER AKTIVITAETSMESSUNG R10
1981+011	KKI-1	22.04.1981	LB	LP	DURCHFUEHRUNG VON WIEDERHOLUNGSPRUEFUNGEN
1981+012	KKI-1	23.04.1981	LA	LP	Abschaltung DER ZWANGSUMWAEELZPUMPE ██████████ VON HAN
1981+013	KKI-1	27.05.1981	LB	LP	DURCHFUEHRUNG VON WIEDERHOLUNGSPRUEFUNGEN
1981+014	KKI-1	24.06.1981	LB	LP	DURCHFUEHRUNG VON WIEDERHOLUNGSPRUEFUNGEN
1981+015	KKI-1	02.07.1981	LB	SU	TURBINENSCHNELLSCHLUSS UEBER GENERATORAGGREGATS
1981+016	KKI-1	23.07.1981	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAEELZPUMPE ██████████ UND ABFAHRE
1981+017	KKI-1	29.07.1981	LB	LP	DURCHFUEHRUNG VON WIEDERHOLUNGSPRUEFUNGEN
1981+018	KKI-1	08.08.1981	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAEELZPUMPE ██████████ DURCH DEFEK
1981+019	KKI-1	19.08.1981	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAEELZPUMPE ██████████ DURCH EINE
1981+020	KKI-1	24.08.1981	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAEELZPUMPE ██████████ DURCH EINE
1981+021	KKI-1	28.08.1981	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAEELZPUMPE ██████████ DURCH EINE

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1981+022	KKI-1	03.09.1981	AB	RE	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG DURCH FEHLERHAFTES, G
1981+023	KKI-1	03.09.1981	RE	SP	ZWEITER BRENNELEMENTWECHSEL, REVISIONSARBEITEN
1982+200	KKI-1	15.08.1982	RE	RE	Starke Sturmboe fuehrt zum Ausfall der Eigenbed
1982/101	KKI-1	15.09.1982	PB	SU	DURCH DEN EINBAU NEUER LEISTUNGSVERTEILUNGSDETE
1982+006	KKI-1	17.09.1982	PB	SU	BEIM ANFAHREN DER ANLAGE LOESTEN BEI EINER [REDACTED]
1982+007	KKI-1	25.09.1982	PB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG ZWANGSUMWAEZPUMP
1982+008	KKI-1	27.09.1982	PB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTEN ZWANGSUMWAEZPUMPE
1982/116	KKI-1	30.09.1982	PB	SU	1. HAUPTKONDSATPUMPEN; 2. SCHOEPFROHRREGELUNG
1982+201	KKI-1	30.09.1982	PB	SU	Zu geringer Einspritzwasserdruck fuehrt zu RESA
1982+009	KKI-1	08.10.1982	PB	SP	UEBERPRUEFUNG DER ERTUECHTIGUNGSMASSNAHMEN IM B
1982+010	KKI-1	12.10.1982	PB	SP	UEBERPRUEFUNG DER ERTUECHTIGUNGSMASSNAHMEN IM B
1982+011	KKI-1	14.10.1982	PB	SP	UMVERDRAHTUNG DER VERRIEGELUNG DER HAUPTKONDENS
1982+012	KKI-1	21.10.1982	PB	SP	UEBERPRUEFUNG EINSPRITZWASSERDRUCK BEI UMLEITBE
1982+013	KKI-1	22.10.1982	PB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEZ
1982+014	KKI-1	23.10.1982	PB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEZ
1982+015	KKI-1	24.10.1982	PB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG ZWANGSUMWAEZPUMP
1982+016	KKI-1	02.11.1982	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEZ
1982+017	KKI-1	05.11.1982	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEZ
1982+018	KKI-1	07.11.1982	LB	LS	AUSFALL ZWANGSUMWAEZPUMPE [REDACTED]
1982+019	KKI-1	18.11.1982	LB	LP	WIEDERZUSCHALTUNG ZWANGSUMWAEZPUMPE [REDACTED] UND W
1982+020	KKI-1	22.11.1982	LB	LS	AUSFALL U. WIEDERZUSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEZP
1982+021	KKI-1	07.12.1982	LB	LS	AUSFALL U. WIEDERZUSCHALTEN DER ZWANGSUMWAEZPU
1982+022	KKI-1	10.12.1982	LB	SS	AUSTAUSCH ANTRIEBSMOTOR ZWANGSUMWAEZPUMPE [REDACTED]
1982/134	KKI-1	12.12.1982	AN	SU	UEBER DEN REAKTORSCHUTZKANAL [REDACTED] (SCHNELLE DRUCK
1982+023	KKI-1	16.12.1982	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEZ
1982+024	KKI-1	25.12.1982	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEZ
1983+009	KKI-1	03.01.1983	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEZ
1983+010	KKI-1	13.01.1983	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1983+011	KKI-1	10.02.1983	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1983+012	KKI-1	04.03.1983	LB	LP	REPARATUR EINER DEFECTEN GEAMATIC-SPEICHER-BAUG
1983+013	KKI-1	10.03.1983	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1983+014	KKI-1	11.03.1983	LA	SU	DREHZAHLWAECHTERAUSWAHLSCHALTUNG; TURBINENSCHNE
1983+015	KKI-1	07.04.1983	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1983+016	KKI-1	19.04.1983	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG AXIALPUMPE [REDACTED]
1983+017	KKI-1	19.04.1983	LB	LS	STOERUNG IN DER FRISCHDAMPF-SUMMENWERTBILDUNG B
1983+018	KKI-1	20.04.1983	LB	SS	DREHZAHLWAECHTERAUSWAHLSCHALTUNG; AUSTAUSCH DER
1983/046	KKI-1	22.04.1983	AN	SU	ANSTEUERUNG UMLEITVENTILE; UEBER DEN REAKTORSCH
1983/067	KKI-1	23.04.1983	AN	SU	ENTLUEFTUNGSLEITUNG IM WASSERABSCHIEDKONDENSATO
1983/059	KKI-1	29.05.1983	LB	SU	UM 20.55 UHR ERFOLGTE AUF DER ANLAGE KKI EIN BL
1983+019	KKI-1	04.06.1983	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTEN DER ZWANGSUMWAEZP
1983+020	KKI-1	06.07.1983	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN UND UM
1983+021	KKI-1	16.07.1983	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEZ
1983+022	KKI-1	23.07.1983	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEZ
1983+023	KKI-1	12.08.1983	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1983+024	KKI-1	29.08.1983	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEZ
1983+025	KKI-1	29.08.1983	LA	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEZ
1983+026	KKI-1	15.09.1983	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1983+027	KKI-1	18.09.1983	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAEZPUMPE [REDACTED]
1983+028	KKI-1	20.09.1983	LB	SS	LUEFTERMOTORWECHSEL UND TROCKNUNG DER PUMPENMOT
1983+029	KKI-1	17.10.1983	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1983+030	KKI-1	11.11.1983	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1983+031	KKI-1	17.11.1983	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEZ

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1983+032	KKI-1	08.12.1983	LB	LP	Durchführung VON WIEDERKEHRENDEN Prüfungen
1984+020	KKI-1	10.01.1984	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1984+021	KKI-1	26.01.1984	LB	LP	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEELZ
1984+022	KKI-1	07.02.1984	LB	LP	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEELZ
1984+023	KKI-1	27.02.1984	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG DER AXIALPUMPE [REDACTED]
1984+024	KKI-1	28.02.1984	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEELZ
1984+025	KKI-1	02.03.1984	RE	SP	ABFAHREN ZUM 3. BRENNLEMENTWECHSEL (ANMERKUNG:
1984/024	KKI-1	22.04.1984	LB	LS	ABRISS EINER WIRKDRUCKLEITUNG AN DER HEIZDAMPFL
1984+026	KKI-1	16.05.1984	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1984+027	KKI-1	14.06.1984	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1984+028	KKI-1	17.06.1984	LB	LS	AUSFALL AXIALPUMPE [REDACTED] LEISTUNGSERHOEHUNG DUR
1984+029	KKI-1	19.06.1984	LB	LP	WIEDERZUSCHALTVERSUCHE AXIALPUMPE [REDACTED] ZWECKS E
1984+030	KKI-1	22.06.1984	LB	LP	STOERUNGSBEHEBUNG UND WIEDERZUSCHALTUNG [REDACTED] (S
1984+031	KKI-1	12.07.1984	LB	LP	HD-VW-ZUSCHALTUNG UND DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRE
1984/090	KKI-1	16.08.1984	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG; IM ZUGE DER UMSTELLU
1984+032	KKI-1	26.08.1984	LB	LP	REPARATUR DER STEUERMAGNETVENTILE VON [REDACTED]
1984+033	KKI-1	21.09.1984	LB	LP	HAUPTKONDENSATREGELUNG: UEBERPRUEFUNG DER HAUPT
1984+034	KKI-1	12.10.1984	LB	SU	TURBINENSCHADEN; REPARATUR EINES TURBINENSCHADE
1984/129	KKI-1	14.11.1984	LB	LP	ROHRLEITUNGSSPEISEWASSERSTRANG; "REPARATUR EINE
1984+035	KKI-1	23.11.1984	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG DER AXIALPUMPEN [REDACTED]
1984+036	KKI-1	13.12.1984	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1985+045	KKI-1	08.01.1985	LB	LP	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTEN DER ZWANGSUMWAEELZP
1985+046	KKI-1	17.01.1985	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1985+047	KKI-1	22.01.1985	LB	LP	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEELZ
1985+048	KKI-1	15.02.1985	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1985+049	KKI-1	14.03.1985	LB	LR	AUSSERBETRIEBNAHME DER HOCHDRUCK-VORWAERMER-ANL
1985+050	KKI-1	17.04.1985	LB	LP	STOERUNGSBEHEBUNG UND WIEDERZUSCHALTUNG [REDACTED]
1985+051	KKI-1	23.05.1985	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1985+052	KKI-1	25.05.1985	LB	LP	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG ZWANGSUMWAEELZPUMP
1985+053	KKI-1	27.06.1985	LB	SP	- ABFAHREN ZUM BE-WECHSEL - WAEHREND DES ABFAHR
1985/143	KKI-1	28.06.1985	AB	LR	BEI WKP AM 28.06.85: DAS ENTLASTUNGSVENTIL [REDACTED]
1985+054	KKI-1	04.08.1985	AN	LS	LEISTUNGSREGELUNG (STEUERSTAEBE, AXIALPUMPEN).
1985+055	KKI-1	22.08.1985	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1985/181	KKI-1	28.08.1985	LB	SU	EIN DEFEKTER RUECKFUEHRGEBER VERURSACHT EINE K
1985+056	KKI-1	19.09.1985	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1985+057	KKI-1	16.10.1985	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1985+058	KKI-1	30.10.1985	LB	LP	STOERUNG IN DER SPEISEWASSERPUMPENREGELUNG [REDACTED]
1985+059	KKI-1	12.11.1985	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1985+060	KKI-1	22.11.1985	LB	SU	EINE DER VIER EINSPEISELEITUNGEN (NW10) ZUR ZUR
1985+061	KKI-1	19.12.1985	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1986+031	KKI-1	15.01.1986	LB	SU	BEI DER FEHLERSUCHE AN DER DREHZAHLWAECHTERAUSW
1986+032	KKI-1	02.02.1986	LB	LP	REPARATUR DER DREHZAHLWAECHTERAUSWAHLSCHALTUNG
1986+033	KKI-1	20.02.1986	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG AXIALPUMPE [REDACTED]
1986+034	KKI-1	26.02.1986	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG AXIALPUMPE [REDACTED]
1986+035	KKI-1	07.03.1986	LB	LS	AUSFALL ZWANGSUMWAEELZPUMPE [REDACTED] LEISTUNGSERHO
1986+036	KKI-1	10.03.1986	LB	LS	WIEDERZUSCHALTEN AXIALPUMPE [REDACTED] S. [REDACTED])
1986+037	KKI-1	10.04.1986	LB	LP	GEPLANTE LEISTUNGSABSENKUNG ZUR DURCHFUEHRUNG W
1986+038	KKI-1	07.05.1986	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTEN AXIALPUMPE [REDACTED]
1986+039	KKI-1	22.05.1986	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTEN AXIALPUMPE [REDACTED]
1986+040	KKI-1	04.06.1986	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG AXIALPUMPE [REDACTED]
1986+041	KKI-1	11.06.1986	LB	LP	GEPLANTE LEISTUNGSABSENKUNG ZUR AUSSERBETRIEBNA
1986+042	KKI-1	08.08.1986	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1986+043	KKI-1	17.09.1986	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1986+044	KKI-1	26.09.1986	RE	SP	5. BE-WECHSEL UND REVISION
1986/262	KKI-1	28.10.1986	AN	SU	RESA/TUSA NACH AUSFALL EINER SPEISEPUMPE UEBER
1986+045	KKI-1	29.10.1986	AN	SS	ABFAHREN DER ANLAGE AUFGRUND EINER DICHTUNGSLECK
1986+046	KKI-1	04.11.1986	AN	LP	BESTIMMUNG KAPAZITAET UMLEITSTATION UND DURCHFU
1986+047	KKI-1	11.11.1986	LB	LP	ABDICHTUNGSARBEITEN AN EINEM KONDENSATORABLEITE
1986+048	KKI-1	11.12.1986	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE AUFGRUND EINER PRIMAERWASSE
1987+022	KKI-1	07.01.1987	LB	SS	AUSTAUSCH DES GENERATORLAEUFERS AUFGRUND EINER
1987+023	KKI-1	27.01.1987	AN	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTEN AXIALPUMPEN
1987+024	KKI-1	29.01.1987	LB	LP	WIEDERZUSCHALTEN AXIALPUMPE
1987+025	KKI-1	05.03.1987	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WKP
1987/042	KKI-1	09.03.1987	LB	SU	RESA UEBER KANAL 75 =< 13,62 M DURCH FEHLERHAFT
1987+026	KKI-1	16.04.1987	LB	LP	GEPLANTE LEISTUNGSABSENKUNG ZUR DURCHFUEHRUNG W
1987+027	KKI-1	27.05.1987	LB	LP	GEPLANTE LEISTUNGSABSENKUNG ZUR DURCHFUEHRUNG W
1987+028	KKI-1	02.07.1987	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1987+029	KKI-1	06.08.1987	LB	LP	AUSTAUSCH EINER MAGNET-VORSTEUERVENTILSPULE FUE
1987+030	KKI-1	20.08.1987	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1987+031	KKI-1	28.08.1987	LB	LP	REPARATUR EINES VORSTEUERVENTILS FUER das ISO-V
1987+032	KKI-1	15.09.1987	LB	LP	ABSCHALTEN UND WIEDERZUSCHALTEN AXIALPUMPE
1987+033	KKI-1	24.09.1987	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN UND KE
1987+034	KKI-1	05.11.1987	LB	LP	DURCHFUEHRUNG WIEDERKEHRENDER PRUEFUNGEN
1987+035	KKI-1	12.12.1987	LB	LP	GEPLANTE LEISTUNGSABSENKUNG ZUR DURCHFUEHRUNG W
1988+022	KKI-1	16.01.1988	LB	LP	GEPLANTE LEISTUNGSABSENKUNG ZUR DURCHFUEHRUNG D
1988+023	KKI-1	28.01.1988	LB	LP	REPARATUR MAGNETSTEUERVENTIL FUER das
1988+024	KKI-1	03.02.1988	LB	LS	FEHLERHAFT EINFAHRANREGUNG DER STEUERSTAEBE UN
1988+025	KKI-1	02.03.1988	RE	SP	6. BE-WECHSEL UND REVISION
1988+026	KKI-1	08.04.1988	AN	SU	REPARATUR EINES SICHERHEITS- UND ENTLASTUNGSVEN
1988+027	KKI-1	30.05.1988	LB	LP	AUSTAUSCH EINER ELEKTRONIC-BAUGRUPPE FUER DIE R
1988+028	KKI-1	14.06.1988	LB	LP	REPARATUR EINER LEITUNGSLECKAGE IM BEREICH DES
1988+029	KKI-1	30.06.1988	LB	LR	WKP
1988+030	KKI-1	11.07.1988	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTEN AXIALPUMPE
1988/193	KKI-1	23.08.1988	LB	SU	RESA/TUSA UEBER RDB-FUELLSTAND TIEF, AUFGRUND E
1988+031	KKI-1	29.08.1988	LB	SP	NACHRUESTMASSNAHMEN: DIE ANLAGE WURDE DANN AM 2
1988+032	KKI-1	15.09.1988	LB	LP	ZUR ORTUNG EINER TROPFLECKAGE AM ZUE-KONDENSATR
1988+033	KKI-1	25.09.1988	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTEN AXIALPUMPE
1988+034	KKI-1	15.10.1988	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTEN AXIALPUMPE
1988+035	KKI-1	20.10.1988	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTEN AXIALPUMPE
1988+036	KKI-1	20.10.1988	LB	LP	- ANBRINGEN EINER LECKAGEABSAUGUNG AM ZUE-KON
1988+037	KKI-1	10.11.1988	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTEN AXIALPUMPE
1988+038	KKI-1	01.12.1988	LB	LP	WKP
1989+008	KKI-1	08.02.1989	LB	LS	LASTABSENKUNG (AUF CA. 65%) ZWECKS REPARATUR ZU
1989+009	KKI-1	18.02.1989	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH AUSFALL EINER AXIALPUMPE AU
1989+010	KKI-1	21.02.1989	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH AUSFALL EINER AXIALPUMPE AU
1989+011	KKI-1	06.04.1989	LB	LS	LASTABSENKUNG (AUF CA. 50%) ZUR DURCHFUEHRUNG D
1989+012	KKI-1	19.04.1989	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH AUSFALL EINER AXIALPUMPE.
1989+013	KKI-1	23.04.1989	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR INBETRIEBNAHME EINER AXIALPUM
1989+014	KKI-1	14.07.1989	RE	SP	7. REVISION UND BE-WECHSEL
1989+015	KKI-1	08.09.1989	LB	SP	UMLEITBETRIEB BEI PTH = 45% UEBERDREHZAHLPUEFU
1989/228	KKI-1	10.09.1989	LB	SU	ABFAHREN WEGEN REPARATUIR VON STELLUNGS-RUECKME
1989/232	KKI-1	10.09.1989	AN	SU	RESA UEBER L-RDB = 13,62 M.
1989+018	KKI-1	18.09.1989	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE AUFGRUND BEHOERDLICHER ANOR
1989+019	KKI-1	14.11.1989	LB	LS	LASTABSENKUNG (AUF CA. 42%) DURCH ABFAHREN ALLE

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1989+020	KKI-1	13.12.1989	LB	LR	LASTABSENKUNG (AUF CA. 30%) ZUR DURCHFUEHRUNG D
1990+001	KKI-1	22.01.1990	LB	LS	leistungsabsenkung zur reparatur einer leckage
1990+002	KKI-1	27.01.1990	LB	LP	LASTABSENKUNG (AUF CA. 40%) ZWECKS REPARATUR EI
1990+003	KKI-1	07.02.1990	LB	LR	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 10% WEGEN DURCHFUEHR
1990+004	KKI-1	22.02.1990	LB	LR	LEISTUNGSABSENKUNG AUF CA. 10% ZWECKS DURCHFUEH
1990+005	KKI-1	13.06.1990	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 50% DURCH AUSFALL DE
1990+006	KKI-1	30.06.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH HANDABSCHALTUNG DER
1990+007	KKI-1	17.07.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 52% DURCH AUSFALL
1990+008	KKI-1	18.07.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 53% DURCH AUSFALL
1990+009	KKI-1	05.08.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS REPARATUR DES STELL
1990+010	KKI-1	21.08.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH AUSFALL DER AXIALPUM
1990+011	KKI-1	30.08.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH AUSFALL DER AXIALPUM
1990+012	KKI-1	03.09.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH AUSFALL DER AXIALPUM
1990+013	KKI-1	30.09.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH AUSFALL DER AXIALPUM
1990+014	KKI-1	12.10.1990	LB	LS	AUSFALL DER AXIALPUMPE 6 BEI EINER STOERUNGSSUC
1990+015	KKI-1	12.10.1990	LB	SP	8. BE-WECHSEL UND REVISION
1990+016	KKI-1	14.12.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN EINER LECKAGE IM PRI
1990+017	KKI-1	23.12.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZWECKS REPARATUR EINER LEC
1990+018	KKI-1	27.12.1990	LB	LS	ABSCHALTUNG DER AXIALPUMPE 10 ZWECKS STOERUNGSB
1991+331	KKI-1	05.02.1991	LB	SU	IM Rahmen EINER Stoerungssuche IM GENERATOR-AGGR
1991+332	KKI-1	08.02.1991	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 460 MW wegen eines B
1991+333	KKI-1	11.02.1991	LB	LS	LA wegen Schliessen von Speisewasser-Rueckschla
1991+334	KKI-1	15.02.1991	LB	LS	LA wegen Reparatur von Frischdampfarmatur Leist
1991+335	KKI-1	14.03.1991	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 680 MW wegen Ausfall
1991+336	KKI-1	02.05.1991	LB	LS	Leistungsminde rung wegen Leckage am Freilauf-Ru
1991+337	KKI-1	30.05.1991	LB	LS	WEGEN FEHLERHAFTEM Drehzahlabfall WURDE DIE AXI
1991+338	KKI-1	30.06.1991	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 522 MW wegen Leckage
1991/111	KKI-1	03.07.1991	LB	SU	RESA und TUSA durch Neutronenflusschwankung na
1991/112	KKI-1	05.07.1991	LB	SP	RESA-Anregung bei geplantem Kurzstillstand Abf
1991+339	KKI-1	15.07.1991	LB	LS	LA auf ca. 180 MW zur Beseitigung einer Mannloc
1991+340	KKI-1	18.07.1991	LB	SU	TUSA bei Umschaltung eines Leistungsschalters a
1991/149	KKI-1	16.08.1991	LB	SU	RESA ueber Frischdampfdurchfluss groesser 420 k
1991/196	KKI-1	15.10.1991	LB	LS	LA wegen Einschaltversagen eines Leistungsschal
1991+341	KKI-1	23.10.1991	LB	SU	TUSA nach Signal "Staenderschluss Generator" D
1991+342	KKI-1	20.11.1991	LB	LP	Ausfall der Axialpumpe ■■■■■ Geplante Leistungs
1991+343	KKI-1	06.12.1991	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR BEHEBUNG EINER DAMPFLEC
1991+344	KKI-1	11.12.1991	LB	SU	Leckage im Generator-Kuehlwassersystem. Abfahre
1992+241	KKI-1	09.01.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 540 MW durch Ausfall
1992+242	KKI-1	14.03.1992	RE	SP	9. Revision und BE-Wechsel
1992+243	KKI-1	24.04.1992	LB	LP	Geplante Leistungsminde rung auf ca. 600 MW zwec
1992+244	KKI-1	29.04.1992	LB	SU	Beim Umschaltvorgang des Turbinenschmieroelfilt
1992+245	KKI-1	24.05.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 680 MW durch Ausfall
1992+246	KKI-1	30.05.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 550 MW durch Ausfall
1992+247	KKI-1	03.06.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 600 MW durch Ausfall
1992+248	KKI-1	16.06.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 580 MW durch eine De
1992+249	KKI-1	18.07.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 350 MW wegen Beseiti
1992+250	KKI-1	26.07.1992	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN EINER Reparaturmassna
1992+251	KKI-1	26.11.1992	LB	LS	Beim Wiederhochfahren der Anlage fiel aufgrund
1992+252	KKI-1	03.12.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 610 MW wegen Zuschal
1992+253	KKI-1	04.12.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 558 MW wegen Zuschal
1992+254	KKI-1	06.12.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 549 MW wegen Zuschal
1992+255	KKI-1	06.12.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 630 MW wegen Zuschal

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1990+256	KKI-1	09.12.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 630 MW wegen Zuschal
1992+257	KKI-1	09.12.1992	LB	LS	Nach wiederholten Ausfaellen der Zwangsumwaelzp
1993+211	KKI-1	12.03.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 770 MW WEGEN AUSFALL
1993+212	KKI-1	21.03.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 525 MW FUER DIV. REP
1993+213	KKI-1	08.04.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 518 MW WEGEN EINER R
1993+214	KKI-1	19.05.1993	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 544 MW WEGEN DURCHFU
1993+215	KKI-1	31.05.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 463 MW WEGEN WIEDERZ
1993+216	KKI-1	27.06.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 444 MW WEGEN WIEDERZ
1993+218	KKI-1	14.07.1993	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 362 MW ZWECKS BESEIT
1993+217	KKI-1	16.07.1993	RE	SP	10. BE-WECHSEL UND REVISION
1993+219	KKI-1	24.07.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 344 MW WEGEN AUSFALL
1993/128	KKI-1	01.09.1993	AN	SU	FEHLERHAFTES OEFFNEN EINES FD-ISOLATIONSVENTILS
1993+220	KKI-1	06.09.1993	AB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZWECKS DURCHFUEHRUNG VON UN
1993+221	KKI-1	10.09.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 430 MW WEGEN AUSFALL
1993+222	KKI-1	14.09.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 589 MW WEGEN AUSFALL
1993+223	KKI-1	15.09.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 712 MW WEGEN AUSFALL
1993+224	KKI-1	19.09.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 657 MW WEGEN EINER S
1993+225	KKI-1	20.09.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 634 MW WEGEN AUSWECH
1993+226	KKI-1	14.10.1993	LB	LP	GEPLANTE LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 380 MW ZWEC
1993+227	KKI-1	20.11.1993	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 498 MW WEGEN EINER L
1993+228	KKI-1	24.11.1993	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 408 MW WEGEN ERNEUTE
1993+229	KKI-1	28.11.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 726 MW WEGEN AUSFALL
1994/010	KKI-1	28.01.1994	LB	SU	INFOLGE SEILTANZEN IM 380-KV-FREILEITUNGSNETZ W
1994+062	KKI-1	30.04.1994	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 390 MW WEGEN BESEITI
1995+026	KKI-1	03.05.1995	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN EINER LECKAGE AN DER
1995+150	KKI-1	25.05.1995	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR REPARATUR EINER
1995+151	KKI-1	28.06.1995	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR WIEDERZUSCHALTU
1995+027	KKI-1	25.08.1995	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM AUSTAUSCH VON FÜNF DEFE
1995+152	KKI-1	19.10.1995	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR AUSSERBETRIEBNA
1996+121	KKI-1	23.02.1996	LB	SP	12. Revision und BE-Wechsel
1996+122	KKI-1	01.04.1996	AN	SU	FEHLANREGUNG DER AUTOMATISCHEN Druckentlastung
1996+123	KKI-1	15.04.1996	LB	LS	AUSFALL EINER Zwangsumwälzpumpe AUSFALL DER Zwa
1996+124	KKI-1	25.04.1996	LB	SU	Automatische Reaktorschnellabschaltung RESA nac
1996+125	KKI-1	22.05.1996	LB	LS	Automatische Turbinenschnellabschaltung TUSA du
1996+126	KKI-1	24.05.1996	LB	LP	leistungreduktion VON HAND Ausfahrversuche EINE
1996+127	KKI-1	04.06.1996	LB	LS	AUSFALL EINER Zwangumwälzpumpe Azsfall DER Zwan
1996+128	KKI-1	17.06.1996	LB	LS	Leistungseinschränkung durch Pumpenabschaltung
1996+129	KKI-1	03.08.1996	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR BESEITIGUNG EIN
1996+130	KKI-1	06.09.1996	LB	SS	KURZSTILLSTAND WEGEN REPARATUR ABFAHREN VON HAN
1996+131	KKI-1	20.10.1996	LB	LS	Turbinenschnellabschaltung durch Erdschluß an d
1996+132	KKI-1	22.10.1996	LB	LS	Leistungseinschränkung wegen Reparatur Abfahren
1996+133	KKI-1	24.12.1996	LB	LS	Automatische Leistungsreduktion wegen Ausfall un
1997+121	KKI-1	18.01.1997	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR BESEITIGUNG EIN
1997+122	KKI-1	17.02.1997	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSFALL E
1997+123	KKI-1	28.02.1997	LB	SS	Kurzstillstand zu Inspektionsarbeiten an der Ni
1997+124	KKI-1	12.04.1997	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR BESEITIGUNG EIN
1997+125	KKI-1	18.05.1997	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSFALL E
1997+126	KKI-1	20.05.1997	LB	LS	leistungreduktion VON HAND WEGEN DAMPFLECKAGE A
1997+127	KKI-1	14.06.1997	LB	LP	Leistungsreduktion von Hand wegen Reparaturarbe
1997+128	KKI-1	26.06.1997	LB	LS	automatische Leistungsreduktion durch Ausfall e
1997+129	KKI-1	26.07.1997	LB	RE	13.BE-Wechsel und Jahresrevision
1997+130	KKI-1	18.08.1997	AN	SU	RESA DURCH TIEFEN RDB-Füllstand

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1997+132	KKI-1	21.08.1997	LB	SU	RESA über RDB-Füllstand "tief" nach einer Lasta
1997+133	KKI-1	12.09.1997	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSFALL E
1997+131	KKI-1	19.09.1997	LB	SU	TUSA über Füllstand im Wasserabscheider/Zwische
1997+134	KKI-1	17.10.1997	LB	SU	Anlage im Umleitbetrieb vom Netz getrennt zur R
1998+121	KKI-1	31.01.1998	LB	LS	Kondensatorleckage, Wiederkehrende Prüfungen
1998+122	KKI-1	22.03.1998	LB	LS	Wiederkehrende Prüfung, Überprüfung Generatorsp
1998+123	KKI-1	28.03.1998	LB	UB	Generator über Rückwatt vom Netz. Auf grund von
1998+124	KKI-1	15.05.1998	LB	LS	Kondensatorleckage, Wiederkehrende Prüfungen
1998+125	KKI-1	05.06.1998	LB	LS	Kühlturmmischbetrieb (Einhaltung DER zulässigen
1998+126	KKI-1	24.06.1998	LB	LS	STRECKBETRIEB
1998+127	KKI-1	17.07.1998	LB	SP	Kurzstillstand zum Austausch von 3 Brennelement
1998+128	KKI-1	01.08.1998	LB	LS	AUSFALL EINER Zwangsumwälzpumpe
1998+129	KKI-1	12.08.1998	LB	LS	Kühlturmmischbetrieb (Einhaltung DER zulässigen
1998+130	KKI-1	14.08.1998	LB	LP	Speisepumpenwechsel
1998+131	KKI-1	14.08.1998	LB	LS	Kühlturmmischbetrieb (Einhaltung DER zuläsigen
1998+132	KKI-1	25.09.1998	LB	LS	WIEDERKEHRENDE Prüfungen
1998+133	KKI-1	30.09.1998	LB	LP	Speisepumpenwechsel
1998+134	KKI-1	03.10.1998	LB	LS	14. Brennelementwechsel
1998+135	KKI-1	04.11.1998	AN	SP	GENERATOR VOM NETZ (gemäß PROGRAMM)
1998+136	KKI-1	05.11.1998	AN	SP	LASTABWURF AUF EIGENBEDARF (gemäß PROGRAMM)
1998+137	KKI-1	06.11.1998	LB	LS	AB- UND WIEDERZUSCHALTEN VON ZWANGSUMWÄLZPUMPEN
1999+124	KKI-1	01.01.1999	LB	LP	Leistungsabsenkung zur Beseitigung von Kondensa
1999+125	KKI-1	01.01.1999	LB	LS	Leistungsabsenkung aufgrund des Ausfall einer Z
1999+123	KKI-1	29.05.1999	LB	SU	TUSA DURCH ANREGUNG VON Speichergliedern IM TUR
1999+121	KKI-1	01.06.1999	LB	SS	KURZSTILLSTAND ZUR Durchführung VON REPARATURAR
1999+126	KKI-1	08.07.1999	LB	LP	LEISTUNGSABSENKUNG ZUR BEHEBUNG EINER Störung I
1999+122	KKI-1	22.07.1999	LB	SS	KURZSTILLSTAND ZUR Durchführung VON ARBEITEN AN
1999+127	KKI-1	24.07.1999	LB	LP	Leistungsabsenkung zur Durchführung von Arbeite
1999+128	KKI-1	26.11.1999	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG AUFGRUND EINER Störung IN DE
1999+129	KKI-1	25.12.1999	LB	LS	STRECKBETRIEB
2000+122	KKI-1	01.01.2000	LB	LP	Leistungsabsenkung zur Beseitigung eines Konden
2000+125	KKI-1	01.01.2000	LA	LS	LEISTUNGSABSENKUNG AUFGRUND FEHLERHAFTEN Öffnen
2000+128	KKI-1	01.01.2000	LB	LP	Geplante Leistungsabsenkungen zur Reparatur ein
2000+121	KKI-1	30.03.2000	LB	RE	15. Anlagenrevision und Brennelementwechsel
2000+126	KKI-1	30.03.2000	LB	LP	LEISTUNGSABSENKUNG ZUR Durchführung VON Vorbere
2000+127	KKI-1	20.06.2000	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG DURCH AUSFALL EINER Zwangsum
2000+129	KKI-1	24.08.2000	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG DURCH AUSFALL EINER Zwangsum
2000+124	KKI-1	02.12.2000	AB	SU	TUSA DURCH FEHLANREGUNG BEI EINER Prüfung DER G
2001+122	KKI-1	07.04.2001	LB	LS	Lastabsenkung durch Abschaltung einer Zwangsumw
2001+123	KKI-1	12.05.2001	LB	LS	Lastabsenkung durch Ausfall einer weiteren Zwan
2001+125	KKI-1	12.05.2001	LB	LS	Lastabsenkung durch Abschalten einer Zwangsumwä
2001+124	KKI-1	13.05.2001	LB	LP	LASTABSENKUNG ZUM WIEDERZUSCHALTEN DER BEIDEN A
2001+126	KKI-1	02.06.2001	LB	LP	Lastabsenkung zur Beseitigung einer Kondensator
2001+127	KKI-1	27.06.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2001+128	KKI-1	21.09.2001	LB	LP	Lastabsenkung zum Freischalten der Kondensatorv
2001+121	KKI-1	22.09.2001	LB	RE	16. BE-Wechsel mit Anlagenrevision, ungeplante
2002+121	KKI-1	04.01.2002	LB	LP	LASTABSENKUNG ZUR BESEITIGUNG EINER KONDENSATOR
2002+122	KKI-1	04.02.2002	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH AUSFALL EINER Zwangsumwälzp
2002+123	KKI-1	28.02.2002	LB	LP	LASTABSENKUNG ZUR ÜBERPRÜFUNG DER Primärdruckre
2002+124	KKI-1	14.03.2002	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH AUSFALL EINER Zwangsumwälzp
2002+125	KKI-1	15.03.2002	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR WIEDERZUSCHALTUNG DER AUSGEFA
2002+126	KKI-1	23.03.2002	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH AUSFALL EINER Zwangsumwälzp

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2002+127	KKI-1	20.04.2002	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR Durchführung DES RDB-Körpersc
2002+128	KKI-1	18.05.2002	LB	LS	Lastabsenkung zur Durchführung von WKP, Reparatur
2002+129	KKI-1	18.06.2002	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH AUSFALL EINER REAKTORSPEISE
2002+130	KKI-1	12.08.2002	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR ÜBERPRÜFUNG / Unscharfschaltu
2002+131	KKI-1	27.09.2002	LB	LP	Lastabsenkung zur Beseitigung einer Kondensator
2002+132	KKI-1	09.10.2002	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH AUSFALL EINER Zwangsumwälzp
2002+133	KKI-1	02.11.2002	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR Durchführung VON REPARA
2002+134	KKI-1	11.12.2002	LB	LP	LASTABSENKUNG ZUR BESEITIGUNG EINER KONDENSATOR
2003+121	KKI-1	18.01.2003	LB	LS	Leistungsreduktion auf ca. 350 MW zur Beseitigu
2003+122	KKI-1	06.02.2003	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTUNG EINER Zwangsumwäl
2003+123	KKI-1	18.02.2003	LB	LS	STRECKBETRIEB
2003+124	KKI-1	15.03.2003	LB	LS	Durchführung VON WIEDERKEHRENDEN Prüfungen
2003+125	KKI-1	21.03.2003	LB	RE	17. BE-Wechsel mit Anlagenrevision
2003+126	KKI-1	03.05.2003	LB	LS	ÜBERPRÜFUNG DER Kernstabilität
2003+127	KKI-1	05.05.2003	AN	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTEN EINER Zwangsumwälz
2003+128	KKI-1	11.06.2003	LB	LS	REDUZIERUNG DER LEISTUNG ZUR Einhaltung DER GRE
2003+129	KKI-1	24.08.2003	LB	LS	UMLEITBETRIEB für REPARATURARBEITEN AN DER HYDR
2003+130	KKI-1	12.09.2003	LB	LS	Durchführung VON WIEDERKEHRENDEN Prüfungen
2003+131	KKI-1	28.09.2003	LB	LS	Leistungsabsenkung auf 58% über Blockleistungs
2003+132	KKI-1	02.10.2003	LB	LS	Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen (3x)
2003+133	KKI-1	13.12.2003	LB	LS	BESEITIGUNG EINER KONDENSATORLECKAGE UND Durchf
2004+241	KKI-1	01.02.2004	LB	LS	KONDENSATORLECKAGE (WKP)
2004+242	KKI-1	29.02.2004	LB	LP	WIEDERKEHRENDE Prüfungen
2004+243	KKI-1	17.04.2004	LB	LS	KONDENSATORLECKAGE (WKP)
2004+244	KKI-1	02.07.2004	LB	LS	AUSFALL UND WIEDERZUSCHALTEN EINER AXIALPUMPE
2004+245	KKI-1	18.07.2004	LB	LS	AUSFALL EINER AXIALPUMPE
2004+246	KKI-1	07.08.2004	LB	LS	WIEDERZUSCHALTEN EINER AXIALPUMPE
2004+247	KKI-1	10.08.2004	LB	LS	Einhaltung DER GRENZWERTE AUS Wasserrecht
2004+248	KKI-1	12.08.2004	LB	LS	Einhaltung DER GRENZWERTE AUS Wasserrecht
2004+249	KKI-1	21.08.2004	LB	LS	Instandsetzung Reaktorspeisepumpe 3 sowie Außer
2004+250	KKI-1	28.08.2004	LB	LS	Instandsetzung Reaktorspeisepumpe 3
2004+251	KKI-1	26.09.2004	LB	RE	18. BE-Wechsel und Jahresrevision
2004+252	KKI-1	21.10.2004	RE	RE	UNGEPLANTE Revisionsverlängerung
2004+253	KKI-1	29.10.2004	AN	LS	VERSUCH LASTABWURF AUF EIGENBEDARF
2004+254	KKI-1	02.11.2004	AN	LS	AUSFALL EINER SPEISEPUMPE
2004+255	KKI-1	19.11.2004	AN	LS	Durch erhöhte Turbosatz-Lagerschwingungen, veru
2004+256	KKI-1	01.12.2004	LB	LS	Zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit einer An
2004+257	KKI-1	15.12.2004	LB	LS	DURCH EINE Störung IN DER Primärwasserversorgun
2005+241	KKI-1	26.01.2005	LB	LS	Störung IN DER WELLENDICHTDAMPFREGELUNG DER TUR
2005+242	KKI-1	04.02.2005	LB	SS	KURZSTILLSTAND WEGEN BE-DEFEKT
2005+243	KKI-1	17.02.2005	LB	LS	Speisepumpenwechsel
2005+244	KKI-1	18.03.2005	LB	LS	BESEITIGUNG EINER LECKAGE ()
2005+245	KKI-1	20.03.2005	LB	LS	BESEITIGUNG EINER LECKAGE ()
2005+246	KKI-1	14.04.2005	LB	LS	REPARATUR DER TURBINENREGELUNG
2005+247	KKI-1	24.04.2005	LB	LS	Durch Spannungsschwankungen im 380 kV-Netz und
2005+248	KKI-1	25.04.2005	LB	LS	Einhaltung der Grenzwerte PC-P > 30 (Vergiftung
2005+249	KKI-1	15.05.2005	LB	LS	WKP UND REPARATUR ()
2005+250	KKI-1	23.06.2005	LB	LS	Einhaltung DER GRENZWERTE DES Wasserrechts
2005+251	KKI-1	23.07.2005	LB	LS	REPARATUR KONDENSATORLECKAGE SOWIE WKP
2005+252	KKI-1	28.07.2005	LB	LS	Einhaltung DER GRENZWERTE DES Wasserrechts
2005+253	KKI-1	03.08.2005	LB	LS	Störung Zwangsumwälzpumpe 6
2005+254	KKI-1	09.08.2005	LB	LS	BESEITIGUNG EINER LECKAGE ()

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2005+255	KKI-1	19.08.2005	LB	LS	Ausfall Zwangsumwälzpumpe 2
2005+256	KKI-1	09.09.2005	LB	LS	Ausfall Hauptkühlwasserpumpe 3
2005+257	KKI-1	24.09.2005	LB	LS	REPARATUR KONDENSATORLECKAGE SOWIE WKP
2005+258	KKI-1	12.11.2005	LB	LS	REPARATUR Stellungsgeber TURBINE
2005+259	KKI-1	03.12.2005	LB	LS	REPARATUR KONDENSATORLECKAGE SOWIE WKP
2005+260	KKI-1	28.12.2005	LB	LS	Ausfall Zwangsumwälzpumpe 5
2006+241	KKI-1	17.02.2006	LB	LR	Stretch-out-BETRIEB
2006+242	KKI-1	10.03.2006	ST	RE	19. BE-Wechsel und Anlagenrevision
2006+252	KKI-1	10.03.2006	AB	SU	RESA MIT AUSFALL Hauptwärmesenke BEIM ABFAHREN
2006+243	KKI-1	04.04.2006	RE	RE	UNGEPLANTE Revisionsverlängerung
2006+244	KKI-1	13.04.2006	LB	LS	Ausfall und Wiederschalten Zwangsumwälzpumpe
2006+245	KKI-1	20.04.2006	LB	LS	TEST LASTSPRUNGRELAIS
2006+246	KKI-1	27.04.2006	LB	LS	Ausfall und Wiederschalten Zwangsumwälzpumpe
2006+247	KKI-1	16.05.2006	LB	LS	Ausfall und Wiederschalten Zwangsumwälzpumpe
2006+248	KKI-1	02.07.2006	LB	LS	WIEDERKEHRENDE Prüfungen
2006+249	KKI-1	16.07.2006	LB	LS	Einhaltung DER GRENZWERTE DES Wasserrechts
2006+250	KKI-1	28.10.2006	LB	LS	WIEDERKEHRENDE Prüfungen
2006+251	KKI-1	22.11.2006	LB	LS	Ausfall Zwangsumwälzpumpe 5
2007+241	KKI-1	18.02.2007	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION WEGEN AUSFALL/W
2007+242	KKI-1	30.03.2007	LB	SS	ABFAHREN VON HAND ZUR REPARATUR DER ZUP3
2007+243	KKI-1	26.04.2007	LB	LR	MEHRERE LEISTUNGSREDUKTIONEN VON HAND ZUR Einha
2007+244	KKI-1	20.05.2007	LB	LR	MEHRERE LEISTUNGSREDUKTIONEN VON HAND ZUR Einha
2007+245	KKI-1	07.06.2007	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION WEGEN AUSFALL/W
2007+246	KKI-1	19.06.2007	LB	LR	MEHRERE LEISTUNGSREDUKTIONEN VON HAND ZUR Einha
2007+247	KKI-1	30.06.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR für WKP UND BES
2007+248	KKI-1	08.07.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR Dosisminimierung
2007+249	KKI-1	10.07.2007	LB	LR	MEHRERE LEISTUNGSREDUKTIONEN VON HAND ZUR Einha
2007+250	KKI-1	24.07.2007	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION WEGEN AUSFALL/W
2007+251	KKI-1	24.07.2007	LB	LR	Stetige LEISTUNGSREDUKTION für Stretch-out-BETR
2007+252	KKI-1	13.08.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUM Wechsel EINER S
2007+253	KKI-1	04.09.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND für WKP UND VORGESE
2007+254	KKI-1	07.09.2007	LB	RE	Abfahren von Hand zur Revision und 20. BE-Wechs
2007+255	KKI-1	30.09.2007	RE	RE	UNGEPLANTE Revisionsverlängerung
2007+256	KKI-1	21.10.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR Störungsbehebun
2007+257	KKI-1	10.12.2007	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION WEGEN AUSFALL Z
2008+241	KKI-1	05.01.2008	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND AUFGRUND WKP UND WI
2008+242	KKI-1	01.04.2008	LB	LS	Automatische Leistungsreduktion aufgrund Ausfal
2008+243	KKI-1	03.05.2008	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND AUFGRUND WKP UND OP
2008+244	KKI-1	24.05.2008	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION AUFGRUND AUSFAL
2008+245	KKI-1	20.06.2008	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION AUFGRUND AUSFAL
2008+246	KKI-1	28.06.2008	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND AUFGRUND OPTIMIERUN
2008+247	KKI-1	02.08.2008	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND AUFGRUND WKP UND BE
2008+248	KKI-1	21.09.2008	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR BESEITIGUNG EIN
2008+249	KKI-1	07.11.2008	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR Einhaltung DER
2008+250	KKI-1	12.12.2008	LB	LP	Leistungsreduktion von Hand zur Außerbetriebnah
2009+241	KKI-1	01.03.2009	LB	LR	
2009+242	KKI-1	04.03.2009	LB	RE	
2009+243	KKI-1	30.03.2009	RE	RE	
2009+244	KKI-1	16.04.2009	LB	SU	
2009+245	KKI-1	22.04.2009	LB	LP	
2009+246	KKI-1	29.04.2009	LB	LP	
2009+247	KKI-1	08.08.2009	LB	LP	

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2009+248	KKI-1	23.10.2009	LB	LP	
2009+249	KKI-1	28.10.2009	LB	LP	
2009+250	KKI-1	05.12.2009	LB	LP	
2010+241	KKI-1	02.02.2010	LB	SS	ABFAHREN VON HAND ZUM AUSTAUSCH VON ZWEI DEFEKT
2010+242	KKI-1	25.02.2010	LB	LR	Leistungsreduktion von Hand für Probelauf Reakt
2010+243	KKI-1	04.03.2010	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR LOKALISIERUNG V
2010+244	KKI-1	11.03.2010	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR LOKALISIERUNG V
2010+245	KKI-1	17.04.2010	LB	LR	Leistungsreduktion von Hand zur Durchführung vo
2010+246	KKI-1	29.04.2010	LB	LS	Leistungsreduzierung aufgrund Prozessrechnerstö
2010+247	KKI-1	17.06.2010	LB	LS	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG (TUSA) während EINES
2010+248	KKI-1	08.07.2010	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND für WKP AM SYSTEM R
2010+249	KKI-1	08.07.2010	LB	LR	Stretch-out-BETRIEB
2010+250	KKI-1	12.07.2010	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION infolge leistungsverlust AUF
2010+251	KKI-1	14.07.2010	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUFGRUND AUSFALL Kühlturmlüf
2010+252	KKI-1	17.07.2010	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUFGRUND AUSFALL Kühlturmlüf
2010+253	KKI-1	12.08.2010	LB	LS	Automatische Leistungsreduktion aufgrund Störun
2010+254	KKI-1	18.08.2010	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR BESEITIGUNG EIN
2010+255	KKI-1	26.08.2010	LB	LR	Leistungsreduktion von Hand zur Außerbetriebnah
2010+256	KKI-1	09.09.2010	LB	LR	Leistungsreduktion von Hand für WKP's
2010+257	KKI-1	10.09.2010	AB	SU	Reaktorschnellabschaltung beim Abfahren während
2010+258	KKI-1	10.09.2010	ST	RE	Anlagenstillstand für 22. BE-Wechsel
2010+259	KKI-1	30.10.2010	LB	LS	Lastreduktion auf Pel von 845 MW durch Langsame
2010+260	KKI-1	05.11.2010	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND für Speisepumpenwec
2010+261	KKI-1	16.12.2010	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND AUFGRUND Leckagebef
1988+259	KKI-2	12.05.1988	LB	SP	DURCHFUEHRUNG VON SANIERUNGSMASSNAHMEN IM BEREI
1988+260	KKI-2	07.06.1988	LB	SU	TUSA UEBER LAGEROELDRUCK "TIEF" BEIM VERFAHREN
1988+261	KKI-2	04.07.1988	LB	LS	SCHUTZABSCHALTUNG EINER HKMP UEBER AUSFALL EINE
1988+262	KKI-2	16.12.1988	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 35% WEGEN ABSCHALTEN EINE
1988+263	KKI-2	26.12.1988	LB	SP	VORSORGLICHE UEBERPRUEFUNG DER HKMP ■■■■ AUFGR
1989/006	KKI-2	26.12.1988	LB	SS	Umlauffender RISS DER WELLE EINER Hauptkuehlmit
1989/032	KKI-2	04.02.1989	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH AUSFALL EINER HKMP UEBER SP
1989+191	KKI-2	01.03.1989	LB	SP	BEHEBUNG EINER WASSERSTOFFLECKAGE IM BEREICH EI
1989+192	KKI-2	15.03.1989	LB	LS	Leistungsreduktion über Begrenzung Ausfall eine
1989+193	KKI-2	19.04.1989	LB	SP	Sanierung DER Erdverbindungsleitungen AM GENERA
1989/135	KKI-2	05.06.1989	LB	SU	Ausfall der Hauptspeisewasserpumpe ueber Schutz
1989+194	KKI-2	10.06.1989	LB	LS	ABDICHTEN EINES FLANSCHES DER Warmhalteleitung
1989+195	KKI-2	24.06.1989	LB	LS	AUSFALL HAUPTKUEHLWASSERPUMPE UEBER Oeldrucktie
1989+196	KKI-2	01.09.1989	RE	SP	1.Revision und BE-Wechsel
1989+197	KKI-2	10.11.1989	LB	LS	SCHUTZABSCHALTUNG DER HKMP AUFGRUND EINES FEHLS
1989+198	KKI-2	13.11.1989	LB	LS	SCHUTZABSCHALTUNG DER HKMP AUFGRUND EINES FEHLS
1990+681	KKI-2	09.07.1990	LB	LS	Leistungsreduzierung auf ca. 700 MW aufgrund ei
1990+682	KKI-2	31.08.1990	RE	SP	2. BE-Wechsel und Revision.
1990+683	KKI-2	05.10.1990	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG WEGEN ABSCHALTVERSUCH EINER
1990/207	KKI-2	16.11.1990	LB	SU	TUSA VON HAND WEGEN EINES Schadensfeuer AUFGRUN
1990+685	KKI-2	05.12.1990	LB	SU	Durch Witterungseinflüsse kam es zur Netzstoer
1991+361	KKI-2	04.01.1991	LB	SP	Geplante Abfahrvorgaenge auf "Unterkritisch Hei
1991+362	KKI-2	21.02.1991	LB	LS	Abschaltung einer Hauptkuehlmittelpumpe bei Feh
1991+363	KKI-2	14.03.1991	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR GEPLANTEN GENERATORINSP
1991+364	KKI-2	05.07.1991	LB	LS	Umschaltung auf das Fremdnetz sowie Abschaltung
1991+365	KKI-2	05.07.1991	LB	LS	Stabfehleinfall nach Fehler in der Strommesswer
1991+366	KKI-2	06.09.1991	RE	SP	3. BE-Wechsel und Revision
1991+367	KKI-2	18.10.1991	LB	SP	Zur geplanten Ueberdrehzahlpruefung der Turbine

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1991+368	KKI-2	26.10.1991	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR DURCHFUEHRUNG VON REPAR
1992+211	KKI-2	04.09.1992	RE	SP	4. Revision und BE-Wechsel
1992/174	KKI-2	14.10.1992	LB	SU	BEI DER Turbinendrehzahlpruefung SOWIE DER Gene
1993/052	KKI-2	19.04.1993	LB	SU	RESA NACH WIEDERANHEBEN DER LEISTUNG UND MITTLE
1993+241	KKI-2	10.09.1993	RE	SP	5. REVISION UND BE-WECHSEL
1993+242	KKI-2	08.10.1993	AN	SU	TUSA AUFGRUND ZU HOHER GENERATORLAGERTEMPERATUR
1994+142	KKI-2	24.01.1994	LB	LS	LASTABWURF AUF EIGENBEDARF WEGEN STÖRUNGEN IM 4
1994+143	KKI-2	06.05.1994	LB	SU	TURBINENSCHNELLSCHLUSS WEGEN KURZZEITIGER UNTER
1994+144	KKI-2	25.07.1994	LB	SU	TURBINENSCHNELLSCHLUSS WEGEN AUSFALLS VON ZWEI
1994+145	KKI-2	01.10.1994	RE	SP	6.BRENNELEMENTWECHSEL UND JAHRESREVISION.
1994+146	KKI-2	04.10.1994	LB	SP	AUSTAUSCH EINER GENERATORSTROMDURCHFÜHRUNG AUFG
1994+147	KKI-2	20.11.1994	LB	SU	NEUBEFESTIGUNG ZWEIER VERRUTSCHTER DICHTMANSCH
1995+028	KKI-2	19.03.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 45 % NACH SCHUTZAB
1995+029	KKI-2	15.09.1995	LB	SP	7. REVISION MIT BRENNELEMENTWECHSEL.
1995+030	KKI-2	23.10.1995	LB	SU	DURCH DAS KRITERIUM "GENERATORGEHÄUSED RUCK TIEF
1995+240	KKI-2	27.10.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUFGRUND EINER ABSCHALTUNG D
1995+241	KKI-2	31.10.1995	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND IM RAHMEN DES VERSU
1995+031	KKI-2	02.11.1995	LB	SU	SAMMELEINWURF ALLER STEUERSTÄBE NACH Abschaltun
1995+242	KKI-2	21.11.1995	LB	LS	LEISUNGSREDUKTION infolge FEHLEINFALLS VON STEU
1996+141	KKI-2	07.03.1996	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION infolge störungsbedingtem FE
1996+142	KKI-2	19.06.1996	LB	LS	Leistungsreduktion nach Öffnen aller 6 Umleitst
1996+143	KKI-2	20.09.1996	LB	SP	8. Revision und BE-Wechsel
1996+144	KKI-2	24.10.1996	AN	LS	Turbinenschnellabschaltung über "Lagerschwingun
1997+141	KKI-2	29.08.1997	LB	LS	Fehleinfall eines Steuerstabes Reduktion der Re
1997+142	KKI-2	20.09.1997	LB	RE	9. BE-Wechsel und Anlagenrevision
1997+143	KKI-2	07.12.1997	LB	SU	TUSA nach Druckreglerprüfung Im Zuge der FD-MIN
1998+141	KKI-2	03.01.1998	LB	SU	Leistungsreduktion auf 0 MW wegen Störung in de
1998+142	KKI-2	18.05.1998	LB	SU	Leistungsreduktion auf 0 MW wegen Störung in de
1998+143	KKI-2	08.07.1998	LB	LS	STRECKBETRIEB
1998+144	KKI-2	01.09.1998	LB	RE	BRENNELEMENTWECHSEL UND Anlagenrevision
1998+145	KKI-2	27.09.1998	LB	LS	Schutzabschaltung Maschinentrafo 1, Betrieb mit
1998+146	KKI-2	27.09.1998	LB	LS	Ausfall Eigenbedarfsversorgung Scheibe 3
1998+147	KKI-2	13.10.1998	LB	LS	Leistungsreduzierung wegen Abschaltung der Haup
1998+148	KKI-2	16.10.1998	LB	LS	Leistungsreduktion zum Wiedereinschalten des Mas
1999+141	KKI-2	29.06.1999	LB	LS	STRECKBETRIEB
1999+142	KKI-2	07.08.1999	LB	RE	11. Anlagenrevision und Brennelementwechsel
2000+141	KKI-2	26.05.2000	LB	LS	STRECKBETRIEB
2000+144	KKI-2	10.06.2000	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUFGRUND DES AUSFALLS EINER
2000+142	KKI-2	22.07.2000	LB	RE	12. Anlagenrevision und Brennelementwechsel
2000+143	KKI-2	26.08.2000	LB	SS	KURZSTILLSTAND ZUM Auswuchten DES Erregerläufer
2000+146	KKI-2	20.09.2000	LB	LP	Leistungsreduktion zur Beseitigung einer Ölleck
2000+145	KKI-2	19.10.2000	LB	LP	leistungreduktion IM Rahmen DES Austauschs EINE
2001+142	KKI-2	01.06.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2001+141	KKI-2	21.07.2001	LB	RE	13. BE-Wechsel mit Jahresrevision
2001+143	KKI-2	30.07.2001	AN	LS	LASTABSENKUNG AUFGRUND DES ANSPRECHENS DER PEAK
2002+141	KKI-2	11.01.2002	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH FEHLEINFALL EINES STEUERSTA
2002+142	KKI-2	01.06.2002	LB	LS	STRECKBETRIEB
2002+143	KKI-2	19.07.2002	LB	RE	14. Anlagenrevision mit BE-Wechsel
2002+144	KKI-2	27.10.2002	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR ÜBERPRÜFUNG VON Stellan
2003+141	KKI-2	23.04.2003	LB	SS	Ausfall des Maschinentrafos [REDACTED] mit nachfolg
2003+147	KKI-2	25.04.2003	LB	LS	LEISTUNGSABSSENKUNG ZUM ZUSCHALTEN Maschinentra
2003+142	KKI-2	01.06.2003	LB	LS	STRECKBETRIEB

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2003+143	KKI-2	22.07.2003	LB	RE	15. Anlagenrevision mit Brennelementwechsel
2003+144	KKI-2	05.08.2003	LB	LS	KALIBRIERUNG UND Prüfung DER Kugelmessung
2003+145	KKI-2	11.08.2003	LB	LS	Physiksonderrmessprogramm
2003+146	KKI-2	22.08.2003	LB	LS	Inbetriebsetzung VON Sekundärregelung UND Fernk
2004+281	KKI-2	21.01.2004	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG WEGEN Sondermessprogramm
2004+282	KKI-2	06.06.2004	LB	LR	Kontinuierliche Lastabsenkung bis ca. 86 % (Str
2004+283	KKI-2	18.07.2004	LB	SU	RESA bei 17 % Reaktorleistung über FD-Druck > 8
2004+284	KKI-2	18.07.2004	ST	RE	BE-Wechsel UND Anlagenrevision
2004+285	KKI-2	04.10.2004	LB	LS	FEHLEINFALL D-BANK BEI störungsbedingtem AUSTAUF
2005+281	KKI-2	16.06.2005	LB	LR	Kontinuierliche Lastabsenkung bis ca. 90 % (Str
2005+282	KKI-2	08.07.2005	LB	RE	BE-Wechsel UND Anlagenrevision
2005+283	KKI-2	16.12.2005	LB	LS	Lastabwurf auf Eigenbedarf aufgrund einer Störu
2006+281	KKI-2	20.01.2006	LB	LP	Leistungsabsenkung auf ca. 86 % PR zur Störungs
2006+282	KKI-2	21.02.2006	LB	LS	Leistungsreduktion durch Stabfehleinfall im Rah
2006+283	KKI-2	13.04.2006	LB	LS	Leistungsabsenkung um ca. 8 MW für Reparaturarb
2006+284	KKI-2	22.06.2006	LB	LR	Kontinuierliche Lastabsenkung bis ca. 97 % (Str
2006+285	KKI-2	08.07.2006	LB	RE	BE-Wechsel UND Anlagenrevision
2006+286	KKI-2	04.11.2006	LB	LS	Im Rahmen der Störung im europäischen Verbundne
2006+287	KKI-2	12.11.2006	LB	LP	Abfahren der Anlage zur Durchführung von Wartun
2006+288	KKI-2	09.12.2006	LB	LS	LASTABSENKUNG AUFGRUND AUSFALL EINER BAUG
2006+289	KKI-2	28.12.2006	LB	LS	LASTABSENKUNG AUFGRUND AUSFALL EINER BAUG
2007+281	KKI-2	11.06.2007	LB	LR	Stetige LEISTUNGSREDUKTION für STRECKBETRIEB
2007+282	KKI-2	07.07.2007	LB	RE	ABFAHREN VON HAND ZUR Revision UND BE-Wechsel
2007+283	KKI-2	31.07.2007	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION DURCH ANSPRECHE
2008+281	KKI-2	04.07.2008	LB	LR	Kontinuierliche Lastabsenkung für Streckbetrieb
2008+282	KKI-2	11.07.2008	LB	LS	Ausfall einer Spannungsversorgung in der Turbin
2008+283	KKI-2	11.07.2008	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 20. BE-Wechsel und Revi
2008+284	KKI-2	06.08.2008	LB	LS	ANSPRECHEN Reaktorleistungsregelung ANSPRECHEN
2008+285	KKI-2	28.08.2008	LB	LS	Auslösung TUSA aufgrund Generatorgehäusedruck t
2008+286	KKI-2	20.12.2008	LB	LR	LEISTUNGSABSENKUNG ZUR Funktionsprüfung STEUERS
2009+281	KKI-2	31.01.2009	LB	LR	
2009+282	KKI-2	14.03.2009	LB	LR	
2009+283	KKI-2	16.05.2009	LB	LR	
2009+284	KKI-2	17.07.2009	LB	RE	
1984+037	KKK	03.04.1984	LB	LS	UMFUEHRUNG HD-VORWAERMER; FEHLERHAFT AUSGELOEST
1984+038	KKK	04.04.1984	LB	LS	AUSFAELLE EINZELNER UMWAEELZPUMPEN; INSGESAMT 7
1984+039	KKK	12.04.1984	LB	LR	WKP TURBINE
1984+040	KKK	17.04.1984	LB	LP	AUSFALL UMWAEELZPUMPE 8 DURCH MOTORSCHADEN
1984+041	KKK	17.04.1984	LB	LP	7 GEPLANTE LASTABSENKUNGEN AN 4 TAGEN IM ZUSAMM
1984+042	KKK	27.04.1984	LB	SP	STILLSTAND FUER TAUSCH GLEITRINGDICHTUNGEN DER
1984+043	KKK	14.05.1984	LB	LP	GEPLANTE LASTABSENKUNG ZUM AUSTAUSCH DER VERSCH
1984+044	KKK	17.05.1984	LB	LR	WAERMETECHNISCHE ABNAHMEMESSUNGEN (75%-PKT.)
1984+045	KKK	28.05.1984	LB	LS	AM 28.05.84 NICHT GEPLANTE LASTREDUKTION IM ZUS
1984+046	KKK	08.06.1984	LB	SS	REPARATUR DES ZWISCHEN-UEBERHITZERS AM 08.06.84
1984+047	KKK	15.06.1984	LB	LS	AUSFALL ZWANGSUMWAEELZPUMPE 9
1984+048	KKK	16.06.1984	LB	LS	FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG IN DER STEUERUNG DER
1984+049	KKK	03.07.1984	LB	LS	AUSFALL ZWANGSUMLAUFPUMPE 4 INFOLGE WICKLUNGSSC
1984+050	KKK	04.07.1984	LB	LS	AUSFALL ZWANGSUMLAUFPUMPE 8
1984+051	KKK	05.07.1984	LB	LP	STOERUNGSSUCHE AM ANTRIEBSMOTOR ZWANGSUMLAUFPUM
1984+052	KKK	06.07.1984	LB	LP	STOERUNGSSUCHE ZWANGSUMLAUFPUMPE 4 UND DURCHFUE
1984+053	KKK	11.07.1984	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMLAUFPUMPE 8
1984+054	KKK	21.07.1984	LB	LS	AUSFALL VON 3 ZWANGSUMLAUFPUMPEN DURCH 380 KV-N

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1984/054	KKK	22.07.1984	LB	SU	RESA MIT FD-DURCHDRINGUNGSABSCHLUSS INFOLGE FEH
1984+055	KKK	27.07.1984	LB	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUR STEUERSTABUMSTELLUNG
1984+056	KKK	31.07.1984	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMLAUFPUMPE 8
1984/075	KKK	04.08.1984	LB	LS	AUSFALL VON 3 ZWANGSUMLAUFPUMPEN INFOLGE GEWITT
1984+058	KKK	05.08.1984	LB	LS	AUSFALL VON ZWANGSUMLAUFPUMPE ■■■ INFOLGE MOTO
1984+059	KKK	07.08.1984	LB	LS	AM ANTRIEB ■■■ TRATEN KONTAKTSCHWIERIGKEITEN A
1984+060	KKK	08.08.1984	LB	SP	AUSTAUSCH ZWEIER DEFEKTER MOTOREN GEGEN RESERVE
1984+061	KKK	16.08.1984	LB	SS	LECKAGEBESEITIGUNG AN DER ENTLUEFTUNG DER HEIZD
1984+062	KKK	03.09.1984	LB	LR	MESSFAHRTEN MIT ZWANGSUMLAUFPUMPE ■■■ (ERREGER
1984+063	KKK	06.09.1984	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMLAUFPUMPE ■■■ MIT MOTORLAG
1984+064	KKK	08.09.1984	LB	LS	ZWEI KURZZEITIGE LEISTUNGSREDUKTIONEN AM 08.09.
1984+065	KKK	11.09.1984	LB	LP	ABSCHALTUNG DER ZWANGSUMLAUFPUMPE ■■■ FUER DE
1984+066	KKK	03.10.1984	LB	LP	WIEDERKEHRENDE PRUEFUNG TURBINE; AUSSERBETRIEBN
1984+067	KKK	06.10.1984	LB	LS	AUSFALL DES MOTORS DER ZWANGSUMLAUFPUMPE ■■■
1984+068	KKK	08.10.1984	LB	LP	2 LASTABSENKUNGEN FUER: AUSTAUSCH DES DEFEKTEN
1984+069	KKK	21.10.1984	LB	LR	DEMONTAGE DES DEFEKTEN MOTORS DER ZWANGSUMLAUFP
1984+070	KKK	25.10.1984	LB	LS	AN 2 TAGEN ZUSAMMEN 3 ELEKTRONIKSTOERUNGEN AN D
1984+071	KKK	07.11.1984	LB	LS	AUSFALL ALLER ZWANGSUMLAUFPUMPEN ■■■ WEGEN STOER
1984+072	KKK	09.11.1984	LB	SS	BESEITIGUNG VON SHB-LECKAGEN UND MONTAGE DES MO
1984+073	KKK	12.11.1984	LB	LS	Abschaltung VON ZWANGSUMLAUFPUMPEN ZUR OPTIMIER
1984+074	KKK	21.12.1984	LB	LP	GEPLANTE LASTABSENKUNG ZUR LECKAGEORTUNG AN ENT
1985+062	KKK	03.01.1985	LB	LP	WKP DER TURBINENSTEUERUNG SOWIE BEHEBUNG EINER
1985+063	KKK	09.01.1985	LB	LS	REAKTORSPEISEPUMPENAUSFALL WAEHREND PLANMAESSIG
1985+064	KKK	18.01.1985	LB	LP	BEHEBUNG DER ERNEUT AUFGETRETENEN LECKAGE AN DE
1985+065	KKK	22.01.1985	LB	LP	INSGESAMT 2 ABSCHALTUNGEN DER ZWANGSUMLAUFPUMPE
1985/028	KKK	25.01.1985	LB	SU	UNTERBRECHUNG DER HOCHSPANNUNGSLEITUNGEN DURCH
1985+066	KKK	01.02.1985	AN	LS	MEHRFACHE STOERABSCHALTUNGEN DER ZUP ■■■ BEIM AN
1985+067	KKK	05.02.1985	LB	LS	AUSFALL DER ZUP ■■■ BEI NICHT VERFUEGBARER ZUP
1985+068	KKK	24.02.1985	LB	LR	VORORT-REPARATUR DES MOTORS DER ZUP ■■■
1985+069	KKK	25.02.1985	LB	LS	DREIMAL AUSFALL DER HAUPTKUEHLWASSERPUMPE ■■■
1985+070	KKK	12.04.1985	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMLAUFPUMPE ■■■
1985+071	KKK	28.04.1985	RE	SP	1. BRENNELEMENTWECHSEL UND REVISION (IM ZUSAMME
1985+072	KKK	13.06.1985	AN	SU	TURBINENSCHNELLSCHLUSS DURCH SCHWINGUNGSMESSUNG
1985+073	KKK	18.06.1985	LB	LS	AUSFALL ZUP 1 MIT ANSCHLIESSENDER RUECKWAERTSDR
1985+074	KKK	18.06.1985	LB	LS	NACH AUSFALL DES ANTRIEBES DER ZUP AM 18.06.85
1985+075	KKK	20.06.1985	LB	LP	2 LASTABSENKUNGEN AUF CA. 15% FUER AUSTAUSCH DE
1985+076	KKK	27.06.1985	LB	LP	KURZZEITIGE GEPLANTE LASTABSENKUNGEN AM 27. UND
1985+077	KKK	01.07.1985	LB	SU	RESA BEIM QUITTIEREN VON GEFAHRMELDUNGEN NACH W
1985+078	KKK	02.07.1985	LB	LP	MEHRFACHE LEISTUNGSABSENKUNG WEGEN TAUSCHS UNDI
1985+079	KKK	14.07.1985	LB	LP	LASTABSENKUNG WEGEN ERREICHENS DER MAX. ZULAESS
1985+080	KKK	15.07.1985	LB	LS	AUSFALL VON 3 ZWANGSUMLAUFPUMPEN ■■■ FUER 10 MIN
1985+081	KKK	01.08.1985	LB	LS	ZWEIMALIGE LEISTUNGSREDUKTION BIS ZUM UNTEREN E
1985+082	KKK	15.08.1985	LB	LR	OPTIMIERUNG DER STEUERSTABFAHRFOLGE UND DURCHFU
1985+083	KKK	05.09.1985	LB	SU	TUSA DURCH "FUELLSTAND TIEF" IM PRIMAERWASSERBE
1985+084	KKK	23.10.1985	LB	LP	2 GEPLANTE LEISTUNGSREDUKTIONEN BEIM RUECKSTELL
1985+085	KKK	19.12.1985	LB	LP	KONTROLLE UND BEHEBUNG VON LECKAGEN IM SHB
1985+086	KKK	29.12.1985	LB	LP	EINZELSCRAM DES STABES 22-59, VERURSACHT DURCH
1986+049	KKK	15.02.1986	LB	LP	LASTABSENKUNG FUER WKP UND INSPEKTION SHB WEGEN
1986+050	KKK	01.03.1986	LB	LP	UEBERPRUEFUNG DES MOTORS ZUP ■■■
1986+051	KKK	06.03.1986	LB	LS	AUSFALL DER ZUP ■■■ AUFGRUND EINER STOERUNG IN DE
1986+052	KKK	08.03.1986	LB	LP	ZWEIMAL LASTABSENKUNG FUER AUSTAUSCH DES MOTORS
1986+053	KKK	03.04.1986	LB	LP	LASTABSENKUNG ZUR LECKAGEBESEITIGUNG IM KONDENS

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1986+054	KKK	07.04.1986	LB	LP	LASTABSSENKUNG ZUR LECKAGEBESEITIGUNG IM KONDENS
1986+055	KKK	28.04.1986	LB	LS	HANDABSCHALTUNG DER ZWANGSUMLAUFPUMPE ■ WEGEN
1986+056	KKK	10.05.1986	LB	LS	AUSFALL DER ZUP ■ (MOTORFEHLER)
1986+057	KKK	14.05.1986	LB	LS	WKP-TURBINE, SIE-VENTILE, REPARATUR ■-PUMPE,
1986+058	KKK	15.05.1986	LB	LS	AUSFALL VON 5 ZWANGSUMLAUFPUMPEN (SPANNUNGSEINB
1986+059	KKK	22.05.1986	RE	SP	2. BE-WECHSEL UND REVISION
1986+061	KKK	22.07.1986	LB	LR	LASTABSSENKUNG ZUM ZIEHEN VON STEUERSTAEBEN, HOC
1986+062	KKK	18.08.1986	LB	LP	ABFAHREN DER 115% UMWÄELZREGELKENNLINIE UND WKP
1986+064	KKK	27.08.1986	LB	LS	Lastabsenkung zur Freischaltung der 380 kV-Leit
1986+065	KKK	14.09.1986	LB	LS	AUTOMATISCHES ABFAHREN DER ZWANGSUMLAUFPUMPEN A
1986+066	KKK	26.09.1986	LB	LS	FEHLERSUCHE AN ZUVOR - ZU NICHT GENANNTEM ZEITP
1986+067	KKK	28.09.1986	LB	LR	FUNKTIONSPRUEFUNGEN IM/AM SPEISEWASSERSYSTEM
1986+068	KKK	01.10.1986	LB	LR	WKP IM TURBINEN-, FD- UND SPEISEWASSERBEREICH
1986+069	KKK	09.10.1986	LB	LR	FUNKTIONSPROBE AN MAGNETVENTILEN FUER DIE AUSST
1986+070	KKK	11.11.1986	LB	LS	AUSFALL VON 3 ZWANGSUMLAUFPUMPEN BEI WKP WECHSE
1986+071	KKK	21.11.1986	LB	LR	WKP IM TURBINEN-, FD- UND SPEISEWASSERBEREICH
1986+072	KKK	23.11.1986	LB	LP	REPARATUR EINES VORSTEUERVENTILS FUER FD-ISO-VE
1986+073	KKK	18.12.1986	LB	LR	WKP IN DER TURBINENSTEUERUNG UND IM REAKTORSCHU
1986+074	KKK	19.12.1986	LB	LR	UEBERPRUEFUNG DES NUKLEAREN STABILITAETSVERHALT
1986+075	KKK	30.12.1986	LB	LP	LECKAGEBESEITIGUNG AN STEUERARMATUR IM REAKTORS
1987+036	KKK	20.01.1987	LB	LP	BEHEBUNG KONDENSATORLECKAGE
1987+038	KKK	28.01.1987	LB	LR	UEBERPRUEFUNG DES NUKLEAREN STABILITAETSVERHALT
1987+037	KKK	01.02.1987	LB	LP	AM 01. UND 15. JE EINE GEPLANTE LEISTUNGSREDUKT
1987+039	KKK	01.02.1987	LB	LP	BEHEBUNG EINER KONDENSATORLECKAGE
1987+040	KKK	15.02.1987	LB	LP	BEHEBUNG EINER KONDENSATORLECKAGE
1987+041	KKK	18.03.1987	LB	LR	WKP IN DER TURBINENSTEUERUNG UND IM REAKTORSCHU
1987+042	KKK	05.04.1987	LB	LS	STOERUNG IN DER REGELUNG EINER REAKTORSPEISEPUM
1987/068	KKK	24.04.1987	LB	SU	FEHLERHAFT ANREGUNG VON RS-BEFEHLEN, U.A. ABSCH
1987+043	KKK	06.05.1987	LB	LR	WKP DER S/E-VENTILE, SOWIE DER TURBINENSTEUERUN
1987+044	KKK	23.05.1987	RE	SP	BE-Wechsel UND Revision
1987+045	KKK	29.06.1987	AN	SU	AUSTAUSCH VON STROMDURCHFUEHRUNGEN IN DER GENER
1987+046	KKK	28.07.1987	LB	LR	UEBERPRUEFUNG DES NUKLEAREN STABILITAETSVERHALT
1987+047	KKK	17.09.1987	LB	LR	WKP DER TURBINENSTEUERUNG UND DES REAKTORSCHUTZ
1987/256	KKK	06.11.1987	LB	SU	RESA DURCH FEHLERHAFTES SCHLIESSEN EINES TURBIN
1987+048	KKK	14.11.1987	LB	LR	PRUEFUNGEN AN S/E-VENTILEN
1987+049	KKK	20.11.1987	LB	SP	STILLSTAND ZUR UEBERPRUEFUNG VON S/E-VENTILEN
1987+050	KKK	16.12.1987	LB	LR	UEBERPRUEFUNG DES NUKLEAREN STABILITAETSVERHALT
1988+039	KKK	15.01.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUFGRUND FREISCHALTUNG DER
1988+040	KKK	02.02.1988	LB	LR	UEBERPRUEFUNG DES STABILITAETSVERHALTENS, SOWIE
1988+041	KKK	18.02.1988	LB	LR	WKP IM SPEISEWASSERSYSTEM
1988+042	KKK	12.03.1988	LB	LR	WKP STEUERSTABEINSCHIESSZEITEN UND DEFEKTBEST.
1988+043	KKK	17.03.1988	LB	LS	KUEHLUNGS-AUSFALL DER GENERATORABLEITUNG
1988+044	KKK	24.03.1988	LB	LS	AUSFALL VON 3 ZWANGSUMLAUFPUMPEN INFOLGE ERDSCH
1988+045	KKK	06.04.1988	LB	LS	STOERUNG AN DER SCHOEPFROHRVERSTELLUNG EINER RE
1988+046	KKK	10.04.1988	RE	SP	4. BE-WECHSEL UND REVISION
1988+047	KKK	18.05.1988	LB	LP	BEHEBUNG EINER KONDENSATORLECKAGE
1988+048	KKK	29.05.1988	LB	LS	TUSA DURCH TIEFEN FUELLSTAND IM TURBINEN-OELBEH
1988+049	KKK	15.06.1988	LB	LS	BEHEBUNG EINER KONDENSATORLECKAGE
1988+050	KKK	24.06.1988	LB	SS	DICHTUNGSWECHSEL AN SPEISEWASSERARMATUR
1988+051	KKK	06.09.1988	LB	LR	UEBERPRUEFUNG DES NUKLEAREN STABILITAETSVERHALT
1988+052	KKK	11.09.1988	LB	LS	LASTABSSENKUNG ZUM AUSTAUSCH DES REGELANTRIEBS F
1988+053	KKK	26.10.1988	LB	LR	WIEDERKEHRENDE PRUEFUNGEN IN DER TURBINENSTEUER

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1988+054	KKK	15.12.1988	LB	LR	WKP IN DER TURBINENSTEUERUNG UND IM REAKTORSCHU
1988+055	KKK	20.12.1988	LB	LS	FEHLERHAFT AUSLOSUNG DER MASSNAHME "KUEHLWASS
1988+056	KKK	29.12.1988	LB	LR	LASTABSENKUNGEN ZUR KUEHLWASSERSEITIGEN INSPEKT
1989+026	KKK	19.05.1989	LB	LS	LASTABSENKUNG (AUF CA. 40%) DURCH FEHLEINFAHREN
1989+027	KKK	26.05.1989	RE	SP	5. REVISION UND BE-WECHSEL.
1989/192	KKK	09.08.1989	LB	SU	DURCH UNTERSCHREITUNG DES RS-GRENZWERTES "ABGAS
1989+028	KKK	22.11.1989	LB	LS	Lastabsenkung auf ca 60% wegen Fehlanregung der
1989+029	KKK	22.11.1989	LB	LS	ABFAHREN DER ZWANGSUMLAUFPUMPEN DURCH FEHLANREG
1990+121	KKK	24.03.1990	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWÄELZPUMPE 6 AUFGRUND EINES
1990+122	KKK	25.05.1990	RE	SP	6. BE-WECHSEL UND REVISION
1990+123	KKK	12.07.1990	AN	LP	BESEITIGUNG EINER inneren LECKAGE AM ISO-VENTIL
1990+124	KKK	18.07.1990	AN	SU	DURCH DEN AUSFALL EINER ZWANGSUMLAUFPUMPE KAM E
1990+125	KKK	23.07.1990	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN LECKAGE DER ERDVERLEG
1990+126	KKK	22.08.1990	LB	LS	LASTABSENKUNG WEGEN BESEITIGUNG EINER FLANSCHLECK
1991/008	KKK	17.01.1991	LB	SU	RESA und Durchdringungsabschluss nach Fehlsigna
1991+121	KKK	08.07.1991	LB	LP	Leistungsminde rung auf ca. 460 MW wegen Zuschal
1991/121	KKK	19.07.1991	LB	LS	Ausfall der Nebenkuehlwasserpumpe (WKP) Ausfal
1991+122	KKK	03.08.1991	RE	SP	7. BE-Wechsel und Revision
1991+123	KKK	16.10.1991	AN	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZWECKS BESEITIGUNG EINER SC
1991+124	KKK	20.10.1991	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 990 MW wegen Zuschal
1991+125	KKK	20.10.1991	LB	LP	Leistungsminde rung auf ca. 660 MW zwecks Ueberp
1991+127	KKK	22.10.1991	LB	LP	LA auf ca. 660 MW wegen Austausch der Rucklaufs
1991+126	KKK	23.10.1991	LB	LP	Leistungsminde rung auf ca. 330 MW zwecks Montag
1991+128	KKK	23.10.1991	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 240 MW wegen Demonta
1991/202	KKK	29.10.1991	LB	SU	RESA bei Durchfuehrung WKP Bei der Durchfuehru
1992+451	KKK	07.06.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 526 MW wegen einer S
1992+452	KKK	10.07.1992	RE	SP	8. Revision und BE-Wechsel
1992+453	KKK	02.09.1992	LB	LP	Durch die Aufhebung der seit Januar 91 laut Ver
1992+454	KKK	10.10.1992	LB	SP	ANLAGENSTILLSTAND ZWECKS Auswech selung VON ZWEI
1992+455	KKK	03.12.1992	LB	SP	ANLAGENSTILLSTAND ZWECKS Bodenlochfeldpruefung
1993+391	KKK	14.02.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 530 MW WEGEN BEHEBUN
1993+392	KKK	12.04.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 500 MW WEGEN BEHEBUN
1993+393	KKK	13.08.1993	RE	SP	9. BE-WECHSEL UND REVISION. VERLAENGERTER STILL
1995+053	KKK	25.02.1995	LB	LS	ABFAHREN DER ZWANGSUMWÄLZPUMPEN UND EINFAHRANRE
1995+054	KKK	27.02.1995	LB	LP	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION DURCH FEHLERHAF
1995+190	KKK	05.04.1995	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION ZUR DURCHFÜHRUNG VON WKP AN
1995+191	KKK	10.04.1995	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Durchführung VON Prüfung
1995+055	KKK	10.05.1995	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE IN DEN ZUSTAND "HEISS UNTER
1995+192	KKK	21.07.1995	LB	LP	AUSFALL DER ZWANGSUMLAUFPUMPE MIT FEHLERHAFT
1995+193	KKK	28.07.1995	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Durchführung DER WKP BES
1995+056	KKK	02.09.1995	LB	SP	10. BRENNELEMENTWECHSEL UND JAHRESREVISION.
1995+057	KKK	06.11.1995	LB	LS	FEHLERHAFT AUSLÖSUNG DER MASSNAHME "PULKEINFAH
1995+194	KKK	17.11.1995	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUM VERFAHREN DER STEUERSTÄB
1996+161	KKK	02.01.1996	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN BESEITIGUNG EINER LECK
1996+162	KKK	08.01.1996	LB	LP	LASTABSENKUNG AUF KLEINSTLAST ZUR DURCHFÜHRUNG
1996+163	KKK	30.04.1996	LB	SP	Abfahren der Anlage von Hand zum Tausch von 2 d
1996+164	KKK	12.06.1996	LB	LS	LEISTUNGREDUZIERUNG VON HAND ZUM AUSTAUSCH VON
1996+165	KKK	31.07.1996	LB	LS	Automatische Leistungsreduktion wegen Ausfall e
1996+166	KKK	02.08.1996	LB	LS	Leistungsreduktion von Hand wegen Reparaturmaßnah
1996+167	KKK	31.08.1996	LB	SP	11. BE-Wechsel und Revision
1996+168	KKK	22.09.1996	RE	SU	Ausfall der 110 kV-Fremdnetzversorgung während
1996+169	KKK	17.11.1996	LB	LS	Leistungsreduktion von Hand wegen Ausfall Zwang

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1996+170	KKK	01.12.1996	LB	LS	Automatische Leistungsreduktion wegen Ausfall v
1996+171	KKK	06.12.1996	LB	SU	Abfahren von Hand wegen Reparaturmaßnahme Abfah
1997+161	KKK	29.04.1997	LB	SU	RESA VON HAND AUFGRUND EINER FEHLERHAFTEN ANREG
1997+162	KKK	01.05.1997	LB	LS	Abschaltung DES LEISTUNGSREGLERS WEGEN FEHLERHA
1997+163	KKK	12.06.1997	LB	UB	TUSA MIT REDUZIERUNG AUF REAKTORMINDESTLAST DUR
1997+164	KKK	30.08.1997	LB	RE	12. Revision und BE-Wechsel
1997+165	KKK	14.12.1997	LB	LS	Beseitigung einer Kühlwasserleckage im Kondensa
1998+163	KKK	01.01.1998	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR Durchführung WIEDERKEHRENDER
1998+162	KKK	20.03.1998	LB	SU	TUSA aufgrund Ansprechen der Läufererdschluß-Üb
1998+164	KKK	20.03.1998	LB	LS	Leistungsreduzierung zur Prüfung des Meßkreises
1998+165	KKK	29.04.1998	LB	LS	STRECKBETRIEB
1998+166	KKK	22.05.1998	LB	LS	LEISTUNGREDUZIERUNG WEGEN AUSSERBETRIEBNAHME DE
1998+167	KKK	05.06.1998	LB	LS	LEISTUNGREDUZIERUNG ZUR LOKALISIERUNG EINES Kö
1998+161	KKK	19.06.1998	LB	RE	13. Brennelementwechsel
1998+168	KKK	19.06.1998	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG infolge WIEDERKEHRENDER Prüf
1998+169	KKK	24.12.1998	AN	LS	Leistungsreduzierung ZUM TAUSCH DES CE-Dichtri
1998+170	KKK	26.12.1998	AN	LS	LEISTUNGREDUZIERUNG ZUR Prüfung EINES Heizedamp
1999+162	KKK	01.01.1999	LB	LS	Leistungsreduktion zur Durchführung von wiederk
1999+163	KKK	01.01.1999	LB	LS	Leistungsreduktion zur Durchführung von Reparatur
1999+161	KKK	10.01.1999	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR Durchführung VON Einzelscrams
1999+164	KKK	01.12.1999	LB	LS	STRECKBETRIEB
2000+162	KKK	01.01.2000	LB	LS	Lastabsenkung zur Durchführung von WKP und anst
2000+163	KKK	01.01.2000	LB	LS	Lastabsenkung zur Durchführung von Reparaturen
2000+161	KKK	18.03.2000	LB	RE	14. Brennelementwechsel und Revision
2001+163	KKK	01.01.2001	LB	LS	Lastabsenkungen wegen WKP im Reaktorschutz und
2001+166	KKK	01.01.2001	LB	LS	Lastabsenkungen zur Beseitigung von Rohrleitung
2001+162	KKK	10.01.2001	LB	SU	Reaktorschnellabschaltung mit Ausfall der Haupt
2001+164	KKK	01.03.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2001+161	KKK	31.03.2001	LB	RE	15. BE-Wechsel und Revision
2001+165	KKK	26.07.2001	LB	LS	Lastabsenkung durch Kurzschluß in der 400-kV-Le
2002+161	KKK	01.01.2002	LB	LS	LASTABSENKUNGEN WEGEN WKP IM REAKTORSCHUTZ UND
2002+163	KKK	06.04.2002	LB	LS	LEISTUNGREDUZIERUNG DURCH ABFAHREN DER ZWANGSU
2002+162	KKK	08.04.2002	LB	LP	LEISTUNGREDUZIERUNG AUFGRUND EINER Störung IM
2002+164	KKK	04.05.2002	LB	LP	LEISTUNGREDUZIERUNG WEGEN erhöhter Kühlmittela
2002+165	KKK	09.05.2002	LB	SS	STILLSTAND DER ANLAGE ZUM AUSTAUSCH DEFEKTER Br
2002+166	KKK	12.06.2002	LB	LS	STRECKBETRIEB
2002+167	KKK	18.06.2002	LB	LP	LASTABSENKUNG ZUR LECKAGESUCHE IM Sicherheitsbe
2002+168	KKK	19.06.2002	LB	LS	LEISTUNGREDUZIERUNG infolge EINER FEHLERHAFTEN
2002+169	KKK	21.06.2002	LB	SU	STILLSTAND DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER FLA
2002+170	KKK	11.07.2002	LB	LS	LEISTUNGREDUZIERUNG DURCH AUSFALL VON ZWEI ZWA
2002+171	KKK	01.08.2002	LB	RE	16. BE-Wechsel und Revision
2002+172	KKK	08.10.2002	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR Ausspülung EINER Radiolysegas
2002+173	KKK	29.11.2002	LB	SS	Abschaltung der Anlage zur Optimierung der N2-E
2003+161	KKK	11.01.2003	LB	LS	Durchführung VON WKP AN DEN FD ISO-VENTILEN (
2003+162	KKK	30.01.2003	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUM Spülen DER FRISCHDAMPFLEITUNG
2003+163	KKK	15.02.2003	LB	LS	Durchführung von WKP (Reaktorschutz
2003+164	KKK	29.03.2003	LB	LS	Durchführung von WKP (Reaktorschutz
2003+165	KKK	18.04.2003	LB	LS	Beseitigung von Kondensatorleckagen an den Teil
2003+166	KKK	18.05.2003	LB	LS	Durchführung von WKP (Reaktorschutz
2003+167	KKK	03.06.2003	LB	LS	Lastabsenkung bis zu 60% der Anlagenleistung zu
2003+168	KKK	14.06.2003	LB	LS	Beseitigung von Kondensatorleckagen an den Teil
2003+169	KKK	12.07.2003	LB	LS	Stetch-out-BETRIEB

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2003+170	KKK	17.07.2003	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR Einhaltung DER MAX. zulässige
2003+171	KKK	19.07.2003	LB	SU	Reaktorschnellabschaltung mit Turbinenschnellab
2003+172	KKK	20.07.2003	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR Einhaltung DER MAX. zulässige
2003+173	KKK	27.08.2003	LB	SU	TUSA AUF grund EINER Störung IM MASCHINENTECHNI
2003+174	KKK	06.09.2003	LB	RE	17. BE-Wechsel und Revision
2003+175	KKK	05.10.2003	AN	SU	ABFAHREN DER ANLAGE (während DES Anfahrvorgangs
2003+176	KKK	23.10.2003	LB	LS	Durchführung von WKP (Reaktorschutz [REDACTED])
2003+177	KKK	08.11.2003	LB	SP	Abschaltung DES TURBOSATZES ZUR INSTANDSETZUNG
2003+178	KKK	13.12.2003	LB	LS	Beseitigung einer Rohrleckage am Teilkondensato
2004+321	KKK	28.02.2004	LB	LP	Wiederkehrende Prüfungen im Reaktorschutzsystem
2004+322	KKK	29.03.2004	LB	LP	Wiederkehrende Prüfungen in der Turbinensteueru
2004+323	KKK	18.04.2004	LB	LP	Begehung DES Sicherheitsbehälters ZUR Durchführ
2004+324	KKK	28.04.2004	LB	LP	DEMONTAGE DES Armatureneinsatzes DER DURCHDRING
2004+325	KKK	12.05.2004	LB	LP	Remontage des Armatureneinsatzes der Durchdring
2004+326	KKK	19.06.2004	LB	LP	Wiederkehrende Prüfungen im Reaktorschutzsystem
2004+327	KKK	13.07.2004	LB	LR	Stretch-out-BETRIEB
2004+328	KKK	04.08.2004	LB	LP	Lastabsenkung zur Einhaltung der max. zulässige
2004+329	KKK	28.08.2004	LB	SU	Offenbleiben eines Sicherheits-/Entlastungsvent
2004+330	KKK	28.08.2004	ST	RE	18. BE-Wechsel und Revision
2005+321	KKK	25.02.2005	LB	LP	Instandsetzung einer Kugelfangklappe in der Hau
2005+322	KKK	16.03.2005	LB	SU	RESA DURCH FEHLERHAFTE Simulierung BEI DER Durc
2005+323	KKK	01.05.2005	LB	LP	AUSTAUSCH VON DREI Moog-Antrieben AN DEN Umleit
2005+324	KKK	12.06.2005	LB	LP	WKP im Reaktorschutzsystem ([REDACTED]) und in der T
2005+325	KKK	13.07.2005	LB	LP	Lastabsenkung zur Einhaltung der max. zulässige
2005+326	KKK	15.07.2005	LB	LP	Lastabsenkung zur Einhaltung der max. zulässige
2005+327	KKK	18.07.2005	LB	LR	Stretch-out-BETRIEB
2005+328	KKK	06.08.2005	LB	RE	19. BE-Wechsel und Revision
2005+329	KKK	16.10.2005	LB	LP	Begehung DES Sicherheitsbehälters ZUM Öffnen EI
2005+330	KKK	20.11.2005	LB	LP	WKP IM REAKTORSCHUTZSYSTEM MIT EINER Störung/BE
2006+321	KKK	12.02.2006	LB	LP	WKP IM REAKTORSCHUTZSYSTEM UND AN DEN Umleitste
2006+322	KKK	06.03.2006	LB	LP	WKP AN DEN Umleitstellstellventilen IN VERBINDU
2006+323	KKK	02.04.2006	LB	LP	WKP im Reaktorschutzsystem und in der Turbinens
2006+324	KKK	19.04.2006	LB	LP	BESTIMMUNG DES Steuerungsverhaltens EINER ZWANG
2006+325	KKK	25.06.2006	LB	LS	BEIM ZUSCHALTEN EINER ZWANGSUMLAUFPUMPE ERFOLGT
2006+326	KKK	01.07.2006	LB	LP	Lastabsenkung zur Einhaltung der max. zulässige
2006+327	KKK	03.08.2006	LB	RE	20. BE-Wechsel und Revision
2006+328	KKK	05.10.2006	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH Auslauf EINER Zwangs
2006+329	KKK	11.10.2006	LB	LS	AUSFALL EINER Zwangsumlaufpumpe. DER Abschaltbe
2007+321	KKK	10.03.2007	LB	SU	ABFAHREN VON HAND ZUM AUSTAUSCH EINES DEFEKTEN
2007+322	KKK	09.04.2007	LB	LP	Leistungsreduzierung von Hand für WKP im RSS un
2007+323	KKK	11.04.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG VON HAND ZUM TAUSCH DES Se
2007+324	KKK	01.05.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG VON HAND AUFGRUND AUSFALLS
2007+325	KKK	09.06.2007	LB	LR	Lastabsenkung von Hand zur Einhaltung der max.
2007+326	KKK	28.06.2007	LB	SU	Reaktorschnellabschaltung durch kurzzeitigen Au
2007+327	KKK	23.07.2007	RE	RE	Abfahren von Hand zur Revision und 21. BE-Wechs
2007+328	KKK	29.08.2007	RE	RE	Verlängerung des Stillstands für Austausch Traf
2009+321	KKK	01.07.2009	LB	UB	
2009+322	KKK	04.07.2009	LB	SU	
1980+150	KKP-1	23.02.1980	LB	SU	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung durch Schade
1981/118	KKP-1	16.10.1981	PB	SU	BEIM FAHREN DES TESTPROGRAMMES DES EINSPEISESYS
1981+024	KKP-1	20.10.1981	PB	SS	GENERATOR VOM NETZ WEGEN NACHWUCHTARBEITEN AN D
1981+025	KKP-1	22.10.1981	PB	LR	TEST GEMAESS WIEDERINBETRIEBSETZUNGSPROGRAMM TE

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1981/120	KKP-1	23.10.1981	LB	SU	RESA UEBER LUFTEINBRUCH IN DEN KONDENSATOR; NAC
1981+026	KKP-1	03.11.1981	PB	LR	DURCHFUEHRUNG VON TURBINENSCHUTZPRUEFUNGEN
1981+027	KKP-1	04.11.1981	PB	SP	1. TEST ISO-VENTILE 2. SCHIENENUMSCHALTUNG UND
1981+028	KKP-1	05.11.1981	PB	SP	UEBERDREHZHALVERSUCH AM TURBOSATZ
1981+029	KKP-1	10.11.1981	PB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAEELZPUMPE
1981+030	KKP-1	12.11.1981	PB	LS	AUSFALL ZWANGSUMWAEELZPUMPE (NOCHMALIGER AUSFA
1981+031	KKP-1	13.11.1981	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAEELZPUMPEN UND
1981/130	KKP-1	18.11.1981	PB	SS	TEST GEMAESS WIEDERINBETRIEBSETZUNGSPROGRAMM UN
1981+032	KKP-1	21.11.1981	PB	LR	TESTS GEMAESS WIEDERINBETRIEBSETZUNGSPROGRAMM (
1981/131	KKP-1	23.11.1981	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE NACH BHB ZUR BESEITIGUNG EI
1981+033	KKP-1	26.11.1981	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAEELZPUMPE
1981+034	KKP-1	27.11.1981	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAEELZPUMPEN UND
1981+035	KKP-1	30.11.1981	LB	LS	MEHRMALIGER AUSFALL DER ZWANGSUMWAEELZPUMPE (G
1981+036	KKP-1	01.12.1981	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG BEI ZUSCHALTUNG DER Z
1981+037	KKP-1	21.12.1981	LB	LP	LASTABSENKUNG ZUM DURCHFAHREN DES TURBINENPRUFP
1982+027	KKP-1	08.01.1982	LA	LS	ABSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEELZPUMPE DURCH DEN
1982+025	KKP-1	08.01.1982	LB	LR	DURCHFAHREN DES TURBINENSCHUTZPROGRAMMS
1982+026	KKP-1	15.01.1982	LB	LS	AUSFALL ZWANGSUMWAEELZPUMPE/PUMPENSCHUTZ
1982+028	KKP-1	20.01.1982	LB	LS	AUSFALL ZWANGSUMWAEELZPUMPE (12.58 UHR) UND
1982+029	KKP-1	22.01.1982	LB	LS	DISTANZSCHUTZANREGUNG KANAL 1, 2, 3; GRUND: KUR
1982+030	KKP-1	27.01.1982	LB	SU	TUSA WEGEN SICHERUNGSAUTOMATENFALL DURCH KURZSC
1982+031	KKP-1	28.01.1982	LA	LR	LEISTUNGSABSENKUNG FUER FAHRFOLGEWECHSEL UND DU
1982/010	KKP-1	03.02.1982	LB	SU	TUSA BEIM ENTLUEFTEN EINER IMPULSLEITUNG FUER D
1982+032	KKP-1	05.02.1982	AN	LR	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 50% WEGEN UEBERPRU
1982/017	KKP-1	25.02.1982	AN	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR DURCHFUEHRUNG EINES INS
1982+033	KKP-1	03.03.1982	LB	SU	BESEITIGUNG EINER LECKAGE AN DER FLANSCHVERBIND
1982+034	KKP-1	19.03.1982	LB	SU	LEISTUNGSABSENKUNG WEGEN AUSSERBETRIEBNAHME DER
1982/028	KKP-1	26.03.1982	LB	SU	TROPFLECKAGE AN DER FRISCHDAMPFENTWAEERUNGSLE
1982/030	KKP-1	28.03.1982	AN	SU	ZUR UEBERPRUEFUNG EINES AUF DEM FALSCHEN AUSGAN
1982+035	KKP-1	02.04.1982	AN	LS	LEISTUNGSABSENKUNG WEGEN AUSSERBETRIEBNAHME DER
1982+036	KKP-1	07.05.1982	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE VON HAND ZUR BESEITIGUNG EI
1982+037	KKP-1	20.05.1982	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR JAHRESREVISION
1982+038	KKP-1	21.08.1982	AN	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZWECKS NACHZIEHARBEITEN AN
1982/125	KKP-1	25.11.1982	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE VON HAND NACH BHB WEGEN STO
1983+033	KKP-1	16.01.1983	LB	SU	TURBINENSCHNELLSCHLUSS DURCH ANREGUNG AUS DEM G
1983/006	KKP-1	02.02.1983	LB	SU	Durch Ausloesen des Buchholzschutzes des Maschi
1983+165	KKP-1	20.04.1983	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG WEGEN FEHLANREGUNG AU
1983+034	KKP-1	25.06.1983	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR JAHRESREVISION UND BE-W
1983+035	KKP-1	15.09.1983	LB	SS	ABFAHREN NACH BHB WEGEN NACHZIEHARBEITEN AN STO
1984+084	KKP-1	20.06.1984	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM BE-Wechsel UND JAHRESRE
1984/068	KKP-1	13.08.1984	AN	SS	ABFAHREN NACH BHB WEGEN NACHZIEHARBEITEN UND BE
1985+087	KKP-1	28.01.1985	LB	LP	AN EINEM HANDLOCH DES FUELLSTANDREGELGEFAESSES
1985+103	KKP-1	31.01.1985	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN VORBEREITUNG DER ABDIC
1985+104	KKP-1	01.02.1985	LB	LP	DICHTUNGSWECHSEL AM ZWISCHENUEBERHITZER-KONDENS
1985/070	KKP-1	02.05.1985	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG VON HAND ZUR DURCHFUEHRUNG
1985/076	KKP-1	29.05.1985	LB	SU	Reaktorschnellabschaltung durch Unterspannung a
1985+106	KKP-1	09.08.1985	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR JAHRESREVISION. NACHDEM
1985+105	KKP-1	09.08.1985	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR JAHRESREVISION UND BE-W
1985+107	KKP-1	27.09.1985	AN	SU	RESA BEI STOERUNGSSUCHE IM BEREICH DER TURBINEN
1985/158	KKP-1	27.09.1985	AN	SU	BEIM ANFAHREN DER ANLAGE KAM ES INFOLGE EINES F
1985+088	KKP-1	12.10.1985	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE VON HAND AUS STRAHLENSCHUTZ
1985+089	KKP-1	15.10.1985	LB	LP	KURZZEITIGE LEISTUNGSABSENKUNG AUS STRAHLENSCHU

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1985+090	KKP-1	02.11.1985	LB	LS	infolge AUSFALLS VON ZWANGSUMWAEELZPUMPEN ENDE N
1986/001	KKP-1	09.01.1986	LB	SU	WAEHREND EINER LEISTUNGSREDUKTION ZUR DURCHFUEH
1986+076	KKP-1	05.02.1986	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR STOERUNGSSUCHE UND ZUSCH
1986+095	KKP-1	08.02.1986	LB	LP	DURCHFUEHRUNG VON WIEDERKEHRENDEN PRUEFUNGEN AM
1986+077	KKP-1	22.03.1986	LB	LP	(LEISTUNGSDREDUKTION ZUR DURCHFUEHRUNG VON WIEDE
1986+078	KKP-1	04.04.1986	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUR DURCHFUEHRUNG VON ABDI
1986+079	KKP-1	11.04.1986	LB	LS	AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEELZPUMPE
1986+080	KKP-1	22.05.1986	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ZUSCHALTUNG DER AUSGEFAL
1986+081	KKP-1	25.05.1986	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR INSTANDSETZUNG UND ZUSCH
1986+096	KKP-1	15.06.1986	LB	LP	DURCHFUEHRUNG VON WIEDERKEHRENDEN PRUEFUNGEN (T
1986+082	KKP-1	24.07.1986	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ZUSCHALTUNG DER AUSGEFAL
1986+097	KKP-1	25.07.1986	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM 5. BE-WECHSEL UND JAHRE
1986+083	KKP-1	08.11.1986	AN	SU	NACHDEM DIE ZUSTIMMUNG DER AUFSICHTSBEHOERDE ZU
1986/254	KKP-1	09.11.1986	AN	SU	RESA BEI EINER LASTMESSUNG AN EINER FRISCHDAMPF
1986/255	KKP-1	11.11.1986	AN	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM NACHSTELLEN DER DROSSEL
1986+085	KKP-1	21.11.1986	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ZUSCHALTUNG DER AUSGEFAL
1986+084	KKP-1	29.11.1986	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR STOERUNGSSUCHE UND -BESE
1986+086	KKP-1	17.12.1986	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR DURCHFUEHRUNG VON WIEDER
1987+051	KKP-1	07.02.1987	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZU INSTANDSETZUNGSARBEITEN A
1987+052	KKP-1	08.02.1987	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE AUFGRUND EINER STOERUNG AM
1987+056	KKP-1	21.03.1987	LB	LP	WIEDERKEHRENDE PRUEFUNGEN AN DER TURBINE
1987+053	KKP-1	14.04.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ABDICHTUNG EINES ARMATUR
1987+054	KKP-1	09.05.1987	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ZUSCHALTUNG DER ZWANGSUM
1987+059	KKP-1	30.05.1987	LB	LP	DURCHFUEHRUNG VON WIEDERKEHRENDEN PRUEFUNGEN.
1987+055	KKP-1	08.07.1987	LB	LS	AM 08.07.87 ERFOLGTE EINE AUTOMATISCHE ABSCHALT
1987+057	KKP-1	09.07.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ZUSCHALTUNG UND UEBERPRU
1987+058	KKP-1	10.07.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR UEBERPRUEFUNG DER ZWANGS
1987+071	KKP-1	18.07.1987	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR JAHRESREVISION
1987+060	KKP-1	02.09.1987	AN	LS	AUSFALL DER REAKTORSPEISEPUMPE ■ BEI CA. 600 MW
1987+061	KKP-1	03.09.1987	AN	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAEELZPUMPE ■ BEI CA. 850 MW
1987+062	KKP-1	04.09.1987	AN	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAEELZPUMPE ■ BEI CA. 850 MW
1987+064	KKP-1	04.09.1987	AN	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ZUSCHALTUNG DER AUSGEFAL
1987+063	KKP-1	04.09.1987	AN	LP	LEISTUNGSSTEIGERUNG BIS 850 MW. AUSSERBETRIEBNA
1987+065	KKP-1	08.09.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION AUF 600 MW ZWECKS TEST UND Z
1987+066	KKP-1	08.09.1987	AN	LS	WAEHREND DER LEISTUNGSSTEIGERUNG AUSFALL DER ZW
1987+067	KKP-1	10.09.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION AUF 660 MW ZUR ZUSCHALTUNG D
1987+068	KKP-1	18.09.1987	LB	SS	GEPLANTES ABFAHREN DER ANLAGE ZUR DURCHFUEHRUNG
1987+095	KKP-1	20.09.1987	AN	LP	WIEDERKEHRENDE PRUEFUNGEN DER FD-ISOLATIONSVENT
1987+069	KKP-1	23.09.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUR DURCHFUEHRUNG VON INST
1987+070	KKP-1	29.09.1987	LB	LS	AUSFALL UND ZUSCHALTUNG DER ZWANGSUMWAEELZPUMPE
1987+072	KKP-1	07.10.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION AUS STRAHLENSCHUTZGRUENDEN Z
1987+073	KKP-1	09.10.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION AUS STRAHLENSCHUTZGRUENDEN Z
1987+074	KKP-1	09.10.1987	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ZUSCHALTUNG DER ZWANGSUM
1987+075	KKP-1	17.10.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION AUS STRAHLENSCHUTZGRUENDEN Z
1987+096	KKP-1	21.11.1987	LB	LP	DURCHFUEHRUNG VON WIEDERKEHRENDEN PRUEFUNGEN (T
1987+097	KKP-1	27.11.1987	LB	LP	BEHEBUNG EINER SITZLECKAGE IM ND-BUPASSVENTIL 2
1987/303	KKP-1	05.12.1987	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG VON ARMATUR
1987+098	KKP-1	07.12.1987	AN	LP	DURCHFUEHRUNG VON WIEDERKEHRENDEN PRUEFUNGEN
1987/284	KKP-1	13.12.1987	LB	SU	RESA VON HAND AUFGRUND EINER FEHLANREGUNG DES S
1987+076	KKP-1	21.12.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR LECKAGEORTUNG I
1988+057	KKP-1	08.01.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ZUSCHALTUNG DER ZWANGSUM
1988+058	KKP-1	09.01.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ZUSCHALTUNG DER ZWANGSUM

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1988+059	KKP-1	11.01.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ZUSCHALTUNG DER ZWANGSUM
1988+060	KKP-1	14.01.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR BESEITIGUNG EINER DAMPFL
1988+061	KKP-1	20.01.1988	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAELEZPUMPE. LEISTUNGSREDU
1988+062	KKP-1	22.01.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR LECKAGEORTUNG UND ABDICH
1988+063	KKP-1	25.01.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR LECKAGEORTUNG AM ND-BYPA
1988+064	KKP-1	26.01.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR BESEITIGUNG DER LECKAGE
1988/043	KKP-1	04.03.1988	LB	LP	BESEITIGUNG EINER LECKAGE IN DER NOTABLAUFLEITU
1988+076	KKP-1	16.03.1988	LB	LP	DURCHFUEHRUNG VON WIEDERKEHRENDEN PRUEFUNGEN AN
1988+066	KKP-1	18.03.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ZUSCHALTUNG DER ZWANGSUM
1988+067	KKP-1	22.03.1988	LB	LP	BEIM ZUSCHALTEN DER REAKTORSPEISEPUMPE. FIEL D
1988+068	KKP-1	23.03.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION AUS STRAHLENSCHUTZGRUENDEN Z
1988+077	KKP-1	07.04.1988	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAELEZPUMPE.
1988+069	KKP-1	13.04.1988	LB	LP	WIEDERHOLUNG DER PRUEFUNG AN EINEM NIEDERDRUCK-
1988+070	KKP-1	13.04.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR DURCHFUEHRUNG VON WIEDER
1988+071	KKP-1	23.05.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSFALL BZW. WIEDERZUS
1988+072	KKP-1	27.05.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSFALL UND ZUR ZUSCHA
1988+073	KKP-1	01.06.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION INFOLGE EINER KONDENSATPUMPE
1988+074	KKP-1	04.06.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ZUSCHALTUNG DER ZWANGSUM
1988+075	KKP-1	07.06.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR BESEITIGUNG EINER LECKAG
1988+081	KKP-1	19.06.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUM ABSCHMIEREN DER MOTORLAG
1988+082	KKP-1	29.06.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ZUSCHALTUNG DER ZWANGSUM
1988+083	KKP-1	07.07.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ZUSCHALTUNG DER ZWANGSUM
1988+078	KKP-1	16.07.1988	RE	SP	BE-Wechsel UND Revision
1988/239	KKP-1	07.09.1988	AN	SU	AUTOMATISCHE RESA DURCH FEHLERANREGUNG DES KRIT
1988+084	KKP-1	10.09.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ZUSCHALTUNG DER AUSGEFAL
1988+085	KKP-1	22.09.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR LECKAGEORTUNG IM VORWAER
1988+086	KKP-1	27.09.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION BEIM UMSCHALTEN DER SPEISEWA
1988+087	KKP-1	01.10.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION AUF CA. 450 MW ZUM AUSBLASEN
1988+088	KKP-1	21.10.1988	LB	LP	INSTANDESETZUNGSARBEITEN AN RUECKSCHLAGKLAPPEN D
1988+089	KKP-1	30.10.1988	LB	SS	BESEITIGUNG EINER DRUCKLUFTLECKAGE AM GENERATOR
1988/225	KKP-1	30.10.1988	ST	SU	Kurzschluss beim Zuschalten des Blocktransforma
1988+091	KKP-1	13.11.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUM AUSBLASEN VON NICHTKONDE
1988+079	KKP-1	03.12.1988	LB	LP	DURCHFUEHRUNG VON WIEDERKEHRENDEN PRUEFUNGEN AN
1988+092	KKP-1	23.12.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION AUS STRAHLENSCHUTZGRUENDEN Z
1988+093	KKP-1	27.12.1988	LB	SS	BESEITIGUNG DER LECKAGE AM FLANSCH DER ANZAPFST
1989+041	KKP-1	27.12.1988	LB	SU	ABDICHTUNG EINES FLANSCHES AN DER TURBINENANZAP
1989/067	KKP-1	10.03.1989	LB	LS	LASTABSENKUNG (50%) ZUR ABDICHTUNG EINER LECKAG
1989+043	KKP-1	18.03.1989	LB	LS	LASTABSENKUNG (AUF CA. 30%) WEGEN ABDICHTUNG EI
1989+044	KKP-1	29.03.1989	LB	LR	LASTABSENKUNG (AUF CA. 10%) ZWECKS FUNKTIONSNAC
1989+045	KKP-1	22.04.1989	LB	LR	LASTABSENKUNG (50%) ZWECKS FUNKTIONSNACHWEIS DE
1989+046	KKP-1	03.06.1989	LB	LR	LASTABSENKUNG (50%) ZWECKS WKP EINES ISO-VENTIL
1989+047	KKP-1	15.07.1989	RE	SP	8. REVISION UND BE-WECHSEL
1989/227	KKP-1	09.09.1989	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR INSPEKTION DER ZUE (DEF
1989+048	KKP-1	22.12.1989	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 50% durch eine Stoerung i
1990+161	KKP-1	08.02.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR BESEITIGUNG EINER LECKAG
1990+162	KKP-1	11.02.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR BESEITIGUNG EINER LECKAG
1990+163	KKP-1	15.03.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUM WIEDERZUSCHALTEN DER AUS
1990+164	KKP-1	11.04.1990	LB	LS	LEISTUNGREDUKTION ZUM WIEDERZUSCHALTEN DER AUSG
1990+165	KKP-1	05.05.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN STOERUNG IN DER TURBIN
1990+166	KKP-1	08.06.1990	RE	SP	9. BE-WECHSEL UND REVISION
1990/166	KKP-1	22.09.1990	AN	SU	RESA beim Hochfahren der Anlage nach Revision
1990+168	KKP-1	23.09.1990	AN	SU	RESA WEGEN FUNKTIONSSTOERUNG DES VORSTEUERVENTI

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1990+169	KKP-1	02.10.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH AUSFALL DER ZWANGSUM
1990+170	KKP-1	04.10.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH AUSFALL DER ZWANGSUM
1990+171	KKP-1	06.10.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH AUSFALL DER ZWANGSUM
1990+172	KKP-1	15.10.1990	LB	SU	LECKAGE AM ENTLUEFTUNGSSTUTZEN PRIMAERWASSEREIN
1990+173	KKP-1	16.10.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH AUSFALL DER ZWANGSUM
1990+174	KKP-1	18.12.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG ZUM WIEDERZUSCAHLTEN DER Z
1990+175	KKP-1	19.12.1990	LB	LS	LEISTUNGREDUZIERUNG ZUM WIEDERZUSCHALTEN DER ZW
1991+241	KKP-1	03.01.1991	LB	LS	Leistungsminde rung durch Ausfall der Zwangsumwa
1991+242	KKP-1	14.02.1991	LB	LS	LA auf ca. 648 MW wegen Zuschaltung der ausgefa
1991+243	KKP-1	02.03.1991	LB	LP	LA zum Durchfahren der Turbinenpruefautomatik.
1991/061	KKP-1	17.04.1991	LB	SU	RESA ueber "Abgasdurchsatz Tief". RESA ueber d
1991+244	KKP-1	25.04.1991	LB	SU	ANLAGENSTILLSTAND DURCH TUSA WAEHREND EINER STO
1991+245	KKP-1	07.05.1991	LB	SU	TUSA WAEHREND STOERUNGSSUCHE IN TURBINENSCHUTZE
1991+246	KKP-1	28.05.1991	LB	LS	LA auf ca 630 MW wegen Zuschaltung der ausgefal
1991+247	KKP-1	02.07.1991	LB	LS	LA auf ca. 520 MW wegen Zuschaltung der ausgefa
1991+248	KKP-1	11.07.1991	RE	SP	10. BE-Wechsel und Revision
1991/180	KKP-1	05.09.1991	AN	SU	TUSA nach Fehlbedienung, RESA ueber Reaktordruc
1991+249	KKP-1	09.09.1991	LB	LS	LA auf ca. 480 MW wegen Zuschaltung der ausgefa
1991+250	KKP-1	10.09.1991	LB	LS	LA auf ca. 610 MW wegen Zuschaltung der ausgefa
1991/182	KKP-1	17.09.1991	AN	SU	TUSA durch fehlerhafte Diode in Turbinenpruefau
1991/181	KKP-1	17.09.1991	LB	SU	RESA von Hand wegen Fehlanregung der Signals "S
1991+251	KKP-1	24.09.1991	LB	LS	LA auf ca. 620 MW wegen Zuschaltung der ausgefa
1991+252	KKP-1	26.09.1991	LB	LP	LA auf ca. 580 MW wegen Zuschaltung der ausgefa
1991+253	KKP-1	27.09.1991	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZWECKS UEBERPRUEFUNG UND RE
1991+254	KKP-1	30.09.1991	LB	LP	LA auf ca. 578 MW wegen Zuschaltung der ausgefa
1991+225	KKP-1	06.10.1991	LB	LP	LA auf ca. 650 MW wegen Zuschaltung der ausgefa
1992+391	KKP-1	29.01.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 680 MW zwecks Wieder
1992+392	KKP-1	31.03.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 450 MW wegen Wiederi
1992+393	KKP-1	06.04.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 560 MW aus Strahlens
1992+394	KKP-1	07.04.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 297 MW zwecks provis
1992+396	KKP-1	30.04.1992	RE	SP	11. BE-Wechsel und Revision
1992/097	KKP-1	13.06.1992	AN	SU	Waehrend des Anfahrens nach der Revision wurde
1992+395	KKP-1	27.06.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 610 durch Einwirkung
1992+397	KKP-1	01.07.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 650 MW zwecks Wieder
1992+398	KKP-1	07.08.1992	LB	LS	Leistungsreduktion auf ca. 670 MW zwecks Wieder
1992+399	KKP-1	14.08.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 650 MW zwecks Wieder
1992+400	KKP-1	21.08.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 640 MW zwecks Wieder
1992+401	KKP-1	05.09.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 450 MW zwecks WKP de
1992/221	KKP-1	27.12.1992	LB	SU	Reaktorschnellabschaltung infolge eines Durchdr
1993/009	KKP-1	20.01.1993	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE (TUSA BEI CA. 300 MW) ZWECK
1993+301	KKP-1	03.02.1993	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF 540 MW DURCH ABFAHREN DER ZWA
1993+302	KKP-1	17.04.1993	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 400 MW WEGEN KLEINER
1993+303	KKP-1	17.04.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 600 MW ZWECKS WIEDER
1993+304	KKP-1	18.04.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 600 MW ZWECKS WIEDER
1993+305	KKP-1	19.04.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 441 MW ZWECKS WIEDER
1993+306	KKP-1	21.04.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 603 MW WEGEN WIEDERZ
1993+307	KKP-1	04.05.1993	LB	LS	ABRISS DER VENTILSPINDEL DES TURBINENVENTILS MI
1993+308	KKP-1	18.07.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 405 MW WEGEN AUSFALL
1993+309	KKP-1	20.07.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 405 MW WEGEN AUSFALL
1993+310	KKP-1	21.07.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 378 MW WEGEN AUSFALL
1993+311	KKP-1	24.07.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 396 MW WEGEN AUSFALL
1993/112	KKP-1	17.08.1993	LB	SU	AUFGRUND EINES SCHADENS AN DER GLEITRINGDICHTUN

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1993+312	KKP-1	17.08.1993	RE	SP	12. REVISION UND BE-WECHSEL
1993+313	KKP-1	10.11.1993	AN	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER STOER
1994+121	KKP-1	22.01.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF CA. 470 MW ZUR BESEITIGU
1994+122	KKP-1	25.01.1994	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR BESEITIGUNG EINER DAMPFL
1994+123	KKP-1	12.03.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 450 MW AUS STRAHLENS
1994+124	KKP-1	31.03.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 450 MW AUS STRAHLENS
1994+125	KKP-1	16.04.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 300 MW AUS STRAHLENS
1994+126	KKP-1	04.05.1994	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ABDICHTUNG EINER DAMPFLE
1994+127	KKP-1	20.05.1994	RE	SP	13.BRENNELEMENT-WECHSEL UND JAHRESREVISION.
1994+128	KKP-1	17.07.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF CA. 700 MW DURCH AUSFALL
1994+129	KKP-1	26.07.1994	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION AUF CA. 300 MW ZUR BESEITIGU
1994+130	KKP-1	02.08.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF CA. 450 MW DURCH DEN AUS
1994+131	KKP-1	06.08.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF CA. 600 MW WEGEN EINER S
1994+132	KKP-1	02.09.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF CA. 580 MW INFOLGE EINER
1994+133	KKP-1	20.09.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF CA. 610 MW ZUM WIEDERZUS
1994+134	KKP-1	02.12.1994	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF 540 MW DU
1994+135	KKP-1	06.12.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUS STRAHLENSCHUTZGRÜNDE AU
1994+136	KKP-1	24.12.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF CA. 650 MW ZUM WIEDERZUS
1994+137	KKP-1	28.12.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF 650 MW ZUM WIEDERZUSCHAL
1994+138	KKP-1	29.12.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF CA. 650 MW ZUM WIEDERZUSC
1994+139	KKP-1	30.12.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF CA. 650 MW ZUM WIEDERZUS
1995+002	KKP-1	05.01.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF 650 MW ZUM WIEDERZUSCHAL
1995+003	KKP-1	10.01.1995	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION AUF 650 MW ZUM WIEDERZUSCHAL
1995+004	KKP-1	16.01.1995	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION AUF 270 MW AUS STRAHLENSCHUT
1995+005	KKP-1	19.01.1995	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION AUF 650 MW ZUM WIEDERZUSCHAL
1995+006	KKP-1	28.01.1995	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION AUF 450 MW ZUR DURCHFÜHRUNG
1995+007	KKP-1	11.03.1995	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF 620 MW ZUR DURCHFÜHRUN
1995+008	KKP-1	19.03.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF 430 MW DURCH ABSCHALTUNG
1995+009	KKP-1	22.04.1995	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF 475 MW ZUR DURCHFÜHRUN
1995+010	KKP-1	03.05.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF 450 MW INFOLGE UMFÜHRU
1995/066	KKP-1	17.05.1995	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG WAEHREND EINER PRUEFU
1995+012	KKP-1	22.05.1995	LB	LP	KURZZEITIGE LEISTUNGSABSENKUNG AUF 540 MW ZUM W
1995+180	KKP-1	08.06.1995	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Durchführung VON DYNAMIK
1995+014	KKP-1	07.07.1995	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM 14. BRENNELEMENTWECHSEL
1995+013	KKP-1	21.08.1995	LB	LP	LEISTUNGSABSENKUNG AUF 620 MW ZUM WIEDERZUSCHAL
1995+001	KKP-1	25.08.1995	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER STOER
1995+015	KKP-1	30.09.1995	LB	LP	LASTABSENKUNG AUF 620 MW ZUM DURCHFahren DER TU
1995+181	KKP-1	11.11.1995	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Durchführung VON WKP AN
1995+016	KKP-1	24.11.1995	LB	LP	LEISTUNGSABSENKUNG AUF 650 MW ZUM WIEDERZUSCHAL
1995+017	KKP-1	29.12.1995	LB	LP	LEISTUNGSABSENKUNG AUF 650 MW ZUM WIEDERZUSCHAL
1996+181	KKP-1	11.01.1996	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR REPARATUR DER ROHRLEITU
1996+182	KKP-1	24.02.1996	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF 610 MW ZUM DURCHFahren D
1996+183	KKP-1	26.02.1996	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF CA. 638 MW DURCH AUSFALL
1996+184	KKP-1	06.03.1996	LB	SU	ANLAGENSTILLSTAND NACH REAKTORSCHNELLABSCHALTUN
1996+185	KKP-1	22.03.1996	LB	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG während EINER Störun
1996+186	KKP-1	27.03.1996	LB	LS	Leistungsreduktion aus Strahlenschutzgründen zu
1996+187	KKP-1	10.04.1996	LB	LS	Leistungsreduktion durch Abschaltung der Zwangs
1996+188	KKP-1	15.05.1996	LB	SP	Abfahren der Anlage zum 15. BE-Wechsel und zur
1996+189	KKP-1	12.06.1996	LB	SU	TURBINENSCHNELLSCHLUSS infolge Fehlauflösen DES
1996+190	KKP-1	20.06.1996	LB	LS	Leistungsreduktion auf 480 MW zur Detektion ei
1996+191	KKP-1	25.06.1996	LB	LS	Leistungsabsenkung aus Strahlenschutzgründen zu
1996+192	KKP-1	11.08.1996	LB	LS	Leistungsreduktion auf 600 MW zur Leckagesuche

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1996+193	KKP-1	13.08.1996	LB	LS	Leistungsreduktion auf 300 MW zur Abdichtung ei
1996+194	KKP-1	15.08.1996	LB	LS	Leistungsreduktion auf 300 MW zur erneuten Abdi
1996+195	KKP-1	02.10.1996	LB	LS	Kurzzeitige Leistungsreduktion auf 450 MW zur B
1996+196	KKP-1	08.10.1996	LB	LS	Kurzzeitige Leistungsreduktion auf 450 MW zur N
1996+197	KKP-1	31.10.1996	LB	LS	Leistungsabsenkung auf 300 MW zur Beseitigung e
1996+198	KKP-1	16.11.1996	LB	LP	Leistungsabsenkung auf 300 MW zur Durchführung
1996+199	KKP-1	27.11.1996	LB	LS	Kurzzeitige Leistungsreduktion auf 650 MW zur Z
1996+200	KKP-1	03.12.1996	LB	SU	AUTOMATISCHE REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG infolge
1997+181	KKP-1	30.04.1997	LB	RE	16. BE-Wechsel und Jahresrevision
1997+182	KKP-1	08.07.1997	LB	LP	Leistungsreduktion zur Zuschaltung der ausgefal
1997+183	KKP-1	31.07.1997	LB	LS	Leistungsreduktion durch Ausfall Meßumformer Au
1997+184	KKP-1	01.08.1997	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Störungssuche ABFAHREN A
1997+185	KKP-1	11.09.1997	LB	LP	Leistungsreduktion zur Zuschaltung der ausgefal
1997+186	KKP-1	25.10.1997	LB	LP	Leistungsreduktion zur Zuschaltung der ausgefal
1997+187	KKP-1	05.12.1997	LB	LP	Leistungsreduktion durch Abschaltung einer Reak
1997+188	KKP-1	25.12.1997	LB	LP	Leistungsreduktion zur Zuschaltung der ausgefal
1998+181	KKP-1	10.01.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Durchführung VON WIEDERK
1998+183	KKP-1	27.01.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH STRECKBETRIEB
1998+182	KKP-1	21.03.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Durchführung VON Dampfpe
1998+184	KKP-1	04.04.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Durchführung VON WIEDERK
1998+185	KKP-1	04.04.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR NORMALISIERUNG EINER FRE
1998+186	KKP-1	06.04.1998	LB	LS	Ausfall Zwangsumwälzpumpe
1998+187	KKP-1	06.04.1998	LB	LP	Leistungsreduktion zur Zuschaltung der am selben
1998+188	KKP-1	16.05.1998	LB	LS	Ausfall Zwangsumwälzpumpe
1998+189	KKP-1	16.05.1998	LB	LP	Leistungsreduktion zur am selben Tage ausgefal
1998+190	KKP-1	06.06.1998	LB	RE	17. Brennelementwechsel und Jahresrevision
1998+191	KKP-1	09.09.1998	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER WASSE
1998+192	KKP-1	10.09.1998	LB	LS	leistungsreduktion ZUR Durchführung VON WIEDERKE
1998+193	KKP-1	20.09.1998	LB	LS	leistungsreduktion DURCH ANREGUNG ND-Vorwärmerum
1998+194	KKP-1	10.11.1998	LB	LS	Ausfall Zwangsumwälzpumpe
1998+195	KKP-1	10.11.1998	LB	LP	Leistungsreduktion zur Zuschaltung der am selben
1998+196	KKP-1	16.11.1998	LB	LP	leistungsreduktion ZUR ORTUNG EINER DAMPFLECKAGE
1998+197	KKP-1	06.12.1998	LB	LS	Leistungsreduktion zur Durchführung von Kernstab
1999+186	KKP-1	01.01.1999	LB	LS	Leistungsreduktion durch Ausfall und Wiederezuc
1999+187	KKP-1	01.01.1999	LB	LS	Leistungsreduktion zur Durchführung der Turbine
1999+181	KKP-1	31.01.1999	LB	LS	STRECKBETRIEB
1999+182	KKP-1	10.05.1999	LB	RE	18. Brennelementwechsel und Jahresrevision
1999+183	KKP-1	28.05.1999	LB	LS	GEPLANTER LASTABWURF AUF EIGENBEDARF
1999+184	KKP-1	28.05.1999	LB	SU	AUTOMATISCHE RESA BEI INSELBETRIEB infolge TUSA
1999+185	KKP-1	02.06.1999	LB	SU	NETZTRENNUNG ZUR BESEITIGUNG EINER WASSERSTOFFL
1999+188	KKP-1	13.07.1999	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH FEHLER IN EINER FÜLLST
1999+189	KKP-1	03.10.1999	LB	LS	leistungsreduktion ZUR MONTAGE VON Temperaturfüh
1999+190	KKP-1	22.10.1999	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH ABFAHREN ALLE ZWANGSUM
2000+185	KKP-1	01.01.2000	LB	LS	Durchführung der Turbinenschutzprüfung, WKP der
2000+186	KKP-1	01.01.2000	LB	LS	Leckagesuche im Nachgang des Ölbrandes im Masch
2000+182	KKP-1	10.03.2000	LB	LS	STRECKBETRIEB
2000+181	KKP-1	26.05.2000	LB	RE	19. Brennelementwechsel und Jahresrevision
2000+183	KKP-1	18.06.2000	LB	SU	TUSA VON HAND DURCH SCHWELBRAND IM Lagerbereich
2000+184	KKP-1	21.06.2000	LB	SU	TUSA automatisch über Kriterium "Läufererdschlu
2001+185	KKP-1	01.01.2001	LB	LS	Lastabsenkungen zur Durchführung der Turbinensc
2001+188	KKP-1	22.02.2001	LB	LS	Lastabsenkung wegen Umführung ND-Vorwärmer Stra
2001+182	KKP-1	14.03.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2001+186	KKP-1	13.04.2001	LB	LS	LASTABSENKUNG WEGEN ZUSCHALTVERSUCHEN EINER AUS
2001+181	KKP-1	16.05.2001	LB	RE	20. BE-Wechsel und Jahresrevision
2001+187	KKP-1	05.06.2001	AN	LS	LASTABSENKUNG für EINEN Kernstabilitätstest
2001+189	KKP-1	17.08.2001	LB	LS	LASTABSENKUNG WEGEN erfolglosem Zuschaltversuch
2001+190	KKP-1	11.09.2001	LB	LP	LASTABSENKUNG ZUR BEHEBUNG EINER Störung IN DER
2001+191	KKP-1	02.10.2001	LB	LP	LASTABSENKUNG ZUR Detektion EINER DAMPFLECKAGE
2001+192	KKP-1	06.10.2001	LB	LP	LASTABSENKUNG ZUR BESEITIGUNG EINER DAMPFLECKAG
2001+183	KKP-1	20.10.2001	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR REPARATUR VON ZWEI Rück
2001+193	KKP-1	27.10.2001	LB	LP	LASTABSENKUNG ZUR KORREKTUR DES STEUERSTABILDE
2001+184	KKP-1	23.11.2001	LB	SU	Reaktorschnellabschaltung (RESA) über das Krite
2002+188	KKP-1	01.01.2002	LB	LS	Leistungsabsenkung zur Durchführung von Stabili
2002+190	KKP-1	01.01.2002	LB	LP	Leistungsabsenkungen zum Austausch des Antriebs
2002+192	KKP-1	01.01.2002	LB	LS	Leistungsreduktion durch Probetrieb der Minut
2002+183	KKP-1	12.01.2002	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM AUSTAUSCH VON E_PROM IN
2002+187	KKP-1	25.01.2002	LB	LS	Leistungsabsenkung zur Zuschaltung der ausgefal
2002+181	KKP-1	08.02.2002	LB	LS	STRECKBETRIEB
2002+182	KKP-1	30.04.2002	LB	RE	21. BE-Wechsel und Jahresrevision
2002+189	KKP-1	01.06.2002	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG DURCH SICHERUNGSFALL IN DER
2002+193	KKP-1	14.06.2002	LB	LS	Leistungsabsenkungen ZUR REINIGUNG VON Leaked
2002+191	KKP-1	20.06.2002	LB	LS	Leistungsabsenkung durch Einfahren des Steuerst
2002+184	KKP-1	06.08.2002	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER Klein
2002+185	KKP-1	22.08.2002	LB	SU	RESA MIT DURCHDRINGUNGSABSCHLUSS DER FRISCHDAMP
2002+194	KKP-1	21.09.2002	LB	LS	Leistungsabsenkung zur Zuschaltung der ausgefal
2002+195	KKP-1	11.10.2002	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG ZUR REPARATUR EINER Kondensa
2002+186	KKP-1	18.11.2002	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE AUFGRUND EINER vermuteten W
2003+181	KKP-1	15.02.2003	LB	LS	Durchführung VON WIEDERKEHRENDEN Prüfungen AM T
2003+182	KKP-1	21.02.2003	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR ÜBERPRÜFUNG UND Sanieru
2003+183	KKP-1	13.03.2003	LB	LS	STRECKBETRIEB
2003+184	KKP-1	20.03.2003	LA	LS	Leistungsreduktion durch Abschaltung der Zwangs
2003+185	KKP-1	23.04.2003	LA	LS	LEISTUNGSREDUKTION IM ZUSAMMENHANG MIT DER ÜBER
2003+186	KKP-1	28.04.2003	LB	LS	22. BE-Wechsel und Jahresrevision. Die Revision
2003+187	KKP-1	10.06.2003	LB	LS	Störung IM BEREICH DER Füllstandsregelung ■ St
2003+188	KKP-1	29.06.2003	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ÜBERPRÜFUNG VON Temperat
2003+189	KKP-1	05.08.2003	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF grund HOHER Rheintempera
2003+190	KKP-1	06.09.2003	LB	LS	Durchführung VON WIEDERKEHRENDEN Prüfungen AM T
2003+191	KKP-1	20.09.2003	LB	SS	Beseitigung einer Dampfleckage an der Armatur S
2003+192	KKP-1	22.10.2003	LB	LS	Leakagesuche UND REPARATUR IM Turbinenkondensa
2003+193	KKP-1	25.10.2003	LB	SS	LECKAGESUCHE UND REPARATUR IM Turbinenkondensat
2004+361	KKP-1	20.02.2004	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION DURCH STRECKBETRIEB
2004+362	KKP-1	06.03.2004	LB	LP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM AUSTAUSCH EINES DEFEKTE
2004+364	KKP-1	18.03.2004	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION DURCH STRECKBETRIEB
2004+363	KKP-1	20.03.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Freispülung VON Luft AUS
2004+365	KKP-1	23.04.2004	LB	RE	23. BE-Wechsel und Jahresrevision
2004+366	KKP-1	29.05.2004	RE	RE	Revisionsverlängerung AUFGRUND VON SANIERUNGSAR
2004+367	KKP-1	06.06.2004	LB	SU	Abfahren der Anlage zur Beseitigung einer Dampf
2004+368	KKP-1	25.06.2004	LB	LS	Leistungsreduktion aufgrund Leakagesuche im Ber
2004+369	KKP-1	02.07.2004	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER LECKA
2004+370	KKP-1	07.07.2004	LB	SU	RESA mit Durchdringungsabschluss der Frischdamp
2004+371	KKP-1	13.07.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR LECKAGESUCHE IM MASCHINE
2004+372	KKP-1	16.07.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR BESEITIGUNG DER LECKAGE
2004+373	KKP-1	21.08.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Durchführung VON WKP AM
2004+374	KKP-1	23.10.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR REPARATUR DES Zwischenüb

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2004+375	KKP-1	27.10.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR REPARATUR DER ARMATUR VO
2004+376	KKP-1	29.10.2004	LB	LS	Leistungsreduktion zur Beseitigung einer Leckag
2004+377	KKP-1	12.11.2004	LB	LS	Leistungsreduktion bei Funktionsprüfung der Rea
2004+378	KKP-1	16.12.2004	LB	LS	Leistungsreduktion durch Öffnen des leistungssc
2004+379	KKP-1	19.12.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR LECKAGESUCHE IM MASCHINE
2005+361	KKP-1	29.01.2005	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Durchführung VON WKP AM
2005+362	KKP-1	18.03.2005	LB	LS	Leistungsreduktion durch Ausfall der Hauptkühlw
2005+363	KKP-1	19.03.2005	LB	LS	Leistungsreduktion zur Durchführung von WKP am
2005+364	KKP-1	25.03.2005	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH ABSENKUNG DER Speisews
2005+365	KKP-1	03.04.2005	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION DURCH STRECKBETRIEB
2005+366	KKP-1	01.05.2005	LB	RE	24. BE-Wechsel und Jahresrevision
2005+367	KKP-1	20.06.2005	RE	RE	Revisionsverlängerung AUFGRUND VON ARBEITEN IN
2005+368	KKP-1	02.07.2005	LB	LS	Leistungsreduktion zur Reparatur der Entleerung
2005+369	KKP-1	25.09.2005	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR REPARATUR DER NEBENKONDE
2005+370	KKP-1	15.11.2005	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Abschaltung DER Zwangsum
2005+371	KKP-1	19.11.2005	LB	SU	Abfahren der Anlage zur Inspektion und Ursachen
2006+361	KKP-1	29.01.2006	LB	LS	Leistungsreduktion zur Reparatur eines Kondensa
2006+377	KKP-1	16.04.2006	LB	SU	RESA BEIM ABFAHREN DER ANALGE ZU BE-Wechsel
2006+362	KKP-1	17.04.2006	ST	RE	25. BE-Wechsel und Jahresrevision
2006+363	KKP-1	17.05.2006	LB	LS	EINSTELLUNG DER LEISTUNGSSTEIGERUNG AUFGRUND in
2006+364	KKP-1	23.05.2006	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH RDB-Füllstandsschwanku
2006+365	KKP-1	24.05.2006	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR OPTIMIERUNG DER RDB-Füll
2006+366	KKP-1	25.06.2006	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ORTUNG EINER Kleinleckag
2006+367	KKP-1	27.06.2006	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR REPARATUR EINER Entwässe
2006+368	KKP-1	14.07.2006	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR BESEITIGUNG VON Kleinstl
2006+369	KKP-1	20.08.2006	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Durchführung VON WKP AM
2006+370	KKP-1	24.09.2006	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUM TAUSCH EINER ELEKTRONIKB
2006+371	KKP-1	24.09.2006	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Funktionsprüfung EINER E
2006+372	KKP-1	08.10.2006	LB	LS	Leistungsreduktion zur Leckagesuche im Maschine
2006+373	KKP-1	15.10.2006	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR MONTAGE EINER Absaugung
2006+374	KKP-1	12.11.2006	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION für REPARATURARBEITEN AM Kon
2006+375	KKP-1	17.11.2006	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE AUFGRUND EINER LECKAGE IM P
2006+376	KKP-1	26.11.2006	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUFGRUND LUFTEINBRUCH IM KON
2007+361	KKP-1	04.01.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND AUFGRUND DAMPFLECKA
2007+362	KKP-1	14.01.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND für WKP AM TURBOSAT
2007+363	KKP-1	18.02.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND für Inspektionsarbe
2007+364	KKP-1	20.02.2007	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND DURCH ABSENKUNG Spe
2007+365	KKP-1	02.03.2007	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND DURCH STRECKBETRIEB
2007+366	KKP-1	14.03.2007	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION DURCH EINE Stör
2007+367	KKP-1	07.04.2007	LB	RE	Abfahren von Hand zur Revision und 26. BE-Wechs
2007+368	KKP-1	01.07.2007	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION DURCH Störung I
2007+369	KKP-1	28.07.2007	LB	SS	ABFAHREN VON HAND AUFGRUND UNDICHTIGKEIT EINER
2007+370	KKP-1	31.07.2007	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUM Freispülen VON
2007+371	KKP-1	11.08.2007	LB	LR	Leistungsreduktion von Hand zur Funktionsprüfun
2007+372	KKP-1	24.08.2007	LB	UB	TUSA VON HAND AUFGRUND EINER DRUCKLUFTLECKAGE A
2007+373	KKP-1	25.08.2007	LB	LS	Automatische Leistungsreduktion auf Mindestlast
2007+374	KKP-1	29.08.2007	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR ZUR ZUSCHALTUNG
2007+375	KKP-1	10.10.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR LECKAGEORTUNG U
2007+376	KKP-1	19.10.2007	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION DURCH EINFAHREN
2008+361	KKP-1	18.02.2008	LB	LR	Leistungsreduktion durch Absenkung der Speisewa
2008+362	KKP-1	08.03.2008	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION DURCH STRECKBETRIEB
2008+363	KKP-1	11.04.2008	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 27. BE-Wechsel und Jahr

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2008+364	KKP-1	29.05.2008	RE	RE	Revisionsverlängerung aufgrund erhöhtem Aufwand
2008+365	KKP-1	06.06.2008	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE AUFGRUND LECKAGE zwischen S
2008+366	KKP-1	29.10.2008	LB	SU	AUTOMATISCHE REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG (RESA) B
2008+367	KKP-1	03.12.2008	LB	SU	TUSA aufgrund Störung mit anschließender automa
2009+361	KKP-1	14.03.2009	LB	LR	
2009+362	KKP-1	16.05.2009	LB	RE	
1985/124	KKP-2	31.07.1985	LB	SU	RESA aufgrund eines Verdrahtungsfehlers in der
1985+194	KKP-2	15.08.1985	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM EINBAU EINES RESERVEMOT
1985/175	KKP-2	05.10.1985	LB	SU	RESA BEI EINER WKP INFOLGE EINER STOERUNG IN DE
1985+196	KKP-2	06.10.1985	LB	SU	TUSA AUFGRUND DES FEHLERHAFTEN ANSPRECHENS EINE
1985/204	KKP-2	04.12.1985	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUTOMATISCHE ABSCHALTU
1985+198	KKP-2	09.12.1985	LB	SU	TUSA DURCH TURBINENLAGERGEHAEUSE SCHWINGUNG. ERL
1986+162	KKP-2	01.04.1986	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR JAHRESREVISION
1986+163	KKP-2	10.05.1986	LB	LS	FEHLERHAFTES OEFFNEN DES SPEISEWASSERMINDEST ME
1986/081	KKP-2	03.06.1986	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION INFOLGE PUMA IN DER SCHEIBE
1986+165	KKP-2	17.06.1986	LB	LS	WEGEN AUSFALLS EINER HAUPTKUEHLWASSERPUMPE AUFG
1986+166	KKP-2	30.07.1986	LB	LS	SCHLIESSEN EINES TURBINENSTELLVENTILS infolge E
1986+167	KKP-2	31.07.1986	LB	LS	ICHLIESSEN DER ZWISCHENUEBERHITZER- HEIZDAMPFAR
1986/181	KKP-2	28.08.1986	LB	SU	RESA INFOLGE EINER STOERUNG IN DER DAMPFERZEUGE
1986+169	KKP-2	06.09.1986	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR UEBERPRUEFUNG DER WELLE
1986+170	KKP-2	06.09.1986	AN	LS	AM 06.09.86 KAM ES ZUM AUTOMATISCHEN EINFAHREN
1986+171	KKP-2	28.10.1986	LB	LS	DURCH EINE FEHLERHAFT ZUSUE-ANREGUNG (1V3) AM
1986/250	KKP-2	03.11.1986	LB	SU	TUSA AUFGRUND DES ANSPRECHENS DER FUELLSTANDS-
1986/297	KKP-2	22.12.1986	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE NACH EINEM STABFEHLEINFALL
1986+174	KKP-2	30.12.1986	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION INFOLGE AUSFALL DER HAUPTKUE
1987+196	KKP-2	01.01.1987	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG VON KONDENS
1987+197	KKP-2	03.02.1987	LB	LS	AUFGRUND VON WARTUNGSARBEITEN KAM ES ZU EINER U
1987+198	KKP-2	13.03.1987	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION VON 25 MW ZUR REPARATUR AM S
1987+199	KKP-2	08.04.1987	LB	LS	TEILSCHNELLSCHLUSS AM TURBOSATZ, AUSGEOEST DUR
1987+200	KKP-2	10.04.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION UM 17 MW FUER CA. 2 STD. AM
1987/066	KKP-2	17.04.1987	AB	SU	BEIM ABFAHREN DER ANLAGE NACH STRECKBETRIEB MIT
1987+202	KKP-2	17.04.1987	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR JAHRESREVISION
1987+203	KKP-2	10.06.1987	LB	LS	IM ZUGE DES HOCHFahrenS DER ANLAGE KAM ES BEI E
1987+204	KKP-2	30.06.1987	LB	LS	EINE LASTABSENKUNG UM CA. 50 MW BEDINGT DURCH E
1987+205	KKP-2	03.07.1987	LB	LP	AUSTAUSCH DES MOTORS DER HAUPTKUEHLWASSERPUMPE
1987+206	KKP-2	04.07.1987	LB	LR	SETZEN VON ZWEI ZUSAETZLICHEN SCHALLAUFNEHMERN
1987+207	KKP-2	20.08.1987	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH LASTABWURF AUF EIGEN
1987+208	KKP-2	23.08.1987	LB	LS	DURCH EINE STOERUNG IM BEREICH DER STEUEREBENE
1987+209	KKP-2	15.09.1987	LB	LP	DIE LEISTUNG WURDE KURZZEITIG FUER EINE STUNDE
1987/234	KKP-2	11.10.1987	LB	SU	ZUR REPARATUR EINES TRENNERS IN DER 380-KV-FREI
1987+211	KKP-2	01.11.1987	LB	LS	AUSFALL DER HAUPTKUEHLWASSERPUMPE [REDACTED] A
1987+212	KKP-2	02.11.1987	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH ABSCHALTUNG DER HAUP
1987+213	KKP-2	05.11.1987	LB	LS	DURCH "NIVEAU HOCH" IN EINEM HOCHDRUCKVORWAERME
1987+214	KKP-2	07.12.1987	LB	LS	AM 07.12.87 SPRACH WAEHREND DER KALIBRIERUNG DE
1988+232	KKP-2	06.02.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH PUMA DER HAUPTKUEHLMIT
1988+233	KKP-2	09.03.1988	LB	LS	KURZZEITIGE LASTABSENKUNG UM 50 MW WEGEN EINER
1988/056	KKP-2	11.04.1988	LB	SU	RESA AUFGRUND EINES ISOLATIONSFEHLERS AN EINER
1988+235	KKP-2	13.05.1988	RE	SP	3. BE-WECHSEL UND REVISION
1988+236	KKP-2	18.07.1988	LB	LS	AUFGRUND EINER STOERUNG IM BEREICH DES TURBINEN
1988+237	KKP-2	24.08.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION INFOLGE EINER STOERUNG AM TU
1988+238	KKP-2	05.09.1988	LB	LS	ES KAM ZUM STABFEHLEINFALL DES STABES [REDACTED] DIE
1988+239	KKP-2	19.11.1988	LB	LS	AUTOMATISCHE LASTABSENKUNG DURCH AUSFALL 2ER AN

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1989+082	KKP-2	22.02.1989	LB	LS	LASTABSSENKUNG (AUF 30%) WEGEN AUSFALL DER HKMP
1989+083	KKP-2	13.03.1989	LB	LS	LEISTUNGSABSSENKUNG (AUF 50%) WEGEN 2-FACHEM TUR
1989+084	KKP-2	28.04.1989	RE	SP	4. REVISION UND BE-WECHSEL
1989/142	KKP-2	17.06.1989	AN	SU	STOERUNG IN DER HD-VORWAERMERSTRECKE UEBER SIGN
1989+085	KKP-2	28.12.1989	LB	LS	EINFAHREN EINER kompletten Steuerstabbank infol
1990+481	KKP-2	24.01.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN Temperaturerhoehung IN
1990+482	KKP-2	26.01.1990	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR Uebepruefung DER KUEHLU
1990+483	KKP-2	29.01.1990	AN	SU	Beim Zuschalten der Erregung kam es zur Staende
1990+484	KKP-2	08.02.1990	RE	SP	Aufgrund des Generatorschadens wurde die ansteh
1990+485	KKP-2	06.05.1990	LB	LS	EINFALL EINER kompletten Steuerstabbank DURCH E
1990+486	KKP-2	15.05.1990	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH STABFEHLEINWURF eins S
1991+271	KKP-2	19.03.1991	LB	LS	LA auf ca. 160 MW durch eine Stoerung im Bereic
1991+272	KKP-2	09.05.1991	RE	SP	6.Revision und BE-Wechsel
1991+273	KKP-2	25.08.1991	LB	LS	LA auf ca. 1115 MW durch Stabfehleinfall bei WK
1992+271	KKP-2	18.01.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 28 MW zwecks Beseiti
1992+272	KKP-2	27.01.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 1230 MW durch Stabfe
1992/046	KKP-2	07.04.1992	LB	SU	Abfahren der Anlage zwecks Beseitigung einer Le
1992/100	KKP-2	03.07.1992	AB	SP	Reaktorschnellabschaltung beim Abfahren der Anl
1992+273	KKP-2	03.07.1992	RE	SP	7. Revision und BE-Wechsel
1992/126	KKP-2	18.08.1992	AN	SU	Beim Anfahren der Anlage nach der Revision kam
1992+274	KKP-2	20.08.1992	LB	SU	Abfahren der Anlage zum Tausch der Dichtungen a
1992+275	KKP-2	16.10.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 840 MW durch eine sp
1992+276	KKP-2	15.11.1992	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZWECKS LOKALISIERUNG UND BE
1992/205	KKP-2	22.11.1992	AN	SU	Nach einem Kurzstillstand kam es beim Anfahren
1992+277	KKP-2	27.12.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 1250 MW durch Stabfe
1993+331	KKP-2	18.03.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 1120 MW DURCH AUSFAL
1993+332	KKP-2	02.07.1993	RE	SP	8. BE-WECHSEL UND REVISION
1993+333	KKP-2	16.08.1993	LB	SU	TURBINENABSCHALTUNG AUFGRUND EINER STOERUNG DUR
1994+140	KKP-2	27.03.1994	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR REPARATUR EINER ARMATUR
1994+141	KKP-2	29.07.1994	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE für BRENNELEMENTWECHSEL UND
1995+230	KKP-2	27.01.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH STABFEHLEINFALL DES ST
1995+021	KKP-2	28.04.1995	LB	SP	10. BRENNELEMENTWECHSEL UND REVISION.
1995+022	KKP-2	28.05.1995	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER LECKA
1995+023	KKP-2	29.06.1995	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER LECKA
1995+231	KKP-2	19.07.1995	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUM AUSTASCH DES MOTORS DER
1996+201	KKP-2	28.01.1996	LB	LS	Kurzzeitige Lastabsenkung auf 900 MW infolge Ei
1996+202	KKP-2	01.07.1996	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSSERBETRIEBNAHME BEI
1996+203	KKP-2	26.07.1996	LB	SP	11. BE-Wechsel und Jahresrevision
1996+204	KKP-2	18.09.1996	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH STABFEHLEINFALL EINES
1996+205	KKP-2	19.12.1996	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN AUSFALL DES Leistungsv
1997+201	KKP-2	14.01.1997	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH STABFEHLEINFALL
1997+202	KKP-2	17.04.1997	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN DEFEXT EINES Kühlrohrs
1997+203	KKP-2	07.05.1997	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH STABFEHLEINFALL
1997+204	KKP-2	28.06.1997	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH STABFEHLEINFALL
1997+205	KKP-2	03.07.1997	LB	LP	Leistungsreduktion zum Tausch von Einschüben, S
1997+206	KKP-2	01.08.1997	LB	RE	12. BE-Wechsel und Jahresrevision
1998+201	KKP-2	13.02.1998	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSSERBETRIEBNAHME DER
1998+202	KKP-2	14.02.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Durchführung DER Turbine
1998+203	KKP-2	23.02.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSFALL VON LEISTUNGSV
1998+204	KKP-2	10.04.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Durchführung DER Turbine
1998+205	KKP-2	23.04.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION infolge AUSFALL VON LEISTUNG
1998+206	KKP-2	06.06.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Durchführung DER Turbine

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1998+207	KKP-2	14.06.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH STRECKBETRIEB
1998+208	KKP-2	09.07.1998	LB	LP	leistungreduktion ZUR SUCHE EINER KONDENSATORLE
1998+209	KKP-2	13.07.1998	LB	LS	leistungreduktion WEGEN fallendem Vakuums AUFGR
1998+210	KKP-2	01.08.1998	LB	RE	13. Brennelementwechsel und Jahresrevision
1998+214	KKP-2	20.08.1998	AN	SU	RESA BEI DER Generatorprüfung (MESSFAHRT) BEIM
1998+211	KKP-2	22.08.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION infolge AUSFALL VON LEISTUNG
1998+212	KKP-2	17.10.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Durchführung DER Turbine
1998+213	KKP-2	19.11.1998	LB	LS	Leistungsreduktion durch Schutzabschaltung der
1999+203	KKP-2	01.01.1999	LB	LS	Leistungsreduktion zur Durchführung der Turbine
1999+205	KKP-2	01.01.1999	LB	LS	Leistungsreduktion durch Stabfehleinfall (2 Ere
1999+204	KKP-2	20.05.1999	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN Störung AM LEISTUNGSRE
1999+202	KKP-2	21.06.1999	LB	LS	STRECKBETRIEB
1999+201	KKP-2	02.08.1999	LB	RE	14. Brennelementwechsel und Jahresrevision (Abf
1999+206	KKP-2	15.08.1999	AN	LS	Leistungsreduktion zur Zuschaltung der ausgefal
1999+207	KKP-2	24.09.1999	LB	LS	Leistungsreduktion durch Störung der Analogmess
1999+208	KKP-2	10.11.1999	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN Störungsbehebung IN DE
1999+209	KKP-2	10.12.1999	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN AUSFALL EINES Leistung
2000+206	KKP-2	01.01.2000	LB	LS	Durchführung DER Turbinenschutzprüfung
2000+208	KKP-2	01.01.2000	LB	LS	Stabfehleinfall (2 Ereignisse)
2000+205	KKP-2	11.01.2000	LB	LS	AUSFALL EINES Leistungsverteilerdetektors
2000+202	KKP-2	26.05.2000	LB	LS	STRECKBETRIEB
2000+207	KKP-2	20.06.2000	LB	LS	Abschaltung einer Hauptkühlmittelpumpe "PUMA 1v
2000+201	KKP-2	25.07.2000	LB	RE	15. Brennelementwechsel und Jahresrevision
2000+203	KKP-2	13.09.2000	LB	SU	TUSA-AUSLÖSUNG über Generatorläufer-ERDSCHLUSS
2000+209	KKP-2	03.10.2000	LB	LS	AUSFALL EINER Hauptkühlmittelpumpe
2000+204	KKP-2	08.10.2000	LB	SU	RESA DURCH Abschaltung ALLER HAUPTKÜHLMITTELPUM
2001+206	KKP-2	01.01.2001	LB	LS	Lastabsenkungen zur Durchführung der Turbinensc
2001+208	KKP-2	01.01.2001	LB	LS	Lastabsenkungen durch Außerbetriebnahme der Zwi
2001+204	KKP-2	14.01.2001	LB	LS	LASTABSENKUNG WEGEN TAUSCH DES DEFEKTEN MOTORS
2001+205	KKP-2	21.01.2001	LB	LS	LASTABSENKUNG WEGEN ANSPRECHEN PEAK-Oben-RELEB
2001+202	KKP-2	28.02.2001	LB	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG (TUSA) AUSLÖSUNG übe
2001+207	KKP-2	20.05.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2001+201	KKP-2	30.07.2001	LB	RE	16. BE-Wechsel und Jahresrevision
2001+209	KKP-2	15.08.2001	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH ABSCHALTEN EINER Hauptkühlm
2001+203	KKP-2	08.10.2001	LB	SU	Abfahren der Anlage im Zusammenhang mit der Urs
2002+205	KKP-2	01.01.2002	LB	LS	Leistungsabsenkung zur Durchführung der Turbine
2002+204	KKP-2	26.01.2002	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG DURCH ANSPRECHEN DER PEAK-Ob
2002+203	KKP-2	12.02.2002	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG DURCH ANSPRECHEN PEAK-UNTEN-
2002+206	KKP-2	02.07.2002	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG WEGEN LVD-KALIBRIERUNG
2002+207	KKP-2	04.07.2002	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG ZUM AUSTAUSCH EINES DEFEKTEN
2002+208	KKP-2	06.07.2002	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG WEGEN Minutenreserve
2002+202	KKP-2	18.07.2002	LB	SU	TUSA-Auslösung über Turbinenschutz (nachfolgend
2002+201	KKP-2	22.07.2002	LB	RE	17. BE-Wechsel und Jahresrevision
2003+201	KKP-2	24.01.2003	LB	LS	FEHLEINFALL DER Steuerstabbank
2003+202	KKP-2	01.02.2003	LB	LS	Durchführung DER Turbinenschutzprüfung (TPA)
2003+203	KKP-2	11.02.2003	LB	LS	ANSPRECHEN DER Paek-UNTEN-RELEB
2003+204	KKP-2	26.04.2003	LB	LS	Durchführung DER Turbinenschutzprüfung (TPA)
2003+205	KKP-2	11.06.2003	LB	LS	STRECKBETRIEB
2003+206	KKP-2	20.06.2003	LA	LS	Leistungsreduktion wegen Störung am Turbinenreg
2003+207	KKP-2	13.07.2003	LB	LS	Durchführung DER Turbinenschutzprüfung (TPA)
2003+208	KKP-2	19.07.2003	LB	RE	18. BE-Wechsel und Jahresrevision
2003+209	KKP-2	07.08.2003	AN	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUF grund HOHER Wassertemper

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2003+210	KKP-2	29.09.2003	LB	LS	Abschaltung der Hauptkühlmittelpumpe zur
2003+211	KKP-2	02.10.2003	LB	SS	Abfahren der Anlage zur Reparatur des Volllast
2003+212	KKP-2	08.11.2003	LB	LS	Durchführung DER Turbinenschutzprüfung (TPA)
2004+401	KKP-2	13.01.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ÜBERPRÜFUNG EINES ELEKTR
2004+402	KKP-2	10.02.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH Abschaltung DER HAUPTK
2004+403	KKP-2	26.02.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR KALIBRIERUNG DER LEISTUN
2004+404	KKP-2	16.03.2004	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN Abweichungen VON DER
2004+405	KKP-2	31.05.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR WIEDERZUSCHALTUNG EINES
2004+406	KKP-2	08.06.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUM Gebertausch EINES ELEKTR
2004+407	KKP-2	24.06.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH ANSPRECHEN STEUERSTABF
2004+408	KKP-2	30.06.2004	LB	LS	Leistungsreduktion durch Fehlschliessen der Abs
2004+409	KKP-2	11.07.2004	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION infolge STRECKBETRIEB
2004+410	KKP-2	22.08.2004	LB	RE	19. BE-Wechsel und Jahresrevision
2004+411	KKP-2	02.11.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Einhaltung DER zulässige
2004+412	KKP-2	10.11.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSFALL DES Leistungsv
2004+413	KKP-2	22.11.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUM AUSTAUSCH DER DEFECTEN E
2004+414	KKP-2	09.12.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSFALL DES LEISTUNGSV
2004+415	KKP-2	10.12.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSFALL DES Leistungsv
2004+416	KKP-2	25.12.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH ANSPRECHEN DER REAKTOR
2005+401	KKP-2	15.02.2005	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH ANSPRECHEN REAKTORLEIS
2005+402	KKP-2	07.03.2005	LB	LS	Leistungsreduktion durch Ansprechen Reaktorleis
2005+403	KKP-2	16.05.2005	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH ANSPRECHEN DER REAKTOR
2005+405	KKP-2	23.05.2005	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION infolge STRECKBETRIEB
2005+404	KKP-2	25.05.2005	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH FEHLEINFALL STEUERSTAB
2005+406	KKP-2	16.07.2005	LB	RE	20. BE-Wechsel und Jahresrevision
2005+407	KKP-2	09.08.2005	RE	RE	Revisionsverlängerung aufgrund von erhöhten Oxi
2005+408	KKP-2	06.09.2005	LB	LS	Leistungsreduktion durch Auslösung Hochdruck-Vo
2005+409	KKP-2	28.12.2005	LB	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG-AUSLÖSUNG (TUSA) übe
2006+401	KKP-2	19.01.2006	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUM AUSTAUSCH DES MOTORS DER
2006+402	KKP-2	22.02.2006	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH ANSPRECHEN REAKTORLEIS
2006+403	KKP-2	01.06.2006	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION DURCH STRECKBETRIEB
2006+404	KKP-2	15.07.2006	LB	RE	21. BE-Wechsel und Jahresrevision
2006+405	KKP-2	07.08.2006	RE	RE	Revisionsverlängerung AUFGRUND NICHT spezifikat
2007+401	KKP-2	27.01.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND für ARBEITEN AM HEI
2007+402	KKP-2	11.03.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUM AUSTAUSCH EINES
2007+403	KKP-2	11.03.2007	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSFALL D
2007+404	KKP-2	12.04.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND für Störungssuche A
2007+405	KKP-2	14.04.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUM Autausch EINES
2007+406	KKP-2	18.04.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND für UMSCHALTUNG VON
2007+407	KKP-2	20.04.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND für UMSCHALTUNG VON
2007+408	KKP-2	30.05.2007	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION DURCH ANSPRECHE
2007+409	KKP-2	03.06.2007	LB	LR	Stetige LEISTUNGSREDUKTION VON HAND für STRECKB
2007+410	KKP-2	30.06.2007	LB	RE	Abfahren von Hand zur Revision und 22. BE-Wechs
2007+411	KKP-2	11.10.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND für UMSCHALTUNG VON
2007+412	KKP-2	12.10.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND für UMSCHALTUNG VON
2007+413	KKP-2	26.12.2007	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION AUFGRUND ANSPRE
2007+414	KKP-2	31.12.2007	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION AUFGRUND AUSFAL
2008+401	KKP-2	03.06.2008	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION DURCH STRECKBETRIEB
2008+402	KKP-2	28.06.2008	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 23. BE-Wechsel und zur
2009+401	KKP-2	27.05.2009	LB	LR	
2009+402	KKP-2	29.06.2009	LB	RE	
2009+403	KKP-2	24.07.2009	LB	SP	

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2009+404	KKP-2	25.12.2009	LB	SP	
1972+005	KKS	23.05.1972	LB	SS	REPARATUR AM LASTSCHALTER
1972+006	KKS	02.06.1972	LB	SS	KONTROLLE WASSERABSCHIEDER UND BESEITIGUNG UNDI
1972+007	KKS	14.06.1972	LB	SS	AUSBAU ZERSTOERTER NACHABSCHIEDER IN DEN WASSER
1972+008	KKS	05.07.1972	LB	SS	UMBAUTEN AN DEN WASSERABSCHIEDERN.
1972+009	KKS	11.07.1972	LB	SU	TUSA SCHNELLSCHLUSSOELDRUCK ZU NIEDRIG.
1972+010	KKS	14.07.1972	LB	SU	RESA DURCH AUSFALL SICHERUNG IM REAKTORSCHUTZSY
1972+011	KKS	20.07.1972	LB	SU	TUSA; MINIMALDRUCK-GRENZWERTGERAET AUSGEFALLEN
1972+012	KKS	10.08.1972	LB	SS	KONTROLLE DER DE UND BESEITIGUNG VON LECKAGEN I
1972+013	KKS	05.09.1972	LB	SS	KONTROLLE UND REPARATUR DES ZWISCHENUEBERHITZER
1972+014	KKS	30.09.1972	LB	SS	KONTROLLE UND REPARATUR DES ZWISCHENUEBERHITZER
1972+015	KKS	06.10.1972	LB	SU	RESA BEDINGT DURCH KURZSCHLUSS BEI EINER STOERB
1972+016	KKS	25.10.1972	LB	SU	TUSA DURCH STOERUNG IN DER HYDRAULISCHEN TURBIN
1972+017	KKS	29.10.1972	LB	SU	TUSA DURCH EINEN FEHLER AM WANDTEMPERATURGERAET
1972/013	KKS	03.11.1972	LB	SS	REPARATUR WASSERABSCHIEDER; KONTROLLE DER STEUE
1973+027	KKS	03.01.1973	LB	SP	GEPLANTER STILLSTAND ZUR UEBERPRUEFUNG DER STEU
1973+028	KKS	09.01.1973	LB	SU	RESA DURCH AUSFALL VON 2 HKMP, DEFEKTER GRENZWE
1973+029	KKS	09.01.1973	LB	SP	GEPLANTER STILLSTAND ZUR UEBERPRUEFUNG DER STEU
1973+030	KKS	15.01.1973	LB	SP	GEPLANTER STILLSTAND ZUR UEBERPRUEFUNG DER STEU
1973+031	KKS	27.01.1973	LB	SP	GEPLANTER STILLSTAND ZUR UEBERPRUEFUNG DER STEU
1973+032	KKS	31.01.1973	LB	SP	KONTROLLE ODER REPARATUR DER ZWISCHENUEBERHITZE
1973+033	KKS	13.02.1973	LB	SP	GEPLANTER STILLSTAND ZUR UEBERPRUEFUNG DER STEU
1973+034	KKS	23.02.1973	LB	SP	GEPLANTER STILLSTAND ZUR UEBERPRUEFUNG DER STEU
1973+035	KKS	11.03.1973	LB	SP	GEPLANTER STILLSTAND ZUR UEBERPRUEFUNG DER STEU
1973+036	KKS	19.03.1973	LB	SS	AUSWECHSELN VON STEUERSTABFUEHRUNGSSAETZEN.
1973+037	KKS	24.03.1973	LB	SS	AUSWECHSELN VON STEUERSTABFUEHRUNGSSAETZEN.
1973+038	KKS	18.04.1973	LB	SP	GEPLANTER STILLSTAND ZUR UEBERPRUEFUNG DER STEU
1973+039	KKS	19.05.1973	LB	SP	GEPLANTER STILLSTAND ZUR UEBERPRUEFUNG DER STEU
1973+040	KKS	15.06.1973	LB	SP	GEPLANTER STILLSTAND ZUR UEBERPRUEFUNG DER STEU
1973+041	KKS	13.07.1973	RE	SP	1. BE-WECHSEL UND REVISION
1973+042	KKS	28.09.1973	LB	SP	KONTROLLE ODER REPARATUR DER ZWISCHENUEBERHITZE
1973+043	KKS	02.10.1973	LB	SP	KONTROLLE ODER REPARATUR DER ZWISCHENUEBERHITZE
1973+044	KKS	05.10.1973	LB	SU	STOERUNG IN DER LEISTUNGSREGELUNG, DADURCH STAB
1973+045	KKS	06.10.1973	LB	SS	AUSWECHSELN VON STEUERSTABFUEHRUNGSSAETZEN.
1973+046	KKS	18.10.1973	LB	SS	DE-MANNLOCHDECKEL NEU ABDICHTEN
1973+047	KKS	29.10.1973	LB	SP	KONTROLLE ODER REPARATUR DER ZWISCHENUEBERHITZE
1973+048	KKS	17.11.1973	LB	SP	KONTROLLE ODER REPARATUR DER ZWISCHENUEBERHITZE
1973+049	KKS	18.11.1973	LB	SP	KONTROLLE ODER REPARATUR DER ZWISCHENUEBERHITZE
1973+050	KKS	04.12.1973	LB	SU	RESA DURCH EINEN DEFEKT IN DER NEUTRONENFLUSSLE
1973+051	KKS	15.12.1973	LB	SP	KONTROLLE ODER REPARATUR DER ZWISCHENUEBERHITZE
1974+017	KKS	17.01.1974	LB	SP	GEPLANTER STILLSTAND ZUR UEBERPRUEFUNG DER STEU
1974+018	KKS	07.03.1974	LB	SS	DICHTSETZEN VON SEKUNDAERSEITIGEN HANDLOECHERN
1974+019	KKS	21.04.1974	LB	SP	GEPLANTER STILLSTAND ZUR UEBERPRUEFUNG DER STEU
1974+020	KKS	27.05.1974	LB	SS	REPARATUR AM ZWISCHENUEBERHITZER ██████████
1974+021	KKS	06.06.1974	RE	SP	2. BE-WECHSEL UND REVISION
1974+022	KKS	08.08.1974	LB	SS	REPARATUR ANZAPFDAMPFLEITUNG █████ EROSIONSKORROS
1974+023	KKS	15.08.1974	LB	SS	DICHTSETZEN EINER H2-LECKAGE IM GENERATOR.
1974+024	KKS	06.09.1974	LB	SS	REPARATUR LASTSCHALTER
1974+025	KKS	02.12.1974	LB	SU	TUSA WEGEN ANSPRECHEN DER ROHRBRUCHVENTILE BEIM
1975+040	KKS	03.01.1975	LB	SU	STOERUNG DER TURBINENREGELUNG
1975+041	KKS	04.02.1975	LB	SS	AUSWECHSELN EINES ENTWAESSERUNGSVENTILS DER TUR
1975+042	KKS	04.03.1975	LB	SS	VORLAEUFIGE REPARATUR DER KONDENSATOREN IN DEN

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1975+043	KKS	06.03.1975	LB	SS	REPARATUR DER ENTWAESSERUNGS-KONDENSATRUECKSPEI
1975+044	KKS	17.05.1975	RE	SP	3. BE-WECHSEL UND REVISION
1975+045	KKS	08.07.1975	LB	SU	STOERUNG DER TURBINENREGELUNG
1975+046	KKS	17.07.1975	LB	SU	STOERUNG DER TURBINENREGELUNG
1975+047	KKS	31.07.1975	LB	SU	STOERUNG DER TURBINENREGELUNG
1975+048	KKS	05.08.1975	LB	SU	TUSA DURCH ANSPRECHEN DES KONDENSATORSCHUTZES.
1975+049	KKS	12.09.1975	LB	SS	REPARATUR DER HYDRAULISCHEN TURBINENSTEUERUNG.
1975+050	KKS	13.09.1975	LB	SS	REPARATUR DER HYDRAULISCHEN TURBINENSTEUERUNG.
1975/024	KKS	23.09.1975	LB	SS	REPARATUR DER SPEISEWASSERLEITUNG (RISS IN SPEI
1975+052	KKS	06.10.1975	LB	SS	REPARATUR DER NEBENKONDENSATLEITUNG VOM WASSERA
1975+053	KKS	05.11.1975	LB	SS	REPARATUR DER WASSERABSCHEIDER ERLAETERUNG: DIE
1975+054	KKS	13.11.1975	LB	SS	TURBINENSCHWINGUNG ZU HOCH.
1976+080	KKS	04.01.1976	LB	SS	REPARATUR DER HD-TURBINENANZAPFDAMPFLEITUNG
1976+081	KKS	17.01.1976	LB	SS	REPARATUR DER HD-TURBINENANZAPFDAMPFLEITUNG
1976+082	KKS	07.03.1976	LB	LS	LASTABSENKUNG (AUF CA. 50 MW) WEGEN REPARATUR E
1976+083	KKS	21.03.1976	LB	LS	LASTABSENKUNG (AUF CA. 50 MW) WEGEN REPARATUR E
1976+084	KKS	16.04.1976	LB	LS	LASTABSENKUNG (AUF CA. 50 MW) WEGEN REPARATUR E
1976+085	KKS	23.04.1976	RE	SP	4. BE-WECHSEL UND REVISION
1976+086	KKS	09.06.1976	LB	SU	RESA BEI REAKTORSCHUTZPRUEFUNG DURCH FEHLANSPRE
1976+087	KKS	15.06.1976	LB	SU	AUSFALL DER HKMP MIT NACHFOLGENDER TUS
1976+088	KKS	28.09.1976	LB	SU	Eigenbedarfsumschaltung auf Anfahranlage infolge
1976+089	KKS	24.11.1976	LB	SS	REPARATUR DER ND-VORWAERMER
1977/014	KKS	27.02.1977	LB	LS	STEUERSTABFEHLEINFALL DURCH KURZSCHLUSS IN DER
1977/022	KKS	28.03.1977	LB	SU	PRUEFUNG AM REAKTORSCHUTZLEISTUNGSBEREICH - DEF
1977+148	KKS	10.04.1977	RE	SP	5. BE-WECHSEL UND REVISION
1977+149	KKS	04.05.1977	LB	SU	VERSEHENTLICHE BETAETIGUNG DES ENDSCHALTERS DES
1977+150	KKS	03.07.1977	LB	LS	LASTABSENKUNG (AUF CA. 50 MW) WEGEN REPARATUR A
1977/062	KKS	07.08.1977	LB	SU	SPANNUNGSEINBRUCH INFOLGE BLITZEINWIRKUNG IM 22
1977+151	KKS	08.08.1977	LB	SS	REPARATUR DER HD-ABDAMPFSTUTZEN.
1977/064	KKS	09.08.1977	LB	SU	DRAHTBRUCH IN DER STEUERSPANNUNG DER SPEISEWASS
1977/076	KKS	25.08.1977	LB	LS	Leistungsreduzierung durch Stoerung am Drehzahl
1977+153	KKS	19.10.1977	LB	SS	REPARATUR DER ENTWAESSERUNGSLEITUNG DER HD-TURB
1977/130	KKS	02.12.1977	LB	SU	LECKAGE IN DER UL-LEITUNG.
1978/007	KKS	11.01.1978	LB	SU	LECKAGE IN DER ZWISCHENKUEHLKREISLAUFLEITUNG.
1978+122	KKS	10.03.1978	LB	SU	FEHLAUSLOESUNG N16-AKTIVITAETSUEBERWACHUNG AM
1978+123	KKS	01.04.1978	RE	SP	6. BE-WECHSEL UND REVISION
1978+124	KKS	09.07.1978	LB	SS	DECKELLECKAGE AN DER RUECHSCHLAGKLAPPE
1978/139	KKS	08.10.1978	LB	SS	UNDICHTE STOPFBUCHSE DES DE1 ENTWAESSERUNG.
1978/140	KKS	13.10.1978	LB	SU	BEI EINBINDUNG EINER ELEKTRISCHEN STEUERUNG ERG
1978+127	KKS	09.12.1978	LB	SS	REPARATUR DER RUECKSCHLAGKLAPPE
1979+094	KKS	11.03.1979	RE	SP	7. REVISION UND BE-WECHSEL
1979+095	KKS	30.05.1979	AN	SU	OELLECKAGE AN ZULEITUNG DER TPA.
1979+096	KKS	31.05.1979	LB	SP	ABFAHREN ZUR UEBERDREHZAHLPROBE UND FUNKTIONSPR
1979/126	KKS	04.09.1979	LB	SU	RESA BEI REAKTORSCHUTZPRUEFUNG
1979/162	KKS	06.11.1979	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH STABFEHLEINFALL ANSC
1979+099	KKS	14.11.1979	LB	LP	AUSTAUSCH DES 10-KV-LEISTUNGSSCHALTERS (BEI
1979+100	KKS	03.12.1979	LB	LP	REPARATUR DER HD-TURBINENANZAPFUNG A5 (BEI 25 M
1979/189	KKS	17.12.1979	LB	LP	REPARATUR AM HD-NEBENKONDENSATSEINTRITTSSTUTZEN
1980+121	KKS	11.04.1980	RE	SP	8. REVISION UND BE-WECHSEL
1980+122	KKS	07.07.1980	AB	SS	ABFAHRT ZUR UEBERDREHZAHLPROBE UND FUNKTIONSPRU
1980/172	KKS	27.10.1980	LB	SU	DURCH DEFEKTE SPEISEWASSERREGELUNG VON TRAT
1981+146	KKS	03.03.1981	LB	SP	KONTROLLE DER HKMP UND BESEITIGUNG EIN

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1981+147	KKS	08.05.1981	RE	SP	9. BE-WECHSEL UND REVISION.
1981+148	KKS	24.06.1981	LB	SP	UEBERDREHZAHLP RUEFUNG DER TURBINE UND FUNKTIONS
1981+149	KKS	30.06.1981	LB	SS	REPARATUR DER UMSTEUERARMATUR [REDACTED] IN DER S
1981/097	KKS	04.09.1981	LB	SU	[REDACTED]-HEIZROHRLECKAGE.
1981+151	KKS	12.10.1981	LB	SP	AUSTAUSCH DER MANNLOCHDECKELDICHTUNG AM KONDENS
1981+152	KKS	02.12.1981	LB	SP	DICHTUNGSWECHSEL AN DEN HKMP [REDACTED] UND [REDACTED]
1982+145	KKS	02.03.1982	LB	LP	DICHTUNGSWECHSEL DER HKMP [REDACTED] UND [REDACTED]
1982/022	KKS	06.03.1982	LB	LS	NICHT EINFAHREN EINES STEUERSTABES BEI LEISTUNG
1982+156	KKS	05.04.1982	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF 50 % DURCH AUSFALL DER HKMP [REDACTED]
1982/034	KKS	07.04.1982	LB	LS	UNMOTIVIERTER EINFALL VON STEUERSTAB [REDACTED] AUTOMA
1982+146	KKS	23.04.1982	RE	SP	BE-Wechsel UND KRAFTWERKSREVISION.
1982+147	KKS	01.06.1982	LB	SP	ABFAHRT ZUR UEBERDREHZAHLP RUEFUNG TURBINE FUNKT
1982+157	KKS	13.09.1982	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF 45 MW ZUR REPARATUR EINER SCH
1982+158	KKS	30.11.1982	LB	LS	KURZZEITIGE LASTABSENKUNG AUF CA. 42 % DURCH EI
1982/133	KKS	19.12.1982	LB	SP	REPARATUR DER TURBINENZAPFUNG [REDACTED] UND BESEITIGUN
1983+131	KKS	24.01.1983	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR REPARATUR DER TURBINENANZAPFU
1983+132	KKS	11.03.1983	RE	SP	11. BE-WECHSEL UND REVISION
1983+133	KKS	25.04.1983	AN	SP	TUSA DURCH PRUEFUNG DES UMGEBAUTEN GENERATORSCH
1983+134	KKS	26.04.1983	LB	SP	UEBERDREHZAHLP RUEFUNG TURBINE UND FUNKTIONSPRUE
1983/030	KKS	27.04.1983	LB	SU	VERDRAHTUNGSFEHLER AM UNTERERREGUNGSSCHUTZ-RELA
1983/049	KKS	22.06.1983	LB	LS	UNMOTIVIERTER EINFALL DES REGELSTABES [REDACTED] KEINE
1983+135	KKS	05.07.1983	LB	LS	UNMOTIVIERTER EINFALL DES REGELSTABES [REDACTED] KEINE
1983+164	KKS	23.11.1983	LB	LS	VAKUUMEINBRUCH DURCH AUSFALL EINER EVAKUIERUNGS
1983+136	KKS	09.12.1983	LB	SS	ABDICHTEN DES NOTSPEISEFLANSCHES AN DER ECKARMA
1984/002	KKS	13.01.1984	LB	SU	Sturmboe verursacht Erdschluesse auf Freileitung
1984+152	KKS	14.01.1984	LB	SS	ABDICHTEN EINES FLANSCHES AN DER NOTSPEISEWASSE
1984+151	KKS	12.03.1984	LB	LS	EINFALL REGELSTAB [REDACTED] BEI STOERUNGSSUCHE.
1984+153	KKS	16.03.1984	RE	SP	12. BE-WECHSEL UND KRAFTWERKSREVISION.
1984/022	KKS	23.04.1984	LB	SP	TUSA BEI FUNKTIONSKONTROLLE PRUEFAUTOMATIK (SCH
1984+155	KKS	25.04.1984	LB	SP	UEBERDREHZAHLP ROBE TURBOSATZ UND FUNKTIONSPRUEF
1984+154	KKS	08.05.1984	LB	LS	AUSFALL HKMP [REDACTED] BEI REAKTORSCHUTZPRUEFUNG DURCH
1984/099	KKS	14.10.1984	LB	LS	FEHLEINFALL EINES REGELSTABES [REDACTED]. LASTREDUZIE
1984+156	KKS	21.10.1984	LB	SS	AUSTAUSCH EINER FLANSCH-DICHTUNG EINER ARMATUR
1985/025	KKS	13.02.1985	LB	LS	KURZZEITIGE LASTABSENKUNG DURCH FEHLOEFFNUNG DE
1985+172	KKS	15.03.1985	RE	SP	13. BE-WECHSEL UND REVISION
1985+173	KKS	26.04.1985	LB	SP	UEBERDREHZAHLP ROBE TURBOSATZ UND FUNKTIONSPRUEF
1985+174	KKS	29.04.1985	LB	SU	FEHLANSPRECHEN DES GENERATOR-DIFFERENTIALSCHUTZ
1986+147	KKS	21.02.1986	LB	LS	LASTABWURF AUF EIGENBEDARF infolge EINER FEHLSC
1986+138	KKS	21.03.1986	RE	SP	14. BE-WECHSEL UND REVISION
1986+139	KKS	21.04.1986	AB	SP	UEBERDREHZAHLP ROBE TURBOSATZ UND FUNKTIONSPRUEF
1986+140	KKS	04.05.1986	LB	SP	REPARATUR EINER TURBINENSTEUEROELLEITUNG
1986+148	KKS	15.06.1986	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 42 % WEGEN HELIUMLECKAGET
1987/003	KKS	07.01.1987	LB	LS	AUSFALL DER HKMP WEGEN AUSFALL EINES DEFECTEN G
1987+179	KKS	30.01.1987	LB	LS	STOERUNG AM TURBINENREGLER
1987+171	KKS	13.03.1987	RE	SP	15. BE-WECHSEL UND KRAFTWERKSREVISION
1987+172	KKS	30.04.1987	AB	SP	TARIEREN DER ND-TURBINE
1987+173	KKS	01.05.1987	AB	SP	UEBERDREHZAHLP ROBE DER TURBINE
1987+174	KKS	02.05.1987	LA	SP	FUNKTIONSPRUEFUNG DER FRISCHDAMPF-SICHERHEITSVE
1987/078	KKS	11.05.1987	LB	LS	AUSFALL DER HKMP [REDACTED] WEGEN LECKAGEMENGE ZU GROSS.
1987/108	KKS	08.06.1987	LB	SS	UNDICHTIGKEIT AN EINER MESSLEITUNG DER HAUPTKUE
1987+178	KKS	26.07.1987	LB	LS	REPARATUR DES MITNEHMERBOLZENS FUER VENTILSTELL
1988+200	KKS	05.04.1988	RE	SP	BE-Wechsel UND Revision

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1988/147	KKS	26.05.1988	LB	SU	TUSA DURCH EINEN FEHLER IN DER ELEKTRONIK DER L
1988+201	KKS	26.05.1988	AB	SP	FUNKTIONSPRUEFUNG DER FD-SICHERHEITSVENTILE
1988/075	KKS	27.05.1988	LB	SU	BEIM ABFAHREN ZUR PRUEFUNG DER FD-SICHERHEITSVE
1988+202	KKS	28.05.1988	LB	SU	KONDENSATORROHRLECKAGE [REDACTED], 4IN
1988/081	KKS	01.06.1988	LB	SU	LECKAGE AN EINER DRUCKMESSLEITUNG DER HAUPTKUEH
1988/100	KKS	29.06.1988	LB	SU	FREMDKOERPERENTFERNUNG AUS DER ABLASELEITUNG D
1988/198	KKS	18.09.1988	LB	SU	TUSA DURCH FEHLSCHLIESSEN DER ROHRBRUCHVENTILE
1988+206	KKS	04.10.1988	LB	SU	DURCHGEBLASENE FLANSCHDICHTUNG EINER RUECKSCHLA
1988+207	KKS	15.11.1988	LB	SU	UEBERPRUEFUNG DER FRISCHDAMPFLEITUNG AUFGRUND V
1988+203	KKS	17.11.1988	LB	SP	VERSUCHSABSCHALTUNG (TUSA) BEI 55 % UND 75 % RE
1988+204	KKS	26.11.1988	LB	LS	HELIUMLECKAGETEST AM KONDENSATOR, 1 ROHR DICHTG
1988+205	KKS	03.12.1988	LB	LS	HELIUMLECKAGETEST AM KONDENSATOR, 1 ROHR DICHTG
1989+072	KKS	23.02.1989	LB	LS	IM ZUSAMMENHANG MIT DER WKP DER TURBINEN-STELL-
1989+073	KKS	21.04.1989	RE	SP	Revision UND BE-Wechsel
1989+074	KKS	26.08.1989	LB	LP	IN ABSPRACHE MIT DEM LASTVERTEILER LASTABSENKUN
1989+075	KKS	07.10.1989	LB	LP	IN ABSPRACHE MIT DEM LASTVERTEILER LASTABSENKUN
1989+076	KKS	08.10.1989	LB	LP	IN ABSPRACHE MIT DEM LASTVERTEILER LEASTABSENKU
1989+077	KKS	02.12.1989	LB	LP	IN ABSPRACHE MIT DEM LASTVERTEILER LASTABSENKUN
1989+078	KKS	03.12.1989	LB	LP	IN ABSPRACHE MIT DEM LASTVERTEILER LASTABSENKUN
1990+361	KKS	03.02.1990	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH KONDENSATOR-ROHRLECKAG
1990+362	KKS	02.03.1990	RE	SP	18.BE-WECHSEL UND REVISION
1990+363	KKS	29.05.1990	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSFALL DER HAUPTKUEHL
1990+364	KKS	07.07.1990	LB	SS	AUFGRUND EINER FESTGESTELLTEN STOERUNG DER DRUC
1990+365	KKS	18.09.1990	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH KONDENSATOR-ROHRLECKAG
1991+511	KKS	08.03.1991	RE	SP	Revision UND BE-Wechsel
1991/080	KKS	02.06.1991	AN	SU	TUSA SOWIE SCHUTZABSCHALTUNG DER Hauptspeisewas
1991+512	KKS	18.07.1991	LB	LS	LA auf ca. 200 MW infolge eines defekten Grenz
1991/152	KKS	14.08.1991	LB	SU	Am 14.08.91 wurde die Anlage vorsorglich zur In
1992/003	KKS	11.01.1992	LB	SU	Waehrend des Leistungsbetriebes wurde durch Feh
1992+421	KKS	10.04.1992	LB	SU	Ausfall der Hauptkuehlmittelpumpe [REDACTED] durch Erdsc
1992/105	KKS	11.07.1992	LB	SU	Ausfall eines Eigenbedarfstransformators über R
1992+422	KKS	16.07.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 560 MW durch Fehlein
1992+423	KKS	21.07.1992	LB	SP	WEGEN Wiederinbetriebnahme DES EIGENBEDARFSTRAF
1992+424	KKS	14.08.1992	RE	SP	20. BE-Wechsel und Revision.
1992/186	KKS	04.11.1992	LB	SU	Leistungsminderung auf ca. 330 MW durch Fehlans
1993/092	KKS	20.07.1993	LB	SU	IM RAHMEN DER WIEDERKEHRENDEN PRUEFUNG DER SPAN
1993+031	KKS	18.10.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 200 MW DURCH AUSFALL
1993+032	KKS	22.10.1993	RE	SP	21. REVISION UND BE-WECHSEL
1993+033	KKS	21.12.1993	AN	SU	BEIM ANHEBEN DER GENERATORLEISTUNG WAEHREND DER
1994+148	KKS	30.03.1994	LB	LS	TURBINENSCHNELLSCHLUSS infolge EINER FEHLERSUCH
1995+035	KKS	23.01.1995	LB	SP	Revision UND BRENNELEMENTWECHSEL.
1995+220	KKS	31.03.1995	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR REPARATUR EINER ENTLERU
1995+221	KKS	12.04.1995	LB	LR	INBETRIEBNAHMEVERSUCHSMESSUNG DES KUGELMESSSYST
1995+036	KKS	27.09.1995	LB	LS	LASTABWURF AUF EIGENBEDARF BEI PRÜFARBEITEN AM
1995+222	KKS	21.10.1995	LB	SS	STILLSTAND ZUR REPARATUR DER ARMATUR [REDACTED] IM
1996+221	KKS	14.01.1996	LB	LS	Leistungsreduktion durch Einfall des Steuerstab
1996+222	KKS	09.02.1996	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM BE-Wechsel UND Revision
1996+223	KKS	13.03.1996	LB	SU	RESA/TUSA-Auslösung über Füllstandsabfall in Da
1996+224	KKS	10.04.1996	LB	SP	Beseitigung einer Leckage am Handlochdeckel von
1996+225	KKS	27.07.1996	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSFALL DER Evakuierun
1996+226	KKS	26.09.1996	LB	SU	RESA/TUSA-Auslösung über Füllstandsabfall im Da
1997+221	KKS	07.02.1997	LB	RE	Revision UND BE-Wechsel

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1997+222	KKS	07.02.1997	AB	SU	RESA NACH TUSA Handauslösung BEIM ABFAHREN
1997+223	KKS	31.08.1997	LB	LS	Stabfehleinwurf Stab
1998+223	KKS	01.01.1998	LB	LS	Lastabsenkungen zu wiederkehrenden Prüfungen de
1998+221	KKS	07.01.1998	LB	LS	STRECKBETRIEB
1998+222	KKS	30.01.1998	LB	RE	25. Brennelementwechsel und Revision
1998+224	KKS	15.03.1998	LB	LS	STABFEHLEINFALL AUS DER führenden D-BANK BEIM z
1998+225	KKS	24.03.1998	LB	LP	STABFEHLEINFALL AUS DER führenden D-BANK BEIM z
1998+226	KKS	06.06.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf 90% bei einer Fehlersuche in
1999+221	KKS	01.01.1999	LB	LS	Lastabsenkungen zu wiederkehrenden Prüfungen de
1999+222	KKS	06.01.1999	LB	LS	STRECKBETRIEB
1999+223	KKS	05.02.1999	LB	RE	26. Brennelementwechsel und Revision
1999+226	KKS	31.10.1999	LB	SU	TUSA/RESA BEI Turbinenprüfung
1999+224	KKS	10.11.1999	LB	LS	AUSSERBETRIEBNAHME BEIDER Zwischenüberhitzer WE
1999+225	KKS	11.11.1999	LB	LS	Stabfehleinfall bei der Aufnahme des Lauf
2000+223	KKS	01.01.2000	LB	LS	Lastabsenkungen zu wiederkehrenden Prüfungen de
2000+222	KKS	25.01.2000	LB	LS	STRECKBETRIEB
2000+221	KKS	11.02.2000	LB	RE	Revision und 27. BE-Wechsel
2001+224	KKS	01.01.2001	LB	LS	Lastabsenkung zur WKP der Stell- und Schnellsch
2001+223	KKS	31.01.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2001+221	KKS	23.02.2001	LB	RE	BE-Wechsel UND Revision
2001+222	KKS	27.10.2001	LB	SU	REPARATUR Schadhafter Wellrohrkompensatoren DER
2002+221	KKS	01.01.2002	LB	LS	Leistungsabsenkung zur WPK der Stell- und Schne
2002+222	KKS	19.04.2002	LB	LS	STRECKBETRIEB
2002+223	KKS	22.05.2002	LB	RE	29. BE-Wechsel und Revision
2002+224	KKS	11.08.2002	LB	SU	STILLSTAND DER ANLAGE NACH Brand IN EINER SCHAL
2002+225	KKS	12.10.2002	LB	SU	STILLSTAND NACH Störung IN DER TURBINENREGELUNG
2003+221	KKS	30.01.2003	LB	LS	WKP DER TURBINENSTELL- UND SCHNELLSCHLUSSVENTIL
2003+222	KKS	27.03.2003	LB	LS	WKP DER TURBINENSTELL- UND SCHNELLSCHLUSSVENTIL
2003+223	KKS	22.05.2003	LB	LS	WKP DER TURBINENSTELL- UND SCHNELLSCHLUSSVENTIL
2003+224	KKS	04.07.2003	LB	SU	LASTABWURF AUF Drehzahlregler DURCH EINEN gestö
2003+225	KKS	27.07.2003	LB	LS	LASTABSENKUNGEN ZUR Einhaltung DER wasserrecht
2003+226	KKS	19.08.2003	LB	LS	WKP DER TURBINENSTELL- UND SCHNELLSCHLUSSVENTIL
2003+227	KKS	28.09.2003	LB	LS	STRECKBETRIEB
2003+228	KKS	14.11.2003	LB	SP	LASTABSENKUNG ZUR AUSSERBETRIEBNAHME DER ANLAGE
1979/214	KKU	22.09.1979	AB	LS	BEI EINER LEISTUNGSREDUZIERUNG KAM ES BEIM ERRE
1979/218	KKU	22.09.1979	LB	SU	STILLSTAND WEGEN REPARATUR DER ZWISCHENUEBERHIT
1979+116	KKU	27.10.1979	LB	LR	KALIBRIERUNG DER KERNINSTRUMENTIERUNG
1979+117	KKU	09.11.1979	LB	LR	4 X TESTEN DER TPA
1979+118	KKU	23.11.1979	LB	LS	AUSFALL DER HKMP
1980+139	KKU	06.01.1980	LB	LR	9 X PRUEFUNG DER TURBINEN-STELLVENTILE
1980+140	KKU	01.03.1980	RE	SP	1. REVISION UND BE-WECHSEL
1980+141	KKU	13.04.1980	AN	LR	ANFAHRVERSUCHE UND KERNPHYSIKALISCHE MESSUNGEN.
1980/077	KKU	09.05.1980	LB	SU	DURCH EINEN ERODIERTEN ROHRBOGEN IN EINER ENTWA
1980/102	KKU	04.07.1980	LB	SU	DURCH EINEN MESSFEHLER IN DER GENERATORLEISTUNG
1980+144	KKU	07.07.1980	LB	LR	AN- UND ABFAHREN UND TEILLASTBETRIEB ZUR OELAUF
1980+145	KKU	22.11.1980	LB	LR	LEISTUNGSREDUKTION für KERNPHYSIKALISCHE MESSUN
1981+175	KKU	11.01.1981	LB	LR	11 X PRUEFUNG DER TURBINENSTELLVENTILE (11.01.,
1981+176	KKU	02.02.1981	LB	SU	STILLSTAND ZUR PROVISORISCHEN REPARATUR DER HD-
1981+177	KKU	14.03.1981	RE	SP	ABFAHREN UND STILLSTAND ZUM 2. BE-WECHSEL UND A
1981+178	KKU	22.04.1981	AN	LR	TURBINENMESSPROGRAMM WAEHREND DES ANFAHRENS
1981+179	KKU	23.04.1981	LB	LR	5 X KERNPHYSIKALISCHE MESSUNGEN (23.04.,09.09.,
1981+180	KKU	27.04.1981	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH SPRENGSTOFFANSCHLAG UN

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1981+181	KKU	05.10.1981	LB	LP	LEISTUNGSABSSENKUNG ZUR UEBERPRUEFUNG DER WASSER
1981/114	KKU	06.10.1981	LB	SU	DER KONDENSATOR ■■■■■ WURDE NUR VON DER HAUPTKU
1981+183	KKU	18.10.1981	LB	LP	LEISTUNGSABSSENKUNG ZUR UEBERPRUEFUNG DER WASSER
1982+159	KKU	12.01.1982	LB	LR	9 X PRUEFUNG DER TURBINENSTELLVENTILE(12.01.,23
1982+160	KKU	13.03.1982	RE	SP	3. BE-WECHSEL UND ANLAGENREVISION
1982+161	KKU	19.04.1982	LB	LR	KERNPHYSIKALISCHE MESSUNGEN
1982+162	KKU	16.07.1982	LB	SU	TUSA DURCH FEHLSIGNAL GENERATORSCHUTZ ERLAEUTER
1982+163	KKU	20.08.1982	LB	LP	REPARATUR EINES ND-VORWAERMERS ■■■■■
1982/102	KKU	11.09.1982	LB	SU	RESA UEBER NIVEAU DAMPFERZEUGER ■■■■■ DURCH DAS
1982+165	KKU	14.09.1982	LB	LS	REPARATUR EINES ND-VORWAERMERS
1982+167	KKU	24.11.1982	LB	LS	STABFEHLEINFALL DEFEKTES SCHUETZ AN DER GREIFSP
1982+168	KKU	05.12.1982	LB	LP	LECKAGEBEHEBUNG AN EINEM KONDENSATOR
1982+169	KKU	09.12.1982	LB	LS	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG. REAKTORLEISTUNG ■■■■■
1982+170	KKU	10.12.1982	LB	SS	REPARATUR EINES KOMPENSATORS AM ND-TURNINEN- TE
1982+166	KKU	17.12.1982	LB	LR	STUFENWEISE LEISTUNGSREDUKTION ZUR INSPEKTION D
1983+144	KKU	18.01.1983	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR BEHEBUNG EINER
1983+145	KKU	19.01.1983	LB	LR	6 X LEISTUNGSREDUKTION ZUR PRUEFUNG DER TURBINE
1983+146	KKU	02.02.1983	LB	SU	REPARATUR EINES KOMPENSATORS AM TURBINENTEIL ■■■■■
1983+147	KKU	16.02.1983	LB	LS	STEUERSTABVERAENDERUNG (STAFE). AUTOMATISCHE LE
1983/015	KKU	09.03.1983	LB	SU	BEI DEN VIERTELJAEHRLICHEN WIEDERHOLUNGS PRUEFU
1983+149	KKU	10.03.1983	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND. 1.GRENZWERT "PEAK
1983/016	KKU	11.03.1983	LB	SU	TUSA\RESA UEBER SPEISEWASSERNIVEAU < 2M ERLAEUT
1983+151	KKU	12.03.1983	LB	SU	RESA UEBER SPEISEWASSERDRUCK HOCH
1983+152	KKU	07.05.1983	RE	SP	4. BE-WECHSEL UND JAHRESREVISION
1983+153	KKU	20.06.1983	LB	LS	STUFENWEISE LEISTUNGSREDUKTIONEN VON HAND FUER
1983+154	KKU	11.07.1983	LB	SU	TUSA DURCH ANSPRECHEN DES BUCHHOLZ-SCHUTZES AM
1983+155	KKU	08.08.1983	LB	SU	LECKAGE AN DER GENERATORKUEHLUNG ERLAEUTERUNG:
1983+156	KKU	09.10.1983	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTIONEN VON HAND ZUM DICHSETZEN D
1983+157	KKU	10.10.1983	LB	LP	5 X LEISTUNGSABSSENKUNG ZUR UEBERPRUEFUNG DER WA
1983+158	KKU	22.11.1983	LB	LR	2 X LEISTUNGSREDUKTIONEN VON HAND FUER WAERMETE
1984/005	KKU	17.01.1984	LB	LS	AUSFALL EINER HAUPTMITTELPUMPE DURCH EINEN DEFE
1984+169	KKU	19.01.1984	LB	LS	AUSFALL VON DREI HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN DURCH E
1984+170	KKU	28.01.1984	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION FEHLANREGUNG DE
1984/025	KKU	10.05.1984	LB	LS	AUSFALL DER HAUPTKUEHLMITTELPUMPE ■■■■■ WEGE
1984+171	KKU	10.05.1984	LB	LP	LEISTUNGSABSSENKUNG VON HAND. AUSSERBETRIEBNAHME
1984+173	KKU	16.06.1984	RE	SP	5. REVISION UND BE-WECHSEL
1984+174	KKU	08.10.1984	LB	LS	NACH GESAMTBANKFAHREN VON HAND WURDE DER GRENZW
1984/117	KKU	20.11.1984	LB	SU	AB- UND ANFAHREN VON HAND ZUR REPARATUR EINER S
1984+176	KKU	23.11.1984	LB	LP	MEHRMALIGE LEISTUNGSREDUKTIONEN VON HAND ZUR UE
1985+189	KKU	14.06.1985	RE	SP	6. BE-WECHSEL UND ANLAGENREVISION
1985+190	KKU	07.07.1985	LB	SU	AUTOMATISCHE TUSA DURCH GENERATORSCHUTZAUSLOESU
1985+191	KKU	08.07.1985	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION DURCH ANREGUNG
1985+192	KKU	19.07.1985	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR AUSSERBETRIEBNA
1986+149	KKU	23.01.1986	LB	LS	AUSFALL EINER HAUPTKUEHLWASSERPUMPE DURCH EIN D
1986+150	KKU	29.01.1986	LB	LP	WAEHREND DER ZUSCHALTUNG EINER HAUPTSPEISEWASSE
1986+151	KKU	23.02.1986	LB	LP	AUSSERBETRIEBNAHME DER HAUPTKUEHLWASSERPUMPE ■■■■■
1986+152	KKU	24.03.1986	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND WEGEN FEHLEINSPEISU
1986+153	KKU	01.04.1986	LB	SU	TUSA-AUSLOESUNG DURCH ARBEITEN AN DEN TONFREQUE
1986+154	KKU	14.04.1986	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION DURCH ANREGEN S
1986+155	KKU	18.04.1986	LB	LS	STOERUNG UND STOERUNGSABLAUF WIE AM 14.04.86 MI
1986+156	KKU	15.05.1986	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND AUFGRUND AUSFALL DE
1986+157	KKU	09.07.1986	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR REPARATUR EINES

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1986+158	KKU	12.07.1986	RE	SP	Revision UND BE-Wechsel
1986+159	KKU	22.10.1986	LB	SU	TUSA/RESA-AUSLOESUNG DURCH OELDRUCKABFALL AN DE
1986+160	KKU	24.10.1986	LB	LP	TUSA VON HAND ZUR UEBERPRUEFUNG DER FDU-STATION
1986+161	KKU	26.12.1986	LB	LS	DURCH STABFEHLEINFALL ■■■ WURDE DIE STAFE-SCHA
1987+189	KKU	22.04.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND WEGEN DAMPFLECKAGE
1987+190	KKU	16.06.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR KUEHLWASERSEITI
1987+191	KKU	04.08.1987	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION DURCH PEAK-UNTE
1987+192	KKU	14.08.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND DURCH AUSFALL DER H
1987+193	KKU	22.08.1987	RE	SP	Revision UND BE-Wechsel
1987/238	KKU	23.10.1987	UB	SU	RESA-AUSLOESUNG DURCH AUSFALL DER HAUPTKONDENSA
1987+195	KKU	08.11.1987	LB	LP	HD-VORWAERMSTRECKE AUSSER BETRIEB ZUM BESEITIGE
1988+219	KKU	25.01.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR LECKSUCHE AM KO
1988+220	KKU	19.03.1988	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSFALL VON DREI HAUPT
1988/111	KKU	29.06.1988	LB	SU	STOERUNG IM TURBINENREGLER MIT STEW-LAW UM 500
1988+222	KKU	04.07.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR REPARATUR EINER
1988+223	KKU	12.08.1988	RE	SP	9. BE-WECHSEL UND REVISION
1988+224	KKU	07.10.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND WEGEN AUSFALL EINER
1988+225	KKU	09.10.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR REPARATUR EINES
1988+226	KKU	10.10.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR UEBERPRUEFUNG D
1988+227	KKU	18.10.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR REPARATUR DES S
1988+228	KKU	18.10.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR LECKSUCHE AM KO
1988+229	KKU	22.11.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR REPARATUR EINER
1988+230	KKU	03.12.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR LECKSUCHE AM KO
1988+231	KKU	21.12.1988	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR LECKSUCHE AM KO
1989+132	KKU	07.01.1989	LB	SU	Bei der Prüfung der Turbinenschutzeinrichtung w
1989+133	KKU	08.01.1989	LB	LS	leistungreduktion ZUR KUEHLWASSERSEITIGEN LECKS
1989+134	KKU	16.02.1989	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR KUEHLWASSERSEITIGEN LECK
1989+135	KKU	04.06.1989	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR KUEHLWASSERSEITIGEN LECK
1989+136	KKU	01.07.1989	RE	SP	10. Revision und BE-Wechsel
1989+137	KKU	08.08.1989	LB	SU	AB- UND ANFAHREN DER sekundaeranlage ZUM AUSTAU
1989+138	KKU	04.09.1989	LB	SU	ueber das netzregelsignal erfolgte die anlagenl
1989+139	KKU	07.09.1989	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH steuerstabfehleinfaell
1989+140	KKU	28.10.1989	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR KUEHLWASSERSEITIGEN LECK
1990+441	KKU	20.01.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 1000 MW WEGEN EINE
1990+442	KKU	28.01.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 500 MW AUFGRUND EI
1990+443	KKU	13.03.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 350 MW AUFGRUND EI
1990+444	KKU	14.04.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 1000 MW AUFGRUND E
1990+445	KKU	10.05.1990	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF CA. 1100 MW WEGEN EINE
1990+446	KKU	30.06.1990	RE	SP	11.BE-WECHSEL UND REVISION
1990+447	KKU	01.12.1990	LB	SU	AB- UND ANFAHREN DER ANLAGE ZUR INSTANDSETZUNG
1991+061	KKU	04.03.1991	LB	LS	AUSFALL EINER HAUPTKUEHLWASSERPUMPE
1991/045	KKU	21.03.1991	LB	LS	Ausfall einer Reserve-Nebenkuehlwasserpumpe ■
1991/052	KKU	13.04.1991	LB	SU	RESA ueber "Speiswasserbehaelterniveau Tief" (
1991+062	KKU	17.06.1991	LB	LS	AUSFALL EINER HAUPTKUEHLWASSERPUMPE
1991/125	KKU	29.07.1991	AB	SP	RESA waehrend der Steuerstabfallmessung (Abfahr
1991+063	KKU	11.12.1991	AN	SU	Generator vom Netz wegen erhoeheter Wellenschwin
1992/024	KKU	04.03.1992	LB	SU	Bei der Stoerungssuche in der Generatorleistung
1992+181	KKU	10.08.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 520 MW durch Stabfeh
1992+182	KKU	21.09.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 1000 MW wegen einer
1992+183	KKU	02.11.1992	RE	SP	13. Revision und BE-Wechsel
1992+184	KKU	17.12.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 700 MW aufgrund eine
1992+185	KKU	21.12.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 1000 MW aufgrund ein

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1993/011	KKU	28.01.1993	LB	LS	Gestoerte Hauptkuehlwasserzulaufbedingungen bei
1993+271	KKU	28.01.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 350 MW WEGEN REPARAT
1993+272	KKU	01.12.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 900 MW DURCH EINEN S
1994+155	KKU	28.02.1994	LB	SP	REVISION UND 14. BRENNELEMENTWECHSEL.
1994/102	KKU	06.08.1994	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG UND TURBINENSCHNELLSC
1995+046	KKU	03.05.1995	LB	SP	15. BRENNELEMENTWECHSEL UND REVISION.
1995+047	KKU	18.06.1995	LB	SU	AUFGRUND EINER STÖRUNG IM GENERATORSCHUTZ WURDE
1995+130	KKU	26.07.1995	LB	LP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR REPARATUR DER DREIWEGEA
1995+131	KKU	04.11.1995	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND ZUR LECKSUCHE AM KO
1996+241	KKU	08.07.1996	LB	SP	Abfahren zum 16. BE-Wechsel und Revision
1996+242	KKU	06.08.1996	LB	SU	ANLAGENSTILLSTAND ZUR REPARATUR DER Kompensator
1996+243	KKU	13.09.1996	LB	SU	Anlagenkurzstillstand zur Reparatur der Probeen
1996+244	KKU	17.12.1996	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSFALL EINER HAUPTSP
1997+241	KKU	12.01.1997	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND WEGEN Störung IM Kü
1997+242	KKU	28.01.1997	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION WEGEN AUSFALL D
1997+243	KKU	31.01.1997	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION WEGEN AUSFALL E
1997+455	KKU	24.02.1997	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION WEGEN STAFE-FEH
1997+244	KKU	28.02.1997	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND WEGEN AUSFALL EINER
1997+456	KKU	09.03.1997	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION WEGEN STAFE-FEH
1997+457	KKU	11.03.1997	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION WEGEN STAFE-FEH
1997+458	KKU	17.03.1997	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION WEGEN STAFE-FEH
1997+459	KKU	21.03.1997	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION WEGEN STAFE-FEH
1997+245	KKU	22.03.1997	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND WEGEN BERGUNG EINES
1997+246	KKU	23.03.1997	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND WEGEN BERGUNG EINES
1997+460	KKU	25.03.1997	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION WEGEN STAFE-FEH
1997+247	KKU	27.03.1997	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND WEGEN BERGUNG EINES
1997+249	KKU	27.03.1997	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND WEGEN INSPEKTION DE
1997+461	KKU	09.04.1997	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION WEGEN STAFE-FEH
1997+462	KKU	14.04.1997	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUKTION WEGEN STAFE-FEH
1997+252	KKU	06.05.1997	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND WEGEN LECKSUCHE AM
1997+248	KKU	05.07.1997	LB	RE	Anlagenrevision und 17. BE-Wechsel
1997+250	KKU	11.09.1997	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND WEGEN INSPEKTION DE
1997+251	KKU	15.11.1997	LB	SS	Anlagenkurzstillstand ZUR INSPEKTION EINER Nebe
1997+253	KKU	17.12.1997	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND WEGEN LECKSUCHE AM
1997+254	KKU	30.12.1997	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION VON HAND WEGEN LECKSUCHE AM
1998+242	KKU	01.01.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR WIEDERKEHRENDEN Prüfung
1998+243	KKU	31.01.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Durchführung kernphysika
1998+244	KKU	28.02.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR KONTROLLE DER Kondensato
1998+241	KKU	12.03.1998	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ÜBERPRÜFUNG DER Stabfehl
1998+245	KKU	25.04.1998	LB	LS	Störung IN DER REAKTORLEISTUNGSBEGRENZUNG
1998+246	KKU	11.05.1998	LB	SS	Anlagenkurzstillstand zur Reparatur der nuklear
1998+247	KKU	06.06.1998	AN	SU	TUSA von Hand wegen einer vermuteten Leckage in
1998+248	KKU	22.08.1998	ST	RE	18. Brennelementwechsel und Revision
1998+249	KKU	14.10.1998	LB	SU	TUSA-AUSLÖSUNG DURCH FEHLMESSUNG IN DER Turbine
1998+250	KKU	19.11.1998	LB	SS	Anlagenkurzstillstand ZUR REPARATUR EINER ABSPE
1999+245	KKU	01.01.1999	LB	LS	Leistungsreduktion zur Inbetriebnahme einer Hau
1999+246	KKU	01.01.1999	LB	LS	Leistungsreduktion zur WKP der Turbinenstell- u
1999+247	KKU	01.01.1999	LB	LS	Leistungsreduktion zur Durchführung kernphysika
1999+248	KKU	01.01.1999	LB	LS	Leistungsreduktion zur Lecksuche am Kondensator
1999+251	KKU	01.01.1999	LB	LS	Leistungsreduktion zur Reparatur der Kondensato
1999+254	KKU	01.01.1999	LB	LS	Leistungsreduktion wegen Fehlöffnen einer Frisc
1999+255	KKU	01.01.1999	LB	LS	Leistungsreduktion wegen Außerbetriebnahme eine

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1999+244	KKU	27.01.1999	LB	SU	ANLAGENSTILLSTAND ZUR REPARATUR AN DER WIRKDRUC
1999+249	KKU	16.02.1999	LA	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR BESEITIGUNG EINER DAMPFL
1999+243	KKU	17.02.1999	LB	SU	TUSA/RESA-AUSLÖSUNG AUFGRUND EINER Störung IN D
1999+242	KKU	13.03.1999	LB	SS	ANLAGENSTILLSTAND ZUM TAUSCH DER Kühler DER NUK
1999+256	KKU	06.04.1999	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR ÜBERPRÜFUNG DES TURBINEN
1999+241	KKU	03.10.1999	LB	RE	19. Brennelementwechsel und Revision
1999+250	KKU	28.11.1999	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Kennlinienbestimmung DER
1999+252	KKU	03.12.1999	LB	LS	Lastabwurf auf Eigenbedarf (Versuch)
1999+253	KKU	21.12.1999	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN STAFE-FEHLANREGUNG
2000+243	KKU	01.01.2000	LB	LS	Außerbetriebnahme einer Hauptkühlmittelpumpe zu
2000+244	KKU	01.01.2000	LB	LS	Leistungsreduktion zur WKP der Turbinenstell- u
2000+245	KKU	01.01.2000	LB	LS	Lastabsenkung wegen Lecksuche Kondensator (2 Er
2000+242	KKU	26.02.2000	LB	SU	ANLAGENSTILLSTAND ZUM TAUSCH DER BNFL- Brennele
2000+247	KKU	10.04.2000	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR Stellungskorrektur DES H
2000+246	KKU	10.07.2000	LB	LS	Unberechtigtes Ansprechen der Reaktorleistungs
2000+241	KKU	13.08.2000	LB	RE	Revision und 20. Brennelementwechsel
2001+243	KKU	01.01.2001	LB	LS	Lastabsenkungen durch Außerbetriebnahme einer H
2001+244	KKU	01.01.2001	LB	LS	Lastabsenkungen zur WKP der Turbinenstell- und
2001+247	KKU	01.01.2001	LB	LP	Lastabsenkungen zur Lecksuche am Kondensator
2001+250	KKU	04.02.2001	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH Störung IN DER Hakenschütza
2001+248	KKU	30.04.2001	LB	LS	Lastabsenkung durch Ansprechen der Reaktorleist
2001+245	KKU	08.05.2001	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH STAFE-FEHLANREGUNG
2001+241	KKU	15.06.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2001+242	KKU	04.08.2001	LB	RE	Revision und 21. BE-Wechsel
2001+246	KKU	19.08.2001	AN	LS	LASTABSENKUNG DURCH KERNPHYSIKALISCHE MESSUNGEN
2001+249	KKU	21.10.2001	LB	LS	Lastabsenkung durch Inbetriebsetzung der Einwur
2001+251	KKU	20.11.2001	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH AUSFALL EINER HAUPTKÜHLWASS
2002+244	KKU	01.01.2002	LB	LS	Leistungsreduktion zur WKP der Turbinenstell- u
2002+245	KKU	01.01.2002	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR LECKSUICHE KONDENSATOR
2002+246	KKU	01.05.2002	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSSERBETRIEBNAHME EIN
2002+241	KKU	01.07.2002	LB	LS	STRECKBETRIEB
2002+242	KKU	10.08.2002	LB	RE	Revision 2002 und BE-Wechsel
2002+243	KKU	04.09.2002	AN	SU	ANLAGENSTILLSTAND NACH Generatorschaden
2003+243	KKU	08.02.2003	LB	LS	IBS DER zusätzlichen Vorabscheider POWERSEP IM W
2003+241	KKU	10.02.2003	LB	LS	WKP der Turbinenstell- und Schnellschlussventil
2003+244	KKU	24.03.2003	LB	LS	Reparatur einer Temperaturmessstelle im Generat
2003+245	KKU	05.04.2003	LB	LS	Hauptkühlwasserpumpe außer Betrieb; Le
2003+246	KKU	06.04.2003	LB	LS	Hauptkühlwasserpumpe außer Betrieb; Le
2003+247	KKU	11.04.2003	LB	LS	REPARATUR DER Vordrallverstellung
2003+248	KKU	13.04.2003	LB	LS	REPARATUR DER Vordrallverstellung
2003+249	KKU	13.04.2003	LB	LS	BEHEBUNG EINER Störung IN DER TURBINENREGELUNG
2003+242	KKU	08.05.2003	LB	LS	Lastabsenkungen auf Grund wasserrechtlicher Maß
2003+250	KKU	10.05.2003	LB	LS	Inbetriebsetzung DER Kühlwasserauslauf-Temperat
2003+251	KKU	08.06.2003	LB	LS	BESEITIGUNG EINER DAMPFLECKAGE AN DER HD-TURBIN
2003+252	KKU	10.07.2003	LB	LS	REPARATUR DES Schaufelrades AN DER HAUPTKÜHLWAS
2003+253	KKU	27.07.2003	LB	LS	Hauptkühlwasserpumpe außer Betrieb; Le
2003+254	KKU	21.10.2003	LB	SU	RESA- und TUSA-Auslösung über das Signal "Dampf
2003+255	KKU	29.11.2003	LB	LS	Hauptkühlwasserpumpe außer Betrieb; Le
2004+442	KKU	19.01.2004	LB	SU	RESA über FD-DRUCK > MAX
2004+443	KKU	20.01.2004	LB	LS	kondensatorlecksuche
2004+444	KKU	20.03.2004	LB	UB	TUSA-AUSLÖSUNG VON HAND DURCH Störung IN DER TU
2004+445	KKU	26.03.2004	LB	LR	STRECKBETRIEB

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2004+446	KKU	05.05.2004	LB	LS	kondensatorlecksuche [REDACTED]
2004+447	KKU	01.06.2004	LB	RE	23. BE-Wechsel und Jahresrevision
2004+441	KKU	07.07.2004	LB	LP	Wasserrechtliche Auflagen Kühlwassermengen UND
2004+448	KKU	28.07.2004	LB	SS	Anlagenstillstand infolge Reparatur [REDACTED] Mes
2004+449	KKU	05.11.2004	LB	SS	ANLAGENSTILLSTAND infolge REPARATUR [REDACTED]-Klappe
2005+442	KKU	06.04.2005	LB	LP	REPARATUR Hakenschütz
2005+443	KKU	17.04.2005	LB	LP	kondensatorlecksuche [REDACTED]
2005+444	KKU	22.05.2005	LB	UB	Ständererdschlussauslösung am Generator Die An
2005+445	KKU	30.05.2005	UB	RE	24. BE-Wechsel und Revision
2005+441	KKU	16.08.2005	LB	LP	Wasserrechtliche Auflagen Kühlwassermengen UND
2006+443	KKU	03.02.2006	LB	LP	kondensatorlecksuche [REDACTED]
2006+444	KKU	04.02.2006	LB	LP	kondensatorlecksuche [REDACTED]
2006+445	KKU	05.02.2006	LB	LP	kondensatorlecksuche [REDACTED]
2006+446	KKU	12.02.2006	LB	LP	kondensatorlecksuche [REDACTED]
2006+441	KKU	12.06.2006	LB	LP	Wasserrechtliche Auflagen Kühlwassermengen UND
2006+447	KKU	05.08.2006	LB	RE	25. BE-Wechsel und Revision
2006+448	KKU	22.08.2006	AN	SU	RESA und TUSA beim Anfahren nach Revision durch
2006+442	KKU	24.08.2006	LB	LP	Wasserrechtliche Auflagen Kühlwassermengen UND
2006+449	KKU	16.10.2006	LB	SU	RESA und TUSA infolge Störung im Reaktorschutzes
2007+442	KKU	22.04.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTIONEN VON HAND ZUR kondensatorle
2007+441	KKU	24.05.2007	LB	LR	MEHRERE LEISTUNGSREDUKTIONEN VON HAND AUFGRUND
2007+443	KKU	21.07.2007	LB	RE	Abfahren von Hand zur Revision und 26. BE-Wechs
2007+444	KKU	30.11.2007	LB	SP	ABFAHREN VON HAND ZUR REPARATUR EINES WASSERABS
2008+445	KKU	17.02.2008	LB	LS	AUSFALL EINER Hauptkühlmittelpumpe
2008+441	KKU	15.05.2008	LB	LR	MEHRERE LEISTUNGSREDUKTIONEN AUFGRUND wasserrec
2008+446	KKU	11.08.2008	LB	LS	LEISTUNGSBEGRENZUNG DURCH FEHLEINFALL STEUERSTA
2008+442	KKU	22.08.2008	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 27. BE-Wechsel und Revi
2008+443	KKU	22.09.2008	LB	LR	BEGRENZUNG DER TURBINENLEISTUNG WEGEN BETRIEB M
2008+447	KKU	08.10.2008	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH FEHLSCHLIESSEN FD-STEL
2008+448	KKU	10.10.2008	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUFGRUND VON SCHWINGUNGEN AN
2008+444	KKU	23.10.2008	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM AUSTAUSCH DES BLOCKTRAF
2009+444	KKU	25.01.2009	LB	LS	
2009+441	KKU	15.05.2009	LB	LR	
2009+442	KKU	22.08.2009	LB	RE	
2009+445	KKU	24.09.2009	LB	LS	
2009+443	KKU	17.12.2009	LB	SS	
1988+264	KMK	01.04.1988	LB	SS	REPARATUR VON WAERMESCHUTZSCHILDERN UND LEITBLE
1988+265	KMK	01.06.1988	LB	SS	LECKAGEBESEITIGUNG IM REGEL- UND SCHUTZSYSTEM D
1988/120	KMK	29.06.1988	LB	SU	STILLSTAND NACH AUSLEGUNGSGEMAESSER RESA UEBER
1988+267	KMK	01.07.1988	LB	SS	LECKAGE IM REGEL- UND SCHUTZSYSTEM DER TURBINE.
1988+268	KMK	01.07.1988	LB	SU	TUSA BEI WKP IM OELSYSTEM DER TURBINE.
1988+269	KMK	24.09.1988	RE	SP	1. REVISION
1984+001	KRB-II-B	07.08.1984	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG DURCH STOERUNG IN DER
1984+002	KRB-II-B	09.08.1984	LB	LS	WEGEN DER PROBLEME AM STEUERVERTIL EINES FD-ISO
1984+003	KRB-II-B	10.08.1984	LB	LS	AUSFALL KONDENSATREINIGUNG, LEISTUNGSREDUZIERUN
1984+004	KRB-II-B	14.08.1984	LB	LS	AUSFALL KUP [REDACTED]
1984+005	KRB-II-B	17.08.1984	LB	LS	AUSFALL [REDACTED]
1984/101	KRB-II-B	19.08.1984	LB	SS	BESEITIGUNG EINER LECKAGE IN DER STEUERLEITUNG
1984+007	KRB-II-B	30.08.1984	LB	LS	STOERUNG KONDENSATREINIGUNG
1984+008	KRB-II-B	02.09.1984	LB	LS	STOERUNG IN DER REGELUNG DER SPEISEWASSERPUMPE
1984+009	KRB-II-B	03.09.1984	LB	LS	AUSFALL KUEHLMITTELUMWAEHZPUMPE [REDACTED] NACH UMSCH
1984+010	KRB-II-B	27.09.1984	LB	LS	AUSFALL KUEHLMITTELUMWAEHZPUMPE [REDACTED]

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1984+011	KRB-II-B	26.10.1984	LB	LS	AUTOMATISCHE LASTABSENKUNG DURCH EINE STOERUNG
1984+012	KRB-II-B	28.10.1984	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG DURCH AUSFALL DES SCH
1984+013	KRB-II-B	17.11.1984	LB	LS	AUSFALL DER KUP ■■■■■ DURCH UNBERECHTIGTES ANSPR
1984+014	KRB-II-B	07.12.1984	LB	LP	PRUEFUNG MIT TURBINENPRUEFAUTOMATIK; BESEITIGUN
1984+015	KRB-II-B	17.12.1984	LB	LS	MEHRMALIGER AUSFALL DER KUEHLMITTELUMWAEELZPUMPE
1984+006	KRB-II-B	30.12.1984	LB	LS	DURCH SICHERUNGSFALL UND DADURCH VERURSACHTEN S
1985+021	KRB-II-B	07.01.1985	LB	LS	AUSFALL KUP ■■■■■
1985+023	KRB-II-B	09.01.1985	LB	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG DURCH FEHLERHAFTES A
1985+022	KRB-II-B	13.01.1985	LB	LS	MEHRMALIGER AUSFALL KUP ■■■■■ WEGEN UMRICHTERSTO
1985+212	KRB-II-B	28.02.1985	LB	LS	STOERUNG IN DER KONDENSATREINIGUNGSANLAGE UND D
1985+024	KRB-II-B	24.03.1985	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF 25 % DURCH AUSFALL ALLER KUEH
1985+025	KRB-II-B	31.05.1985	LB	LS	AUSFALL KUP ■■■■■. LASTABSENKUNG AUF CA. 980 MW
1985+026	KRB-II-B	03.06.1985	LB	LS	Abschaltung DER KUEHLMITTELUMWAEELZPUMPE ■■■■■
1985+027	KRB-II-B	20.06.1985	LB	LS	AUSFALL KUP ■■■■■ DADURCH LASTABSENKUNG AUF 835
1985+028	KRB-II-B	26.06.1985	LB	LS	AUSFALL KUP ■■■■■ DURCH LASTABSCHALTUNG WEGEN DREH
1985+029	KRB-II-B	29.06.1985	RE	SP	1. BE-WECHSEL UND REVISION
1985+030	KRB-II-B	03.08.1985	AN	SU	RESA DURCH REAKTORFUELLSTAND TIEF WEGEN EINER S
1985+031	KRB-II-B	03.08.1985	AN	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG DURCH AUSFALL DER WE
1985+032	KRB-II-B	31.08.1985	LB	SU	LASTABWURF DURCH SCHUTZAUSLOESUNG EINES BLOCKTR
1985+033	KRB-II-B	13.11.1985	LB	SS	KURZSTILLSTAND ZUR DURCHFUEHRUNG VON ARBEITEN I
1985+034	KRB-II-B	21.11.1985	LB	LS	AUSFALL KUP ■■■■■
1986/023	KRB-II-B	10.01.1986	AB	SU	RESA DURCH REAKTORFUELLSTAND TIEF ALS FOLGE EIN
1986+016	KRB-II-B	02.05.1986	LB	LS	AUSFALL ■■■■■ DRUCH UMRICHTERSCHUTZ LASTABSENKUN
1986+017	KRB-II-B	05.05.1986	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 1200 MW WEGEN AUSFALL DER
1986+018	KRB-II-B	10.05.1986	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 1100 MW WEGEN AUSFALL DER
1986/069	KRB-II-B	15.05.1986	AN	SU	RESA VON HAND DURCH AUSFALL DER KONDENSATREINIG
1986+019	KRB-II-B	24.05.1986	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF 550 MW FUER EINE KONDENSATORL
1986+020	KRB-II-B	06.06.1986	LB	SS	KURZSTILLSTAND ZUR REPARATUR EINES SCHIEBERS AM
1986+021	KRB-II-B	23.06.1986	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 1090 MW WEGEN AUSFALL KUP
1986+023	KRB-II-B	28.06.1986	LB	LR	LASTABSENKUNG BIS AUF 100 MW WEGEN EINER FREISC
1986+022	KRB-II-B	04.07.1986	RE	SP	2. BRENNELEMENTWECHSEL UND REVISION
1986/167	KRB-II-B	04.07.1986	RE	SU	IM RAHMEN DES ABFAHRENS ZUM BE-WECHSEL SOLLTE N
1986+024	KRB-II-B	01.09.1986	LB	SS	AUSFALL DER KUP ■■■■■, WURDE AM 06.09. REPARIERT
1986+025	KRB-II-B	07.11.1986	LB	LS	HD-VORWAERMER LECKAGE AM FLANSCH DES VENTILS RF
1986+026	KRB-II-B	16.11.1986	LB	LP	LASTABSENKUNG AUF CA. 300 MW FUER DIE REPARATUR
1987+012	KRB-II-B	20.02.1987	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF 450 MW ZUM WECHSEL DER STEUER
1987+013	KRB-II-B	01.06.1987	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 1150 MW (BRUTTO) NACH AUS
1987+014	KRB-II-B	17.07.1987	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 936 MW (BRUTTO) NACH AUSF
1987+015	KRB-II-B	28.08.1987	RE	SP	3. BRENNELEMENTWECHSEL UND REVISION
1987+016	KRB-II-B	06.11.1987	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE VON HAND ZUR BEHEBUNG EINER
1988+001	KRB-II-B	04.02.1988	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 520 MW (BRUTTO) FUER INST
1988+002	KRB-II-B	11.05.1988	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 470 MW ZUR KONDENSATORLEC
1988+270	KRB-II-B	28.05.1988	LB	LS	AUSFALL EINER HAUPTSPEISEWASSERPUMPE INFOLGE AB
1988+003	KRB-II-B	28.06.1988	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 425 MW (BRUTTO), KONDENSA
1988+004	KRB-II-B	21.07.1988	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 600 MW (BRUTTO) ZUM ABDIC
1988/177	KRB-II-B	12.08.1988	LB	SU	RESA UEBER NEUTRONENFLUSS HOCH verursacht BEI D
1988/192	KRB-II-B	08.09.1988	LB	SU	RESA DURCH "RDB-FUELLSTAND HOCH" BEI DER SCHARF
1988+005	KRB-II-B	28.10.1988	RE	SP	4. BE-WECHSEL UND REVISION
1988+006	KRB-II-B	18.12.1988	LB	LR	LASTABSENKUNG AUF ETWA 620 MW WEGEN SCHARFER PR
1988/277	KRB-II-B	20.12.1988	LB	SS	ABFAHREN WEGEN EINER LECKAGE AN EINER SPEISEWAS
1989+091	KRB-II-B	22.01.1989	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 400 mw zur kondensatorlec
1989+092	KRB-II-B	29.01.1989	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 550 mw zur reparatur der

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1989+093	KRB-II-B	12.02.1989	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR TURBINENPRUEFUNG UND kondensa
1989+094	KRB-II-B	13.02.1989	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 1150 mw wegen ausfall der
1989+095	KRB-II-B	25.02.1989	LB	LS	AUSFALL EINER HAUPTSPEISEWASSERPUMPE DURCH SCHU
1989+096	KRB-II-B	11.03.1989	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 420 mw zur turbinenpruefu
1989+097	KRB-II-B	12.03.1989	LB	SU	Abfahren der Anlage zur Beseitigung einer Lecka
1989+098	KRB-II-B	14.04.1989	LB	LP	versuchsprogramm an der kuehlmittelpumpe
1989+099	KRB-II-B	15.04.1989	LB	LP	fortsetzung versuchsprogramm an der kuehlmittel
1989+100	KRB-II-B	22.04.1989	LB	LP	lastabsenkung auf ca. 450 mw fuer reparatur- un
1989+101	KRB-II-B	25.05.1989	LB	LS	ausfall kuehlmittelumwaelzpumpe wegen um
1989/129	KRB-II-B	03.06.1989	LB	LS	LASTABWURF WAEHREND DER WKP AUF EB Da DIE ZU-ru
1989+102	KRB-II-B	30.07.1989	LB	LS	lastabsenkung auf ca 455 mw zur turbinenpruefun
1989+103	KRB-II-B	09.08.1989	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 100 mw zur beseitigung ei
1989+104	KRB-II-B	10.08.1989	LB	SS	abfahren der anlage zur beseitigung einer lecka
1989/218	KRB-II-B	18.08.1989	LB	LS	lastabdenkung auf ca. 500 mw zur wkp der frisch
1989+106	KRB-II-B	24.08.1989	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 1180 mw nach ausfall der
1989+107	KRB-II-B	03.09.1989	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 500 mw zur beseitigung ei
1989+108	KRB-II-B	15.09.1989	LB	LS	lastabsenkung auf ca 1230 mw wegen kurzunterbre
1989+109	KRB-II-B	21.09.1989	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 425 mw zur beseitigung ei
1989+110	KRB-II-B	01.10.1989	LB	LP	lastabdenkung auf ca. 420 mw zur turbinenpruefu
1989+111	KRB-II-B	05.11.1989	LB	LP	lastabsenkung auf ca. 420 mw zur turbinenpruefu
1990+019	KRB-II-B	07.01.1990	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 420 mw zur kondensatorlec
1990+020	KRB-II-B	27.01.1990	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 450 mw wegen stoerungsbed
1990+021	KRB-II-B	07.02.1990	LB	LS	ausfall der kuehlmittelumwaelzpumpe die
1990+022	KRB-II-B	16.02.1990	RE	SP	5.be-wechsel und revision vom 16.02.90 bis 31.0
1990+023	KRB-II-B	12.08.1990	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 1000 mw nach ausfall der
1990+024	KRB-II-B	11.10.1990	LB	SP	lastabsenkung auf ca. 645 mw zur wkp der resa v
1990+025	KRB-II-B	22.10.1990	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 600 mw wegen ausfall der
1990+026	KRB-II-B	16.12.1990	LB	LS	ausfall der kuehlmittelumwaelzpumpe
1991+151	KRB-II-B	17.03.1991	LB	LS	Leistungsreduzierung auf ca. 350 MW zwecks Kond
1991+152	KRB-II-B	17.05.1991	RE	SP	6. Revision und BE-Wechsel
1991+153	KRB-II-B	05.07.1991	AN	LS	Leistungsbegrenzung auf ca. 400 MW wegen Funkti
1991+154	KRB-II-B	25.10.1991	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 580 MW zum Wechsel der St
1991+155	KRB-II-B	04.11.1991	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 400 MW wegen Ausfall
1991/213	KRB-II-B	07.12.1991	LB	SP	Inspektion der HD-Vorwaermer Aufgrund der Befu
1992+571	KRB-II-B	08.02.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 380 MW wegen Kondens
1992+572	KRB-II-B	17.02.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 1100 MW wegen Zuscha
1992+573	KRB-II-B	15.03.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 370 MW zwecks Konden
1992+574	KRB-II-B	05.04.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 510 MW wegen Beseiti
1992+575	KRB-II-B	19.04.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 1000 MW zwecks Wiede
1992+576	KRB-II-B	20.04.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 988 MW zwecks Wieder
1992+577	KRB-II-B	20.04.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 975 MW zwecks Wieder
1992+578	KRB-II-B	21.04.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 880 MW zwecks Wieder
1992+580	KRB-II-B	28.04.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 980 MW zwecks Wieder
1992+579	KRB-II-B	30.04.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 950 MW zwecks Wieder
1992+581	KRB-II-B	02.05.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 990 MW zwecks Wieder
1992+582	KRB-II-B	11.05.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 950 MW zwecks Wieder
1992+583	KRB-II-B	13.05.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 730 MW zwecks Wieder
1992+584	KRB-II-B	24.05.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 370 MW wegen einer K
1992+585	KRB-II-B	24.05.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 325 MW zwecks Wieder
1992+586	KRB-II-B	24.05.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 750 MW zwecks Wieder
1992+587	KRB-II-B	24.05.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 885 MW zwecks Wieder
1992+588	KRB-II-B	25.05.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 897 MW zwecks Wieder

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1992+589	KRB-II-B	25.05.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 897 MW zwecks Wieder
1992+590	KRB-II-B	26.05.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 820 MW zwecks Wieder
1992+591	KRB-II-B	03.06.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 754 MW zwecks Wieder
1992+592	KRB-II-B	04.06.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 790 MW zwecks Wieder
1992+593	KRB-II-B	23.06.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 820 MW zwecks Wieder
1992+594	KRB-II-B	29.07.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 585 MW zwecks Wieder
1992+595	KRB-II-B	29.07.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 580 MW zwecks Wieder
1992+596	KRB-II-B	31.07.1992	RE	SP	7. Revision und BE-Wechsel
1992+597	KRB-II-B	16.10.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 973 MW zwecks Wieder
1992+598	KRB-II-B	16.10.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 1030 MW zwecks Wiede
1992+599	KRB-II-B	17.10.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 875 MW zwecks Wieder
1992+600	KRB-II-B	17.10.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 970 MW zwecks Wieder
1992+601	KRB-II-B	18.10.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 970 MW zwecks Wieder
1992+602	KRB-II-B	18.10.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 910 MW zwecks Wieder
1992+603	KRB-II-B	23.10.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 980 MW zwecks Wieder
1992+604	KRB-II-B	24.10.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 1000 MW zwecks Wiede
1992+605	KRB-II-B	25.10.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 1010 MW zwecks Wiede
1992+606	KRB-II-B	25.10.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 970 MW zwecks Wieder
1992+607	KRB-II-B	27.10.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 990 MW zwecks Wieder
1992+609	KRB-II-B	15.11.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 180 MW wegen einer K
1992+608	KRB-II-B	22.11.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 700 MW zwecks Wieder
1992+610	KRB-II-B	02.12.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 1050 MW zwecks Wiede
1992+611	KRB-II-B	13.12.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 600 MW zwecks Beseit
1993+421	KRB-II-B	05.01.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 905 MW ZWECKS WIEDER
1993+422	KRB-II-B	16.01.1993	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 270 MW WEGEN GEPLANT
1993+423	KRB-II-B	22.06.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 1040 MW ZWECKS WIEDE
1993+424	KRB-II-B	25.06.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 976 MW ZWECKS WIEDER
1993+425	KRB-II-B	16.07.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 1000 MW ZWECKS WIEDE
1993+426	KRB-II-B	25.07.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 430 MW WEGEN KONDENS
1993+427	KRB-II-B	24.09.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 850 MW ZWECKS WIEDER
1993+428	KRB-II-B	15.10.1993	RE	SP	8. BE-WECHSEL UND REVISION
1993+429	KRB-II-B	12.12.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 1130 MW ZWECKS WIEDE
1993+430	KRB-II-B	12.12.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 1130 MW ZWECKS WIEDE
1993+432	KRB-II-B	20.12.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 1075 MW ZWECKS WIEDE
1993+431	KRB-II-B	29.12.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 560 MW WEGEN KONDENS
1993+433	KRB-II-B	30.12.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 1150 MW ZWECKS WIEDE
1994+091	KRB-II-B	19.01.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 925 MW ZWECKS WIEDER
1994+092	KRB-II-B	09.03.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZWECKS ZUSCHALTUNG EINER ZWA
1994+093	KRB-II-B	10.03.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 540 MW ZWECKS WIEDER
1994+094	KRB-II-B	23.03.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 750 MW WEGEN REPARAT
1994+096	KRB-II-B	04.04.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 1000 MW ZWECKS WIEDE
1994+095	KRB-II-B	04.05.1994	LB	SU	AUFGRUND EINES FEHLSIGNALS IN DER TURBINENSCHUT
1994+097	KRB-II-B	10.06.1994	RE	SP	LASTABSENKUNG AUF CA. 455 MW ZUM 9. BE-WECHSEL
1994+099	KRB-II-B	02.07.1994	AN	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG UEBER 2 VON 3 UEBERGA
1994+098	KRB-II-B	02.07.1994	LB	LS	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG DURCH EINE DEFEKTE B
1994+100	KRB-II-B	06.07.1994	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 720 MW ZWECKS AUSTAU
1994+101	KRB-II-B	13.07.1994	LB	LS	VOLLST. AKZ: ██████████ LEISTUNGSMINDERUNG AUF
1994+102	KRB-II-B	14.07.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 320 MW DURCH AUSFALL
1994+103	KRB-II-B	07.08.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 500 MW WEGEN KONDENS
1994+104	KRB-II-B	26.08.1994	LB	LP	Lastabsenkung auf etwa 750 MW nach "Buchholzwar
1994+105	KRB-II-B	26.08.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 690 MW WEGEN WIEDERZ
1994+106	KRB-II-B	01.09.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 940 MW ZWECKS WIEDER

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1994+107	KRB-II-B	03.09.1994	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 750 MW WEGEN GEPLANT
1994+108	KRB-II-B	04.09.1994	LB	LR	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 750 MW. TRANSFORMATO
1994+109	KRB-II-B	06.09.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 950 MW ZWECKS WIEDER
1994+110	KRB-II-B	06.09.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 980 MW ZWECKS WIEDER
1994+111	KRB-II-B	07.09.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 980 MW ZWECKS ERNEUT
1994+112	KRB-II-B	07.09.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 995 MW ZWECKS WIEDER
1994+113	KRB-II-B	07.09.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 980 MW ZWECKS WIEDER
1994+114	KRB-II-B	15.09.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 595 MW ZWECKS WIEDER
1994+115	KRB-II-B	18.09.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 946 MW ZWECKS WIEDER
1994+116	KRB-II-B	19.09.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 1050 MW ZWECKS WIEDE
1994+117	KRB-II-B	19.09.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 1050 MW ZWECKS WIEDE
1994+118	KRB-II-B	24.09.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 330 MW WEGEN AUSTAUS
1994+119	KRB-II-B	28.09.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 970 MW ZWECKS WIEDER
1994+120	KRB-II-B	29.09.1994	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 1120 MW WEGEN ABSCHALTUNG
1995+064	KRB-II-B	03.01.1995	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 825 MW ZUM ZUSCHALTEN DER
1995+065	KRB-II-B	12.02.1995	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 765 MW WEGEN AUSFALL DER
1995+024	KRB-II-B	17.02.1995	LB	SP	10. BRENNLEMENTWECHSEL UND REVISION.
1995+250	KRB-II-B	12.04.1995	LB	LP	LASTABSENKUNG AUF CA. 200 MW ZUR BESEITIGUNG EI
1995+066	KRB-II-B	21.05.1995	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 460 MW NACH AUSFALL DER K
1995+251	KRB-II-B	23.06.1995	LB	LR	LASTABSENKUNG ZUR FREISCHALTUNG EINES BLOCKTRAF
1995+067	KRB-II-B	13.07.1995	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 780 MW AUFGRUND AUSFALL D
1995+252	KRB-II-B	15.07.1995	LB	LP	LASTABSENKUNG ZUR FREISCHALTUNG EINES BLOCKTRAF
1995+253	KRB-II-B	26.08.1995	LB	LR	LASTABSENKUNG AUF CA. 330 MW ZUR REINIGUNG ALLE
1995+068	KRB-II-B	12.11.1995	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 540 MW ZUR KONDENSATORLEC
1996+261	KRB-II-B	02.02.1996	LB	SP	11. BE-Wechsel und Revision
1996+262	KRB-II-B	09.03.1996	LB	SP	Resa-Handauslösung für eine WKP auf grund des m
1996+263	KRB-II-B	28.04.1996	LB	LS	Leistungsreduktion auf etwa 500 MW zur Kondensa
1996+264	KRB-II-B	29.05.1996	LB	LS	Leistungsreduktion um etwa 20 MW nach Ausfall d
1996+265	KRB-II-B	16.06.1996	LB	LS	Leistungsreduktion auf etwa 570 MW zur Beseitig
1996+266	KRB-II-B	01.08.1996	LB	SS	KURZSTILLSTAND ZUM Filterkerzentausch IM Reakto
1996+267	KRB-II-B	15.09.1996	LB	LS	Leistungsreduktion auf etwa 475 MW zur Kondensa
1996+268	KRB-II-B	27.10.1996	LB	LS	Leistungsreduktion auf etwa 500 MW zur Kondensa
1996+269	KRB-II-B	15.12.1996	LB	LS	Leistungsreduktion auf etwa 525 MW zur Kondensa
1997+261	KRB-II-B	07.03.1997	LB	RE	12. BE-Wechsel
1997+262	KRB-II-B	01.04.1997	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH mehrmaligen AUSFALL EINER K
1997+263	KRB-II-B	17.04.1997	LB	LP	Lastabsenkung zur Reparatur von Meßleitungen La
1997+264	KRB-II-B	22.06.1997	LB	LP	Lastabsenkung zur Durchführung von Prüfungen La
1997+265	KRB-II-B	07.09.1997	LB	LP	Lastabsenkung zur Kondensatorlecksuche Lastabse
1997+266	KRB-II-B	03.10.1997	LB	LS	Lastabsenkung durch Ausfall einer Kühlmittelumw
1997+267	KRB-II-B	26.10.1997	LB	LP	Lastabsenkung zur Fehlersuche Lastabsenkung auf
1997+268	KRB-II-B	07.12.1997	LB	LP	Lastabsenkung wegen Beseitigung einer Leckage L
1997+269	KRB-II-B	09.12.1997	LB	LS	Lastabsenkung nach Ausfall Kühlmittelumwälzpump
1998+261	KRB-II-B	27.02.1998	LB	RE	13. BE-Wechsel und 11. Revision
1998+561	KRB-II-B	31.03.1998	AN	SP	TUSA, Generator über Rückwatt vom Netz (WKP)
1998+262	KRB-II-B	01.04.1998	AN	SP	RESA von Hand, zweijährige wiederkehrende Prüfu
1998+562	KRB-II-B	03.04.1998	LB	LR	Ausfall der Hauptkühlmittelpumpe [REDACTED] durch A
1998+563	KRB-II-B	03.04.1998	LB	LS	Ausfall der Hauptkühlmittelpumpe [REDACTED] durch A
1998+564	KRB-II-B	05.04.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1150 MW durch Ausfall der
1998+565	KRB-II-B	10.04.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1200 MW nach Ausfall der
1998+566	KRB-II-B	10.04.1998	LB	LS	Abschaltung EINER Hauptkühlmittelpumpe AUFGRUND
1998+567	KRB-II-B	11.04.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1165 MW zur Zuschaltung e
1998+568	KRB-II-B	11.04.1998	LB	LS	Ausfall der Hauptkühlmittelpumpe [REDACTED] durch Ü

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1998+263	KRB-II-B	18.04.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 420 MW zur Kondensatorlec
1998+264	KRB-II-B	01.05.1998	LB	LS	LASTABSENKUNG NACH Vorgaben DURCH DEN LASTVERTE
1998+569	KRB-II-B	19.05.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1230 MW nach Ausfall der
1998+570	KRB-II-B	21.05.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1145 MW zum Zuschalten ei
1998+265	KRB-II-B	30.05.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 460 MW zum Motortausch de
1998+571	KRB-II-B	10.06.1998	LB	LS	Ausfall der Hauptkühlmittelpumpe [REDACTED] wegen S
1998+572	KRB-II-B	21.06.1998	LB	LS	Ausfall der Hauptkühlmittelpumpe [REDACTED], Lastab
1998+573	KRB-II-B	25.06.1998	LB	LS	Hauptkühlmittelpumpe [REDACTED] von Hand außer Betr
1998+266	KRB-II-B	29.08.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 430 MW zur Kondensatorrei
1998+267	KRB-II-B	08.11.1998	LB	LS	BEGINN STRECKBETRIEB
1998+268	KRB-II-B	16.11.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 330 MW zur Kondensatorrei
1998+574	KRB-II-B	15.12.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1095 MW zum Umschalten de
1999+261	KRB-II-B	22.01.1999	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 340 MW zur Turbinenprüfun
1999+262	KRB-II-B	26.02.1999	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 14. Brennelement-Wechse
1999+263	KRB-II-B	19.03.1999	AN	SP	TUSA, Generator über Rückwatt vom Netz, WKP
1999+264	KRB-II-B	30.05.1999	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 410 MW zur Kondensatorlec
1999+265	KRB-II-B	07.08.1999	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 300 MW zum Steuerstabfahr
1999+266	KRB-II-B	21.10.1999	LB	LS	STRECKBETRIEB
1999+267	KRB-II-B	27.11.1999	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 920 MW zur Vorbereitung e
1999+268	KRB-II-B	27.11.1999	LB	LS	Lastabwurf auf Eigenbedarf ca. 35 MW (WKP)
1999+269	KRB-II-B	26.12.1999	LB	SU	Reaktorschnellabschaltung durch Orkaneinwirkung
1999+270	KRB-II-B	30.12.1999	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 495 MW zur Kondensatorrei
2000+261	KRB-II-B	18.02.2000	LB	RE	15. Brennelementwechsel mit 12. Revision
2000+262	KRB-II-B	26.03.2000	LB	UB	RESA von Hand (WKP), TUSA, Generator vom Netz
2000+263	KRB-II-B	06.04.2000	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1244 MW wegen Ausfall ein
2000+264	KRB-II-B	20.04.2000	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR REPARATUR EINER Kühlmit
2000+265	KRB-II-B	21.05.2000	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 470 MW zur TPA (WKP) und
2000+266	KRB-II-B	26.07.2000	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 730 MW zur Reparatur am Tu
2000+267	KRB-II-B	26.08.2000	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 735 MW zur TPA (WKP) und
2000+268	KRB-II-B	16.12.2000	LB	LS	STRECKBETRIEB
2001+261	KRB-II-B	14.01.2001	LB	LS	Lastabsenkung auf etwa 665 MW zur WKP
2001+262	KRB-II-B	28.02.2001	LB	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG DURCH EIN FEHLSIGNAL
2001+263	KRB-II-B	04.03.2001	LB	RE	16. BE-Wechsel
2001+270	KRB-II-B	20.03.2001	LB	LS	AUSFALL VON ZWEI Hauptspeisewasserpumpen
2001+264	KRB-II-B	08.04.2001	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 450 MW zur Kondensatorlec
2001+265	KRB-II-B	09.06.2001	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 623 MW zur Reparatur eine
2001+266	KRB-II-B	13.07.2001	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 583 MW zur Durchführung d
2001+267	KRB-II-B	08.09.2001	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 400 MW zur Kondensatorlec
2001+268	KRB-II-B	25.11.2001	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 845 MW zur Kondensatorlec
2001+269	KRB-II-B	03.12.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2002+261	KRB-II-B	24.02.2002	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 875 MW zur Durchführung d
2002+262	KRB-II-B	24.02.2002	LB	RE	17. Brennelementwechsel mit 13. Revision
2002+263	KRB-II-B	22.03.2002	AN	LS	Ausfall einer Kühlmittelumwälzpumpe, Lastabsenk
2002+264	KRB-II-B	24.03.2002	LB	LS	Versuchsprogramm zur schnellen Leistungsabsenku
2002+265	KRB-II-B	24.03.2002	LB	SP	RESA von Hand, WKP, TUSA, Generator vom Netz
2002+266	KRB-II-B	04.04.2002	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1247 MW wegen eines defek
2002+273	KRB-II-B	07.04.2002	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 900 MW zur Reparatur des
2002+267	KRB-II-B	16.06.2002	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 900 MW zur Reibkraftmessu
2002+268	KRB-II-B	19.06.2002	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1145 MW zur Durchführung
2002+269	KRB-II-B	18.07.2002	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1250 MW nach Ausfall eine
2002+270	KRB-II-B	27.07.2002	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 380 MW zum Steuerstabfahr
2002+271	KRB-II-B	23.08.2002	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1210 MW nach Ausfall eine

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2002+272	KRB-II-B	19.10.2002	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 430 MW zur Überprüfung de
2003+261	KRB-II-B	13.03.2003	LB	LS	STRECKBETRIEB
2003+262	KRB-II-B	29.03.2003	LB	LS	Lastabsenkung auf rund 715 MW zur Durchführung
2003+263	KRB-II-B	27.04.2003	LB	SP	18. BE-Wechsel mit Revision
2003+264	KRB-II-B	12.05.2003	AN	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG DURCH TIEFEN RDB-Füll
2003+265	KRB-II-B	13.11.2003	LB	SP	Austausch der Gleitringdichtungen an den Kühlm
2004+484	KRB-II-B	12.02.2004	LB	LR	Mehrmaliges Absenken der ■-Verbandsdrehzahl zu
2004+488	KRB-II-B	08.03.2004	LB	LR	STRECKBETRIEB
2004+481	KRB-II-B	25.04.2004	LB	RE	19. BE-Wechsel mit 14. Revision
2004+482	KRB-II-B	20.05.2004	AN	SP	RESA (WKP) VON HAND
2004+485	KRB-II-B	18.06.2004	LB	LS	Ausfall der Kühlmittelumwälzpumpe ■ aufgru
2004+486	KRB-II-B	12.09.2004	LB	LS	Beseitigung einer Leckage am Sicherheits- und E
2004+487	KRB-II-B	17.09.2004	LB	LP	Wiederkehrende Prüfung "Nuklear-thermohydraulis
2004+483	KRB-II-B	14.11.2004	LB	UB	TUSA (Funktionsprüfung) VON HAND
2005+483	KRB-II-B	14.03.2005	LB	LR	Sreckbetrieb
2005+481	KRB-II-B	24.04.2005	LB	RE	20. BE-Wechsel
2005+484	KRB-II-B	25.09.2005	LB	LS	Wiederkehrende Prüfungen "Nukler-thermohydruali
2005+482	KRB-II-B	25.11.2005	LB	SU	AUSTAUSCH EINES DEFEKTEN BRENNELEMENTS
2006+484	KRB-II-B	05.03.2006	LB	LP	WIEDERKEHRENDE Prüfungen UND INSTANDSETZUNGSARB
2006+485	KRB-II-B	29.03.2006	LB	LR	STRECKBETRIEB MIT reduzierter ■-Verbandsdrehza
2006+481	KRB-II-B	07.05.2006	LB	RE	21. BE-Wechsel mit 15. Revision
2006+482	KRB-II-B	05.06.2006	AN	SP	RESA (WIEDERKEHRENDE Prüfung) VON HAND
2006+486	KRB-II-B	13.08.2006	LB	LS	TAUSCH DER Motorelektronik EINER Kühlmittelumwä
2006+487	KRB-II-B	26.08.2006	LB	LP	WIEDERKEHRENDE Prüfungen UND Inbetriebsetzungs
2006+488	KRB-II-B	04.11.2006	LB	LP	Wiederkehrende Prüfungen, Instandsetzungsarbeit
2006+483	KRB-II-B	04.12.2006	LB	SP	Sonderstillstand ZUR Sanierung VON Hinterschnit
2007+481	KRB-II-B	14.05.2007	LB	LR	Stetige LASTABSENKUNG VON HAND für STRECKBETRIE
2007+482	KRB-II-B	23.06.2007	LB	RE	Abfahren von Hand zur Revision und 22. BE-Wechs
2007+483	KRB-II-B	29.07.2007	LB	LR	LASTABWURF AUF EIGENBEDARF (WKP)
2007+484	KRB-II-B	25.11.2007	LB	LR	Lastabsenkung von Hand für WKP, Instandsetzungs
2008+483	KRB-II-B	06.01.2008	LB	SS	Sonderstillstand ZUR INSTANDSETZUNG DER ND-ANZA
2008+484	KRB-II-B	13.04.2008	LB	LR	LASTABSENKUNG für WKP UND Fahrfolgemodifikation
2008+481	KRB-II-B	15.06.2008	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 23. BE-Wechsel und zur
2008+482	KRB-II-B	30.07.2008	AN	SP	WIEDERKEHRENDE Prüfung DER RESA VON HAND
2008+485	KRB-II-B	30.11.2008	LB	LR	Lastabsenkung für WKP, Instandsetzungsarbeiten u
2009+481	KRB-II-B	28.06.2009	LB	RE	
2009+482	KRB-II-B	25.07.2009	AN	SP	
2009+484	KRB-II-B	01.08.2009	LB	LS	
2009+483	KRB-II-B	14.10.2009	LB	SS	
2009+485	KRB-II-B	29.11.2009	LB	LR	
1985+001	KRB-II-C	23.01.1985	LB	SU	ABFAHREN DER ANALGE VON HAND WEGEN ERHOETER WE
1985+002	KRB-II-C	10.04.1985	LB	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG DURCH FEHLERHAFTE AU
1985+003	KRB-II-C	24.04.1985	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 6600 MW DURCH FEHLERHAFTE
1985+004	KRB-II-C	28.04.1985	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 1210 MW WEGEN AUSFALL DER
1985+005	KRB-II-C	03.05.1985	LB	LR	STEUERFAHRFOLGEWECHSEL UND TURBINENPRUEFUNG
1985+006	KRB-II-C	06.05.1985	LB	LS	LASTREDUKTION AUF CA. 750 MW WEGEN STOERUNG IN
1985+007	KRB-II-C	21.05.1985	LB	LS	MEHRMALIGES AB- UND ZUSCHALTEN DER ■
1985+008	KRB-II-C	07.06.1985	LB	LS	AUSFALL KUP ■ MIT 4 ZUSCHALTVERSUCHEN
1985+009	KRB-II-C	09.07.1985	LB	LS	LASTABSENKUNG WEGEN LECKAGE IN HP-VORWAERMER
1985+010	KRB-II-C	18.07.1985	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH ABFAHREN DER KUEHLMITTELUMW
1985+011	KRB-II-C	26.07.1985	LB	LS	STEUERFAHRFOLGEWECHSEL UND TURBINENPRUEFUNG UND
1985+012	KRB-II-C	11.08.1985	LB	SS	PLANMAESSIGER STILLSTAND ZUR DURCHFUEHRUNG DIVE

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1985+013	KRB-II-C	27.08.1985	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF 750 MW (BRUTTO) WEGEN LECKAGE
1985+014	KRB-II-C	03.09.1985	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 750 MW (BRUTTO) WEGEN REP
1985+015	KRB-II-C	07.09.1985	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 1160 MW (BRUTTO) WEGEN AU
1985+016	KRB-II-C	18.09.1985	LB	LS	UMGEHUNG DES HD-VORWAERMSTRANGES ■ ZUR ABDECKUN
1985+017	KRB-II-C	25.09.1985	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 1130 MW (BRUTTO) WEGEN AU
1985+018	KRB-II-C	07.10.1985	LB	LS	ABSCHALTUNG DER KUEHLMITTELUMWAEZPUMPE ■■■■■■■■■■,
1985+019	KRB-II-C	13.10.1985	LB	LS	GERINGE LASTABSENKUNG UM 50 MW WEGEN AUSTAUSCHE
1985+020	KRB-II-C	28.10.1985	LB	LS	AUSFALL DER KUEHLMITTELUMWAEZPUMPE ■■■■■■■■■■ WEG
1985/233	KRB-II-C	10.12.1985	LB	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG DURCH KURZZEITIGEN A
1986+001	KRB-II-C	28.02.1986	RE	SP	1. BRENNELEMENTWECHSEL UND REVISION NACH BEGINN
1986+002	KRB-II-C	10.04.1986	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 1100 MW, WEGEN AUSFALL DE
1986+003	KRB-II-C	17.04.1986	LB	LR	LASTABSENKUNG AUF CA. 1000 MW, WEGEN STARTVERSU
1986+004	KRB-II-C	17.04.1986	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 1100 MW BRUTTO ZUR BESEIT
1986/068	KRB-II-C	23.04.1986	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG VON HAND WEGEN AUSFAL
1986+006	KRB-II-C	10.05.1986	LB	LP	LASTABSENKUNG AUF CA. 500 MW, WEGEN AUSTAUSCH D
1986+007	KRB-II-C	27.05.1986	LB	LR	LASTABSENKUNG AUF CA. 760 MW ZUR DURCHFUEHRUNG
1986+008	KRB-II-C	10.06.1986	LB	LS	KUEHLMITTELUMWAEZPUMPE ■■■■■■■■■■ ZUM ABDICHTEN
1986+009	KRB-II-C	11.06.1986	LB	LS	KUEHLMITTELUMWAEZPUMPE ■■■■■■■■■■ ZUM ABDICHTEN
1986+010	KRB-II-C	28.06.1986	LB	LR	LASTABSENKUNG BIS AUF 100 MW WEGEN EINER FREISC
1986+011	KRB-II-C	18.08.1986	LB	LS	STOERUNG IN DER 380-KV-LEITUNG, LASTABSENKUNG A
1986+012	KRB-II-C	23.10.1986	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 1200 MW WEGEN AUSFALL DER
1986+013	KRB-II-C	10.12.1986	LB	LR	LASTABSENKUNG AUF CA. 750 MW ZUR DURCHFUEHRUNG
1986+015	KRB-II-C	20.12.1986	LB	LR	LASTABSENKUNG AUF 400 MW ZUR INSPEKTION DER TAB
1986+014	KRB-II-C	23.12.1986	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF 1160 MW BRUTTO WEGEN AUSFALL
1987+001	KRB-II-C	13.03.1987	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF 430 MW ZUR LECKSUCHE AM TURBI
1987/086	KRB-II-C	06.05.1987	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG UEBER KONDENSATIONSKA
1987+003	KRB-II-C	12.05.1987	AN	LS	AUSFALL KUP ■■■■■■■■■■ LASTABSENKUNG AUF CA. 870 MW B
1987+004	KRB-II-C	12.06.1987	RE	SP	2. BRENNELEMENTWECHSEL UND REVISION
1987+005	KRB-II-C	03.08.1987	AN	SU	RESA VON HAND WEGEN NICHTSCHLIESSENS EINES TK-V
1987+006	KRB-II-C	06.08.1987	LB	SS	KURZSTILLSTAND ZUM NACHWUCHTEN DER TURBINE
1987+007	KRB-II-C	10.08.1987	AN	SU	RESA VON HAND WEGEN NICHTSCHLIESSEN EINES TK-VE
1987+008	KRB-II-C	21.08.1987	LB	SS	KURZSTILLSTAND ZUM NACHWUCHTEN DER TURBINE
1987/211	KRB-II-C	18.09.1987	LB	SU	RESA DDA-FRISCHDAMPF USW. DURCH SCHLIESSEN VON
1987+009	KRB-II-C	25.09.1987	LB	LR	LASTABSENKUNG AUF CA. 78 MW (BRUTTO) ZUR SCHARF
1987+010	KRB-II-C	02.10.1987	LB	SU	TUSA GENERATOR VOM NETZ DURCH LECKAGE IM GENERA
1987+011	KRB-II-C	06.11.1987	LB	SS	OELLECKAGE AM VORDEREN TURBINENLAGER
1988+007	KRB-II-C	05.02.1988	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 460 MW, ZUR KONDENSATORLE
1988+008	KRB-II-C	24.02.1988	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 460 MW, ZUR KONDENSATORLE
1988+009	KRB-II-C	04.03.1988	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 550 MW, ZUR TURBINENPRUEF
1988+010	KRB-II-C	03.05.1988	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 1200 MW BRUTTO WEGEN ABSC
1988+011	KRB-II-C	10.05.1988	LB	LR	LASTABSENKUNG AUF 500 MW ZUR SCHARFEN PRUEFUNG
1988+012	KRB-II-C	01.07.1988	RE	SP	3. BE-WECHSEL UND REVISION
1988/156	KRB-II-C	08.08.1988	LB	SU	RESA VON HAND WEGEN NICHTSCHLIESSENS EINES TK-V
1988+013	KRB-II-C	10.08.1988	LB	LS	MEHRMALIGER AUSFALL KUP ■■■■■■■■■■ AUSFALL POLRADWINKE
1988+014	KRB-II-C	26.08.1988	LB	LS	AUSFALL KUP ■■■■■■■■■■
1988+015	KRB-II-C	03.09.1988	LB	SU	TUSA VON HAND DURCH "FUELLSTAND TIEF" IM TURBIN
1988+016	KRB-II-C	24.09.1988	LB	SS	GENERATOR VOM NETZ ZUR KORREKTUR DER GRUNDEINST
1988+017	KRB-II-C	04.10.1988	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 785 MW WEGEN BESEITIGUNG
1989+112	KRB-II-C	04.03.1989	LB	LS	lastabsenkung auf ca 420 mw zur kondensatorleck
1989+113	KRB-II-C	07.06.1989	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 530 mw wegen abfahren der
1989+114	KRB-II-C	30.06.1989	RE	SP	4. revision und be-wechsel
1989+115	KRB-II-C	19.08.1989	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR Beseitigung EINER LECK

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1989+116	KRB-II-C	26.09.1989	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 560 mw zur reparatur des
1989+117	KRB-II-C	17.12.1989	LB	LS	lastabsenkung (ca. 580 mw) zwecks kondensatorle
1990+027	KRB-II-C	11.02.1990	LB	LP	lastabsenkung auf ca. 470 mw zur turbinenpruefu
1990+028	KRB-II-C	26.02.1990	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 1050 mw nach ausfall der
1990+029	KRB-II-C	27.03.1990	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 575 mw zir turbinenpruefu
1990/054	KRB-II-C	08.04.1990	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 520 MW wegen ausfall des
1990+031	KRB-II-C	16.04.1990	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 630 mw wegen leckage am i
1990+032	KRB-II-C	23.04.1990	LB	LP	lastabsenkung auf ca. 450 mw zu folgenden massn
1990+033	KRB-II-C	12.05.1990	LB	SP	GENERATOR VOM NETZ DURCH LASTABWURF AUF EIGENBE
1990+034	KRB-II-C	27.05.1990	LB	LS	lastabsenkung auf 270 mw wegen sicherungsausfal
1990+035	KRB-II-C	31.05.1990	LB	LP	lastabsenkung auf ca. 500 mw durch abschaltung
1990+036	KRB-II-C	19.06.1990	LB	SU	TUSA DURCH elektronikfehler IM TURBINENSCHUTZ
1990/128	KRB-II-C	17.07.1990	LB	SP	durchfuehrung der wkp der resa von hand (leckag
1990+038	KRB-II-C	16.08.1990	LB	SP	tusa von hand fuer schwingungsmessungen an den
1990+039	KRB-II-C	17.08.1990	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 820 mw nach ausfall der k
1990+040	KRB-II-C	17.08.1990	RE	SP	generator ueber rueckwatt vom netz, tusa rueckg
1990+041	KRB-II-C	03.10.1990	AN	SP	generator ueber rueckwatt vom netz, tusa (wkp)
1990+042	KRB-II-C	05.10.1990	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 500 mw nach ausfall der h
1990+043	KRB-II-C	13.10.1990	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 780 mw wegen unregelmaess
1990/181	KRB-II-C	18.10.1990	LB	SU	RESA und Durchdringungsabschluss der FD-Leitung
1990+045	KRB-II-C	22.10.1990	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1150 MW wegen Ausfall Kue
1990+046	KRB-II-C	16.11.1990	LB	LS	lastabsenkung auf ca. 1190 mw wegen der kuehlmi
1991+181	KRB-II-C	02.02.1991	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 400 MW wegen Kondens
1991+182	KRB-II-C	10.03.1991	LB	LS	LA auf ca. 430 MW wegen Kondensatorlecksuche un
1991+183	KRB-II-C	29.03.1991	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 500 MW wegen Wechsel
1991/107	KRB-II-C	03.07.1991	LB	SU	Ungeplantes Oeffnen eines Sicherheits- und Entl
1991+184	KRB-II-C	07.07.1991	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 460 MW wegen Auswech
1991/177	KRB-II-C	05.09.1991	LB	LS	LA wegen Ausloesung eines Einspeiseschalters Le
1991+185	KRB-II-C	11.10.1991	RE	SP	6. Revision und BE-Wechsel
1991/219	KRB-II-C	25.11.1991	LB	SU	Reaktorschnellabschaltung durch eine Stoerung d
1991+186	KRB-II-C	04.12.1991	LB	LS	LA wegen Ausfall der Kuehlmitte lumwaelzupme 3
1992+541	KRB-II-C	10.01.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 1130 MW wegen Zuscha
1992+542	KRB-II-C	27.02.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 1115 MW wegen Zuscha
1992+543	KRB-II-C	30.03.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 1070 MW wegen Zuscha
1992+544	KRB-II-C	12.04.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 350 MW wegen Wiederz
1992+545	KRB-II-C	26.04.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 440 MW wegen einer L
1992+546	KRB-II-C	05.06.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 784 MW zwecks Wieder
1992+547	KRB-II-C	26.06.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 1100 MW zwecks Wiede
1992+548	KRB-II-C	02.09.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 1059 MW zwecks Wiede
1992+549	KRB-II-C	01.10.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 915 MW zwecks Wieder
1992+550	KRB-II-C	26.10.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 1100 MW zwecks Wiede
1992+551	KRB-II-C	08.11.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 520 MW wegen einer K
1992+552	KRB-II-C	06.12.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 650 MW wegen Beseiti
1992+553	KRB-II-C	11.12.1992	LB	LS	Leistungsminde rung auf ca. 1100 MW zwecks Wiede
1993+451	KRB-II-C	13.01.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 1000 MW ZWECKS WIEDE
1993+452	KRB-II-C	13.01.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 1120 MW ZWECKS WIEDE
1993+453	KRB-II-C	27.01.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 1000 MW ZWECKS WIEDE
1993+454	KRB-II-C	21.02.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 795 MW ZWECKS WIEDER
1993+455	KRB-II-C	26.02.1993	RE	SP	7. BE-WECHSEL UND REVISION
1993/058	KRB-II-C	08.05.1993	AN	SU	Anforderung von Sicherheitseinrichtungen aufgru
1993+456	KRB-II-C	20.06.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 380 MW BEDINGT DURCH
1993+457	KRB-II-C	10.10.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 525 MW WEGEN KONDENS

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1994+001	KRB-II-C	14.01.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 650 MW ZWECKS BESEIT
1994+002	KRB-II-C	17.01.1994	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAEHZPUMPE [REDACTED] UEBER WELLE
1994+003	KRB-II-C	18.01.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 1281 MW WEGEN AUSFAL
1994+004	KRB-II-C	30.01.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 520 MW WEGEN EINER L
1994+005	KRB-II-C	23.03.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 750 MW WEGEN REPARAT
1994+006	KRB-II-C	05.04.1994	LB	SU	TURBINENSCHNELLSCHLUSS GENERATOR VOM NETZ DURCH
1994+007	KRB-II-C	11.05.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 740 MW ZWECKS WIEDER
1994+008	KRB-II-C	19.05.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 450 MW WEGEN EINER L
1994+009	KRB-II-C	19.05.1994	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAEHZPUMPE [REDACTED] DURCH WELLE
1994+010	KRB-II-C	09.06.1994	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAEHZPUMPE [REDACTED] UEBER WELLE
1994+011	KRB-II-C	11.06.1994	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAEHZPUMPE [REDACTED] UEBER WELLE
1994+012	KRB-II-C	03.07.1994	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAEHZPUMPE [REDACTED] UEBER WELLE
1994+013	KRB-II-C	08.07.1994	LB	LS	AUSFALL DER ZWANGSUMWAEHZPUMPE [REDACTED] UEBER WELLE
1994+014	KRB-II-C	08.07.1994	LB	LS	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG DURCH GENERATORUNTER
1994+015	KRB-II-C	08.07.1994	RE	SP	8. REVISION UND BE-WECHSEL
1994+016	KRB-II-C	13.09.1994	AN	SU	GENERATOR ÜBER RÜCKWATT VOM NETZ (WKP), TURBINE
1995+069	KRB-II-C	10.01.1995	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA.670 MW DURCH FEHLERHAFTES
1995+070	KRB-II-C	10.02.1995	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUM WIEDERZUSCHALTEN DER ZUVOR AU
1995+071	KRB-II-C	01.03.1995	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 1210 MW NACH AUSFALL DER
1995+025	KRB-II-C	23.06.1995	LB	SP	9. BRENNLEMENTWECHSEL UND REVISION.
1995+072	KRB-II-C	13.08.1995	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 680 MW ZUR BESEITIGUNG EI
1995+073	KRB-II-C	28.09.1995	LB	LP	LASTABSENKUNG AUF CA. 410 MW ZUR BESEITIGUNG VO
1995+074	KRB-II-C	22.10.1995	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 425 MW ZUR KONDEENSATORLE
1995+260	KRB-II-C	02.12.1995	LB	LP	LASTREDUKTION AUF CA. 470 MW ZUR KONDENSATORLEC
1996+281	KRB-II-C	03.02.1996	LB	LP	Lastabsenkung auf etwa 700 MW zur Freischaltung
1996+282	KRB-II-C	02.03.1996	LB	LP	Lastabsenkung auf etwa 430 MW zur Freischaltung
1996+283	KRB-II-C	05.07.1996	LB	SP	Abfahren zum 10. BE-Wechsel und Revision
1996+284	KRB-II-C	27.07.1996	LB	SU	KURZSTILLSTAND WEGEN DEFEKTEM HEIZDAMPFSCHIEBER
1996+285	KRB-II-C	29.07.1996	LB	SP	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG (RESA) Handauslösung
1996+286	KRB-II-C	31.10.1996	LB	SP	KURZSTILLSTAND ZUM Filterkerzentausch IM Reakto
1996+287	KRB-II-C	07.12.1996	LB	LS	Lastabsenkung auf etwa 460 MW zum Wechsel der S
1997+281	KRB-II-C	26.01.1997	LB	LP	Lastabsenkung zur Kondensatorlecksuche Lastabse
1997+282	KRB-II-C	02.03.1997	LB	LP	Lastabsenkung zur Kondensatorlecksuche Lastabse
1997+283	KRB-II-C	27.06.1997	LB	RE	11. BE-Wechsel und 10. Revision
1997+284	KRB-II-C	03.08.1997	AN	SU	TUSA von Hand, Störung im Kondensatsystem Störu
1997+285	KRB-II-C	04.08.1997	AN	SU	RESA von Hand, Nichtschließen eines SE-Ventils
1997+286	KRB-II-C	31.08.1997	LB	LP	Lastabsenkung zur Kondensatorlecksuche Lastabse
1997+287	KRB-II-C	12.10.1997	LB	LP	Lastabsenkung zur Kondensatorlecksuche Lastabse
1997+288	KRB-II-C	22.11.1997	LB	SP	KURZSTILLSTAND WEGEN Behördenaufgabe Nachweis D
1998+586	KRB-II-C	01.01.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1200 durch Ausfall der Ha
1998+281	KRB-II-C	04.01.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 880 MW zur Turbinenprüfun
1998+581	KRB-II-C	05.01.1998	LB	LS	Ausfall der Hauptkühlmittelpumpe [REDACTED] wegen d
1998+582	KRB-II-C	13.01.1998	LB	LS	Ausfall der Hauptkühlmittelpumpe [REDACTED], Lastab
1998+583	KRB-II-C	03.02.1998	LB	LS	Ausfall der Hauptkühlmittelpumpe [REDACTED] beim Fr
1998+282	KRB-II-C	07.02.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 420 MW zur Kondensatorlec
1998+283	KRB-II-C	09.02.1998	LB	LS	BEGINN STRECKBETRIEB
1998+284	KRB-II-C	16.02.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1120 MW zur Vorwärmerumfü
1998+285	KRB-II-C	03.05.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 480 MW zur Kondensatorlec
1998+584	KRB-II-C	14.05.1998	LB	LS	Ausfall der Hauptkühlmittelpumpe [REDACTED] wegen W
1998+585	KRB-II-C	14.06.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 770 MW zum Speisepumpenwe
1998+286	KRB-II-C	26.06.1998	LB	LS	12. BE-Wechsel
1998+287	KRB-II-C	21.07.1998	AN	SP	TUSA, Generator über Rückwatt von Netz (WKP), G

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1998+288	KRB-II-C	26.07.1998	LB	SU	TUSA infolge eines nicht richtig justierten Aus
1998+587	KRB-II-C	04.09.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 858 MW zum Zuschalten der
1998+588	KRB-II-C	29.10.1998	LB	LS	Ausfall der Hauptkühlmittelpumpe über "S
1998+289	KRB-II-C	30.10.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 450 MW zur Kondensatorlec
1998+290	KRB-II-C	16.11.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 330 MW zur US-Prüfung an
1998+291	KRB-II-C	20.11.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1200 MW zur Vorwärmerumfü
1998+292	KRB-II-C	28.11.1998	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 475 MW zur Kondensatorlec
1999+281	KRB-II-C	14.01.1999	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 640 MW durch Störung in d
1999+282	KRB-II-C	07.02.1999	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 480 MW zur Kondensatorlec
1999+283	KRB-II-C	26.03.1999	LB	LS	STRECKBETRIEB
1999+284	KRB-II-C	25.04.1999	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 1135 MW zum Speisewasserp
1999+285	KRB-II-C	07.05.1999	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 400 MW zur Turbinenprüfun
1999+286	KRB-II-C	25.06.1999	LB	LS	Lastabwurf auf Eigenbedarf ca. 40 MW (WKP)
1999+290	KRB-II-C	02.07.1999	LB	RE	11. Revision und 13. BE-Wechsel
1999+291	KRB-II-C	30.07.1999	AN	SP	TUSA, Generator über Rückwatt vom Netz (WKP)
1999+292	KRB-II-C	30.07.1999	AN	LS	LASTABWURF AUF EIGENBEDARF (WKP)
1999+293	KRB-II-C	30.07.1999	AN	SP	RESA VON HAND (WKP)
1999+294	KRB-II-C	31.07.1999	AN	LP	Scharfe Funktionsprüfung der -DDA-Armaturen (
1999+287	KRB-II-C	02.08.1999	LB	SU	Abfahren der Anlage zur Reparatur der DDA-Armat
1999+288	KRB-II-C	10.08.1999	LB	LS	Lastabsenkung auf ca.1200 MW wegen Ausfall der
1999+289	KRB-II-C	10.08.1999	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1115 MW zum Zuschalten de
1999+295	KRB-II-C	20.09.1999	LB	SU	Lastabsenkung aufgrund einer Leckage an der Gen
1999+296	KRB-II-C	05.12.1999	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 465 MW zur Kondensatorlec
1999+297	KRB-II-C	26.12.1999	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 520 MW durch Ansprechen d
2000+281	KRB-II-C	28.01.2000	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1235 MW durch Ausfall ein
2000+282	KRB-II-C	29.01.2000	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 805 MW zum Einstellen der
2000+283	KRB-II-C	01.03.2000	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1230 MW wegen Ausfall ein
2000+284	KRB-II-C	10.03.2000	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1230 MW wegen Ausfall ein
2000+288	KRB-II-C	18.04.2000	LB	LS	STRECKBETRIEB
2000+285	KRB-II-C	27.05.2000	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 460 MW zur Kondensatorlec
2000+286	KRB-II-C	27.05.2000	LB	LS	AUSFALL EINER Kühlmittelumwälzpumpe
2000+287	KRB-II-C	06.06.2000	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1057 MW durch Ausfall ein
2000+290	KRB-II-C	19.07.2000	LB	LS	AUSFALL EINER Kühlmittelumwälzpumpe
2000+289	KRB-II-C	30.07.2000	LB	RE	14. Brennelementwechsel
2000+291	KRB-II-C	16.08.2000	AN	UB	TUSA, Generator über Rückwatt vom Netz (WKP)
2000+295	KRB-II-C	20.10.2000	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 540 MW zur Kondensatorlec
2000+292	KRB-II-C	12.12.2000	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 460 MW zur Kondensatorlec
2000+293	KRB-II-C	28.12.2000	LB	LS	AUSFALL EINER Kühlmittelumwälzpumpe
2000+294	KRB-II-C	30.12.2000	LB	LS	AUSFALL EINER Kühlmittelumwälzpumpe
2001+281	KRB-II-C	04.02.2001	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 455 MW zur Kondensatorlec
2001+283	KRB-II-C	27.02.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2001+282	KRB-II-C	28.02.2001	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 468 MW zur Kondensatorlec
2001+284	KRB-II-C	08.04.2001	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 580 MW zur Beseitigung ei
2001+285	KRB-II-C	29.04.2001	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 635 MW zum Nachziehen der
2001+286	KRB-II-C	20.05.2001	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 484 MW zur Kondensatorlec
2001+287	KRB-II-C	24.06.2001	LB	RE	15. BE-Wechsel und 12. Revision
2001+288	KRB-II-C	17.07.2001	LB	SP	Durchführung der zweifährlichen WKP "RESA von H
2001+289	KRB-II-C	10.08.2001	LB	SS	Lastabsenkung auf ca. 450 MW zur Kondensatorlec
2001+290	KRB-II-C	31.08.2001	LB	LS	AUSFALL EINER Kühlmittelumwälzpumpe
2001+291	KRB-II-C	21.09.2001	LB	LS	Ausfall einer Hauptkühlmittelpumpe wegen Spannu
2001+292	KRB-II-C	10.11.2001	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 620 MW zur Durchführung d
2002+281	KRB-II-C	03.02.2002	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 500 MW zur Kondensatorlec

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2002+282	KRB-II-C	03.03.2002	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 500 MW zum Anbringen von
2002+283	KRB-II-C	10.03.2002	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 840 MW zum Austausch von
2002+284	KRB-II-C	17.04.2002	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 740 MW zur Messung der Nu
2002+285	KRB-II-C	08.05.2002	LB	LS	STRECKBETRIEB
2002+286	KRB-II-C	02.06.2002	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 870 MW zur Durchführung d
2002+287	KRB-II-C	30.06.2002	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 915 MW zur Durchführung d
2002+288	KRB-II-C	30.06.2002	LB	RE	16. BE-Wechsel
2002+289	KRB-II-C	19.07.2002	AN	SS	Abfahren der Anlage zur Reparatur der Stellungs
2002+290	KRB-II-C	05.08.2002	LB	LS	Ausfall einer Kühlmittelumwälzpumpe wegen Übers
2002+291	KRB-II-C	15.09.2002	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 540 MW zur Kondensatorlec
2002+292	KRB-II-C	13.10.2002	LB	LP	Lastabsenjung auf ca. 480 MW zur Kondensatorlec
2002+293	KRB-II-C	19.10.2002	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 430 MW zur Überprüfung vo
2002+294	KRB-II-C	10.11.2002	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 460 MW zur Kondensatorlec
2002+295	KRB-II-C	13.12.2002	LB	LP	Lastabsenkung auf ca. 380 MW zur Stabilitätsmes
2003+281	KRB-II-C	01.02.2003	LB	LS	Leistungsabsenkung auf ca. 540 MW zur Durchführ
2003+282	KRB-II-C	02.02.2003	LA	SU	TUSA und RESA durch Ausfall der Hauptkühlwasser
2003+283	KRB-II-C	23.03.2003	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 450 MW zur Lecksuche im K
2003+284	KRB-II-C	01.05.2003	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 450 MW zur Lecksuche im K
2003+285	KRB-II-C	11.05.2003	LB	LS	STRECKBETRIEB
2003+286	KRB-II-C	25.05.2003	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 650 MW zur Reibkraftmessu
2003+287	KRB-II-C	03.06.2003	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 450 MW zur Lecksuche im K
2003+288	KRB-II-C	22.06.2003	LB	SP	17. BE-Wechsel mit 13. Revision.
2003+289	KRB-II-C	02.08.2003	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 400 MW zur Änderung der H
2003+290	KRB-II-C	25.08.2003	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 420 MW zur Beseitigung ei
2003+291	KRB-II-C	05.12.2003	LB	SU	Austausch des Entlüftungsstopfens an den 11 TK-
2003+292	KRB-II-C	06.12.2003	AN	LS	Turbinenprüfung UND Reibkraftmessung AN DEN TK-
2004+523	KRB-II-C	06.05.2004	LB	LP	Mehrmaliges Absenken der ■-Verbandsdrehzahl zu
2004+521	KRB-II-C	04.07.2004	LB	RE	18. BE-Wechsel Unter anderem Behebung des in de
2004+522	KRB-II-C	05.08.2004	AN	SU	Im Rahmen der Hochfahrphase ereignete sich nach
2005+521	KRB-II-C	10.04.2005	LB	SP	TUSA für SCHWINGUNGSMESSUNGEN AM TURBOSATZ
2005+524	KRB-II-C	17.07.2005	LB	LR	STRECKBETRIEB
2005+525	KRB-II-C	07.08.2005	LB	LP	Wiederkehrende Prüfungen "Nukler-thermohydrauli
2005+522	KRB-II-C	23.10.2005	LB	RE	19. BE-Wechsel und 14. Revision
2005+523	KRB-II-C	18.11.2005	AN	SP	RESA (WKP) VON HAND
2006+523	KRB-II-C	14.01.2006	LB	LP	Wiederkehrende Prüfungen, Instandsetzungsarbeit
2006+524	KRB-II-C	21.02.2006	LB	LS	AUSSERBETRIEBNAHME DER Zwischenüberhitzer WEGEN
2006+521	KRB-II-C	25.03.2006	LB	SS	KURZSTILLSTAND ZUR REPARATUR EINES Zwischenüber
2006+525	KRB-II-C	20.08.2006	LB	LS	WIEDERKEHRENDE Prüfungen UND INSTANDSETZUNGSARB
2006+526	KRB-II-C	02.11.2006	LB	LR	STRECKBETRIEB
2006+522	KRB-II-C	12.11.2006	LB	RE	20. BE-Wechsel
2007+521	KRB-II-C	21.01.2007	LB	LS	AUTOMATISCHE TUSA UND RESA IM Rahmen LASTABWURF
2007+522	KRB-II-C	11.03.2007	LB	LR	LASTABWURF AUF EIGENBEDARF (WKP)
2007+523	KRB-II-C	02.06.2007	LB	LR	Lastabsenkung von Hand für WKP, Instandsetzungs
2007+524	KRB-II-C	10.08.2007	LB	RE	ABFAHREN VON HAND ZUM Sonderstillstand für AUST
2007+525	KRB-II-C	07.10.2007	LB	RE	Abfahren von Hand zur 15. Revision und 21. BE-W
2007+526	KRB-II-C	11.11.2007	LB	LR	RESA VON HAND (WKP)
2008+522	KRB-II-C	24.05.2008	LB	LR	Lastabsenkung füpr WKP, Instandsetzungsarbeiten
2008+523	KRB-II-C	09.09.2008	LB	LR	LASTABSENKUNG DURCH STRECKBETRIEB MIT reduziert
2008+521	KRB-II-C	28.09.2008	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 22. BE-Wechsel
2009+524	KRB-II-C	25.04.2009	LB	LR	
2009+525	KRB-II-C	16.08.2009	LB	LP	
2009+521	KRB-II-C	27.09.2009	LB	RE	

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2009+522	KRB-II-C	28.10.2009	AN	SP	
2009+523	KRB-II-C	29.10.2009	LB	SS	
1975+026	KWB-A	07.03.1975	LB	SU	AUSWECHSELN EINER HAUPTKUEHLMITTELPUMPENDICHTUN
1975+027	KWB-A	12.03.1975	LB	SS	ANLAGE WURDE ZUR BESEITIGUNG VON LECKAGEN AN EI
1975+028	KWB-A	13.03.1975	LB	SU	AUSFALL DER HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STOERU
1975+029	KWB-A	19.03.1975	LB	SP	GENERATOR-INSPEKTION
1975+030	KWB-A	27.03.1975	LB	SP	WECHSEL DER WELLENDICHTUNG AN ALLEN HAUPTKUEHLM
1975+031	KWB-A	15.04.1975	LB	SU	DURCH SCHALTUNGSÄNDERUNGEN BEI DER VORBEREITUN
1975+032	KWB-A	17.04.1975	LB	SU	das FEHLERHAFTES SCHLIESSEN EINES FRISCHDAMPFSCH
1975/006	KWB-A	06.05.1975	LB	SS	REPARATUR AM SPEISEWASSERBEHAELTER
1975+034	KWB-A	24.06.1975	ST	SU	AUSFALL DER 380-KV-LEITUNG NACH BUERSTADT DURCH
1975/008	KWB-A	24.06.1975	LB	SS	ERNEUTE REPARATUR AM SPEISEWASSERBEHAELTER
1975+035	KWB-A	04.07.1975	LB	SU	AUSWECHSELN DES STATORS EINES HAUPTKUEHLMITTELP
1975+036	KWB-A	22.07.1975	LB	SU	DURCH EINE FEHLANREGUNG DES GENERATORSCHUTZES K
1975+037	KWB-A	05.08.1975	LB	SU	AUSWECHSELN DER 3 STERNPUNKTWARDLER DES GENERAT
1975+038	KWB-A	17.11.1975	LB	SU	AUSFALL DER KUEHLWASSERREINIGUNG DURCH HOHEN SC
1975+039	KWB-A	20.12.1975	LB	SU	ABDICHTEN VON RISSEN IN DER EINSTROEMKAMMERUNG
1976+039	KWB-A	02.01.1976	LB	LS	STOERUNG IN DER 400-KV-LEITUNG (KUGELBERG-WEST)
1976+040	KWB-A	02.01.1976	LB	LS	ABSCHALTUNG DER LEITUNG "KUGELBERG-OST" ZUR REP
1976+041	KWB-A	16.01.1976	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG (NICHT BESTIMMUNGSGEM
1976+042	KWB-A	20.01.1976	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG (NICHT BESTIMMUNGSGEM
1976+043	KWB-A	24.01.1976	LB	SS	DICHTSCHWEISSEN VON UNDICHTIGKEITEN IN DER PROV
1976+044	KWB-A	28.01.1976	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG (NICHT BESTIMMUNGSGEM
1976+045	KWB-A	03.02.1976	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG DURCH AUSFALL DER HKMP
1976/009	KWB-A	13.02.1976	LB	SU	DURCH das FEHLERHAFTES ANSPRECHEN DES ELEKTRONIS
1976/011	KWB-A	17.02.1976	LB	SU	RESA NACH FEHLERHAFTEM SCHLIESSEN EINES FRISCHD
1976/013	KWB-A	18.02.1976	LB	SU	RESA NACH FEHLERHAFTEM SCHLIESSEN EINES FRISCHD
1976+049	KWB-A	21.02.1976	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG WEGEN AUSFALL VON ZWEI KUEHL
1976+050	KWB-A	23.02.1976	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH STABFEHLEINFALL
1976+051	KWB-A	29.02.1976	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH STOERUNG AM TURBINEN-L
1976+052	KWB-A	03.03.1976	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG NACH ZUFAHREN DER VIE
1976+053	KWB-A	03.03.1976	AN	SU	BEIM WIEDERANFAHREN KAM ES UEBER ZU HOHES NIVEA
1976+054	KWB-A	03.03.1976	LB	SS	BEHEBUNG EINER LECKAGE EINES H2-KUEHLERS DES GE
1976+055	KWB-A	07.03.1976	LB	SU	BESEITIGUNG EINER UNDICHTIGKEIT IN DER MINDESTM
1976+056	KWB-A	23.04.1976	RE	SP	1. BE-WECHSEL UND REVISION
1976+057	KWB-A	11.09.1976	LB	SP	VERSUCH LASTABSCHALTUNG VON 50% AUF 0%
1976+058	KWB-A	12.09.1976	LB	SU	WAEHREND DER ABSCHALTVERSUCHE NACH DER Revision
1976+059	KWB-A	13.09.1976	AN	SU	BEIM WIEDERANFAHREN KAM ES DURCH STOERUNG IN DE
1976+060	KWB-A	13.09.1976	AN	SU	BEIM WIEDERANFAHREN KAM ES DURCH STOERUNG IN DE
1976+061	KWB-A	22.09.1976	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH STABFEHLEINFALL ()
1976+062	KWB-A	23.09.1976	LB	LS	AUSFALL DER HKMP NACH EINEM FEHLER IN
1976+063	KWB-A	11.10.1976	LB	SU	IM ZUGE VON BEHOERDLICH VORGESCHRIEBENEN VERSUC
1976+064	KWB-A	11.10.1976	AN	SU	NACH DEM WIEDERANFAHREN WURDE DURCH EINE STOERU
1976+065	KWB-A	15.10.1976	LB	SU	NACH DEM AUSFALL EINER HKMP ERFOLGTE DURCH DAS
1976+066	KWB-A	29.10.1976	LB	SP	INSPEKTION DES SPEISEWASSERBEHAELTERS AUFGRUND
1976+067	KWB-A	26.11.1976	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH FEHLZUFAHREN DES FD-SC
1976+068	KWB-A	26.11.1976	LB	LR	LEISTUNGSMINDERUNG AUFGRUND EINER AUFLAGE DES T
1976+069	KWB-A	30.12.1976	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH FEHLZUFAHREN DES FD-SC
1977+047	KWB-A	04.01.1977	LB	SP	ANLAGE ZUR DUERFUEHRUNG VON BEHOERDLICH VORGE
1977+048	KWB-A	21.01.1977	LB	SU	ANLAGE WEGEN SCHADEN AN DER HD-TURBINE ABGEFAHR
1977+049	KWB-A	16.02.1977	LB	SU	DURCH FEHLANSPRECHEN DER DREHZAHLWAECHTER-AUSWA
1977+050	KWB-A	02.03.1977	LB	SU	NACH EINER FEHLANREGUNG "N16-AKTIVITAET HOCH" K

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1977+051	KWB-A	02.03.1977	AN	SU	DURCH UNDICHTIGKEIT DER DRUCKHALTE-SPRUEHVENTIL
1977+052	KWB-A	06.03.1977	LB	SU	AUFGRUND EINER STOERUNG AM TURBINENREGLER KAM E
1977+053	KWB-A	14.03.1977	LB	SU	UEBER DAS SIGNAL "DURCHFLUSSMENGE < MIN" KAM ES
1977+054	KWB-A	23.03.1977	LB	LS	DURCH KURZSCHLUSS IN DER MOTORSTAENDERWICKLUNG
1977+055	KWB-A	25.03.1977	LB	SU	STILLSTAND DER ANLAGE ZUM AUSTAUSCH DES MOTORST
1977+056	KWB-A	01.04.1977	LB	SS	ANLAGE ZUR UEBERPRUEFUNG DER SCHRAUBENSICHERUNG
1977+057	KWB-A	18.04.1977	LB	SU	WAEHREND DES VERSUCHSPROGRAMMES ZUR FEHLERFINDU
1977+058	KWB-A	26.04.1977	LB	LS	AUSFALL DER HKMP [REDACTED] DURCH EINE FEHLANREGU
1977+059	KWB-A	27.04.1977	LB	LS	NETZSTOERUNG (HSL-HOHENECK)
1977+075	KWB-A	15.05.1977	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG WEGEN LECKAGEBESEITIGUNG IM
1977+060	KWB-A	16.05.1977	LB	SU	DER AUSFALL DES SPERRWASSERS AN ZWEI HAUPTKUEHL
1977+061	KWB-A	25.05.1977	LB	SU	NACH EINER STOERUNG IN DER FRISCHDAMPF-DRUCK-RE
1977+062	KWB-A	26.05.1977	LB	SS	PLANMAESSIGER ABFAHRVORGANG ZUM AUSTAUSCH DES T
1977+063	KWB-A	08.06.1977	LB	LS	infolge VON SCHUTZPRUEFUNGEN DURCH DIE UMSPANNA
1977+064	KWB-A	21.06.1977	LB	SS	DIE ANLAGE WURDE ZUM DICHTSETZEN VON ROHREN IN
1977+065	KWB-A	02.07.1977	LB	SU	WAEHREND EINER STOERUNG AN DER TURBINEN-DREHZA
1977+066	KWB-A	06.07.1977	LB	SU	BEI DER OPTIMIERUNG DER SPERRDAMPFREGLUNG KAM
1977+067	KWB-A	26.07.1977	LB	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG DURCH ANSPRECHEN DES
1977+068	KWB-A	31.07.1977	LB	SS	PLANMAESSIGER ABFAHRVORGANG ZUR BESEITIGUNG VON
1977+069	KWB-A	03.08.1977	LB	SS	PLANMAESSIGER STILLSTAND ZUM AUSWECHSELN DES GE
1977+070	KWB-A	19.08.1977	RE	SP	NACH EINER STOERUNG IN DER KUEHLMITTELDRUCKREGE
1977+071	KWB-A	15.10.1977	LB	SP	NACH DEM ZWEITEN BE-WECHSEL UND BEENDIGUNG DER
1977+072	KWB-A	18.11.1977	LB	SS	ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER HD-LECKAGE AN EINE
1977+073	KWB-A	16.12.1977	LB	SS	KURZFRISTIGE GEPLANTER STILLSTAND ZUR REPARATUR
1977/136	KWB-A	28.12.1977	LB	SU	NACH DEM PROBELAUF EINES NOTSTROMDIESELS WURDEN
1978+105	KWB-A	11.01.1978	LB	LS	NETZSTOERUNG (KUGELBERG-OST)
1978+106	KWB-A	30.01.1978	LB	SU	TUSA BEIM AUSTAUSCH EINER ELEKTRONIKKARTE IN DE
1978+107	KWB-A	06.04.1978	LB	SU	TUSA DURCH EIN FEHLSIGNAL "HD-VERWAERMER NIVEAU
1978+108	KWB-A	06.04.1978	AN	SU	BEIM WIEDERANFAHREN KAM BEI RD. 400 MW UEBER EI
1978+109	KWB-A	14.04.1978	LB	SS	KURZFRISTIG GEPLANTER STILLSTAND ZUR BESEITIGUN
1978+111	KWB-A	05.05.1978	LB	LS	STOERUNG DURCH HD VORWAERMER-NIVEAU UND AUSFALL
1978+110	KWB-A	05.05.1978	LB	SU	DURCH DEFEKTE ROHRE IN EINEM HD-VORWAERMER KAM
1978+112	KWB-A	12.05.1978	LB	SS	STILLSTAND ZUR BESEITIGUNG VON LECKAGEN AN EINE
1978+113	KWB-A	30.05.1978	LB	LS	BEIM AUSWECHSELN EINES TEMPERATUR-MESSUMFORMERS
1978+114	KWB-A	10.07.1978	LB	SU	TURBINEN- UND REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG infolge
1978+115	KWB-A	14.07.1978	LB	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG DURCH LAEUFER-ERDSCH
1978+116	KWB-A	25.08.1978	LB	LS	STOERUNG IN MAX. DRUCKREGELUNG KURZES OEFFNEN D
1978+117	KWB-A	19.09.1978	LB	LS	AUSFALL DER HKMP [REDACTED] WAEHREND EINER NOTSTR
1978+118	KWB-A	23.09.1978	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN FEUCHTIGKEIT IN EINEM
1978+119	KWB-A	26.09.1978	AN	SU	RESA UEBER "DE-NIVEAU < 8M" NACH ABSCHALTEN DER
1978+120	KWB-A	13.10.1978	RE	SP	3. BE-WECHSEL UND REVISION
1979+086	KWB-A	01.01.1979	ST	SU	AUSFALL DES 380-KV-NETZES BEI STILLSTAND DER AN
1979+082	KWB-A	12.01.1979	LB	SP	STILLSTAND ZUR KONTROLLE HKM-TEMPERATUR-THERMOE
1979+083	KWB-A	15.01.1979	LB	SU	RESA UND TUSA DURCH EINE FEHLANREGUNG DER N16 A
1979+084	KWB-A	20.01.1979	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSFALL EINES MESSUMFO
1979+085	KWB-A	02.02.1979	LB	SS	STILLSTAND ZUR INSPEKTION DES RDB NACH ANSPRECH
1979/196	KWB-A	15.03.1979	LB	SU	BEI EINER FEHLERSUCH DER DRUCKREGELUNG WURDE UE
1979+087	KWB-A	16.03.1979	LB	SS	WEGEN EINER LECKAGE AM KRUEMMER EINER ENTWAESSE
1979+088	KWB-A	08.05.1979	LB	SS	DIE ANLAGE WURDE ZUR BESEITIGUNG EINER LECKAGE
1979+089	KWB-A	20.05.1979	LB	SU	DURCH EINE STOERUNG IN DER 380-KV-LEITUNG IN BU
1979/199	KWB-A	30.05.1979	LB	SU	BEI ARBEITEN AM GENERATOR-SPANNUNGSREGLER KAM E
1979+091	KWB-A	30.05.1979	AN	SU	EINE STOERUNG IN DER DREHZAHLSTWERTERFASSUNG D

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1979/098	KWB-A	26.07.1979	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR UNTERSUCHUNG UND NEUBEF
1979+093	KWB-A	13.11.1979	LB	SS	STILLSTAND ZUR REPARATUR AM TURBINENSTELLVENTIL
1980+108	KWB-A	12.01.1980	LB	SU	BEI EINER LEISTUNGSMINDERUNG VON 100% AUF 50% G
1980+109	KWB-A	29.02.1980	RE	SP	4.BE-WECHSEL UND REVISION
1980+110	KWB-A	17.09.1980	LB	LS	LECKAGESUCHE AM KONDENSATOR ()
1980+111	KWB-A	24.09.1980	LB	LS	AUTOMATISCHE LASTABSENKUNG AUF 50% DURCH AUSFAL
1980+112	KWB-A	30.09.1980	LB	LS	AUTOMATISCHE LASTABSENKUNG AUF 50% DURCH AUSFAL
1980+114	KWB-A	02.10.1980	LB	SU	BEI EINER LEISTUNGSANHEBUNG ZUM 3-LOOP-BETRIEB
1980/165	KWB-A	02.10.1980	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG AUF RD. 50% DURCH ABSCHALTUN
1980+115	KWB-A	15.10.1980	LB	SS	GEPLANTER ABFAHRVORGANG UND STILLSTAND ZUM AUST
1980+116	KWB-A	24.10.1980	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER LECKA
1980+117	KWB-A	27.10.1980	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM ABDICHTEN EINES HANDLOC
1980+118	KWB-A	29.10.1980	LB	LS	5 X LECKAGESUCHE AM KONDENSATOR ()
1980/186	KWB-A	17.11.1980	LB	SU	BEIM EINSTECKEN EINER ELEKTRONISCHEN PRUEFBAUGR
1980+120	KWB-A	03.12.1980	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG DURCH AUSFALL DER HKMP ()
1981+129	KWB-A	02.01.1981	LB	LS	AUSFALL DER HKMP () DURCH NIEDRIGE LECKAG
1981+130	KWB-A	07.01.1981	LB	SS	ANLAGE ZUM AUSTAUSCH DER HD-DICHTUNGEN ALLER VI
1981+131	KWB-A	05.03.1981	LB	LS	ILESTUNGSMINDERUNG ZUR LECKAGEBESEITIGUNG AM KO
1981+132	KWB-A	15.03.1981	LB	LS	STOERUNG IN DER WELLENDICHTDAMPFREGELUNG VERURS
1981+133	KWB-A	23.03.1981	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH ZUFAHREN DES SPEISEWAS
1981+134	KWB-A	16.04.1981	LB	LS	AUTOMATISCH LASTABSENKUNG DURCH AUSFALL DER HKM
1981+135	KWB-A	28.04.1981	LB	LS	ABSCHALTUNG DER HKMP () WEGEN ZU HOHER HD
1981+136	KWB-A	01.05.1981	RE	SP	5. REVISION UND BE-WECHSEL
1981+137	KWB-A	06.07.1981	LB	LS	DURCH EINE STOERUNG AN EINEM LEISTUNGSSCHALTER
1981+138	KWB-A	18.07.1981	LB	SU	EINE DEFEKTE ELEKTRONIKKARTE IN DER DRUCKREGELU
1981+139	KWB-A	06.08.1981	LB	LS	AUTOMATISCHE LASTABSENKUNG AUF 50 % DURCH AUSFA
1981/088	KWB-A	07.08.1981	LB	SS	DICHTUNGSWECHSEL AN ALLEN VIER HAUPTKUEHLMITTEL
1981+141	KWB-A	22.08.1981	LB	SS	STILLSTAND DER ANLAGE WEGEN INNERER UNDICHTIGKE
1981/116	KWB-A	12.10.1981	LB	SU	Kurzschluss auf der 10 kV-Querverbindungen zum
1981+143	KWB-A	06.11.1981	LB	LS	AUTOMATISCHE LASTABSENKUNG AUF 520 MW DURCH AUS
1981+144	KWB-A	06.11.1981	LB	SS	STILLSTAND DER ANLAGE ZUR UEBERPRUEFUNG DER IMP
1981+145	KWB-A	30.12.1981	LB	LS	LECKAGEBESEITIGUNG AM KONDENSATOR ()
1982+139	KWB-A	23.02.1982	LB	LS	LECKAGESUCHE UND -BESEITIGUNG AM KONDENSATOR ()
1982+140	KWB-A	08.04.1982	LB	LS	STOERUNG DER DAMPFDURCHFLUSSMESSUNG DES DAMPFER
1982+141	KWB-A	28.05.1982	RE	SP	6. REVISION UND BE-WECHSEL
1982+175	KWB-A	09.07.1982	AN	SU	UM 20.27 UHR FIEL DIE LAUFENDE () UEBER S
1982+142	KWB-A	11.07.1982	LB	SP	STILLSTAND ZUR BESEITIGUNG VON LECKAGEN AN EINE
1982+143	KWB-A	10.08.1982	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR ABSCHALTUNG EINER HAUPTK
1982+144	KWB-A	13.08.1982	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR ABSCHALTUNG EINER HAUPTK
1983+122	KWB-A	01.02.1983	LB	LS	LASTABWURF AUF EIGENBEDARF NACH NETZTRENNUNG IN
1983+123	KWB-A	01.02.1983	AN	SU	BEIM WIEDERHOCHFahren NACH LASTABWURF AUF EIGEN
1983+124	KWB-A	15.04.1983	RE	SP	7. BE-WECHSEL UND REVISION
1983+125	KWB-A	10.06.1983	LB	SP	KURZFRISTIG GEPLANTER STILLSTAND DER ANLAGE ZUM
1983+126	KWB-A	06.07.1983	LB	LS	LASTABWURF AUF EIGENBEDARF NACH NETZTRENNUNG IN
1983+127	KWB-A	26.07.1983	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH FREISCHALTUNG DES ()
1983+128	KWB-A	13.10.1983	LB	LS	LECKAGESUCHE UND -BESEITIGUNG AM KONDENSATOR (S
1983+129	KWB-A	29.11.1983	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH ABSENKUNG DER REAKTORL
1983/126	KWB-A	30.11.1983	LB	SU	STILLSTAND ZUR UEBERPRUEFUNG DER DAMPFERZEUGER
1984+144	KWB-A	16.03.1984	LB	LS	PRUEFUNG DER TURBINENAUTOMATIK SOWIE LECKAGESUC
1984+145	KWB-A	16.03.1984	LB	SU	STILLSTAND ZUR BESEITIGUNG EINER H2-LECKAGE IM
1984+146	KWB-A	15.06.1984	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSFALL EINER HAUPTKUE
1984+147	KWB-A	20.06.1984	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 600 MW WAEHREND DER

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1984+148	KWB-A	13.07.1984	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH STOERUNG AM ELEKTRISCH
1984+149	KWB-A	24.08.1984	RE	SP	8. REVISION UND BE-WECHSEL
1984+150	KWB-A	30.10.1984	LB	SU	STILLSTAND DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG VON LECKA
1985+166	KWB-A	11.01.1985	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH ABSCHALTEN EINER HAUPT
1985+167	KWB-A	06.03.1985	LB	SU	STILLSTAND DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER LEC
1985+168	KWB-A	08.03.1985	LB	LR	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR UEBERPRUEFUNG VON SIGNAL
1985+169	KWB-A	12.04.1985	LB	SU	STILLSTAND DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER LEC
1985+170	KWB-A	08.05.1985	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH ABSCHALTUNG EINER HAUP
1985+171	KWB-A	16.08.1985	RE	SP	9. REVISION UND BE-WECHSEL
1986+134	KWB-A	11.03.1986	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH SCHUTZABSCHALTUNG EINE
1986+135	KWB-A	26.08.1986	LB	SU	TUSA DURCH AUSLOESUNG DES UNTERERREGUNGSSCHUTZE
1986+136	KWB-A	03.10.1986	RE	SP	10. REVISION MIT BE-WECHSEL
1986/301	KWB-A	19.12.1986	LB	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG UND REAKTORSCHNELLAB
1987+168	KWB-A	14.01.1987	LB	LS	LASTABWURF AUF EIGENBEDARF INFOLGE EINER SCHUTZ
1987/030	KWB-A	29.01.1987	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH STOERUNG IN DER STABST
1987+162	KWB-A	24.04.1987	RE	SP	11. REVISION MIT BE-WECHSEL
1987+164	KWB-A	27.06.1987	AB	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG DURCH AUSLOESUNG UNT
1987+165	KWB-A	23.07.1987	LB	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG DURCH AUSFALL EINES
1987+166	KWB-A	24.07.1987	LB	SU	BEI EINER INSTANDHALTUNGSMASSNAHME IM Rahmen EI
1987+170	KWB-A	28.08.1987	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF RD. 500 MW DURCH WECHSEL
1987+163	KWB-A	14.12.1987	AB	SS	STILLSTANDZEIT DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER
1987/282	KWB-A	17.12.1987	LB	SU	STILLSTAND DER ANLAGE ZUR UEBERPRUEFUNG DES SCH
1988+195	KWB-A	12.02.1988	LB	SP	STILLSTAND DER ANLAGE ZUM AUSTAUSCH VON 2 KONDE
1988+196	KWB-A	09.04.1988	RE	SP	12. REVISION MIT BRENNELEMENTEWECHSEL NACH KURZ
1988/061	KWB-A	19.04.1988	RE	SP	IN FOLGE EINES ERD-KURZSCHLUSSES IN DER 220-KV-
1988+198	KWB-A	20.06.1988	LB	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG DURCH SCHLIESSEN DER
1988+199	KWB-A	20.06.1988	AB	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG DURCH SCHLIESSEN DER
1988+197	KWB-A	21.12.1988	RE	SP	ABFAHREN DES BLOCKES AUFGRUND EINER VEREINBARUN
1989+067	KWB-A	15.02.1989	LB	SU	TUSA DURCH SCHLIESSEN DER TURBINENSTELLVENTILE
1989+068	KWB-A	13.05.1989	RE	SP	13. BE-WECHSEL UND REVISION
1989+069	KWB-A	04.08.1989	LB	SP	BLOCKSTILLSTAND ZUR BESEITIGUNG EINER UNDICHTIG
1989/214	KWB-A	15.08.1989	LB	SU	TUSA / RESA DURCH SCHLIESSEN DER TURBINENSTELLV
1989+071	KWB-A	03.11.1989	LB	SU	TUSA-AUSLOESUNG BEIM UMSCHALTEN DER GENERATOR-D
1990+321	KWB-A	18.05.1990	RE	SP	14. BE-WECHSEL UND REVISION
1990+322	KWB-A	25.10.1990	LB	SP	KURZSTILLSTAND ZUM ABDICHTEN EINER WAERMETAUSCH
1990+323	KWB-A	12.11.1990	LB	SP	KURZSTILLSTAND ZUM ABDICHTEN EINER LECKAGE AN E
1991/013	KWB-A	19.01.1991	LB	LR	Abschaltung DER NUKLEAREN Nebenkuehlwasserpumpe
1991+001	KWB-A	28.01.1991	LB	LP	TUSA durch Schutzausloesung eines Stufenschalte
1991+002	KWB-A	25.03.1991	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH EINE STOERUNG AM Dre
1991+003	KWB-A	25.06.1991	LB	LP	TUSA durch Schutzausloesung eines Stufenschalte
1991+004	KWB-A	25.07.1991	LB	LS	Stabfehleinfall mit Lastabsenkung Bei der Prue
1991+005	KWB-A	27.07.1991	LB	LS	TUSA WEGEN EINES DEFECTES IM HYDRAULISCHEN Kond
1991+006	KWB-A	09.08.1991	RE	SP	15. Revision sowie Nachruestmassnahmen und BE-W
1991+007	KWB-A	31.10.1991	LB	LS	Leistungsabsenkung auf etwa 60% durch Fehleinf
1992/059	KWB-A	13.04.1992	LB	SU	Nachdem zwei von vier Warnmeldern der seismogra
1992/051	KWB-A	21.04.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 750 MW durch Ausfall
1992+061	KWB-A	22.04.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 750 MW durch Ausfall
1992+062	KWB-A	17.06.1992	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR Umverlegung VON Notstan
1992+063	KWB-A	22.09.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 630 MW durch eine St
1992+064	KWB-A	09.10.1992	RE	SP	16. Revision und Be-Wechsel
1992/212	KWB-A	16.12.1992	LB	SU	Bei Optimierungsarbeiten wurde durch fehlerhaft
1992/213	KWB-A	20.12.1992	LB	LS	AUSFALL DER Nebenkuehlwasserpumpe [REDACTED] DURC

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1993+061	KWB-A	19.02.1993	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZWECKS ABDICHTMASSNAHMEN EI
1993+062	KWB-A	26.05.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 790 MW WEGEN SCHUTZA
1993+063	KWB-A	16.07.1993	LB	LS	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN EINER REPARATUR AN EI
1993+064	KWB-A	08.09.1993	LB	SU	ZWEIMALIGE TUSA AUFGRUND EINER DEFEKTEN ELEKTRO
1993+065	KWB-A	13.11.1993	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN LECKAGE IM BEREICH DE
1993+066	KWB-A	27.12.1993	RE	SP	17. REVISION UND BE-WECHSEL
1994/040	KWB-A	16.03.1994	AN	SU	Reaktorschnellabschaltung infolge Ausfall einer
1994+170	KWB-A	17.03.1994	LB	LR	TUBINENSCHNELLABSCHALTUNG über RÜCKWATTSCHUTZ (
1994/049	KWB-A	23.03.1994	LB	SU	ABFAHREN DES BLOCKES ZUR BESEITIGUNG EINER TROP
1994+171	KWB-A	09.04.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUFGRUND EINES DEFEKTEN ELEK
1994+172	KWB-A	14.05.1994	LB	LP	AUFEINANDERFOLGENDE AUSSERBETRIEBNAHME DER HAUP
1994+173	KWB-A	02.06.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH FEHLANREGUNG AUS DER S
1994+174	KWB-A	03.06.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH FEHLANREGUNG AUS DER S
1994+175	KWB-A	09.07.1994	LB	LP	AUFEINANDERFOLGENDE AUSSERBETRIEBNAHME DER HAUP
1994+176	KWB-A	03.09.1994	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH ABSCHALTEN DER HAUPTKÜ
1994+177	KWB-A	02.10.1994	LB	LR	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR KALIBRIERUNG DER SCHIEFL
1994+178	KWB-A	30.10.1994	LB	LP	AUFEINANDERFOLGENDE AUSSERBETRIEBNAHME DER HAUP
1994+179	KWB-A	18.12.1994	LB	LP	AUFEINANDERFOLGENDE AUSSERBETRIEBNAHME DER HAUP
1995+210	KWB-A	13.01.1995	LB	LS	LASTEINSENKUNG DURCH FEHLANREGUNG "STABFEHLEINF
1995+211	KWB-A	19.02.1995	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION DURCH ABSCHALTEN VON HAUPTKÜ
1995+041	KWB-A	21.04.1995	LB	SP	18. Revision mit Brennelementwechsel und länger
1996+301	KWB-A	08.08.1996	LB	LP	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG über RÜCKWATTSCHUTZ
1996+302	KWB-A	29.09.1996	LB	LP	Prüfung DES TURBINENSCHUTZES MITTELS Turbinenpr
1996+303	KWB-A	26.10.1996	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH Abschaltung DER Hauptk
1996+304	KWB-A	10.11.1996	LB	LP	Prüfung DES TURBINENSCHUTZES MITTELS Turbinenpr
1996+305	KWB-A	21.12.1996	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH ABSCHALTEN DER Hauptkü
1996+306	KWB-A	22.12.1996	LB	LP	Prüfung DES TURBINENSCHUTZES MITTELS Turbinenpr
1997+301	KWB-A	22.02.1997	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSSERBETRIEBNAHME DER
1997+302	KWB-A	23.02.1997	LB	LP	Leistungsabsenkung auf ca. 825 MW für Korrelati
1997+303	KWB-A	20.04.1997	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSSERBETRIEBNAHME DER
1997+304	KWB-A	10.06.1997	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSABSSENKUNG DURCH ANSPRECHE
1997+305	KWB-A	21.06.1997	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSSERBETRIEBNAHME DER
1997+306	KWB-A	18.07.1997	LB	LP	Leistungsabsenkung wegen Reparaturarbeiten Aust
1997+307	KWB-A	23.07.1997	LB	LS	LEISTUNGSABSSENKUNG DURCH AUSLÖSUNG DER großen B
1997+308	KWB-A	22.08.1997	LB	LS	LEISTUNGSABSSENKUNG DURCH AUSLÖSUNG DER großen B
1997+309	KWB-A	20.09.1997	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSSERBETRIEBNAHME DER
1997+310	KWB-A	07.11.1997	LB	RE	19. Revision mit BE-Wechsel
1998+301	KWB-A	15.01.1998	LB	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG BEI DER Störungssuch
1998+302	KWB-A	16.07.1998	LB	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG infolge ANREGUNG EIN
1999+301	KWB-A	19.01.1999	LB	LS	STRECKBETRIEB
1999+302	KWB-A	20.03.1999	LB	RE	20. Revision und Brennelementwechsel
1999+303	KWB-A	16.07.1999	LB	SS	Kurzfristig geplanter Stillstand zur Inspektion
1999+304	KWB-A	03.10.1999	LB	SU	NETZTRENNUNG über Rückwattauslösung DURCH EINE
1999+305	KWB-A	26.12.1999	LB	SU	Automatischer auslegungsgemäßer Lastabwurf auf
2000+301	KWB-A	29.01.2000	LB	SS	Kurzfristig geplanter Stillstand zum vorsorglic
2000+302	KWB-A	02.07.2000	LB	LS	STRECKBETRIEB
2000+303	KWB-A	19.08.2000	LB	RE	21. Revision mit Brennelementwechsel und Sonder
2001+302	KWB-A	24.01.2001	LB	SU	STILLSTAND ZUR BESEITIGUNG EINER Kleinstleckage
2001+301	KWB-A	25.12.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2002+301	KWB-A	01.03.2002	LB	LS	22. Revision und BE-Wechsel
2002+303	KWB-A	16.06.2002	AN	SU	RESA IM ANFAHRBETRIEB
2002+302	KWB-A	05.07.2002	LB	SU	Stillstand zur Beseitigung einer Dichtungslecka

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2003+301	KWB-A	02.01.2003	LB	LS	Leistungsabsenkung auf 1100 MW auf Grund einer
2003+302	KWB-A	02.01.2003	LB	SU	Anregung des Sekundärkreis-Abschlusses ■■■■ du
2003+303	KWB-A	06.01.2003	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH BETRIEB DES Blockes MI
2003+304	KWB-A	09.01.2003	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG ZUR UMSCHALTUNG VOM ELEKTRIS
2003+305	KWB-A	01.02.2003	LB	LS	Geplante Leistungsabsenkung auf ca. 850 MWe für
2003+306	KWB-A	01.03.2003	LB	LS	Leistungsminde rung durch Außerbetriebnahme der
2003+307	KWB-A	30.03.2003	LB	LS	Geplante Leistungsabsenkung auf ca. 585 MWe zur
2003+308	KWB-A	11.04.2003	LB	SP	Geplanter Stillstand zur Beseitigung von Leckag
2003+309	KWB-A	31.12.2003	LB	SP	Geplanter Lastabwurf aus 80% auf Eigenbedarf zu
2004+561	KWB-A	01.01.2004	LB	SS	KURZFRISTIG GEPLANTER STILLSTAND ZUM AUSTAUSCH
2004+562	KWB-A	06.01.2004	AN	LP	Wiederanfah ren des Blockes mit Messprogramm zur
2004+563	KWB-A	07.01.2004	AN	LP	Im Anschluss der Anfah rphase in der 90 % Leistu
2004+564	KWB-A	24.01.2004	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSSERBETRIEBNAHME DER
2004+565	KWB-A	09.02.2004	LB	SU	Stillstand des Blockes auf Grund einer Dampflec
2004+566	KWB-A	28.04.2004	LB	LS	Fehlauslösung der Stabfehleinfall-Maßnahmen bei
2004+567	KWB-A	01.05.2004	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSSERBETRIEBNAHME DER
2004+568	KWB-A	20.05.2004	LB	LS	Lasteinschränkung DURCH Anlagenwirkungsgrad-Ver
2004+569	KWB-A	24.07.2004	LB	LS	Geplante Leistungsabsenkung auf 800 MWe für Kor
2004+570	KWB-A	25.07.2004	LB	LS	Im Anschluss der geplanten Leistungsabsenkung a
2004+571	KWB-A	25.07.2004	LB	LS	Im Anschluss an die Prüfung der Turbine mittels
2004+572	KWB-A	01.08.2004	LB	LS	Geplante Außerbetriebnahme der Hauptkühlwasserp
2004+573	KWB-A	10.08.2004	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH FEHLANREGUNG DER AUTOM
2004+574	KWB-A	29.08.2004	LB	LS	Geplante Außerbetriebnahme der Hauptkühlwasserp
2004+575	KWB-A	16.10.2004	LB	LS	IM ANSCHLUSS AN DIE Prüfung DER TURBINE MITTELS
2005+561	KWB-A	08.01.2005	LB	LP	IM ANSCHLUSS AN DIE Prüfung DER TURBINE MITTELS
2005+562	KWB-A	31.01.2005	LB	LS	Leistungsabsenkung auf ca. 200 MWe zur Instands
2005+563	KWB-A	17.03.2005	LB	LR	STRECKBETRIEB
2005+564	KWB-A	18.03.2005	LB	LR	Abfahren des Blocks zum 24. Revision mit BE-Wec
2005+565	KWB-A	19.03.2005	LB	RE	24. Revision mit BE-Wechsel
2005+566	KWB-A	17.06.2005	RE	RE	Revisionsverlängerung WEGEN EINES Montagefehler
2005+567	KWB-A	21.06.2005	AN	SP	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG (TUSA) über RÜCKWATT
2005+568	KWB-A	21.06.2005	AN	LP	Erneute Netzsynchro nisation und Lastanhebung au
2005+570	KWB-A	22.06.2005	LB	LS	Lasteinschränkung DURCH Anlagenwirkungsgrad-Ver
2005+569	KWB-A	23.06.2005	LB	LS	Leistungsminde rung durch Abschaltung der Haupts
2005+571	KWB-A	13.07.2005	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSSERBETRIEBNAHME DER
2005+572	KWB-A	14.07.2005	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSSERBETRIEBNAHME DER
2005+573	KWB-A	09.08.2005	LB	LS	Leistungsabsenkung zur Außerbetriebnahmeder Hau
2005+574	KWB-A	10.08.2005	LB	SU	Abfahren des Blocks in den Zustand "Unterkritis
2005+575	KWB-A	01.10.2005	LA	LS	Auslösung des STAFE-Signals beim Absenken der L
2005+576	KWB-A	01.10.2005	LA	LP	Im Anschluss an Turbinenprüfung (TPA) weitere L
2005+577	KWB-A	01.10.2005	LB	LS	Ansprechen Reaktorleistungsbegrenzung infolge L
2005+578	KWB-A	01.10.2005	LA	LP	In der 800 MW Leistungsstufe erfolgte Reinigung
2005+579	KWB-A	16.12.2005	LB	LP	VORSORGLICHE LEISTUNGSABSENKUNG AUF ANFORDERUNG
2005+580	KWB-A	17.12.2005	LB	LP	Im Anschluss an Prüfung der Turbine (TPA) weite
2005+581	KWB-A	18.12.2005	LB	LP	Nach Abschluss der Reparatur Leistungsanhebung
2006+561	KWB-A	11.03.2006	LB	LP	Leistungsabsenkung auf ca. 1.000 MW zur Prüfung
2006+562	KWB-A	09.04.2006	LB	LS	BESEITIGUNG EINER DAMPFLECKAGE AN EINER ARMATUR
2006+563	KWB-A	24.04.2006	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSSERBETRIEBNAHME DER
2006+564	KWB-A	01.05.2006	LB	LP	Lasteinschränkung DURCH Anlagenwirkungsgrad-Ver
2006+565	KWB-A	10.06.2006	LB	LP	Leistungsabsenkung auf ca. 1.000 MW zur Prüfung
2006+566	KWB-A	15.08.2006	LB	LR	STRECKBETRIEB
2006+567	KWB-A	15.09.2006	AB	UB	beim Abfahren zur 25. Revision kam es bei der B

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2006+568	KWB-A	15.09.2006	UB	RE	25. Revision mit BE-Wechsel
2006+569	KWB-A	05.11.2006	RE	RE	Stillstandsverlängerung zur Überprüfung des spe
2008+561	KWB-A	09.02.2008	AN	SP	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG über RÜCKWATTSCHUTZ
2008+562	KWB-A	30.04.2008	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR KONTROLLE UND Sanierung
2008+563	KWB-A	03.05.2008	LB	LR	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR Begehung DER Anlagenräum
2008+564	KWB-A	08.05.2008	LB	LR	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR Begehung DER Anlagenräum
2008+565	KWB-A	09.05.2008	LB	LR	Leistungseinschränkung DURCH HOHE Kühlwasserein
2008+566	KWB-A	28.06.2008	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG WEGEN EINER DAMPFLECKAGE IN
2008+567	KWB-A	28.07.2008	LB	LS	Leistungsminderung wegen PEAK unten RELEB 2v4
2008+568	KWB-A	17.08.2008	LB	LS	Lastabwurf auf Eigenbedarf (Inselbetrieb) aufgr
2008+569	KWB-A	18.08.2008	LB	LS	Lastabwurf auf Eigenbedarf (Inselbetrieb) aufgr
2009+561	KWB-A	28.02.2009	LB	RE	
1977+180	KWB-B	28.01.1977	LB	LS	Ausserbetriebnahme eines Maschinentransformator
1977+155	KWB-B	02.02.1977	LB	SS	ANLAGE WEGEN REPARATUR AN DEN DAMPFZUFUEHRUNGEN
1977/016	KWB-B	04.03.1977	LB	LS	AUSFALL EINER Kältemaschine NACH KURZSCHLUSS IM
1977+157	KWB-B	17.03.1977	LB	LS	WAEHREND DER UEBERPRUEFUNG DER TPA KAM ES ZUM A
1977+158	KWB-B	26.04.1977	LB	SU	BEI DER UEBERPRUEFUNG DES ERWEITERTEN TURBINENS
1977+159	KWB-B	12.06.1977	LB	SU	DURCH AUSFALL DER STEUEROELVERSORGUNG KAM ES ZU
1977+160	KWB-B	15.06.1977	LB	SS	DIE ANLAGE WURDE ZUR LAGERKONTROLLE DES DRITTEN
1977+161	KWB-B	16.06.1977	LB	SU	DURCH ANSPRECHEN DES LAEUFERERDSCHLUSSES KAM ES
1977+162	KWB-B	17.06.1977	LB	SU	ANLAGE ZUR NACHMESSUNG UND LOKALISIERUNG DES LA
1977+163	KWB-B	22.06.1977	LB	SS	ANLAGE PLANMAESSIG ZUR INSPEKTION DES GENERATOR
1977+164	KWB-B	23.07.1977	AN	SU	TUSA BEI 200 MW DURCH FEHLANSPRECHEN DER NIVEAU
1977+165	KWB-B	24.07.1977	LB	LS	SCHWELBRAND AN DER HD-TURBINE DURCH IN DER ISOL
1977+166	KWB-B	26.07.1977	LB	SS	GEZIELTES ABFAHREN VON HAND ZUR LECKAGEBESEITIG
1977+167	KWB-B	27.07.1977	LB	SU	DURCH EINE FEHLANREGUNG "DURCHFLUSS GENERATORAB
1977/071	KWB-B	19.08.1977	LB	SU	DURCH KUEHLWASSERAUSFALL IM TRANSFORMATOR-ZWISC
1977+169	KWB-B	25.08.1977	LB	LS	VERRIEGELUNGSPRUEFUNG SPEISEWASSERBEHAELTERNIVE
1977+170	KWB-B	28.08.1977	LB	LS	REAKTORLEISTUNGSBEGRENZUNG WEGEN EINES FEHLERS
1977+171	KWB-B	01.09.1977	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG DURCH KUEHLWASSERAUSFALL IM
1977+172	KWB-B	22.09.1977	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH FEHLANSPRECHEN DER D-S
1977+173	KWB-B	19.10.1977	LB	LS	NACH EINER STOERUNG AN EINEM UMFORMER IN DER GE
1977+174	KWB-B	29.10.1977	LB	SS	ABFAHRVORGANG ZUR UEBERPRUEFUNG DES GENERATOR-L
1977/117	KWB-B	11.11.1977	LB	SU	BEIM UMSTECKEN EINER ELEKTRONIKKARTE IN DER STE
1977+176	KWB-B	11.11.1977	AN	SU	NACH WIEDERANFAHREN KAM ES ZU EINER TUSA DURCH
1977+177	KWB-B	12.11.1977	AN	SU	WAEHREND DES ANFAHRVORGANGES KAM ES ZUM AUSFALL
1977+178	KWB-B	18.11.1977	LB	LS	STABFEHLEINFALL
1978+128	KWB-B	03.01.1978	LB	LS	NETZSTOERUNG (STURMEINWIRKUNG)
1978+129	KWB-B	06.01.1978	LB	SS	STILLSTAND ZUR BESEITIGUNG EINER H2-LECKAGE AM
1978+130	KWB-B	18.01.1978	LB	SS	STILLSTAND ZUR INSPEKTION BZW. AUSTAUSCH DER HK
1978+131	KWB-B	08.02.1978	AN	SP	NACH BEENDIGUNG DER REPARATUR WURDE EIN ABSCHAL
1978+132	KWB-B	04.03.1978	LB	SP	ANLAGE ZU BEHOERDLICH VORGESCHRIEBENEN PHYSIKVE
1978+133	KWB-B	24.03.1978	LB	SU	STILLSTAND ZUR REPARATUR EINER SCHWEISSNAHT HIN
1978+134	KWB-B	02.06.1978	RE	SP	1. BE-WECHSEL UND REVISION
1978+135	KWB-B	14.08.1978	LB	SP	DIE ANLAGE WURDE NACH DER 1. REVISION UND BE-WE
1978+136	KWB-B	14.08.1978	AN	SU	TUSA UEBER FEHLANREGUNG DES SIGNALS "HD-VORWAER
1978+137	KWB-B	16.08.1978	LB	SU	STILLSTAND WEGEN ANRISS EINES TROCKNUNGSSTUTZEN
1978+138	KWB-B	18.08.1978	LB	SU	TUSA MIT NACHFOLGENDER RESA DURCH EINEN ELEKTRI
1978+139	KWB-B	23.08.1978	LB	LS	STABFEHLEINFALL ()
1978+140	KWB-B	01.09.1978	LB	LS	AUSFALL DER HKMP () DURCH HD-LECKAGE < MI
1978+141	KWB-B	02.09.1978	LB	SS	AUSFALL EINER HKMP MIT NACHFOLGENDER RESA. DIE
1978+142	KWB-B	17.09.1978	LB	LS	WEGEN EINER DAMPFLECKAGE AN DER FD-EINSTROEMUNG

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1978+143	KWB-B	18.09.1978	LB	LS	WEGEN EINER ERNEUTEN DAMPFLECKAGE AN DER FD-EIN
1978+144	KWB-B	20.09.1978	LB	LS	STABFEHLEINFALL BEI STABFAHRBEGRENZUNGSPRUEFUNG
1978+145	KWB-B	20.09.1978	LB	SU	RESA UND TUSA DURCH EINE FEHLANREGUNG DER N-16-
1978+146	KWB-B	21.11.1978	LB	LS	ANSPRECHEN DER REAKTORLEISTUNGSBEGRENZUNG NACH
1978+147	KWB-B	30.11.1978	LB	SS	STILLSTAND ZUM AUSTAUSCH DES PRIMAERWASSERFILTE
1978/049	KWB-B	26.12.1978	LB	LS	STABFEHLEINFALL ()
1979+102	KWB-B	24.02.1979	LB	SS	STILLSTAND WEGEN DES sich VERSCHLECHTERNDEN LAE
1979+103	KWB-B	09.03.1979	LB	SS	STILLSTAND ZUM AUSTAUSCH EINES FILTERS IM GENER
1979+104	KWB-B	20.03.1979	LB	SP	STILLSTAND ZUR UEBERPRUEFUNG DER FILTER IN DER
1979+105	KWB-B	21.03.1979	LB	SU	BEI DER UEBERPRUEFUNG DER DURCHFLUESSE DER GENE
1979+106	KWB-B	22.03.1979	LB	SS	ABFAHREN ZUR REPARATUR DER SCHWEISSNAHT AN EINE
1979+107	KWB-B	24.03.1979	LB	SU	BEI EINER SCHUTZPRUEFUNG FIELEN NACH DEM STECKE
1979/179	KWB-B	01.04.1979	LB	SU	FEHLEINWURF VON 4 STEUERSTAEBEN FUEHRTE ZU EINE
1979+109	KWB-B	27.04.1979	LB	SU	TUSA UEBER SIGNAL DURCHFLUSS-STAENDERWICKLUNG <
1979+110	KWB-B	11.05.1979	RE	SP	2. BE-WECHSEL UND REVISION
1979+111	KWB-B	07.07.1979	AN	SP	ANFAHREN DER ANLAGE NACH BE-WECHSEL MIT 2 ABSCH
1979/099	KWB-B	26.07.1979	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR UNTERSUCHUNG UND NEUBEF
1979+113	KWB-B	12.11.1979	LB	SS	STILLSTAND ZUR REPARATUR DER KONSOLE AN EINEM T
1980+124	KWB-B	30.01.1980	LB	SP	WEGEN WASSERLECKAGE AN EINEM KUEHLSCHLAUCH EINE
1980+125	KWB-B	31.01.1980	LB	SU	DURCH EIN FEHLSIGNAL IN DER DE-ABSCHLAEMMUNG KA
1980+126	KWB-B	02.05.1980	LB	SP	GEPLANTER STILLSTAND ZUR REPARATUR DER ND-VORWA
1980+127	KWB-B	03.05.1980	LB	SU	EIN DEFECT IN DER SPANNUNGSVERSORGUNG EINER ELE
1980+128	KWB-B	05.05.1980	LB	LS	BEIM HOCHFahren AUF VOLLAST GEMAESS JAHRESFAHRP
1980+129	KWB-B	09.05.1980	LB	LS	LEISTUNGSABSSENKUNG ZUR LECKAGESUCHE UND -BESEIT
1980+130	KWB-B	13.05.1980	LB	LS	LEISTUNGSABSSENKUNG ZUR LECKAGESUCHE UND -BESEIT
1980+131	KWB-B	23.05.1980	LB	LS	BEIM ANGLEICHEN DER KUEHLMITTELTEMPERATUR ZUR K
1980+132	KWB-B	04.06.1980	LB	LS	EINE STOERUNG AM SPEISEWASSERREGELVENTIL ()
1980+133	KWB-B	10.06.1980	LB	LS	AUTOMATISCHE LASTABSSENKUNG AUF 50 % DURCH AUSFA
1980+134	KWB-B	20.06.1980	LB	LS	STABFEHLEINFALL (). URSACHE UNBEKANNT. FEHL
1980+135	KWB-B	25.07.1980	LB	SU	TUSA NACH FEHLANSPRECHEN DER DURCHFLUSSMESSUNG
1980+136	KWB-B	01.08.1980	RE	SP	3. BE-WECHSEL UND REVISION.
1980+137	KWB-B	03.12.1980	AN	SU	BEIM WIEDERANFAHREN NACH DER REVISION KAM ES ZU
1980+138	KWB-B	05.12.1980	LB	LS	AUTOMATISCHE LASTABSSENKUNG AUF 50 % DURCH AUSFA
1981+153	KWB-B	07.01.1981	LB	LS	STABFEHLEINFALL ()
1981+154	KWB-B	28.01.1981	LB	LS	STABFEHLEINFALL ()
1981+155	KWB-B	28.01.1981	LB	LS	LASTABSSENKUNG ZUR LECKAGEBESEITIGUNG IM KONDENS
1981+156	KWB-B	06.02.1981	LB	LS	LASTABSSENKUNG ZUR LECKAGEBESEITIGUNG IM KONDENS
1981+158	KWB-B	12.02.1981	AN	LS	WAEHREND DES HOCHFahrenS DER ANLAGE KAM ES ZUM
1981+157	KWB-B	12.02.1981	LB	SU	BEI EINER TURNUSMAESSIGEN PRUEFUNG DER TURBINEN
1981+159	KWB-B	16.02.1981	LB	LS	LECKAGEBESEITIGUNG AM KONDENSATOR ().
1981+160	KWB-B	23.02.1981	LB	LS	LECKAGEBESEITIGUNG AM KONDENSATOR ().
1981+161	KWB-B	12.03.1981	LB	LS	PRUEFUNG DER TPA; DABEI FEHLEINFALL DES STEUERS
1981/039	KWB-B	20.03.1981	LB	SU	RESA DURCH ANSTIEG DRUCKHALTERWASSERSTAND. (STO
1981+163	KWB-B	10.04.1981	LB	LS	LECKAGEBESEITIGUNG AM KONDENSATOR ().
1981+164	KWB-B	13.04.1981	LB	LS	LECKAGEBESEITIGUNG AM KONDENSATOR ().
1981+165	KWB-B	14.04.1981	LB	LS	LECKAGEBESEITIGUNG AM KONDENSATOR ().
1981+166	KWB-B	26.04.1981	LB	SP	STILLSTAND ZUM ABSTOPFEN DEFEKTER ROHRE IN DEN
1981+167	KWB-B	22.06.1981	LB	LS	LECKAGEBESEITIGUNG AM KONDENSATOR ().
1981+168	KWB-B	06.07.1981	LB	LS	DURCH EINE STOERUNG AN EINEM LEISTUNGSREGLER DE
1981+169	KWB-B	23.07.1981	LB	LS	AUSFALL DER HAUPTKUEHLWASSERPUMPE () WA
1981+170	KWB-B	02.09.1981	LB	LS	STABFEHLEINFALL ()
1981+171	KWB-B	25.09.1981	RE	SP	4. REVISION UND BE-WECHSEL

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1981+172	KWB-B	13.12.1981	AN	SP	ANFAHREN DER ANLAGE NACH Revision UND BE-Wechse
1981/144	KWB-B	19.12.1981	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG ZUR BESEITIGUNG EINER UNDICHS
1981+174	KWB-B	23.12.1981	LB	SU	DURCH EINE ANREGUNG DES SIGNALS "ND-VORWAERMER-
1982+149	KWB-B	28.01.1982	LB	SU	TUSA BEI EINER FEHLERSUCHE IN DER STEUERUNG EIN
1982+150	KWB-B	01.08.1982	LB	SS	STILLSTAND ZUM DICHTSETZEN VON UNDICHTEN ROHREN
1982+151	KWB-B	02.08.1982	LB	SU	WEGEN FEHLERHAFT ANSTEHENDER MELDUNG "ABSCHIEDE
1982+152	KWB-B	10.09.1982	LB	SU	RESA und TUSA nach Lastabwurfversuch auf Eigenb
1982+153	KWB-B	01.10.1982	RE	SP	5. REVISION UND BE-WECHSEL
1982+154	KWB-B	15.11.1982	LB	SU	TUSA MIT ANSCHLIESSENDE RESA VON HAND NACH EIN
1982+155	KWB-B	24.11.1982	LB	LS	Leistungsminderung zur Abschaltung einer Hauptk
1983+137	KWB-B	13.01.1983	LB	SU	STILLSTAND ZUR BESEITIGUNG EINER DAMPFLECKAGE A
1983+138	KWB-B	01.02.1983	LB	LS	DURCH EINE NETZSTOERUNG INFOLGE GEWITTEREINWIRK
1983+139	KWB-B	01.03.1983	LB	LS	Abschaltung EINER HKMP ZUR REPARATUR DES SCHALE
1983+140	KWB-B	28.03.1983	LB	SU	STILLSTAND ZUM AUSTAUSCH DES STAENDERS DES TURB
1983+141	KWB-B	09.11.1983	LB	SU	TUSA DURCH FEHLANREGUNG DER GRENZWERTE DERVRELA
1983+142	KWB-B	12.11.1983	LB	SU	STILLSTAND WEGEN EINER KUEHLWASSERLECKAGE AN EI
1983+143	KWB-B	15.11.1983	RE	SP	6. BE-WECHSEL
1984+157	KWB-B	01.02.1984	LB	LS	FEHLEINFALL DES STEUERSTABES [REDACTED] WEGEN EINES D
1984/016	KWB-B	08.02.1984	LB	SU	ABSCHALTUNG DER ANLAGE INFOLGE SCHLIESSEN DES B
1984+159	KWB-B	15.02.1984	RE	SP	STILLSTAND DER ANLAGE ZUM BE-WECHSEL [REDACTED] D.H. A
1984+160	KWB-B	23.07.1984	LB	SU	TUSA NACH FEHLANREGUNG BEI DER DEMONTAGE EINES
1984+161	KWB-B	25.07.1984	RE	SP	STILLSTAND DER ANLAGE ZUM BE-WECHSEL [REDACTED] BEI DE
1984+162	KWB-B	16.09.1984	LB	SU	STILLSTAND DER ANLAGE ZUR REPARATUR EINER SCHWE
1984+163	KWB-B	06.10.1984	LB	SU	TUSA AUSGEOEST DURCH EINE FEHLANREGUNG DES SIG
1984+164	KWB-B	08.10.1984	LB	SU	TUSA AUSGEOEST DURCH EINE FEHLANREGUNG DES SIG
1984+165	KWB-B	17.10.1984	LB	LS	OEFFNEN DER ARMATUR [REDACTED] IM ND-BYPASS DER T
1984+166	KWB-B	22.11.1984	LB	LS	STABFEHLEINFALL ([REDACTED])
1985+175	KWB-B	05.02.1985	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH ABSCHALTUNG EINER HKMP
1985/040	KWB-B	01.03.1985	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG NACH VERSUCH LASTABWURF MIT
1985+177	KWB-B	01.03.1985	LB	SS	GEPLANTER STILLSTAND DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG
1985+178	KWB-B	19.04.1985	AB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE NACH KURZZEITIGEM WIRKLEIST
1985+179	KWB-B	19.04.1985	RE	SP	7. REVISION UND BE-WECHSEL
1985+180	KWB-B	13.10.1985	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSSERBETRIEBNAHME DER
1985+181	KWB-B	14.10.1985	LB	SU	TUSA DURCH VAKUUMVERSCHLECHTERUNG NACH AUSFALL
1985+182	KWB-B	18.10.1985	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH BOREINSPEISUNG IN DEN
1985+183	KWB-B	31.10.1985	LB	LS	LEISTUNGSANDECKERUNG AUF 850 MW DURCH EINFAHREN D
1985/206	KWB-B	07.11.1985	LB	SU	IM RAHMEN DER UEBERPRUEFUNG DES ELEKTROHYDRAULI
1985+185	KWB-B	29.11.1985	LB	SU	TUSA VON HAND WEGEN EINER LUFTLECKAGE AM GENERA
1985+186	KWB-B	05.12.1985	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 1000 MW DURCH FEHLAN
1985+187	KWB-B	12.12.1985	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH FEHLANREGUNG DES SIGNA
1986/083	KWB-B	27.03.1986	LB	SU	TUSA NACH EINER STOERUNG IN DER TURBINENSTEUERO
1986+142	KWB-B	12.04.1986	RE	SP	8. REVISION UND BE-WECHSEL
1986/258	KWB-B	23.10.1986	LB	SU	RESA von Hand mit anschließender TUSA wegen Aus
1986/260	KWB-B	23.10.1986	AN	SU	AUSFALL DER UMLEITSTATION BEIM ANFAHREN.
1986/247	KWB-B	28.10.1986	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG NACH FEHLANREGUNG "HOTWELL-N
1986+146	KWB-B	11.12.1986	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH ABSCHALTEN EINER HKMP
1987/051	KWB-B	07.03.1987	LB	SU	AUFGRUND DES SPINDELBRUCHS IN DER RUECKFUEHRUNG
1987/052	KWB-B	08.03.1987	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN EINES RISSSES IN DER Z
1987+182	KWB-B	15.04.1987	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN REPARATUR EINES SCHWE
1987+183	KWB-B	17.05.1987	LB	LS	KURZZEITIGE LEISTUNGSMINDERUNG DURCH BRUCH DER
1987+184	KWB-B	21.05.1987	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF RD. 300 MW ZUM AUSTAUSCH
1987/099	KWB-B	24.05.1987	LB	LS	2 X LEISTUNGSMINDERUNG ZUR REDUZIERUNG DER DOSI

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1987+186	KWB-B	02.06.1987	LA	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF RD. 700 MW ZUR VERBESSER
1987+187	KWB-B	11.07.1987	RE	SP	9. REVISION UND BE-WECHSEL
1987+188	KWB-B	06.09.1987	LB	LR	BETRIEB DES BLOCKES IN VERSCHIEDENEN LASTSTUFEN
1988+210	KWB-B	24.02.1988	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF 550 MW UND ANSCHLIESSENDE ABS
1988/060	KWB-B	19.04.1988	AB	SU	Kurzschluss in der 220-kV/380-kV-Hochspannungsa
1988+212	KWB-B	26.04.1988	LB	SP	STILLSTAND DER ANLGE ZU REPARATURARBEITEN IM 22
1988+213	KWB-B	08.07.1988	LB	SS	TUSA WAEHREND DER JAEHRLICHEN PRUEFUNG DES BLOC
1988+214	KWB-B	08.07.1988	RE	SP	10. REVISION UND BE-WECHSEL.
1988+215	KWB-B	17.09.1988	LB	SU	FEHLANSCHLIESSEN ALLER 4 TURBINENSCHNELLSCHLUSS
1988/297	KWB-B	21.09.1988	LB	SU	RESA UND TUSA-AUSLOESUNG DURCH FEHLANREGUNG DER
1988/255	KWB-B	14.11.1988	LB	SU	AUSFALL EINER NEBENKONDENSATPUMPE NACH MOTORLAG
1988/243	KWB-B	14.12.1988	LB	SS	1.) AEUSSERE LECKAGE AN ██████████ 2.) INSTANDSET
1989+079	KWB-B	21.12.1988	ST	SU	AM 14.12.88 WURDE BLOCK B ZUR BESEITIGUNG VON L
1989+080	KWB-B	16.06.1989	LB	SU	DURCHFUEHRUNG VON NACHRUESTUNGSMASSNAHMEN GEMAE
1989+081	KWB-B	09.09.1989	RE	SP	11. BE-WECHSEL UND REVISION
1990/039	KWB-B	09.03.1990	LB	SU	FEHLERHAFT ANREGUNG DER MAGNETVENTILE ██████████
1990/195	KWB-B	26.10.1990	LB	SP	Ausfall der Hauptwaermesenke durch Ausfall der
1990+403	KWB-B	30.11.1990	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZWECKS ABDICHTUNG EINER LEC
1991+031	KWB-B	11.01.1991	RE	SP	12. Revision und BE-Wechsel
1991+032	KWB-B	16.08.1991	LB	SP	Leckage an an Absperrschieber im Bereich der HD
1991+033	KWB-B	19.08.1991	LB	LS	Erneute Leckage an Absperrschieber im Bereich d
1992+031	KWB-B	05.01.1992	LB	LS	Beim Anheben der Leistung kam es zu einer Leist
1992+032	KWB-B	01.03.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 500 MW durch eine St
1992+033	KWB-B	11.04.1992	LB	LP	Leistungsminderung auf ca. 900 MW durch Abschal
1992+034	KWB-B	14.04.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 1000 MW durch eine F
1992+035	KWB-B	24.04.1992	LB	LP	Leistungsminderung auf ca. 1000 MW zwecks Neuei
1992+036	KWB-B	29.05.1992	RE	SP	13. Be-Wechsel und Revision
1992+037	KWB-B	31.07.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 662 MW durch Ansprec
1992+038	KWB-B	28.08.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 940 MW durch Fehlans
1992+039	KWB-B	15.09.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 1000 MW durch Ausfal
1992+040	KWB-B	17.09.1992	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZWECKS BESEITIGUNG EINER UN
1992+041	KWB-B	03.10.1992	LB	SU	Abschaltung DER HAUPTKUEHLWASSERPUMPE ██████████
1992/177	KWB-B	24.10.1992	LB	LS	Im Zuge der Revision von Block A wurden Verrieg
1993+121	KWB-B	05.08.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 562 MW DURCH ABSCHAL
1993+122	KWB-B	14.08.1993	RE	SP	14. REVISION UND BE-WECHSEL
1993/159	KWB-B	10.10.1993	AN	SU	RESA DURCH EINE VERZOEGERTE UMSCHALTUNG IN DER
1994+153	KWB-B	14.10.1994	LB	SP	15.REVISION UND BRENNELEMENTWECHSEL.
1995/025	KWB-B	23.02.1995	LB	SS	STILLSTAND DES BLOCKES WEGEN EINER UNDICHTIGKEI
1995+170	KWB-B	23.05.1995	LB	LS	LEISTUNGSABSENKUNG AUF 95% NACH ANSPRECHEN DER
1995+171	KWB-B	22.06.1995	LB	LP	LASTABSENKUNG AUF CA. 90% ZUR AUSTAUSCH EINES D
1995+172	KWB-B	15.07.1995	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF CA. 600 MW DURCH AUSFALL DER
1995+173	KWB-B	10.09.1995	LB	LR	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH KORRELATIONSMESSUNG ZU
1995+174	KWB-B	16.09.1995	LB	LR	LEISUNGSMINDERUNG DURCH ABSCHALTEN DER HAUPTKUEH
1995/122	KWB-B	21.09.1995	LB	SU	Reaktorschnellabschaltung infolge einer Störung
1995+044	KWB-B	12.11.1995	LB	SU	AN DER MECHANIK EINES 27 KV-GENERATORSCHALTERS
1995+045	KWB-B	17.11.1995	LB	SU	ABFAHREN DES BLOCKES NACH FEHLAUSLÖSUNG DER SPR
1996+321	KWB-B	07.01.1996	LB	LP	Prüfung DES TURBINENSCHUTZES MITTELS Turbinenpr
1996+322	KWB-B	13.01.1996	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH ABSCHALTEN DER HAUPTKÜ
1996+323	KWB-B	07.03.1996	LB	SP	16. Revision mit BE-Wechsel
1996+324	KWB-B	22.05.1996	LB	LP	LASTABSENKUNG ZUR ABDICHTUNG EINER DAMPFLECKAGE
1996+325	KWB-B	02.06.1996	LB	LS	Automatische Lastabsenkung um 250 MW durch Ansp
1996+326	KWB-B	06.07.1996	LB	LP	Turbinenschutzprüfung und Reinigung der Turbine

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1996+327	KWB-B	18.08.1996	LB	LP	Prüfung DES TURBINENSCHUTZES MITTELS Turbinenpr
1996+328	KWB-B	21.08.1996	LB	LS	Automatische Leistungsabsenkung in verschiedene
1996+329	KWB-B	31.08.1996	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH Abschaltung DER Hauptk
1996+330	KWB-B	19.09.1996	LB	LP	Vorsorgliche Leistungsabsenkung um 250 MW zur V
1996+331	KWB-B	01.10.1996	LB	SS	STILLSTAND DES Blocks ZUM AUSTAUSCH VON MESSLEI
1996+332	KWB-B	19.10.1996	LB	LS	Leistungsabsenkung auf 1160 MW nach Leistungspen
1996+333	KWB-B	24.10.1996	LB	LP	Geplante Leistungsabsenkung auf ca. 1000 MW zur
1996+334	KWB-B	07.12.1996	LB	LP	Leistungsabsenkung auf ca. 850 MW für Korrelati
1996+335	KWB-B	14.12.1996	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH ABSCHALTEN DER Hauptkü
1997+321	KWB-B	15.02.1997	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSSERBETRIEBNAHME DER
1997+322	KWB-B	13.04.1997	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSSERBETRIEBNAHME DER
1997+323	KWB-B	03.06.1997	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSABSENKUNG DURCH EINEN DEF
1997+324	KWB-B	14.06.1997	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSSERBETRIEBNAHME DER
1997+325	KWB-B	26.07.1997	LB	RE	17. Revision mit BE-Wechsel
1997+326	KWB-B	19.09.1997	LB	LP	Leistungsabsenkung auf ca.600 MW Außerbetriebna
1997+327	KWB-B	30.09.1997	LB	LP	Leistungsabsenkung durch Außerbetriebnahme des
1997+328	KWB-B	23.11.1997	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSSERBETRIEBNAHME DER
1998+321	KWB-B	12.06.1998	LB	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG MIT NACHFOLGENDER au
1998+325	KWB-B	12.06.1998	UB	SU	Überspeisung EINES DAMPFERZEUGERS
1998+322	KWB-B	25.07.1998	LB	SU	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG MIT NACHFOLGENDER au
1998+323	KWB-B	06.09.1998	LB	LS	STRECKBETRIEB
1998+324	KWB-B	07.11.1998	LB	RE	18. Brennelementwechsl und Revision
2000+321	KWB-B	01.02.2000	LB	SU	RESA-AUSLÖSUNG DURCH Niveauabsenkung IN DEN DAM
2000+322	KWB-B	22.02.2000	LB	LS	STRECKBETRIEB
2000+323	KWB-B	20.05.2000	LB	RE	19. Revision und Brennelementwechsel
2000+324	KWB-B	21.11.2000	LB	UB	NETZTRENNUNG ZUM AUSBAU DES MOTORS EINER Hauptk
2000+325	KWB-B	25.11.2000	LB	UB	NETZTRENNUNG ZUM EINBAU DES MOTORS EINER Hauptk
2001+323	KWB-B	05.01.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2001+321	KWB-B	02.02.2001	LB	RE	BE-Wechsel 20a und Kurzrevision
2001+325	KWB-B	16.05.2001	LB	SU	STILLSTAND ZUR ÜBERPRÜFUNG UND INSTANDSETZUNG E
2001+324	KWB-B	08.08.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2001+322	KWB-B	08.09.2001	LB	RE	20. Revision und BE-Wechsel
2002+321	KWB-B	23.08.2002	LB	RE	Brennelementwechsel 21a
2003+321	KWB-B	26.01.2003	LB	LS	Gleitende LASTABSENKUNG DURCH Streckbetrieb.
2003+322	KWB-B	04.02.2003	LB	SU	Turbinenschnellabschaltung über Anregung "Durch
2003+323	KWB-B	15.02.2003	LB	RE	21. Revision mit BE-Wechsel und Nachrüstmaßnah
2003+324	KWB-B	14.05.2003	AN	SP	TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG über RÜCKWATTSCHUTZ
2003+325	KWB-B	14.05.2003	AN	LS	Reaktorphysikalische Messungen bei 30, 50 und 8
2003+326	KWB-B	17.05.2003	LB	LS	Lasteinschränkungen DURCH Anlagenwirkungsgrad-V
2003+327	KWB-B	03.08.2003	LB	LS	Leistungsabsenkungen auf Grund jahreszeitbeding
2003+328	KWB-B	06.09.2003	LB	LS	Leistungsabsenkung durch Außerbetriebnahme der
2003+329	KWB-B	01.11.2003	LB	LS	Prüfung der Turbine mittels Turbinenprüfautomat
2003+330	KWB-B	07.11.2003	LB	LS	Zweimaliger Fehleinfall des Steuerstabes [REDACTED] m
2003+331	KWB-B	06.12.2003	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSSERBETRIEBNAHME DER
2004+601	KWB-B	08.02.2004	LB	SU	Trennung des Blocks vom Verbundnetz durch Auslö
2004+602	KWB-B	10.02.2004	LB	LS	Fehleinfall des Steuerstabes [REDACTED] mit automatis
2004+603	KWB-B	13.03.2004	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH AUSSERBETRIEBNAHME DER
2004+604	KWB-B	09.04.2004	LB	LR	Gleitende LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH STRECKBETR
2004+605	KWB-B	08.05.2004	LB	RE	22. Revision mit BE-Wechsel, vor der Netztrennu
2004+606	KWB-B	06.07.2004	AN	LP	In der 95 % Leistungsstufe geplanter Stabeinwur
2004+607	KWB-B	09.07.2004	LB	LP	Lasteinschränkung DURCH Anlagenwirkungsgrad-Ver
2004+608	KWB-B	25.07.2004	LB	LP	GEPLANTE LEISTUNGSABSENKUNG AUF definierte Last

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2004+609	KWB-B	30.07.2004	LB	LP	Leistungsabsenkung auf 530 MW zur vorsorglichen
2004+610	KWB-B	11.08.2004	LB	SP	Vorsorgliches Abfahren des Blocks in den Zustan
2004+611	KWB-B	17.08.2004	LB	LP	Leistungsabsenkung auf 530 MW zur vorsorglichen
2004+612	KWB-B	08.09.2004	LB	LP	Leistungsabsenkung auf 950 MW zur Außerbetrieb
2004+613	KWB-B	02.10.2004	LB	LP	IM ANSCHLUSS AN DIE Prüfung DER TURBINE MITTELS
2004+614	KWB-B	21.10.2004	LB	LS	Automatische auslegungsgemäße Reduzierung der L
2004+615	KWB-B	24.10.2004	LB	LP	Vorsorgliche Leistungsabsenkung auf 90% zur Ver
2004+616	KWB-B	18.12.2004	LB	LP	Neben anderen Prüfungen WEITERE GEPLANTE LEISTU
2005+601	KWB-B	24.03.2005	LB	SP	Geplanter Stillstand für vorbereitende Maßnahmen
2005+602	KWB-B	01.04.2005	LB	LP	Lasteinschränkung DURCH Anlagenwirkungsgrad-Ver
2005+603	KWB-B	25.06.2005	LB	LP	IM ANSCHLUSS AN Prüfung DER TURBINE MITTELS TPA
2005+604	KWB-B	08.07.2005	LB	LR	STRECKBETRIEB
2005+605	KWB-B	03.09.2005	LB	RE	23. Revision mit BE-Wechsel, vor der Netztrennu
2005+606	KWB-B	11.11.2005	RE	RE	Stillstandsverlängerung durch: 1. Austausch von
2005+607	KWB-B	22.12.2005	AN	LP	SYNCHRONISATION DES GENERATORS MIT DEM NETZ MIT
2005+608	KWB-B	28.12.2005	AN	LP	Lastabwurf auf Eigenbedarf aus 80% Leistung im
2006+601	KWB-B	12.01.2006	LB	LP	Leistungsabsenkung zur integralen Überprüfung d
2006+602	KWB-B	18.03.2006	LB	LP	Leistungsabsenkung zur Reinigung der Turbinenko
2006+603	KWB-B	01.04.2006	LB	LP	Lasteinschränkung DURCH Anlagenwirkungsgrad-Ver
2006+604	KWB-B	30.04.2006	LB	LS	Zur Zuschaltung der ELMO-Pumpen und auf Grund d
2006+605	KWB-B	07.05.2006	LB	LP	Zur Behebung eines im Leistungsbetriebs nicht z
2006+606	KWB-B	24.06.2006	LB	LP	Leistungsabsenkung zur Reinigung der Turbinenko
2006+607	KWB-B	16.09.2006	LB	LP	Leistungsabsenkung auf ca. 950 MW zur Prüfung d
2006+608	KWB-B	16.09.2006	LB	SU	Turbinenschnellabschaltung (TUSA). Ursache war
2006+609	KWB-B	16.10.2006	LB	SP	Vorsorgliches Abfahren des Blocks zur Überprüfu
2007+601	KWB-B	01.01.2007	RE	RE	Stillstandsverlängerung ZUR ÜBERPRÜFUNG DES spe
2007+602	KWB-B	08.01.2007	RE	RE	Beginn der Revision mit 24. BE-Wechsel (fiktive
2007+603	KWB-B	01.04.2007	RE	RE	Revisionsverlängerung ZUR fortsetzung DES Unter
2007+604	KWB-B	01.12.2007	AN	UB	AUTOMATISCHE TUSA über RÜCKWATTSCHUTZ (Prüfung)
2007+605	KWB-B	16.12.2007	LB	LR	LEISTUNGSMINDERUNG VON HAND ZUR AUSSERBETRIEBNA
2007+606	KWB-B	18.12.2007	LB	LR	LEISTUNGSMINDERUNG VON HAND ZUR Funktionsprüfun
2008+601	KWB-B	23.02.2008	LB	LR	Leistungsabsenkung zur Prüfung der Turbine und
2008+602	KWB-B	02.03.2008	LB	SS	Stillstand zur Instandsetzung eines Magnetventi
2008+603	KWB-B	27.03.2008	LB	LS	Leistungsabsenkung wegen Störung an einem Turbi
2008+604	KWB-B	25.04.2008	LB	LR	Lasteinschränkung DURCH HOHE Kühlwassereintritt
2008+605	KWB-B	17.05.2008	LB	LR	Leistungsabsenkung zur Reinigung der Turbinenko
2008+606	KWB-B	18.05.2008	LB	LP	Leistungsabsenkung zur Instandsetzung eines Ste
2008+607	KWB-B	29.07.2008	LB	UB	Turbinenschnellabschaltung aufgrund Kurzschluss
2008+608	KWB-B	30.08.2008	LB	LR	LEISTUNGSABSENKUNG ZUR kühlwasserseitigen REINI
2008+609	KWB-B	31.08.2008	LB	LR	Leistungsabsenkung zur Überprüfung von Proporti
2008+610	KWB-B	21.09.2008	LB	LS	Leistungsabsenkung wegen Störung an einem Turbi
2008+611	KWB-B	01.11.2008	LB	LP	Lastabsenkung wegen Arbeiten in der Umspannanlg
2008+612	KWB-B	05.11.2008	LB	LR	STRECKBETRIEB
2009+601	KWB-B	07.01.2009	LB	LP	
2009+602	KWB-B	23.01.2009	LB	RE	
2009+603	KWB-B	14.11.2009	AN	SP	
2009+604	KWB-B	14.11.2009	AN	SP	
2009+605	KWB-B	15.11.2009	AN	LS	
2009+606	KWB-B	16.11.2009	AN	SS	
2009+607	KWB-B	25.11.2009	LB	UB	
2009+608	KWB-B	30.11.2009	LB	LR	
1984+200	KWG	27.10.1984	RE	RE	Schutzabschaltung des Maschinentransformators w

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1985/023	KWG	20.02.1985	LB	SU	KURZSCHLUSS IM DIODENRING DER GENERATOR-ERREGER
1985/026	KWG	27.02.1985	AN	SU	RESA NACH AUSFALL EINES ND-ZAEHLROHRES ■■■. ZUR
1985/071	KWG	30.04.1985	LB	LS	FEHLER IN DER DREHZAEHLMESSUNG DER HKMP.
1985/093	KWG	15.05.1985	LB	SU	REPARATUR DER SCHALTLEITUNGEN AM GENERATOR ERLA
1985/095	KWG	20.05.1985	AN	SU	AUSLOESUNG TUSA DURCH BLITZEINSCHLAG IN DIE 380
1985/134	KWG	02.07.1985	LB	SU	SPANNUNGSEINBRUCH IN DER STEUERSTABSPANNUNGSVER
1985+205	KWG	17.07.1985	AB	SP	GENERATORINSPEKTION
1985/149	KWG	15.09.1985	LB	SU	AUSLOESUNG RESA DURCH EINE DEFEKTE REAKTORSCHUT
1985/184	KWG	27.10.1985	LB	LS	STEUERSTABFEHLEINFALL AUFGRUND DEFEKTER BAUGRUP
1986+175	KWG	14.02.1986	RE	SP	1. BE-WECHSEL UND REVISION
1986/185	KWG	12.09.1986	LB	SU	AUSLOESUNG RESA/TUSA DURCH STOERUNG IN DER KOND
1986/291	KWG	19.12.1986	LB	SU	TUSA/RESA UEBER SEILSCHWINGUNG DER 380-KV-LEITU
1987+215	KWG	20.04.1987	RE	SP	2. BE-WECHSEL UND REVISION
1987/214	KWG	28.09.1987	LB	SU	AUSLOESUNG RESA/TUSA DURCH DEFEKTE TAKTGEBER-EL
1987/279	KWG	25.12.1987	LB	LS	STEUERELEMNTFEHLEINFALL DURCH DEFEKTE REGLERBAU
1988/052	KWG	06.04.1988	LB	SU	TUSA-AUSLOESUNG DURCH DEFEKTE MESSBAUGRUPPEN.
1988+241	KWG	30.04.1988	RE	SP	3. BE-WECHSEL UND REVISION
1988/219	KWG	16.10.1988	LB	LS	STEUERSTABFEHLEINFALL DURCH DEFEKTE SPANNUNGSVE
1988/241	KWG	03.12.1988	LB	SU	DURCH WITTERUNGSBEDINGTE SPANNUNGSEINBRUECHE IM
1988+244	KWG	07.12.1988	LB	LS	FEHLANREGUNG DER EIGENBEDARF-SCHNELLUMSCHALTUNG
1989+171	KWG	21.02.1989	LB	LS	LECKSUCHE AN KONDENSATOR war DIE HKMP ZEITWEISE
1989+172	KWG	22.04.1989	RE	SP	4. Revision und BE-Wechsel
1989+173	KWG	25.08.1989	LB	LS	Stabeinwurf bei einer Wiederkehrenden Pruefung
1989+174	KWG	10.12.1989	LB	LS	AUSFALL VON ZWEI ND-Vorwaermerstrecken
1989+175	KWG	23.12.1989	LB	LS	STOERUNG AM MASCHINENTECHNISCHEN GENERATORSCHUT
1990+521	KWG	21.04.1990	RE	SP	5. BE-Wechsel und Revision.
1990+522	KWG	22.09.1990	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 400 MW aufgrund eine
1991+211	KWG	20.04.1991	RE	SP	6. Revision und BE-Wechsel
1991+212	KWG	05.08.1991	LB	SU	TUSA WEGEN ERHOEHTER WELLENSCHWINGUNG UND Welle
1991+213	KWG	11.11.1991	LB	SU	Schliessen der Turbinenstellventile nach Kurzsc
1992+511	KWG	07.03.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 980 MW wegen Ausfall
1992/033	KWG	18.03.1992	LB	LS	Zu einer ungeplanten Leistungsminderung auf ca.
1992+512	KWG	18.04.1992	RE	SP	7. Revision und BE-Wechsel
1992/082	KWG	05.06.1992	LB	SU	Nach Arbeiten in der Kuehlmittellagerung kam es
1992+513	KWG	22.08.1992	LB	LS	Leitungsminderung auf ca. 1200 MW wegen Leckage
1992+514	KWG	27.08.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 1100 MW durch Anspre
1993+481	KWG	27.03.1993	RE	SP	8. BE-WECHSEL UND REVISION
1994+159	KWG	23.04.1994	LB	SP	9. BRENNELEMENTWECHSEL UND JAHRESREVISION.
1995+058	KWG	11.03.1995	LB	SP	9. BRENNELEMENTWECHSEL UND REVISION.
1995+110	KWG	26.07.1995	LB	LP	LASTEINSENKUNG VON HAND STOPFBUCHSE DER HAUPTKU
1995+111	KWG	20.08.1995	LB	LP	LASTEINSENKUNG VON HAND STOPFBUCHSE DER HAUPTKU
1995+112	KWG	25.08.1995	LB	LP	LASTEINSENKUNG VON HAND STOPFBUCHSE DER HAUPTKU
1995+113	KWG	20.09.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION UEBER DIE BEGRENZUNG STABFEH
1995+114	KWG	29.09.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION UM CA. 180 MW DURCH DAS FUER
1995+115	KWG	11.12.1995	LB	LS	LASTREDUKTION DURCH WIRKUNGSGRADVERSCHLECHTERUN
1995+116	KWG	12.12.1995	LB	LS	LASTREDUKTION DURCH WIRKUNGSGRADVERSCHLECHTERUN
1996+341	KWG	23.03.1996	LB	SP	ABFAHREN ZUR Revision
1996+342	KWG	23.04.1996	LB	LS	LASTREDUZIERUNG über DIE BEGRENZUNG SPEISE-RELE
1996+343	KWG	13.05.1996	LB	LS	LASTREDUZIERUNG über DIE BEGRENZUNG FEHLEINFALL
1996+344	KWG	09.06.1996	LB	LS	LASTREDUZIERUNG über DIE BEGRENZUNG FEHLEINFALL
1996+345	KWG	10.06.1996	LB	UB	AUSLÖSUNG EINER TURBINENSCHNELLABSCHALTUNG (TUS
1996+346	KWG	28.10.1996	LB	LS	LASTREDUZIERUNG über DIE BEGRENZUNG FEHLEINFALL

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1996+347	KWG	23.11.1996	LB	SP	Abfahren zum 12. BE-Wechsel
1996+348	KWG	20.12.1996	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER UNDIC
1997+341	KWG	19.05.1997	LB	LP	Lastsenke von Hand, Lecksuche am Kondensator
1997+342	KWG	23.07.1997	LB	LP	Lastsenke von Hand, Reparatur Kühlwasserpumpe
1997+343	KWG	04.08.1997	LB	LP	Lastsenke von Hand, Wartung Kühlwasserpumpe
1997+344	KWG	18.08.1997	LB	LP	Lastsenke von Hand, Wartung Kühlwasserpumpe
1997+345	KWG	09.09.1997	LB	LP	Lastsenke von Hand, Überprüfung Tarprogge Sieb
1997+346	KWG	03.11.1997	LB	LP	Lastsenke von Hand, Lecksuche am Kondensator
1998+349	KWG	01.01.1998	LB	LS	Laständerung DURCH AUSSERBETRIEBNAHME VON Haupt
1998+346	KWG	10.01.1998	LB	LS	Laständerung ZUR AUSSERBETRIEBNAHME EINER HAUPT
1998+347	KWG	22.01.1998	LB	LS	Leistungsabsenkung auf 1400 MW wegen Störung im
1998+348	KWG	23.01.1998	LB	UB	Turbinenschnellabschaltung über das Kriterium "
1998+342	KWG	11.02.1998	LB	LS	STRECKBETRIEB
1998+341	KWG	21.03.1998	LB	RE	13. Brennelementwechsel und Revision
1998+343	KWG	09.04.1998	LB	LS	Fehleinfall des Steuerstabes aus der 1. f
1998+344	KWG	10.04.1998	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR REPARATUR EINES Steuerers
1998+350	KWG	16.04.1998	LB	LS	Laständerung ZUR AXA- UND AZT-Kalibration
1998+345	KWG	01.10.1998	LB	LS	Leistungsreduzierungen zur Durchführung der WKP
1998+351	KWG	05.11.1998	LB	LS	Laständerung DURCH Fehlöffnen SPEISEWASSER-Mind
1999+343	KWG	01.01.1999	LB	LS	Leistungsreduktion zur Durchführung der WKP Tur
1999+345	KWG	04.02.1999	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSSERBETRIEBNAHME EIN
1999+347	KWG	17.02.1999	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION AUFGRUND EINER Netzstörung D
1999+344	KWG	31.03.1999	LB	LS	Fehlanregung STAFE-RELEB mit LOLA 2 durch Neutr
1999+346	KWG	31.03.1999	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSSERBETRIEBNAHME VON
1999+341	KWG	31.03.1999	LB	LS	STRECKBETRIEB
1999+342	KWG	15.04.1999	LB	RE	14. Brennelementwechsel mit Jahresrevision
1999+348	KWG	22.09.1999	LB	LS	Lastabwurf auf Eigenbedarf (Test zur Vorbereitu
2000+343	KWG	01.01.2000	LB	LS	Leistungsreduzierungen zur Durchführung der WPK
2000+345	KWG	01.01.2000	LB	LS	Leistungsreduktionen durch Fehlanregungen STAFE-
2000+344	KWG	14.02.2000	LB	LS	Lastabfall auf 540 MW durch Fehleinfall Steuerers
2000+342	KWG	23.03.2000	LB	LS	STRECKBETRIEB
2000+341	KWG	27.03.2000	LB	RE	15. Brennelementwechsel und Revision
2000+351	KWG	27.03.2000	AB	SU	AUSFALL EINER hauptkondensatpumpe BEIM ABFAHREN
2000+346	KWG	23.04.2000	LB	LS	Lastabsenkung auf 740 MW durch eine Störung des
2000+347	KWG	27.04.2000	LB	LS	leistungreduktion ZUR Durchführung DER AXA KALI
2000+348	KWG	01.07.2000	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION ZUR REPARATUR EINES FD-STELL
2000+349	KWG	27.10.2000	LB	LS	Lastabsenkung auf 540 MW durch Fehleinfall Steu
2000+350	KWG	03.11.2000	LB	LS	Lastabsenkung auf 540 MW durch Fehleinfall Steu
2001+343	KWG	01.01.2001	LB	LS	Lastabsenkungen zur Durchführung der WKP 2-20-S
2001+345	KWG	01.01.2001	LB	LS	Lastabsenkung aufgrund Anregung STAFE-RELEB GW
2001+346	KWG	20.01.2001	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH AUSSERBETRIEBNAHME
2001+347	KWG	22.01.2001	LB	LP	LASTABSENKUNG ZUM AUSTAUSCH DES MOTORS DER HAUP
2001+344	KWG	02.03.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2001+341	KWG	30.03.2001	LB	RE	16. BE-Wechsel mit Jahresrevision
2001+348	KWG	18.04.2001	LB	LS	LASTABSENKUNG DURCH EINWURF DER STEUERSTÄBE
2001+349	KWG	22.04.2001	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR ÜBERPRÜFUNG DER Schiefllastsig
2001+350	KWG	01.08.2001	LB	LP	Lastabsenkung durch Außerbetriebnahme
2001+342	KWG	15.08.2001	LB	SU	TUSA durch Schutzkriterium "Kondensatordruck ho
2001+351	KWG	20.09.2001	LB	LS	Lastabsenkung durch Umgehung der ND-Vorwärmstre
2001+352	KWG	01.11.2001	LB	LS	Lastabsenkung infolge L-RELEB durch Neutronenfl
2002+345	KWG	01.01.2002	LB	LS	Lastabsenkung zur Durchführung der WKP Turbinen
2002+346	KWG	01.01.2002	LB	LS	Lastabsenkung um rund 40 MW nach L-RELEB durch

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2002+347	KWG	01.01.2002	LB	LS	Lastabsenkung zur Lecksuche am Kondensator (2 E
2002+341	KWG	26.02.2002	LB	LS	STRECKBETRIEB
2002+342	KWG	01.04.2002	LB	RE	17. BE-Wechsel und Jahresrevision
2002+348	KWG	27.04.2002	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR WKP ÜBERPRÜFUNG DER Schiefblas
2002+349	KWG	20.08.2002	LB	LS	Lastabsenkung um 25 MW nach L-RELEB durch defek
2002+343	KWG	10.11.2002	LB	SU	KURZSTILLSTAND ZUR KONTROLLE VON Druckausgleich
2002+344	KWG	11.11.2002	LB	SU	TUSA durch Ansprechen des Buchholzeschutzes Bloc
2003+341	KWG	01.01.2003	LB	LS	Anregung STAFE-RELEB [REDACTED] durch Neutronenflussr
2003+342	KWG	16.02.2003	LB	LS	Lecksuche am Kondensator [REDACTED] Hauptkühlwass
2003+350	KWG	16.03.2003	LB	LS	Lastabsenkungen zur Durchführung der WKP [REDACTED]
2003+343	KWG	24.03.2003	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 1140 MW wegen Störung in
2003+344	KWG	10.04.2003	LB	LS	Lecksuche am Kondensator [REDACTED] Hauptkühlwass
2003+345	KWG	17.04.2003	LB	LS	STRECKBETRIEB
2003+346	KWG	28.05.2003	LB	RE	Revision und 18. BE-Wechsel
2003+347	KWG	17.06.2003	LB	LS	Leistungsreduzierung zur Überprüfung der Schief
2003+348	KWG	21.06.2003	LB	LS	Lastabsenkung um 30 MW wegen Peak-RELEB durch A
2003+349	KWG	24.06.2003	LB	LS	Lastabsenkungen zur Öffnung der Kondensatoren z
2003+351	KWG	02.10.2003	LB	LS	Lastabsenkung zum Austausch des Motors der Haup
2003+352	KWG	03.12.2003	LB	LS	Lastabsenkung zur Lecksuche am Kondensator [REDACTED]
2003+353	KWG	06.12.2003	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR KALIBRIERUNG DES Reaktorregel
2004+643	KWG	03.02.2004	LB	LP	Lecksuche am Kondensator [REDACTED] Hauptkühlwasse
2004+647	KWG	09.03.2004	LB	LP	Reinigung der Kugelfangsiebe [REDACTED]
2004+648	KWG	10.03.2004	LB	LP	Reinigung der Kugelfangsiebe [REDACTED] d
2004+649	KWG	11.03.2004	LB	LP	Reinigung der Kugelfangsiebe [REDACTED] d
2004+650	KWG	14.03.2004	LB	LS	Steuerstabfehleinfall [REDACTED], Logikbaugruppe def
2004+644	KWG	22.03.2004	LB	LP	Lecksuche am Kondensator [REDACTED], Hauptkühlwasse
2004+641	KWG	08.05.2004	LB	LR	Streckbetrieb mit gleitender Leistungsreduzieru
2004+645	KWG	25.05.2004	LB	LP	Lecksuche am Kondensator [REDACTED], Hauptkühlwasse
2004+646	KWG	10.06.2004	LB	LP	Lecksuche am Kondensator [REDACTED] Hauptkühlwasse
2004+642	KWG	27.06.2004	LB	RE	19. BE-Wechsel und Revision
2004+651	KWG	22.07.2004	LB	SU	RESA durch das Kriterium "DE-Füllstand < 8,5 m"
2004+652	KWG	26.07.2004	LB	LP	Überprüfung der Schiefblastsignale der Kernaußen
2004+653	KWG	11.11.2004	LB	LS	STEUERSTABFEHLEINFALL [REDACTED] DURCH Netzteilfeh
2004+654	KWG	26.11.2004	LB	LS	Peak oben RELEB nach Ausfall LVD 2.3
2005+641	KWG	13.04.2005	LB	LR	Streckbetrieb mit gleitender Leistungsreduzieru
2005+642	KWG	14.05.2005	LB	RE	20. BE-Wechsel und Revision
2005+643	KWG	02.06.2005	LB	LP	Überprüfung der Schiefblastsignale der Kernaußen
2005+644	KWG	11.07.2005	LB	SU	RESA NACH AUSFALL DER betrieblichen Blockschien
2005+645	KWG	17.07.2005	LB	LP	GLEITRINGDICHTUNG DER NEBENKONDENSATPUMPE RN33D
2005+646	KWG	24.07.2005	LB	SU	Lastabwurf auf 240 MW durch eine Turbinenregler
2005+647	KWG	08.08.2005	LB	LP	Vorsorgliche Lastabsenkung auf 1.220 MWE wegen
2006+643	KWG	17.01.2006	LB	LP	LECKSUCHE AM KONDENSATOR [REDACTED]
2006+644	KWG	18.01.2006	LB	LP	LECKSUCHE AM KONDENSATOR [REDACTED]
2006+645	KWG	05.03.2006	LB	LP	LECKSUCHE AM KONDENSATOR [REDACTED]
2006+641	KWG	23.04.2006	LB	LR	Streckbetrieb mit gleitender Leistungsreduzieru
2006+642	KWG	13.05.2006	LB	RE	21. BE-Wechsel und Revision
2006+647	KWG	06.06.2006	LB	LP	Überprüfung der Schiefblastsignale der Kernaußen
2006+646	KWG	09.10.2006	LB	LP	LECKSUCHE AM KONDENSATOR [REDACTED]
2007+643	KWG	08.03.2007	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUZIERUNG AUFGRUND AUSF
2007+644	KWG	17.03.2007	LB	LS	AUTOMATISCHER LASTABWURF AUFGRUND FEHLEINFALL D
2007+645	KWG	04.04.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG VON HAND ZUR LECKSUCHE AM
2007+641	KWG	14.04.2007	LB	LR	Gleitende Leistungsreduzierung für Streckbetrie

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2007+642	KWG	08.05.2007	UB	RE	Abfahren von Unterkritisch Heiß zur Revision un
2007+647	KWG	08.05.2007	AB	UB	Automatische RESA beim Abfahren über das Kriter
2007+648	KWG	24.08.2007	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUZIERUNG AUFGRUND FEHL
2007+649	KWG	24.08.2007	LB	LP	LASTABSENKUNG VON HAND AUFGRUND AUSFALL EINER H
2007+650	KWG	11.09.2007	LB	LR	Lasthalt bei 1250 MW wegen Störung in der Reakt
2007+646	KWG	16.09.2007	LB	LP	LEISTUNGSREDUZIERUNG VON HAND ZUR LECKSUCHE AM
2007+651	KWG	20.09.2007	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUZIERUNG AUFGRUND AUSF
2008+643	KWG	27.02.2008	LB	LS	Automatische Leistungsreduzierung zur Lecksuche
2008+641	KWG	03.05.2008	LB	LR	Streckbetrieb mit gleitender Leistungsreduzieru
2008+642	KWG	10.05.2008	LB	RE	Abfahren der Anlage zum 23. Brennelementwechsel
2008+644	KWG	13.06.2008	LB	LS	Lastabwurf auf 550 MW durch Turbinenreglerstöru
2008+645	KWG	28.06.2008	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUZIERUNG DURCH Turbine
2008+646	KWG	05.07.2008	LB	LS	Automatische Leistungsreduzierung durch Turbine
2008+647	KWG	05.11.2008	LB	LS	AUTOMATISCHE LEISTUNGSREDUZIERUNG UND AUSTAUSCH
2008+648	KWG	22.12.2008	LB	LR	Lastabsenkung von Hand auf 1.300 MW zur Gängigk
2009+642	KWG	02.04.2009	LB	LS	
2009+641	KWG	09.05.2009	LB	RE	
2009+644	KWG	30.05.2009	LB	LS	
2009+643	KWG	01.07.2009	LB	LS	
1969+012	KWO	30.04.1969	LB	SP	LECKAGEN AN PRIMAERKREIS UND SCHADEN AM ZYKLONW
2003+367	KWO	30.04.1969	LB	SP	LECKAGEN AN PRIMAERKREIS UND SCHADEN AM ZYKLONW
1969+011	KWO	14.05.1969	LB	SS	NACHZIEHEN DER HANDLOCHDECKEL, ABFAHREN DER ANL
1969+010	KWO	27.05.1969	LB	SU	LASTABWURF AUF EIGENBEDARF ANSCHLIESSEND RESA U
1969+009	KWO	23.06.1969	LB	SU	RESA DURCH FEHLBEDIENUNG.
1969+008	KWO	01.07.1969	LB	SU	LASTABWURF AUF EB DURCH ANSPRECHEN DISTANZSCHUT
1969+007	KWO	15.07.1969	LB	SU	RESA DURCH FEHLERHAFTES ANSPRECHEN DES ■-SYSTE
1969+006	KWO	17.07.1969	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN MASSNAHMEN ZUR ERHOEH
1969+005	KWO	06.08.1969	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN LECK AN DER IMPULSLEI
1969+004	KWO	29.08.1969	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM EINSETZEN DER RUECKSCHL
1969+003	KWO	22.10.1969	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN LECK AM ZWISCHENUEBER
1969+002	KWO	09.11.1969	LB	SU	TUSA BEI KURZSCHLUSS DURCH GEWITTERSTURM.
1969+001	KWO	13.11.1969	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM AUSWECHSELN DER GLEITRI
1970+016	KWO	06.01.1970	LB	SU	RESA BEI DIESELFUNKTIONSPRUEFUNG.
1970+015	KWO	22.01.1970	LB	SU	RESA BEIM EINBAU ABNAHMEINSTRUMENTIERUNG.
1970+014	KWO	11.02.1970	LB	SP	VERSUCHE UEBER ABSCHALTSICHERHEIT TURBINE.
1970+013	KWO	14.03.1970	LB	SP	VERSUCHE UEBER ABSCHALTSICHERHEIT TURBINE.
1970+012	KWO	16.03.1970	LB	SU	TUSA DURCH ERSCHUETTERUNG DES GENERATORSCHUTZRE
1970+011	KWO	17.03.1970	LB	SS	VERSUCHE UEBER ABSCHALTSICHERHEIT DER TURBINE.
1970+010	KWO	29.05.1970	AN	SU	TUSA BEIM ABFAHREN FUER VERSUCHE.
1970+009	KWO	09.06.1970	LB	SU	RESA DURCH STOERUNG OELVERSORGUNG HAUPTKUEHLMIT
1970+008	KWO	07.07.1970	LB	SU	RESA BEIM UMSCHALTEN MESS-SPANNUMFORMER.
1970+006	KWO	08.08.1970	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM 1. BE-WECHSEL.
1970+007	KWO	08.08.1970	LB	SU	RESA DURCH AUSFALL MESS-SPANNUMFORMER.
1970+005	KWO	14.10.1970	LB	SU	TUSA DURCH STOERUNG AN ABLAUFREGELUNG ZYKLONWAS
1970+003	KWO	30.10.1970	LB	SU	TUSA DURCH STOERUNG AN ABLAUFREGELUNG ZYKLONWAS
1970+004	KWO	30.10.1970	LB	SU	TUSA DURCH STOERUNG AN ABLAUFREGELUNG ZYKLONWAS
1970+002	KWO	05.11.1970	LB	SU	TUSA DURCH STOERUNG AN ABLAUFREGELUNG ZYKLONWAS
1970+001	KWO	11.11.1970	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN ANRISS ENTLUEFTUNGSLE
1971+012	KWO	10.01.1971	LB	SU	RESA WEGEN LECKAGE AM DAMPFERZEUGER ■
1971+011	KWO	27.01.1971	LB	SU	RESA WEGEN ANSTIEG NULLPEGEL DER AKTIVITAETSMES
1971+009	KWO	07.04.1971	LB	SU	LASTABWURF AUF EIGENBEDARF DURCH UNTERREGUNGSSC
1971+010	KWO	07.04.1971	LB	SU	TUSA WEGEN HD-ANZAPFBRUCH DURCH SIGNALSTOERUNG

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1971+008	KWO	13.04.1971	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN LECKAGE AM FLANSCH DE
1971+007	KWO	27.04.1971	LB	SU	ENTLASTUNG TURBOSATZ BEI UMSCHALTUNG VON HYDRAU
1971+006	KWO	28.05.1971	LB	SU	RESA WEGEN DICHTUNGSSCHADEN AN HAUPTKUEHLMITTEL
1971+005	KWO	30.05.1971	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZWECKS DICHTUNGSWECHSEL HKP
1971+003	KWO	12.08.1971	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM 2. BE-WECHSEL
1971+004	KWO	12.08.1971	LB	SU	RESA WEGEN LECKAGE IM [REDACTED].
1971+002	KWO	05.10.1971	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN ANRISS IM KONDENSATOR
1971+001	KWO	26.12.1971	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN ROHRLECKAGE [REDACTED]
1972+004	KWO	21.01.1972	LB	SS	KURZFRISTIGES ABFAHREN ZUM AUSTAUSCH EINES REGE
1972/001	KWO	03.02.1972	LB	SU	RESA DURCH OEFFNEN EINER LOOP-ENTLEERUNG NW 50
1972/007	KWO	24.07.1972	LB	SU	RESA WEGEN LECKAGE [REDACTED] (ABDICHTEN EINES ROHRE
1972+001	KWO	07.09.1972	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM 3. BE-WECHSEL.
1973+026	KWO	20.01.1973	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1973+025	KWO	11.02.1973	LB	SU	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1973+024	KWO	11.02.1973	AB	SU	ABFAHREN ZUR REPARATUR [REDACTED]
1973+023	KWO	01.03.1973	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1973+022	KWO	15.04.1973	LB	LR	NETZABSCHALTUNG 220 KV-NETZ; DURCHFahren DER TU
1973+021	KWO	25.04.1973	LB	LP	UNDICHTHEIT KONDENSATORKAMMER
1973+020	KWO	06.05.1973	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1973+019	KWO	17.05.1973	LB	SS	AUSTAUSCH GLEITRINGDICHTUNG HAUPTKUEHLMITTELPUM
1973+018	KWO	30.05.1973	LB	SS	UNDICHTIGKEIT MANNLOCHDECKEL [REDACTED]
1973+017	KWO	31.05.1973	AN	SU	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1973+016	KWO	13.06.1973	LB	SU	BLITZSCHLAG IN 220 KV LEITUNG, DADURCH AUSFALL
1973+015	KWO	14.06.1973	LB	SS	REPARATUR MOTOR HKP [REDACTED]; RUECKLAUFSPERRE MOTOR D
1973+014	KWO	18.06.1973	AN	SS	LEISTUNGSABSSENKUNG UM BEI STILLSTAND RUECKLAUFS
1973+013	KWO	19.06.1973	LB	LP	HEISSLAUFEN DER RUECKLAUFSPERRE DES MOTORS DER H
1973+012	KWO	20.06.1973	LB	SP	REAKTOR AUSGEFahren ZUM EINBAU EINER NEUEN RUEC
1973+011	KWO	04.07.1973	LB	LP	LEISTUNGSABSSENKUNG WEGEN ERREICHEN DER ZULAESSI
1973+010	KWO	05.07.1973	LB	LR	STAERKERE LEISTUNGSSCHWANKUNGEN DURCH TURBINENR
1973+009	KWO	14.07.1973	LB	SU	TUSA DURCH UNTERERREGUNG, AUSGEOEST BEI WECHSE
1973+008	KWO	14.07.1973	AN	SU	RESA BEI UMSCHALTUNG VON 110 KV-NETZ AUF EIGENB
1973+007	KWO	14.07.1973	AN	SU	TUSA BEIM DURCHFahren DER TURBINENPRUEFAUTOMATI
1973/005	KWO	24.07.1973	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN NICHT VERFUEGBARKEIT D
1973+005	KWO	11.08.1973	LB	LP	LASTABSSENKUNG WEGEN ERREICHEN DER ZULAESSIGEN K
1973+004	KWO	01.09.1973	RE	SP	ABFAHREN ZUM 4. BE-WECHSEL
1973+002	KWO	13.09.1973	RE	RE	Auftreten eines Erdschlusses während Revision
1973+003	KWO	08.10.1973	LB	LP	UNDICHTIGKEIT DER ANZAPFLEITUNG [REDACTED]
1973+001	KWO	08.12.1973	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1974+016	KWO	06.01.1974	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1974+015	KWO	11.01.1974	LB	LP	LECKAGE AM KONDENSATOR [REDACTED]
1974+014	KWO	26.01.1974	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1974+013	KWO	02.02.1974	LB	LS	REGELSTABEINFALL
1974+012	KWO	16.02.1974	LB	SU	PRUEFEN DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGEN; T
1974+011	KWO	09.03.1974	LB	LR	PRUEFEN DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGEN
1974+010	KWO	23.03.1974	LB	LP	UNDICHTIGKEIT AM ZUE-KONDENSATZULAUF [REDACTED]; DU
1974+009	KWO	07.04.1974	LB	LP	MESSUNG OELMENGE HAUPTKUEHLMITTELPUMPE AUSGEFAL
1974+008	KWO	12.04.1974	LB	LP	UNDICHTIGKEIT HINTER ZUE-HEIZKONDENSATVENTIL AM
1974+007	KWO	21.04.1974	LB	SS	ABFAHREN DES TURBOSATZES WEGEN STARKER UNDICHTI
1974+006	KWO	16.08.1974	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM 5. BE-WECHSEL
1974+005	KWO	14.09.1974	AN	SU	ANFAHREN DER ANLAGE; TUSA DURCH NIVEAU HD-VORWA
1974+004	KWO	04.10.1974	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1974+003	KWO	18.10.1974	LB	LS	EINBRUCH VON FEUERLOESCHWASSER UEBER KONDENSATI

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1974+002	KWO	19.11.1974	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1974+001	KWO	20.12.1974	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1975+024	KWO	07.02.1975	LB	SU	STOERUNG AM SPEISEWASSERREGELSYSTEM
1975+023	KWO	11.02.1975	LB	LS	LASTABSENKUNG AUF 87% WEGEN STOERUNG IM 220 KV
1975+022	KWO	11.02.1975	LA	LS	WEITERE LASTABSENKUNG WEGEN LECKAGE (EROSION) A
1975+020	KWO	02.04.1975	LB	SS	ABFAHREN AUF TEILLAST WEGEN UNDICHTHEIT AN ANZA
1975+019	KWO	10.04.1975	LB	LR	PHYSIKALISCHE VERSUCHE
1975+018	KWO	11.04.1975	LB	LR	PHYSIKALISCHE VERSUCHE
1975+017	KWO	07.05.1975	LB	LP	UNDICHTHEIT ENTWAESSERUNGSVENTIL ANZAPFUNG 5 (S
1975+016	KWO	26.05.1975	LB	LR	PHYSIKALISCHE VERSUCHE
1975+015	KWO	08.06.1975	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM 6. BE-WECHSEL.
1975+014	KWO	08.07.1975	AN	SS	GENERATOR VOM NETZ ZUR EINSTELLUNG DER TURBINEN
1975+013	KWO	14.07.1975	LB	LS	STOERUNG IM NETZ
1975+012	KWO	20.07.1975	LB	SU	STOERUNG IM NETZ; TUSA; REAKTOR AUF 40% ABGEFAH
1975+011	KWO	23.07.1975	LB	LP	UNDICHTHEIT IN VORWAERMERSTR. AM UMSCHALTVEN
1975+010	KWO	09.08.1975	LB	LP	LECKAGESUCHE IM KONDENSATOR; VAKUUNDICHT
1975+009	KWO	14.08.1975	LB	LP	LEISTUNGSABSENKUNG WEGEN ZU HOHER KUEHLWASSERER
1975+008	KWO	15.08.1975	LB	LP	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1975+006	KWO	05.10.1975	LB	SU	TUSA DURCH NIVEAU HD-VORWAERMER ZU HOCH; RESA D
1975+004	KWO	17.11.1975	LB	LR	VERSUCHE AM KONDENSATOR
1975+002	KWO	09.12.1975	LB	SU	RESA DURCH ELEKTRISCHE EINSTREUUNGEN AN DIE AKT
1975+001	KWO	29.12.1975	LB	LP	ABFAHREN AUF TEILLAST ZUR ABSCHLAEMMUNG DER DE.
1976+038	KWO	21.01.1976	LB	SU	TUSA DURCH HD-ABDAMPFD RUCK ZU HOCH, (UNGEKLAERT
1976+037	KWO	11.02.1976	LB	LP	REPARATUR REGELVENTIL VORWAERMER (BRUCH DER LAT
1976+036	KWO	13.02.1976	LB	LP	UNDICHTHEIT IM SITZ DES REGELVENTILS
1976+035	KWO	28.02.1976	LB	LP	ARBEITEN IM 220KV-NETZ; DURCHFahren DER TURBINE
1976/015	KWO	05.03.1976	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN DIVERSE R LECKAGEN IM
1976+033	KWO	08.03.1976	AN	SU	TUSA DURCH NIVEAU IM ZYKLON-WASSERABSCHIEDER HO
1976+032	KWO	20.03.1976	LB	LS	ARBEITEN IM 220KV-NETZ; DURCHFahren DER TURBINE
1976+031	KWO	21.04.1976	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1976+030	KWO	22.04.1976	LB	SU	RESA DURCH AUSFALL HAUPTKUEHLMITTELPUMPE (SC
1976+029	KWO	26.04.1976	AN	SS	RUECKSCHLAGKLAPPE IM KONDENSATABLAUF IM ZYKLONW
1976+028	KWO	27.04.1976	LB	SU	TUSA BEI FREISCHALTUNG DER 380V-HALBSCHIENE CG
1976+027	KWO	13.05.1976	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM 7. BE-WECHSEL
1976+026	KWO	27.06.1976	AN	SS	VERSUCH TUSA, ANSPRECHEN FD-SICHERHEITSVENTILE,
1976+024	KWO	27.06.1976	AN	SU	VERSUCH LASTABWURF AUF EB, RESA DURCH FEHLER IN
1976+025	KWO	27.06.1976	AN	SP	VERSUCH TUSA, I.O.
1976+023	KWO	28.06.1976	AN	LR	LASTABSENKUNG ZUR EINSTELLUNG DER TURBINENREGEL
1976+022	KWO	28.06.1976	LB	LR	LASTABWURF AUF EB, I.O.
1976+021	KWO	29.06.1976	LB	LP	NETZSTOERUNG; LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN GERING
1976+020	KWO	03.07.1976	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN ZU HOHER NECKARTEMPE
1976+019	KWO	09.07.1976	ST	SU	RESA BEI 2% THERMISCHER LAST DURCH NIVEAU HD-VO
1976+018	KWO	11.07.1976	LB	SS	ABFAHREN DES REAKTORS AUF 15% THERMISCHE LAST W
1976+017	KWO	17.07.1976	LB	LP	TURBOSATZ VOM NETZ WEGEN ZU HOHER NECKARTEMPE
1976+016	KWO	22.07.1976	LB	LS	EINSTELLARBEITEN AM TURBINENREGLER ("ASKANIA"-R
1976+015	KWO	13.08.1976	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1976+014	KWO	26.08.1976	LB	SS	ABFAHREN DES KRAFTWERKS WEGEN TURBINENSCHADENS
1976+013	KWO	24.09.1976	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1976+012	KWO	11.10.1976	LB	SS	AUSTAUSCH GLEITRINGDICHTUNGEN HAUPTKUEHLMITTELP
1976+011	KWO	17.11.1976	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1976+010	KWO	06.12.1976	LB	LR	MESSUNG TEMPERATURKOEFFIZIENT; DURCHFahren DER
1976+009	KWO	06.12.1976	LA	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM AUSTAUSCH DER SPALTRING

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1977+046	KWO	07.01.1977	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1977+045	KWO	26.01.1977	LB	LP	BETRIEB VON 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1977+044	KWO	04.02.1977	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1977+043	KWO	04.03.1977	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1977+042	KWO	01.04.1977	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1977+041	KWO	02.04.1977	LB	LP	AUSSERBETRIEBNAHME HD-VORWAERMER-STR ■ FREISC
1977+040	KWO	02.04.1977	LB	LS	REPARATUR ABSPERRARMATUR DER NIVEAU-MESSUNG EIN
1977+039	KWO	29.04.1977	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1977+038	KWO	20.05.1977	RE	SP	8. BE-WECHSEL UND REVISION
1977+037	KWO	01.07.1977	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN, 1.PUMPE N
1977/046	KWO	03.07.1977	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR REPARATUR DES DE ■ UND
1977+035	KWO	09.07.1977	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG DURCH SCHLECHTES VAKUUM. MAN
1977+034	KWO	11.07.1977	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN HOHER NACKARTEMperatur
1977/055	KWO	30.07.1977	LB	SU	TUSA NACHFOLGEND RESA WEGEN STAENDERSCHLUSS IM
1977+032	KWO	26.10.1977	LB	SU	TUSA MIT NACHFOLGENDEM REAKTORSCRAM BEI DER MAN
1977/133	KWO	14.12.1977	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG DER LECKAGE
1978+038	KWO	17.02.1978	LB	LP	LEISTUNGSSENKUNG AUF 300 MWE ZUR REPARATUR DER
1978+035	KWO	22.03.1978	LB	LP	ABSCHALTUNG DER PUMPE ■ BEI HOCHWASSER WEGEN
1978+034	KWO	28.03.1978	LB	LP	Abschaltung DER EVS-LEITUNG ZUM ENTFERNEN EINES
1978+033	KWO	02.04.1978	LB	LS	SAMMELSCHIENENERDSCHLUSS IN DER EVS-SCHALTANLAG
1978+032	KWO	04.04.1978	LB	LP	ABSCHALTUNG DER EVS-LEITUNG "GROSSGARTACH-ROT"
1978+031	KWO	09.04.1978	LB	LP	ABSCHALTUNG DER EVS-LEITUNG "GROSSGARTACH-ROT"
1978+029	KWO	20.04.1978	LB	LP	BESEITIGUNG EINER UNDICHTIGKEIT AM HD-VORWAERME
1978/065	KWO	08.05.1978	LB	SU	VAKUUMEINBRUCH IM KONDENSATOR DURCH OEFFNEN DES
1978+027	KWO	23.05.1978	LB	LP	ABSCHALTUNG DER HAUPTKUEHLWASSERPUMPE ■ BEI H
1978/074	KWO	25.05.1978	RE	SP	ABFAHREN ZUM 9. BE-WECHSEL (BIS 05.08.78)
1978+028	KWO	10.08.1978	AN	SU	VERSUCH LASTABWURF AUF EIGENBEDARF VON 200 MWE.
1978/114	KWO	18.08.1978	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER LECKA
1978+025	KWO	08.09.1978	LB	LP	1. LEISTUNGSREDUKTION AUF CA. 10 MWE ZUR REPARA
1978+024	KWO	14.10.1978	LB	SS	REPARATUR ZYKLON-WASSERABSCHIEDER ■ UND BESEI
1978+021	KWO	05.12.1978	LB	LP	BESEITIGEN EINER UNDICHTIGKEIT AN DER ENTWAESSE
1979+066	KWO	03.02.1979	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1979+065	KWO	02.03.1979	LB	LR	1. MESSUNG KUEHLMITTEL-TEMPERATURKOEFFIZIENT; 2
1979+064	KWO	10.03.1979	LB	LP	LEISTUNGSABSSENKUNG AUF 6 MW (EL) WEGEN UNDICHTI
1979+063	KWO	12.03.1979	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1979+062	KWO	06.04.1979	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1979+061	KWO	30.04.1979	LB	LP	1. EINSTELLEN DER DRUCKHALTER-NIVEAU-GRENZWERTE
1979+060	KWO	05.06.1979	LB	LR	DURCHFahren TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGEN PE
1979+059	KWO	30.06.1979	RE	SP	ABFAHREN ZUM 10 BE-WECHSEL
1979+058	KWO	21.08.1979	AN	SS	UEBERPRUEFUNG MESS.-SPANN.UMF. UND UEP A-ABSPERR
1979+057	KWO	23.08.1979	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1979+056	KWO	23.08.1979	LA	LR	LASTABWURF AUF EIGENBEDARF (GEPLANT: I.O.)
1979+055	KWO	23.08.1979	AB	SP	GENERATOR VOM NETZ; SCHWINGUNGSMESSUNG TURBINE
1979+054	KWO	13.10.1979	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1979+053	KWO	02.11.1979	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1979+052	KWO	30.11.1979	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1979+051	KWO	28.12.1979	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1980+055	KWO	18.01.1980	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER LECKA
1980+054	KWO	05.02.1980	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1980+053	KWO	15.02.1980	LB	LR	1. LEISTUNGSABSSENKUNG ZUR MESSUNG KUEHLMITTEL-T
1980+052	KWO	17.03.1980	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1980+051	KWO	15.04.1980	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1980+050	KWO	16.04.1980	LB	LP	GERINGE LASTAENDERUNGEN DURCH LECKSUCHE IN DIVE
1980+049	KWO	24.04.1980	LB	LR	KONTROLLE DER MITTLEREN KUEHLMITTELTEMPERATURRE
1980+048	KWO	27.04.1980	LB	LR	LEISTUNG BIS ZUR INBETRIEBNAHME DES BORENZUGSF
1980+047	KWO	30.04.1980	LB	LR	KONTROLLE DER MITTLEREN KUEHLMITTELTEMPERATURRE
1980+046	KWO	09.05.1980	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1980/087	KWO	12.06.1980	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM 11. BE-WECHSEL.
1980+044	KWO	30.08.1980	AN	LR	UEBERPRUEFUNG RUECKWATTSCHUTZ
1980+043	KWO	30.08.1980	AN	LR	GENERATOR UEBER RUECKWATT VOM NETZ; PRUEFEN DER
1980+042	KWO	30.08.1980	AN	SP	GENERATOR VOM NETZ DURCH UNTERERREGUNG (PRUEFUN
1980+041	KWO	31.08.1980	AN	LR	PRUEFUNG; LASTABWURF AUF EIGENBEDARF; I.O.
1980+040	KWO	10.09.1980	LB	SS	REPARATUR DER GEHAEUSEDICHTUNG DER HAUPTKUEHLMI
1980+039	KWO	23.09.1980	LB	SS	BEHEBUNG EINER LECKAGE IM BEREICH DES KOMPENSAT
1980+038	KWO	27.10.1980	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION ZUR BESEITIGUNG EINER ROHRLE
1980+037	KWO	02.11.1980	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1980/191	KWO	05.12.1980	LA	SU	14.00 UHR BEGINN LASTABSENKUNG ZUM DURCHFahren
1980+036	KWO	05.12.1980	AN	LS	UNDICHTIGKEIT AM HD-VORWAERMER ■■■ FESTGESTELLT
1980+035	KWO	15.12.1980	LB	LP	LEISTUNGSABSENKUNG AUF RD. 85% INFOLGE BETRIEB
1981+069	KWO	09.01.1981	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1981+068	KWO	04.02.1981	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1981+067	KWO	17.02.1981	LB	LP	ROHRLECKAGE HD-VORWAERMER
1981+066	KWO	06.03.1981	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1981+065	KWO	09.04.1981	LB	SS	PRUEFUNG DREHZAHLBEGRENZUNG; LECKAGEBESEITIGUNG
1981+064	KWO	13.04.1981	LA	LR	UEBERDREHZAHLP RUEFUNG: 13.04.81/08.04 UHR GENE
1981+063	KWO	15.05.1981	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1981+061	KWO	16.06.1981	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1981+060	KWO	29.06.1981	LB	LP	BESEITIGUNG VON ROHRLECKAGEN IN DEN HD-VORWAERM
1981+059	KWO	17.07.1981	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1981+058	KWO	01.08.1981	RE	SP	ABFAHREN ZUM 12. BE-WECHSEL
1981+057	KWO	08.09.1981	AN	SP	GENERATORPRUEFUNG; UNDICHTIGKEIT AN TURBINE: ■■■
1981+056	KWO	10.09.1981	LB	LR	LASTABSENKUNG FUER LASTSPRUNGVERSUCHE.
1981+055	KWO	13.09.1981	LB	LR	VAKUUMABFALL infolge VON VERSUCHEN AN DER STOPF
1981+054	KWO	19.09.1981	LB	LP	UNDICHTIGKEIT AM VORWAERMER ■■■.
1981+053	KWO	09.10.1981	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1981+052	KWO	15.10.1981	LB	LS	STARKER SCHMUTZANFALL IM NECKAR; OELLECKAGE TUR
1981+050	KWO	18.11.1981	LB	SS	LECKAGEN HAUPTKUEHLMITTELPUMPE; KURZSCHLUSS DRE
1981+049	KWO	22.11.1981	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1981+048	KWO	01.12.1981	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1981+051	KWO	01.12.1981	LB	LP	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1981+047	KWO	01.12.1981	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1981+046	KWO	04.12.1981	LB	LP	SCHWINGUNGEN IM 220-KV-NETZ
1981+045	KWO	09.12.1981	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1981+044	KWO	12.12.1981	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1981+043	KWO	12.12.1981	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1982+070	KWO	07.01.1982	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1982+069	KWO	15.01.1982	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1982+068	KWO	31.01.1982	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1982+067	KWO	31.01.1982	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1982+066	KWO	12.02.1982	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1982+065	KWO	12.03.1982	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1982+064	KWO	16.04.1982	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1982+063	KWO	14.05.1982	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1982+062	KWO	04.06.1982	LB	LR	BESTIMMUNG DES TEMPERATURKOEFFIZIENTEN

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1982+061	KWO	05.06.1982	RE	SP	ABFAHREN ZUM 13. BE-WECHSEL; 04.06.82/18.00 UHR
1982+060	KWO	26.07.1982	AN	SU	UEBERPRUEFUNG RUECKWATTSCHUTZ; WASSERSTAND WASS
1982+059	KWO	30.07.1982	LB	LP	LEISTUNGSABSSENKUNG AUF 5 MWE ZUR REPARATUR DER
1982+058	KWO	03.08.1982	LB	LP	VERSTELLEN DER TURBINENANFAHRVORRICHTUNG
1982+057	KWO	27.08.1982	LB	SU	PRUEFUNG TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGEN; DAMP
1982+056	KWO	24.09.1982	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1982+055	KWO	28.09.1982	LB	LP	STABFAHRVERSUCHE IM ZUSAMMENHANG MIT VERMUTETEM
1982+054	KWO	07.10.1982	LB	LR	SCHMUTZANFALL INFOLGE HOCHWASSER; STOERUNG TURB
1982+053	KWO	15.10.1982	LB	LR	BETRIEB VON 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1982+052	KWO	12.11.1982	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1982+051	KWO	10.12.1982	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1982+050	KWO	17.12.1982	LB	LP	BETRIEB VON 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1983+061	KWO	14.01.1983	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1983+060	KWO	21.01.1983	LB	SS	DEFEKTE GEHAEUSEDICHTUNG HAUPTKUEHLMITTELPUMPE
1983+059	KWO	25.02.1983	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1983+058	KWO	11.04.1983	LB	LS	DEFEKTER FEINRECHEN WAEHREND EINER HOCHWASSERPE
1983+057	KWO	15.04.1983	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1983+056	KWO	25.05.1983	LB	LS	STARKER SCHMUTZANFALL INFOLGE HOCHWASSER: 25.05
1983/039	KWO	01.06.1983	LB	SU	RESA DURCH AUSFALL EINES STROMVERSORGUNGSSUMFORM
1983+054	KWO	03.06.1983	RE	SP	ABSCHALTEN ZUM 14. BE-WECHSEL
1983+053	KWO	14.09.1983	AN	SU	SEKUNDAERSEITIGE RESA () BEI EIGENBEDA
1983+052	KWO	15.09.1983	AN	LR	GENERATORSCHUTZPRUEFUNG
1983+051	KWO	15.09.1983	AN	SS	STABBANKFEHLEINFALL
1983/086	KWO	16.09.1983	AN	SS	LASTABSSENKUNG ZUR BESEITIGUNG EINER UNDICHTIGKE
1983+049	KWO	18.09.1983	AN	SU	SEKUNDAERSEITIGE RESA (); NIVEAU HD-VO
1983+048	KWO	24.09.1983	LB	LR	SCHWINGUNGSUNTERSUCHUNGEN FD-ROHRLEITUNGSSYSTEM
1983+047	KWO	08.10.1983	LB	SS	EINBAU DER DUMMY-VENTIL-EINBAUTEN IN DEN FD-ABS
1983+046	KWO	10.10.1983	AN	LP	VERSUCHE BLOCK-LEISTUNGS-REGELUNG
1983+045	KWO	10.11.1983	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1983+044	KWO	15.11.1983	LB	LP	REPARATUR EINER ENTWAESSERUNGSLEITUNG AN DER AN
1983+043	KWO	16.12.1983	LB	SU	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1984+099	KWO	14.01.1984	LB	LP	BETRIEB MIT 2 (UND ZEITWEISE MIT 1) HAUPTKUEHLW
1984+098	KWO	15.01.1984	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1984+097	KWO	07.02.1984	LB	LP	BETRIEB VON 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1984+096	KWO	07.02.1984	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1984+095	KWO	08.02.1984	LB	LP	BETRIEB VON 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1984+094	KWO	09.03.1984	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1984+093	KWO	18.03.1984	LB	LS	VAKUUMEINBRUCH IM KONDENSATOR. 18.03.84/00.53 U
1984+092	KWO	30.03.1984	LB	SU	AUSFALL HAUPTKUEHLMITTELPUMPE RESA; TURBINE
1984+091	KWO	01.06.1984	LB	LR	MESSUNG KUEHLMITTELTEMPERATUR-KOEFFIZIENT; DURC
1984+090	KWO	06.06.1984	LB	LP	Betrieb mit zwei Hauptkühlwasserpumpen wegen st
1984+089	KWO	06.07.1984	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1984+088	KWO	18.08.1984	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM 15. BE-WECHSEL
1984+087	KWO	27.09.1984	AN	LR	PRUEFUNGEN BEIM ANFAHREN: 27.09.84/20.34 UHR G
1984+086	KWO	05.10.1984	LB	SS	PRUEFUNGEN; REPARATURARBEITEN: 05.10.84/17.27 U
1984+085	KWO	07.12.1984	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1985+119	KWO	18.01.1985	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1985+118	KWO	01.02.1985	LB	LP	BETRIEB VON 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1985+117	KWO	22.02.1985	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1985+116	KWO	05.03.1985	LB	SS	LECKAGE AM CONOSEAL-DICHRING DES REGELSTABANTR
1985+115	KWO	11.04.1985	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1985/082	KWO	10.05.1985	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1985+113	KWO	14.06.1985	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1985+112	KWO	20.07.1985	RE	SP	ABFAHREN ZUM 16. BE-WECHSEL; DURCHFahren DER TU
1985+111	KWO	25.08.1985	AN	LR	PRUEFUNGEN BEIM ANFAHREN: 25.08.85/05.50 UHR G
1985+110	KWO	04.10.1985	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1985+109	KWO	07.11.1985	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1985+108	KWO	13.12.1985	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1986+122	KWO	14.01.1986	LB	LP	HOCHWASSER; TURBINENPRUEFUNG: 14.01.86/05.51 UH
1986+121	KWO	14.01.1986	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1986+119	KWO	19.01.1986	LB	LP	BETRIEB MIT 1 HAUPTKUEHLWASSERPUMPE WEGEN HOHEN
1986+120	KWO	19.01.1986	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1986+118	KWO	20.01.1986	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1986+117	KWO	20.01.1986	LB	LP	BETRIEB MIT 1 HAUPTKUEHLWASSERPUMPE WEGEN STARK
1986+116	KWO	21.01.1986	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1986+115	KWO	24.01.1986	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1986+114	KWO	14.02.1986	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1986+113	KWO	14.03.1986	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1986+112	KWO	25.04.1986	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1986/071	KWO	31.05.1986	RE	SP	VERFRUEHTES ABFAHREN ZUM 17. BE-WECHSEL; LECK V
1986+110	KWO	03.07.1986	AN	LR	PRUEFUNGEN BEIM ANFAHREN: 03.07.86/16.57 UHR G
1986+109	KWO	04.07.1986	AN	SU	REGELVERSUCH; RESA DURCH FEHLBETAETIGUNG; EINZE
1986+108	KWO	10.07.1986	LB	SS	LECKAGE AM CHEMIKALIENEINSPEISESYSTEM; EINZELHE
1986+107	KWO	27.07.1986	LB	LS	VAKUUMABFALL IM KONDENSATOR; EINZELHEITEN S. NA
1986+106	KWO	08.08.1986	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1986+105	KWO	29.08.1986	LB	LR	220 KV-BADENWERK-LEITUNG AUSSER BETRIEB (VERRIE
1986+104	KWO	20.09.1986	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1986+103	KWO	23.10.1986	LB	LP	BETRIEB VON 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1986+102	KWO	02.11.1986	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1986+101	KWO	21.11.1986	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1986+100	KWO	19.12.1986	LB	LP	BETRIEB VON 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1986+099	KWO	20.12.1986	LB	LP	BETRIEB VON 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1986+098	KWO	20.12.1986	LB	LP	BETRIEB MIT 1 HAUPTKUEHLWASSERPUMPE WEGEN STARK
1987+111	KWO	23.01.1987	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1987+110	KWO	20.02.1987	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1987+109	KWO	20.03.1987	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1987+108	KWO	15.04.1987	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1987+107	KWO	22.05.1987	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM 18. BE-WECHSEL
1987+106	KWO	12.07.1987	AN	SU	ANFAHREN, LASTABWURF AUF EIGENBEDARF; SPANNUNGS
1987+105	KWO	14.08.1987	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1987+104	KWO	17.09.1987	LB	SP	DICHTUNGSWECHSEL HAUPTKUEHLMITTELPUMPEN 1 UND 2
1987+103	KWO	15.10.1987	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1987/253	KWO	23.10.1987	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER LECKA
1987+101	KWO	10.11.1987	LB	SU	TUSA DURCH STOERUNG IN DER OELVERSORGUNG; RESA
1987+100	KWO	11.12.1987	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1987+099	KWO	19.12.1987	LB	LP	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN STARKEN SCHMUTZANFALLS
1988+151	KWO	15.01.1988	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1988+150	KWO	12.02.1988	LB	SS	LECKAGE IM H2-KUEHLSYSTEM DES GENERATORS; DURCH
1988+149	KWO	10.03.1988	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1988+148	KWO	12.03.1988	LB	LP	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1988+147	KWO	17.03.1988	LB	LP	BETRIEB VON 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1988+146	KWO	15.04.1988	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1988+145	KWO	03.05.1988	LB	LR	BETRIEB MIT 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1988+144	KWO	13.05.1988	LB	LR	DURCHFahren DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1988+143	KWO	11.06.1988	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM 19. BE-WECHSEL
1988+142	KWO	19.07.1988	AN	LR	GENERATORSCHUTZPRUEFUNGEN; DURCHFAHREN DER TURB
1988+141	KWO	02.08.1988	LB	LS	STOERUNG IN TURBINENREGELUNG
1988+140	KWO	19.08.1988	LB	LR	DURCHFAHREN DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1988+139	KWO	16.09.1988	LB	LR	DURCHFAHREN DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1988+138	KWO	14.10.1988	LB	LR	DURCHFAHREN DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1988+137	KWO	11.11.1988	LB	LR	DURCHFAHREN DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1988+136	KWO	04.12.1988	LB	LP	BETRIEB VON 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1988+135	KWO	04.12.1988	LB	LP	BETRIEB VON 1 HAUPTKUEHLWASSERPUMPE WEGEN STARK
1988+134	KWO	08.12.1988	LB	LP	BETRIEB VON 2 HAUPTKUEHLWASSERPUMPEN WEGEN STAR
1989+056	KWO	05.01.1989	LB	LR	DURCHFAHREN DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1989+057	KWO	03.02.1989	LB	LR	DURCHFAHREN DER TURBINENSICHERHEITSEINRICHTUNGE
1989+058	KWO	10.06.1989	RE	SP	20. BE-WECHSEL
1989+059	KWO	30.09.1989	LB	SP	AUSBAU DER EB-TRAFOS UND UEBERPRUEFEN DER TURBI
1989+060	KWO	02.10.1989	LB	SP	INBETRIEBNAHME DES ERSATZ-EB-TRAFOS UND TURBINE
1990+261	KWO	25.05.1990	LB	SU	EINSTWEILIGE EINSTELLUNG DES LEISTUNGSBETRIEBES
1991+481	KWO	01.01.1991	ST	SP	Einstweilige Einstellung des Leistungsbetriebs
1991+482	KWO	18.08.1991	AN	SU	ABFAHREN DER ANLAGE DURCH EINEN DEFEKT AM Stufe
1992+331	KWO	07.02.1992	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN EINER Rohrlechage (KU
1992+332	KWO	05.03.1992	LB	SU	Bei einem Kontrollgang griff ein Anlagenwaerter
1992+333	KWO	30.05.1992	LB	LS	Zu einer Stoerung kam es in der Kuehlwasserrein
1992+334	KWO	04.06.1992	LB	LR	Durch einen verstaerkten Schmutzanfall der Kueh
1992+335	KWO	15.08.1992	RE	SP	22. Revison und BE-Wechsel
1992/209	KWO	06.12.1992	AN	SU	Reaktorschnellabschaltung durch 2v3-Anregung ue
1993+001	KWO	17.02.1993	LB	LS	SEILSCHWINGEN FUEHRTE ZUR AUSLOESUNG DES DISTAN
1993+002	KWO	12.03.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 214 MW DURCH EINE ST
1993+003	KWO	16.04.1993	LB	SU	AUTOMATISCHER TURBINENSCHNELLSCHLUSS DURCH AUSL
1993+004	KWO	22.10.1993	RE	SP	23. REVISION UND BE-WECHSEL
1994+032	KWO	10.02.1994	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 114 MW DURCH FEHLOE
1994+031	KWO	10.03.1994	LB	LS	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN BESEITIGUNG EINER FLA
1994+034	KWO	12.04.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN VERMINDERTER HAUPTKÜHL
1994+035	KWO	18.05.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN VERMINDERTER HAUPTKÜHL
1994+036	KWO	19.05.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN VERMINDERTER HAUPTKÜHL
1994+038	KWO	03.07.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH Störung AN EINER KÜHLW
1994/092	KWO	24.07.1994	LB	SU	RESA DURCH AUSFALL DER HAUPTKÜHLMITTELPUMPEN DU
1994+039	KWO	25.07.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH AUSFALL EINER HAUPTKÜH
1994+033	KWO	26.08.1994	LB	SP	24. BRENNELEMENTWECHSEL MIT REVISION
1994+040	KWO	06.12.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH FEHLEINFALL EINES STEU
1994+037	KWO	27.12.1994	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION WEGEN VERRINGERTER HAUPTKÜHL
1995+032	KWO	04.01.1995	LB	SU	TURBINENSCHNELLSCHLUSS DURCH FEHLANSPRECHEN DES
1995+162	KWO	22.01.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH VERMINDERTE HAUPTKÜHLW
1995+163	KWO	25.01.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH VERMINDERTE HAUPTKÜHLW
1995+164	KWO	22.03.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH VERMINDERTE HAUPTKÜHLW
1995+160	KWO	23.03.1995	LB	LP	LASTREDUKTION ZUM AUSTAUSCH UNRUHIG LAUFENDER K
1995+165	KWO	19.04.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH VERMINDERTE HAUPTKÜHLW
1995+166	KWO	22.04.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH VERMINDERTE HAUPTKÜHLW
1995+167	KWO	25.05.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH VERMINDERTE HAUPTKÜHLW
1995+168	KWO	02.07.1995	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH VERMINDERTE HAUPTKÜHLW
1995+161	KWO	11.07.1995	LB	LS	LASTREDUKTION DURCH BETRIEB MIT VERMINDERTER HA
1995+033	KWO	04.08.1995	LB	SP	25. BRENNELEMENTWECHSEL MIT REVISIONSARBEITEN S
1995+034	KWO	20.11.1995	LB	LS	LASTABSENKUNG ZUR BESEITIGUNG EINER LECKAGE AN
1996+361	KWO	07.05.1996	LB	SU	Abfahren der Anlage auf "Nulllast heiß" zum Abdr

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1996+362	KWO	28.09.1996	LB	SP	Abfahren der Anlage zum 26. BE-Wechsel mit Revi
1997+361	KWO	11.06.1997	LB	LS	VAKUUMEINBRUCH IM TURBINENKONDENSATOR BEI Funkt
1997+362	KWO	30.08.1997	LB	RE	27. BE-Wechsel und Revision
1997+363	KWO	25.10.1997	LB	SU	SCHLIESSEN ALLER TURBINENSCHNELLSCHLUSSVENTILE
1998+361	KWO	01.01.1998	LB	LS	Durchfahren der Turbinensicherheitseinrichtunge
1998+363	KWO	22.06.1998	LB	LP	Beseitigung einer Leckage im HD-Vorwärmer 5/1
1998+364	KWO	01.07.1998	LB	LS	STRECKBETRIEB
1998+365	KWO	11.07.1998	LB	RE	28. Brennelementwechsel und Revision
1998+362	KWO	01.10.1998	LB	LP	Betrieb mit verminderter Hauptkühlwassermenge w
1998+366	KWO	12.11.1998	LB	SU	TUSA BEI Prüfung DER TURBINENSICHERHEITSEINRICH
1999+362	KWO	01.01.1999	LB	LS	Durchfahren der Turbinensicherheitseinrichtunge
1999+363	KWO	01.01.1999	LB	LP	Betrieb mit verminderter Hauptkühlwassermenge w
1999+364	KWO	22.06.1999	LB	LS	STRECKBETRIEB
1999+361	KWO	11.07.1999	LB	RE	29. BE-Wechsel und Revision
1999+367	KWO	11.07.1999	AB	SU	AUTOMATISCHE REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG BEI INSE
1999+368	KWO	29.07.1999	AN	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG BEIM ANFAHREN DER ANL
1999+365	KWO	29.08.1999	LB	LP	LASTABSENKUNG ZUR Verifikation EINES Brennstand
1999+366	KWO	20.12.1999	LB	LS	Lastabsenkung im Zuge einer Störung an den Kühl
2000+366	KWO	01.01.2000	LB	LS	Durchfahren der Turbinensicherheitseinrichtunge
2000+363	KWO	23.02.2000	LB	LS	LASTABSENKUNG WEGEN STARKEN Schmutzanfalls AN D
2000+364	KWO	23.05.2000	LB	LS	STRECKBETRIEB
2000+361	KWO	12.06.2000	LB	RE	30. BE-Wechsel mit Revisionsarbeiten sowie wied
2000+367	KWO	19.07.2000	AN	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG BEIM ANFAHREN DER ANL
2000+365	KWO	27.08.2000	LB	LS	Fehlerhaft Boreinspeisung durch das Programm "L
2000+362	KWO	07.10.2000	LB	SU	Ölundichtigkeit AM Lagerbock DER HD-TURBINE
2001+364	KWO	01.01.2001	LB	LP	Lastabsenkung aufgrund starken Schmutzanfalls a
2001+367	KWO	01.01.2001	LB	LS	Durchfahren der Turbinensicherheitseinrichtunge
2001+365	KWO	28.02.2001	LB	LP	LASTABSENKUNG AUFGRUND STARKEN Schmutzanfalls A
2001+362	KWO	30.03.2001	LB	SU	REPARATUR AM Generatorwasserstoffkühler AUFGRUN
2001+363	KWO	10.05.2001	LB	SU	TURBINENSCHNELLSCHLUSS BEI WIEDERKEHRENDER Prüf
2001+366	KWO	01.06.2001	LB	LS	STRECKBETRIEB
2001+361	KWO	08.07.2001	LB	SP	31. BE-Wechsel mit Revision sowie WKP Gesamtanl
2002+361	KWO	01.01.2002	LB	LS	Lastabsenkung wegen starken Schmutzanfalls an d
2002+362	KWO	01.01.2002	LB	LS	Durchfahren der Turbinensicherheitseinrichtunge
2002+363	KWO	17.06.2002	LB	LS	STRECKBETRIEB
2002+364	KWO	30.06.2002	LB	RE	32. BE-Wechsel und Revision
2002+365	KWO	29.10.2002	LB	SU	STILLSTAND WEGEN plötzlichen STARKEN Schmutzanf
2003+361	KWO	15.01.2003	LB	LS	Kurzzeitige Leistungsabsenkungen zum Prüfen der
2003+362	KWO	14.05.2003	LB	SU	REPARATUR AM GENERATOR-Wasserstoffkühler AUF gr
2003+363	KWO	10.06.2003	LB	LS	Streckbetrieb mit 6 Lastabsenkungen wegen wasse
2003+364	KWO	05.08.2003	LA	RE	Stillstand wegen ungewöhnlich hoher Flusstemper
2003+365	KWO	16.09.2003	LB	LS	Lastabsenkungen gemäß den Vorgaben der wasserre
2003+366	KWO	24.12.2003	LB	LS	Lastabsenkung auf ca. 200 MW auf Anforderung de
2004+683	KWO	14.01.2004	LB	LP	LASTABSENKUNG WEGEN STARKEN Schmutzanfalls AN D
2004+684	KWO	19.01.2004	LB	LP	LASTABSENKUNG WEGEN STARKEN Schmutzanfalls AN D
2004+685	KWO	20.01.2004	LB	LP	LASTABSENKUNG WEGEN STARKEN Schmutzanfalls AN D
2004+686	KWO	07.04.2004	LB	LS	LEISTUNGSREDUKTION DURCH unplanmäßigen EINFALL
2004+687	KWO	25.08.2004	LB	LP	MESSUNG AM ANTRIEB EINES Regelstabs
2004+688	KWO	14.09.2004	LB	LR	BEGINN STRECKBETRIEB
2004+681	KWO	10.10.2004	LB	RE	34. BE-Wechsel und Revision
2004+682	KWO	07.11.2004	LB	SU	Abschaltung DES Generatoreinspeiseschalters DUR
2005+682	KWO	21.01.2005	LB	LP	LASTABSENKUNG WEGEN STARKEN Schmutzanfalls AN D

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
2005+683	KWO	14.02.2005	LB	LP	LASTABSENKUNG WEGEN STARKEN Schmutzanfalls AN D
2005+684	KWO	15.02.2005	LB	LP	LASTABSENKUNG WEGEN STARKEN Schmutzanfalls AN D
2005+685	KWO	27.02.2005	LB	LR	BEGINN STRECKBETRIEB
2005+681	KWO	11.05.2005	LB	SP	EINSTELLUNG DES Leistungsbetriebs
1974+026	KWW	10.02.1974	LB	SU	Abschaltung durch Störung während einer Wiederh
1976/010	KWW	16.02.1976	LB	SS	BESEITIGUNG EINER DAMPFLECKAGE AN EINER MESSLEI
1976/012	KWW	19.02.1976	LB	SS	BESEITIGUNG EINER DAMPFLECKAGE AM KOMPENSATOR E
1976/014	KWW	22.02.1976	LB	SS	BESEITIGUNG EINER DAMPFLECKAGE AM KOMPENSATOR E
1976+001	KWW	01.04.1976	LB	SS	BESEITIGUNG EINER DICHTUNGSLECKAGE IM DRUCKABBA
1976+002	KWW	05.04.1976	LB	SS	BESEITIGUNG EINER H2-LECKAGE AM GENERATOR
1976+006	KWW	16.04.1976	LB	SU	RESA DURCH NEUTRONENFLUSS HOCH (GLEITENDER GREN
1976+007	KWW	16.05.1976	LB	SU	RESA DURCH NEUTRONENFLUSS HOCH (GLEITENDER GREN
1976+003	KWW	17.05.1976	LB	SS	REPARATUR AM AXIALLAGER DER TURBINE
1976+008	KWW	04.08.1976	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG NACH DEM SCHLIESSEN M
1976/101	KWW	16.09.1976	AB	SU	RESA DURCH OFFENBLEIBEN EINES ENTLASTUNGSVENTIL
1976+004	KWW	26.09.1976	RE	SP	REVISION 76
1976/125	KWW	09.11.1976	AN	SU	RESA DURCH STOERUNG AN DEN DAMPFSTRAHL-LUFTSAUG
1976+005	KWW	26.11.1976	LB	SS	Abschaltung ZUR BESEITIGUNG VON LECKAGEN IM DRU
1976/144	KWW	15.12.1976	LB	SU	RESA AUS UNGEKLARTEUR URSACHE
1977+001	KWW	04.02.1977	LB	SS	BESEITIGUNG EINER DICHTLECKAGE AN EINER RUECKSC
1977+004	KWW	10.02.1977	LB	SU	RESA DURCH NEUTRONENFLUSS "LEISTUNGSBEREICH SEH
1977+005	KWW	23.05.1977	LB	SU	RESA NACH EINER STOERUNG IN DER GENERATOR-ERREG
1977+006	KWW	19.07.1977	LB	SU	RESA DURCH STOERUNG AN DEN DAMPFSTRAHL-LUFTSAUG
1977+002	KWW	12.08.1977	RE	SP	ABSCHALTUNG ZUR REVISION 77
1977/102	KWW	10.10.1977	LB	SS	BESEITIGUNG EINER LECKAGE AN EINER VERSUCHSMESS
1977/106	KWW	17.10.1977	LB	SS	ABSCHALTUNG DER ANLAGE WEGEN NICHTVERFUEGBARKEI
1977+003	KWW	02.11.1977	LB	SS	ABSCHALTUNG ZUR DAMPFTROCKNER-INSPEKTION (AUFLA
1977+036	KWW	27.12.1977	LB	SU	RESA durch "Neutronenfluss-Leistungsbereich seh
1977/137	KWW	28.12.1977	LB	SU	RESA DURCH NEUTRONENFLUSS "LEISTUNGSBEREICH SEH
1978+001	KWW	06.01.1978	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN KONTINUIERLICH STEIGE
1978+002	KWW	10.01.1978	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN KONTINUIERLICH STEIGE
1978/021	KWW	21.02.1978	LB	SU	Abschaltung DER ANLAGE DURCH SCRAM VON HAND NAC
1978+003	KWW	02.03.1978	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR REPARATUR AM VORWAERMER
1978+008	KWW	07.04.1978	LB	SU	SCRAM DURCH "ABGAS-NORMVOLUMENSTROM < 3M3/H" NA
1978/048	KWW	07.04.1978	LB	SP	SCRAM VON HAND ZUM ABSCHALTEN DER ANLAGE FUER D
1978+009	KWW	05.07.1978	LB	SU	ABSCHALTUNG DER ANLAGE DURCH "NEUTRONENFLUSS GL
1978+004	KWW	15.07.1978	LB	LR	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR MODIFIZIERUNG DES STEUER
1978+005	KWW	09.08.1978	LB	LR	LEISTUNGSÄNDERUNG FUER FUELLSTANDSMESSUNG BEI
1978+006	KWW	27.08.1978	LB	LR	LEISTUNGSÄNDERUNG FUER DAMPFLEUCHTEMESSUNG
1978+010	KWW	03.09.1978	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE NACH EINER STOERUNG AN DER
1978/138	KWW	07.10.1978	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE NACH SPRUNGHAFTER ÄNDERUNG
1978+011	KWW	04.12.1978	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE NACH EINER STOERUNG AN DER
1978/175	KWW	07.12.1978	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN LECKAGE INNERHALB DES
1978+007	KWW	21.12.1978	LB	LP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR REPARATUR EINES VORBEDA
1979+001	KWW	06.01.1979	LB	SP	WIEDERHOLUNGSPRUEFUNGEN DIE NUR BEI ANLAGENSTIL
1979+002	KWW	21.01.1979	LB	SS	BESEITIGUNG VON DAMPFLECKAGEN AN MESSLEITUNGEN
1979/015	KWW	24.01.1979	LB	SS	BESEITIGUNG VON DAMPFLECKAGEN AN MESSLEITUNGEN
1979+007	KWW	08.02.1979	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE NACH EINER STOERUNG AN DER
1979+008	KWW	24.02.1979	LB	SU	RESA DURCH AUSFALL DER BETRIEBSDAMPFSTRAHLER
1979+003	KWW	02.03.1979	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR JAHRESREVISION
1979/148	KWW	09.10.1979	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE NACH EINER STOERUNG AN EINE
1979+009	KWW	24.10.1979	LB	SU	TURBINENSCHNELLSCHLUSS DURCH EINE STOERUNG IM M

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1979+010	KWW	02.11.1979	LB	SU	RESA NACH EINER STOERUNG IM ELEKTRISCHEN TEIL D
1979+004	KWW	04.11.1979	LB	LR	LEISTUNGSABSENKUNG FUER EINEN LASTABWURFVERSUCH
1979+011	KWW	15.11.1979	LB	SU	RESA NACH EINER STOERUNG AN DER HYDRAULIK DER F
1979+012	KWW	02.12.1979	LB	SU	UNVERFUEGBARKEIT DER TREIBWASSERPUMPE 2 NACH EI
1979+005	KWW	03.12.1979	LB	SS	REPARATUR DES ANTRIEBES AM SAUGSCHIEBER DER TRE
1979+006	KWW	03.12.1979	LB	SS	BESEITIGUNG EINER DICHTLECKAGE INNERHALB DES DR
1979/187	KWW	13.12.1979	LB	SS	STOERUNGSBESEITIGUNG AN EINEM ABSPERRSCHIEBER I
1980+001	KWW	06.01.1980	LB	SU	RESA NACH EINER NEUTRONENFLUSSTRANSIENTE, VERUR
1980/006	KWW	12.01.1980	LB	SS	ANRISS EINER IMPULSLEITUNG DER MENGENMESSUNG VO
1980+002	KWW	02.02.1980	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG NACH EINER NEUTRONENF
1980+003	KWW	08.02.1980	LB	SU	RESA VON HAND NACH EINER STOERUNG IN DER ABGASA
1980/033	KWW	27.02.1980	LB	SS	ANRISS EINER IMPULSLEITUNG DER MENGENMESSUNG VO
1980/044	KWW	09.03.1980	LB	SS	ANRISS EINER IMPULSLEITUNG DER MENGENMESSUNG VO
1980/046	KWW	10.03.1980	LB	SU	ANRISS DER STEUEROELLEITUNG AN EINEM TURBINENST
1980+005	KWW	18.03.1980	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG NACH EINER FEHLERHAFTEN SC
1980+006	KWW	02.07.1980	LB	LR	Abschaltung DER TURBINE ZUR REPARATUR EINER ENT
1980/101	KWW	03.07.1980	LB	LS	NICHTSCHLIESSEN VON FRISCHDAMPFISOLATIONSVENTIL
1980/107	KWW	16.07.1980	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE NACH DEM AUSFALL DES STEUER
1980/124	KWW	11.08.1980	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE NACH STOERUNG AN DEN HUBMAG
1980+007	KWW	14.09.1980	LB	LS	LEISTUNGSREDUZIERUNG AUF 75 % NACH EINER STOERU
1980+008	KWW	20.09.1980	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR STOERUNGSBEHEBUNG AN 2
1980+004	KWW	31.12.1980	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR PLANMAESSIGEN Revision
1981+001	KWW	13.02.1981	LB	SS	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR KORREKTUR DER SCHLIESSZ
1981+002	KWW	16.02.1981	LB	LS	AUSFALL EINER TREIBWASSERPUMPE WEGEN OELMANGELS
1981/022	KWW	02.03.1981	LB	LS	EINE ARMATUR IN DEM RUECKFOERDERSTRANG DER NIED
1981/025	KWW	04.03.1981	LB	SU	RESA NACH KURZZEITIGEM AUSFALL DER GESICHERTEN
1981+003	KWW	08.05.1981	LB	LP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR REPARATUR EINES ARMATUR
1981/060	KWW	22.05.1981	LB	LP	LEISTUNGSABSENKUNG WEGEN ERHOEHTER LUFTEINBRUCH
1981/077	KWW	15.07.1981	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN EINER TROPFLECKAGE AN
1981/094	KWW	20.08.1981	LB	SU	AUTOMATISCHE SCHNELLABSCHALTUNG. EINE ELEKTRONI
1981+004	KWW	07.09.1981	LB	SP	ABFAHREN DER ANLAGE AUF ANORDNUNG DER AUFSICHTS
1981/125	KWW	31.10.1981	LB	LP	LEISTUNGSABSENKUNG ZUR REPARATUR EINER ANGERISS
1981+005	KWW	01.12.1981	LB	SU	DURCH EINE DEFEKTE ZEITSTUFE FIEL DIE ABGASANLA
1981+006	KWW	14.12.1981	LB	SU	RESA NACH EINER NETZSTOERUNG DIE RUECKWIRKUNGEN
1981+007	KWW	19.12.1981	LB	LP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER STOPF
1982+001	KWW	23.01.1982	LB	SS	ABSCHALTUNG DER ANLAGE ZUR KONTROLLE EINES VENT
1982/137	KWW	28.01.1982	LB	SU	ABSCHALTEN DER ANLAGE NACH DEM OFFENBLEIBEN EIN
1982+005	KWW	30.01.1982	LB	SU	Abschaltung DER ANLAGE ZUR REPARATUR DER STEUER
1982/138	KWW	30.01.1982	AN	SU	RESA BEI DER WIEDERHOLUNGSPRUEFUNG DER FRISCHDA
1982+002	KWW	14.04.1982	LB	SS	ABSCHALTUNG DER ANLAGE ZUR KONTROLLE DES SAUGES
1982+003	KWW	19.04.1982	LB	SS	Abschaltung DER ANLAGE ZUR REPARATUR EINES VORB
1982+004	KWW	30.05.1982	RE	SP	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR Revision UND UMRUESTUNG
1983+001	KWW	15.09.1983	AN	SU	TURBINENSCHNELLSCHLUSS DURCH FEHLAUSLOESUNG EIN
1983+002	KWW	19.09.1983	AN	SU	TURBINENSCHNELLSCHLUSS NACH EINER STOERUNG AM M
1983+003	KWW	22.09.1983	AN	SU	HANDABSCHALTUNG WEGEN LUFTEINBRUCH IN DEN KONDE
1983/092	KWW	30.09.1983	LB	SU	RESA UEBER FRISCHDAMPFMENGE > 120% INFOLGE KALI
1983+004	KWW	16.10.1983	LB	SP	ABSCHALTEN DER ANLAGE ZU EINEM PLANMAESSIGEN KU
1983+005	KWW	19.10.1983	LB	SU	RESA NACH EINER STOERUNG IN DER REAKTORFUELLSTA
1983+006	KWW	19.10.1983	LB	SU	Abschaltung VON HAND WEGEN EINER STOERUNG IN DE
1983/087	KWW	21.10.1983	LB	SU	RESA NACH EINER LANGZEITUMSCHALTUNG DES EIGENBE
1983/088	KWW	26.10.1983	LB	SU	BEI EINEM ENTLASTUNGSVENTILTEST SCHLOSS EIN ENT
1983/104	KWW	18.11.1983	LB	SS	BEI LEISTUNGSBETRIEB TRAT AN EINER PROBENAHEMELE

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1983/107	KWW	19.11.1983	LB	SS	ABSCHALTEN DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER DAM
1983+007	KWW	30.11.1983	LB	LP	LEISTUNGSABSENKUNG ZUR REPARATUR DES VORWAERMER
1983+008	KWW	17.12.1983	LB	SU	GENERATORLEISTUNGSSCHALTERFALL NACH EINER STOER
1984+016	KWW	08.01.1984	LB	SS	Abschaltung DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER OE
1984+017	KWW	11.05.1984	RE	SP	BE-Wechsel UND Revision
1984/047	KWW	13.07.1984	AN	LP	LEISTUNGSABSENKUNG ZUR BESEITIGUNG EINER DAMPFL
1984+018	KWW	10.08.1984	LB	SS	7 VON 8 VORBEDAMPFUNGSVENTILEN DES STRANGES 1 O
1984+019	KWW	22.12.1984	LB	SS	Abschaltung DER ANLAGE ZUR INSPEKTION DES WASSE
1985+036	KWW	01.02.1985	LB	SU	AUTOMATISCHE REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG DER ANLA
1985+043	KWW	27.03.1985	LB	LP	LEISTUNGSBEGRENZUNG AUF 65% WEGEN DER REPARATUR
1985/060	KWW	27.03.1985	LB	LP	ABFAHREN DER ANLAGE VON HAND AUF PTH = 18%, GEN
1985+037	KWW	29.03.1985	AN	SU	WAEHREND DES OEFFNENS DER UMLEITVENTILE KAM ES
1985/061	KWW	29.03.1985	AN	SU	AUTOMATISCHE RESA AUS PTH = 64%. DURCH INSTABIL
1985+035	KWW	12.07.1985	RE	SP	BE-Wechsel UND JAHRESREVISION
1985+038	KWW	14.08.1985	AN	SU	AUTOMATISCHE RESA DURCH "NEUTRONENFLUSS HOCH" (
1985+039	KWW	15.08.1985	AN	LS	TUSA NACH EINER STOERUNG AM OELBRANDSCHIEBER (P
1985+040	KWW	19.08.1985	AN	LP	LEISTUNGSMINDERUNG VON HAND AUF PTH = 20%. BESE
1985/147	KWW	21.08.1985	AN	LS	LEISTUNGSMINDERUNG VON HAND AUF PTH = 20%. RAUC
1985+041	KWW	24.08.1985	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG AUF PTH = 40%. AUSFALL DER T
1985+042	KWW	04.09.1985	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG NACH EINEM AUSFALL EI
1985+044	KWW	19.11.1985	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF PTH = 40%. DER UMFORMERS
1986+029	KWW	10.03.1986	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG AUF 65% FUER STOERUNGSSUCHE
1986+027	KWW	05.04.1986	LB	SS	ABSENKEN DER REAKTORLEISTUNG VON HAND AUF PK =
1986/056	KWW	20.04.1986	LB	SS	ABSENKEN DER REAKTORLEISTUNG VON HAND AUF PTH =
1986/335	KWW	19.05.1986	LB	SU	AUTOMATISCHE RESA UEBER DAS KRITERIUM "FUELLSTA
1986+028	KWW	04.07.1986	RE	SP	9. PLANMAESSIGE JAHRESREVISION
1986+030	KWW	18.09.1986	LB	LP	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR KONTROLLE VON KONDENSATO
1987+017	KWW	09.01.1987	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF PTH = 42%. AUS BISHER NO
1987/125	KWW	11.06.1987	LB	SU	AUTOMATISCHE REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG UEBER DA
1987+018	KWW	03.07.1987	RE	SP	BEGINN DER PLANMAESSIGEN JAHRESREVISION (10. BE
1987+019	KWW	08.09.1987	LB	LS	Abschaltung EINER TREIBWASSERPUMPE VON HAND WEG
1987/202	KWW	17.09.1987	LB	SU	AUTOMATISCHE RESA DURCH DAS KRITERIUM "SPANNUNG
1987+020	KWW	04.11.1987	LB	LS	ABSENKEN DER REAKTORLEISTUNG VON HAND AUF PTH =
1987+021	KWW	08.11.1987	LB	SP	REPARATUR EINER REAKTORSPEISEPUMPE UND ZUGEHUER
1988+018	KWW	27.05.1988	RE	SP	11. BE-WECHSEL UND REVISION
1988/132	KWW	08.07.1988	AN	SU	RESA NACH DEM FEHLERHAFTEN OEFFNEN DER NOTEINSP
1988/142	KWW	20.07.1988	LB	SU	REPARATUR EINER GERISSENEN MESSLEITUNG AN EINER
1988+020	KWW	14.08.1988	LB	SU	REPARATUR EINER STEUEROELLECKAGE AN DER TURBINE
1988+021	KWW	14.09.1988	LB	SU	BESEITIGUNG EINER DICHTUNGSLECKAGE INNERHALB DE
1988/221	KWW	17.10.1988	LB	SP	RESA NACH EINEM RUECKSCHLAGKLAPPEN-VERSAGEN AN
1988+019	KWW	21.10.1988	LB	SS	REPARATUR EINER REAKTORSPEISEWASSER-RUECKSCHLAG
1988/287	KWW	11.12.1988	LB	SU	REPARATUR EINER ANGERISSENEN MESSLEITUNG AN EIN
1989+001	KWW	27.05.1989	RE	SP	REVISION UND BE-WECHSEL ANLAGENSTILLSTAND VOM 1
1989+002	KWW	10.08.1989	AN	SU	GENERATOR KURZZEITIG VOM NETZ WEGEN EINER STOER
1989+003	KWW	11.08.1989	AN	SU	GENERATOR KURZZEITIG VOM NETZ WEGEN EINER STOER
1989+004	KWW	12.08.1989	AN	SU	GENERATOR KURZZEITIG VOM NETZ WEGEN EINER STOER
1989+005	KWW	20.08.1989	LB	LS	LASTABSENKUNG (AUF CA. 25%) ZWECKS BESEITIGUNG
1989/291	KWW	05.12.1989	LB	SU	RESA DURCH DAS KRITERIUM "FD-DURCHSATZ PRO STRA
1989+007	KWW	21.12.1989	LB	SU	WIEDERANFAHREN NACH ERHEBUNG EINER KLAGE GEGEN
1990+081	KWW	22.12.1989	ST	SU	ENTZUG DER BETRIEBGENEHMIGUNG LT. VERFUEGUNG DE
1990+082	KWW	21.10.1990	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR BESEITIGUNG EINER KUEHLW
1990+083	KWW	24.10.1990	LB	UB	Turbinenschnellschluss und Reaktorschnellabscha

TRANS-Nr.	Anlage	Datum	AZ	AU	Titel
1990+084	KWW	02.11.1990	LB	SU	Abschaltung DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER da
1990+085	KWW	22.11.1990	LB	SU	Abschaltung DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER da
1990+086	KWW	19.12.1990	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG ZUR BESEITIGUNG EINER LECKAG
1991/024	KWW	15.02.1991	LB	SU	Fehlsignal beim Ausschwemmen und Reinigen eines
1991+541	KWW	03.03.1991	LB	LS	LA zur Reduzierung Ortsdosisleistung bei Lecksu
1991+542	KWW	15.05.1991	RE	SP	13. Revision und BE-Wechsel
1991+543	KWW	02.08.1991	AN	SU	Generator kurzzeitig vom Netz wegen einer Meldu
1991/001	KWW	08.08.1991	LB	SU	RESA durch Fehlbetaetigung vom Reaktorpult bei
1991/142	KWW	09.08.1991	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE WEGEN ERHOECHTEN AEROSOLAKTI
1991+544	KWW	18.08.1991	LB	LS	Leistungsminderung durch Ausfall einer Treibwas
1991+545	KWW	11.09.1991	LB	LS	LA zur Reduzierung der Ortsdosisleitung bei Lec
1991/179	KWW	23.09.1991	LB	SU	RESA ueber Schutzkriterium "Reaktorfuellstand T
1991+546	KWW	08.11.1991	LB	SU	HAND-RESA WEGEN fallendem FUELLSTAND IM Turbine
1991+547	KWW	24.11.1991	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 200 MW zwecks Reparatur
1992+001	KWW	17.02.1992	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR KONTROLLE DER OELVECTOR
1992/025	KWW	04.03.1992	LB	SU	Fehlerhaftes Oeffnen der 2. Einspeisearmatur im
1992+002	KWW	16.06.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 220 MW wegen Reparatur
1992+003	KWW	19.06.1992	RE	SP	15. Be-Wechsel und Revision
1992/178	KWW	26.10.1992	LB	SU	Reaktorschnellabschaltung im Anschluss an einen
1992+004	KWW	17.11.1992	LB	LS	Leistungsminderung auf ca. 300 MW durch Ausfall
1993+091	KWW	04.01.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG AUF CA. 250 MW WEGEN AUSFALL
1993/014	KWW	19.01.1993	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR KONTROLLE DER BEI DER W
1993+092	KWW	11.02.1993	LB	LS	LEISTUNGSMINDERUNG WEGEN AUSSERBETRIEBNAHME DER
1993/030	KWW	01.03.1993	LB	SU	RESA DURCH DAS KRITERIUM "DRUCKSEITIGE ARMATURE
1993+093	KWW	13.08.1993	RE	SP	16. REVISION UND BE-WECHSEL
1993+094	KWW	01.10.1993	AN	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUM NACHSTELLEN DER SCHALTE
1994+160	KWW	04.03.1994	LB	SU	ABFAHREN DER ANLAGE ZUR BESEITIGUNG EINER ÖLLEC
1994+161	KWW	16.06.1994	LB	SU	REAKTORSCHNELLABSCHALTUNG VON HAND WEGEN EINES
1994+162	KWW	14.08.1994	LB	SU	TURBOSATZABSCHALTUNG DURCH DAS KRITERIUM "GENER